



**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.  
FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

64764	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	TONTIPE	RURAL	SE-372	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			112,234	112,234	112,234	112,234	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	483.00	483.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, CON EDUCACION PREESCOLAR, PERTENECE A LAS ECONOMIAS, SE CREAN LOS PROY. 505, 506 Y 507.
64637	CONSTRUCCION DE QUARNIONES Y BANQUETAS	4-CADEREYTA DE MONTES	ARROYO DE ZITLÁN	RURAL	309-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			149,807	149,807	149,807	149,807	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010
64610	CONSTRUCCION DE QUARNIONES Y BANQUETAS C. EVALUO MARTINEZ	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRON DE MONTES	RURAL	SE-380	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			199,482	199,482	199,482	199,482	100.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
65156	EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	468	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			185,000	185,000	185,000	115,616	62.6%	0	0	METRO CUADRADO	942.00	580.00	62.6%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN DIEGO
65187	REHABILITACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	468	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
64604	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE CALLE HERRAMAN GONZALEZ	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRON DE MONTES	RURAL	SE-374	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			283,719	283,719	283,719	283,719	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
64601	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIAS COMUNIDADES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-017-10-033-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			47,842	47,842	47,842	47,842	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 (ESTE PROYECTO SE CREA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE VARIAS COMUNIDADES)
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	ALUMBRADO PUBLICO																							
	OBRA COMPLEMENTARIA																							
64774	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	80-376	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			148,885	148,885	148,885	148,885	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010
	RED DE ELECTRICIDAD AMPLIACION																							
65143	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SOCAHON	RURAL	038-2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			500,000	500,000	500,000	223,742	44.7%	0	0	POSTE	18.00	8.06	44.7%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
64513	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	05-018-10-034-09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			187,903	187,903	187,903	187,903	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA AMPLIACION, OBRA CON REDUCCION PRESUPUESTAL, PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, LOS PROYECTOS QUE SE CREAN SON 505,506 Y 507
65139	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA BO. EL CUERO	4-CADEREYTA DE MONTES	HUERRILLAS	RURAL	437-2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			230,000	230,000	230,000	114,363	49.7%	0	0	POSTE	8.00	3.97	49.6%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
65069	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA (ENTRADA)	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRON DE MONTES	RURAL	415-2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			188,316	188,316	188,316	169,964	90.3%	0	0	POSTE	5.00	4.58	91.8%	OBRA EN PROCESO
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS																							
	OTROS																							
64390	AMPLIACION Y REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	4-CADEREYTA DE MONTES	MACION	RURAL	80-07-10-010-09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			58,143	58,143	58,143	58,143	100.0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METROLINEAL	8.00	8.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 (8 LAMPARAS, SE MODIFICA EL NOMBRE DEL PROYECTO A PETICION DE LA COMUNIDAD)
64596	MEJORA Y REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION	4-CADEREYTA DE MONTES	ALTAMIRA (LA BONDOTTA)	RURAL	50-369	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			279,755	279,755	279,755	279,755	100.0%	0	0	POSTE	23.00	23.00	100.0%	LA LOCALIDAD SOLO ES ALTAMIRA, CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010
64697	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	419-2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			377,376	377,376	377,376	377,376	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010, UNIDAD DE MEDIDA REHABILITACION
65190	REUBICACION DE POSTE	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	469	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REUBICACION DE POSTE			45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																							
	CENTROS DE SALUD AMPLIACION																							
65167	AMPLIACION CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA BARBARA	RURAL	471	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			35,000	35,000	35,000	17,925	51.2%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.51	51.0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, UNIDAD DE MEDIDA ES UNIDAD MEDICA
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	OTROS VIGILES EDUCATIVOS																							
64466	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CESTEROS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	81-014-10-049-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			236,708	236,708	236,708	236,708	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	608.00	608.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 (ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PROY. 505, 506 Y 507)
65283	CONST. DE AULA ESC. PRIM. GRAL. PEDRO MARIA ANAYA	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN MARTIN FLORIDA	RURAL	81-25	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			338,734	338,734	338,734	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALAS	1.00	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN ANEXO
64692	CONSTRUCCION DE ANEXOS EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE	4-CADEREYTA DE MONTES	LAMUJONERA	RURAL	417-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			139,403	139,403	139,403	139,403	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALAS	3.00	3.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES UN ANEXO OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
64751	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JUAN DE ENAMARAS	RURAL	81-448	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			347,871	347,871	347,871	347,871	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
64640	TERMINACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRON DE MONTES	RURAL	81-154	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			94,241	94,241	94,241	94,241	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, LA LOCALIDAD CORRECTA ES PUEBLO NUEVO VIZARRON Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES LA AULA, PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PROY. 505, 506 Y 507
64687	TERMINACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE	4-CADEREYTA DE MONTES	LAMUJONERA	RURAL	416-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			49,873	49,873	49,873	49,873	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
65095	TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR CONAFE	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	81-497	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			38,740	38,740	38,740	38,512	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.99	99.0%	OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA, Y LA LOCALIDAD CORRECTA ES LOS PALMITOS PERO EL CATEGORIO LA INCORRE.
	REHABILITACION																							
64621	REHABILITACION DE ANEXOS EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRON DE MONTES	RURAL	81-381	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			18,469	18,469	18,469	18,469	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALAS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN ANEXO Y LA LOCALIDAD CORRECTA ES PUEBLO NUEVO VIZARRON OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2010
65171	REHABILITACION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	472	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			25,000	25,000	25,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALAS	1.00	0.00	0.0%	UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES UN ANEXO OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
65151	REHABILITACION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	CEIRO FRIED	RURAL	464	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			25,000	25,000	25,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALAS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN ANEXO, OBRA POR INICIAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
64625	REHABILITACION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS RIOS	RURAL	81-382	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			18,139	18,139	18,139	18,139	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALAS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES UN ANEXO OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010
64703	REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	BOXASNI	RURAL	81-131-10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			11,500	11,500	11,500	11,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010, EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA AULA
	PRIMARIA																							
	CONSTRUCCION																							
64676	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA GUERRERO	RURAL	81-128-10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			16,636	16,636	16,636	16,636	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010
65254	CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	81-377	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	OBRA OBRA POR INICIAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011 LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN ANEXO
64440	TERMINACION DE SANTARIOS EN ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	ADJUNTAS UNO	RURAL	81-013-10-045-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			15,864	15,864	15,864	15,864	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	10.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, CON REDUCCION PRESUPUESTAL, PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PROYECTOS 505,506 Y 507
	REHABILITACION																							
65176	REHABILITACION DE ANEXOS ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	473	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			25,000	25,000	25,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALAS	1			

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADREYTA DE MONTES, QRO.**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

65147	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	8H-461	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	142,954	95.3%	0	0	1.00	0.95	95.0%	OBRA NO EJERCIDA EN TRIMESTRE SE SUMINISTRÓ CEMENTO, CAL, HDR, ALAMBRE, LAMINA, VARILLA, ALAMBRE Y BLOCK
65161	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	469	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	198,000	198,000	198,000	34,584	17.5%	0	0	1.00	0.17	17.0%	OBRA NO EJERCIDA EN TRIMESTRE SE SUMINISTRÓ CEMENTO, CAL, VARILLA, ALAMBRE, ARME, BLOCK
65220	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JOSE TEPOZAN	RURAL	492-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SUMINISTRO (CEMENTO, BLOCK, VARILLA, ALAMBRE) PERO NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO. OBRA POR INICIAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						
	CONSTRUCCION																						
64716	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SARRO	RURAL	LB-132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	95,320	95,320	95,320	95,320	100.0%	0	0	0.52	0.52	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010. CON REDUCCION PRESUPUESTAL PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010. SE CREA (LOS PRY. 505, 506 Y 507)
65223	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMBIO	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JOSE TEPOZAN	RURAL	493-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	0.50	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
65226	MODERN. AMP. DE CAMINO EC. KM 35 VEZARRON-SAN JOAQUIN TRAMO DEL KM 2400	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS JUAREZ	RURAL	494-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,500,945	1,500,945	1,500,945	0	0.0%	0	0	2.00	0.00	0.0%	OBRA NO EJERCIDA EN TRIMESTRE YA QUE ES LA APORTACION MUNICIPAL PARA ESTE PROYECTO Y SE ESTA EN ESPERA DE LA APROBACION
	REHABILITACION																						
64768	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	474	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	118,303	118,303	118,303	118,303	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD D'YIND PASTOR Y UNIDAD DE MEDIDA OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
65216	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO VERDE	RURAL	491-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	0.50	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
64679	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYÉ	RURAL	REINT. LB-339	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	299,905	299,905	299,905	299,905	100.0%	0	0	1.65	1.65	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010
64691	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	LB-340	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	299,905	299,905	299,905	299,905	100.0%	0	0	1.65	1.65	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
64664	REHABILITACION DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LA ADARGA LOS HERNANDEZ	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS HERNANDEZ	RURAL	409-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,578	8,578	8,578	8,578	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010
64740	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA A ENTROMCAR CON CARRT. ESTATAL	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO NUEVO	RURAL	445-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,578	8,578	8,578	8,578	100.0%	0	0	1.50	1.50	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
64760	REHABILITACION DE CAMINO EN CARRETERA MACON- LA VENTA	4-CADEREYTA DE MONTES	MACON	RURAL	LB-370	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	4,640	4,640	4,640	4,640	100.0%	0	0	160.00	160.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 180 METROS, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE. OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010
64645	REHABILITACION DE CAMINO KM 14 DE LA CARRT. ESTATAL A MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DEL CASTILLO (LA FAJILLA)	RURAL	406-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,578	8,578	8,578	8,578	100.0%	0	0	1,500.00	1,500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
64590	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	LB-499-08 023-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	98,484	98,484	98,484	98,484	100.0%	0	0	10,000.00	10,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2. LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON LAS JOYAS, PUERTO DE LA LUZ Y COCTILAN
64669	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA MARIA DE GRACIA	RURAL	409-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,578	8,578	8,578	8,578	100.0%	0	0	2.05	2.05	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010
64736	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE DE MACON - EL SOCAVON	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SOCAVON	RURAL	444-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,578	8,578	8,578	8,578	100.0%	0	0	2.05	2.05	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
64656	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS VIOLITAS-LA ADARGA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ADARGA	RURAL	407-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,578	8,578	8,578	8,578	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010
64618	REHABILITACION DE CAMINO 2DA ETAPA MURDS DE CONTENCIÓN	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	LB-120-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	400.00	400.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010. SE CAPTURÓ EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (CULEBRAS) Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES
	CONSTRUCCION																						
65183	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	487	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
64849	MURO DE CONTENCIÓN EN CAMBIO PUENTES Y PASOS PEATONALES	4-CADEREYTA DE MONTES	MACON	RURAL	LB-467	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	35,676	35,676	35,676	35,676	100.0%	0	0	0.03	0.03	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 0.0275 KM
65104	PROYECTO PUENTE	4-CADEREYTA DE MONTES	MACON	RURAL	505	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2011. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 PROYECTO
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																						
	OTROS																						
64728	EMPERADO DE CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS VIOLITAS	RURAL	443-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,598	8,598	8,598	8,598	100.0%	0	0	400.00	400.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
64885	ESTUDIO DE CALIDAD KM. 19-4000 AL 24-151	4-CADEREYTA DE MONTES	ALTAMIRA (LA BONDORITA)	RURAL	484	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 LA LOCALIDAD CORRECTA ES CHAVARRIAS
64784	INFORME DE ESTUDIO DE BASE Y CARPETA ASFALTICA CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CHAVARRIAS	RURAL	454	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.  
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

<b>CICLO REPORTADO: 2011</b>									
<b>PERIODO REPORTADO: PRIMER TRIMESTRE</b>									
<b>ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA</b>									
<b>MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES</b>									
<b>CICLO DEL RECURSO: 2008</b>									
<b>TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES</b>									
<b>PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS</b>									
<b>PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: FISM</b>									
<b>TOTAL ANUAL</b>	17,241,648	<b>MINISTRADO</b>	17,241,648	<b>PAGADO</b>	12,133,899	<b>COMPROMETIDO</b>	5,107,749	<b>AVANCE%</b>	<b>100</b>

C.P. FRANCISCO HERNANDEZ BAUTISTA  
 TESORERO MUNICIPAL

ING. JOSE TRINIDAD JUAREZ GUTIERREZ  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

















**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.  
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

<b>CICLO REPORTADO: 2011</b>									
<b>PERIODO REPORTADO: PRIMER TRIMESTRE</b>									
<b>ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA</b>									
<b>MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES</b>									
<b>CICLO DEL RECURSO: 2009</b>									
<b>TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES</b>									
<b>PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS</b>									
<b>PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: FISM</b>									
<b>TOTAL ANUAL</b>	41,167,802	<b>MINISTRADO</b>	41,167,802	<b>PAGADO</b>	40,048,356	<b>COMPROMETIDO</b>	1,119,446	<b>AVANCE%</b>	<b>100</b>

C.P. FRANCISCO HERNANDEZ BAUTISTA  
 TESORERO MUNICIPAL

ING. JOSE TRINIDAD JUAREZ GUTIERREZ  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

















**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.  
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

<b>CICLO REPORTADO: 2011</b>									
<b>PERIODO REPORTADO: PRIMER TRIMESTRE</b>									
<b>ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA</b>									
<b>MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES</b>									
<b>CICLO DEL RECURSO: 2010</b>									
<b>TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES</b>									
<b>PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS</b>									
<b>PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: FISM</b>									
<b>TOTAL ANUAL</b>	42,665,547	<b>MINISTRADO</b>	42,665,547	<b>PAGADO</b>	37,072,867	<b>COMPROMETIDO</b>	5,592,680	<b>AVANCE%</b>	<b>100</b>

C.P. FRANCISCO HERNANDEZ BAUTISTA  
 TESORERO MUNICIPAL

ING. JOSE TRINIDAD JUAREZ GUTIERREZ  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS













ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.  
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos		Ejercidos		20		21	22	23-22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido		17-16/14	18	19	20					
39973	REHABILITACION DE CAMINO	CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	50,000	0	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCIÓN DE SOLARES QUE ES LA CORRECTA, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA A LA UNIDAD DE MEDIDA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES			
42683	REHABILITACION DE CAMINO	CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	0.50	0.00	0.0%	SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCIÓN DE SOLARES QUE ES LA CORRECTA, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA A LA UNIDAD DE MEDIDA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES			
40017	REHABILITACION DE CAMINO	CADEREYTA DE MONTES	EL DEVASADERO	RURAL	UB-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES			
41747	REHABILITACION DE CAMINO	CADEREYTA DE MONTES	EL TEPOZAN	RURAL	UB-018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	0.50	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES			
42224	REHABILITACION DE CAMINO (ALCANTARILLAS)	CADEREYTA DE MONTES	LA MESA	RURAL	UB-024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	0.50	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS RURALES REFLEJA LONGITUDES			
42435	REHABILITACION DE CAMINO CON EMPEDRADO	CADEREYTA DE MONTES	LOS RIOS	RURAL	UB-030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	280,000	0	0	0	0.0%	0	0	2,000.00	0.00	0.0%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCIÓN DE M2 QUE ES LA CORRECTA, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011			
41780	REHABILITACION DE CAMINO (CONSTRUCCION DE VADOS)	CADEREYTA DE MONTES	EL TIMBRE	RURAL	UB-019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES			
39986	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO (EMPEDRADO)	CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	1,000.00	0.00	0.0%	SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCIÓN DE SOLARES QUE ES LA CORRECTA, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA A LA UNIDAD DE MEDIDA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES			
39940	REHABILITACION DE CAMINO (EMPEDRADO)	CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	1,000.00	0.00	0.0%	SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCIÓN DE CARA DE PAJO QUE ES LA CORRECTA, DE IGUAL FORMA SE SELECCIONA A LA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE M2 QUE ES LA CORRECTA, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011			
42620	REHABILITACION DE CAMINO (EMPEDRADO)	CADEREYTA DE MONTES	RANCHO QUEMADO	RURAL	UB-036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	0.50	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES			
39892	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	CADEREYTA DE MONTES	APARTADERO	RURAL	UB-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	800.00	0.00	0.0%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCIÓN DE M2 QUE ES LA CORRECTA, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011			
42191	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	0.50	0.00	0.0%	SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCIÓN DE LA HONDA QUE ES LA CORRECTA, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES			
42652	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	0.40	0.00	0.0%	SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCIÓN DE SANBARTO QUE ES LA CORRECTA, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA A LA UNIDAD DE MEDIDA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES			
39946	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	CADEREYTA DE MONTES	CARRILLO	RURAL	UB-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	0.50	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA A LA UNIDAD DE MEDIDA DE KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS YA QUE REFLEJA LA LONGITUD A EJECUTAR			
41423	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	CADEREYTA DE MONTES	EL DIVINO PASTOR	RURAL	UB-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	0.50	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES			
41447	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	CADEREYTA DE MONTES	EL LIMON	RURAL	UB-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	0.50	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES			
41509	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	CADEREYTA DE MONTES	EL PLAN	RURAL	UB-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	0.30	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES			
41535	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	CADEREYTA DE MONTES	EL SARRO	RURAL	UB-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	0.50	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA A LA UNIDAD DE MEDIDA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES			
41599	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	CADEREYTA DE MONTES	EL SOCAVÓN	RURAL	UB-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	0.70	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES			
41705	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	CADEREYTA DE MONTES	EL SUSPIRO	RURAL	UB-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	0.80	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES			
42266	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	CADEREYTA DE MONTES	LAS VIOLITAS	RURAL	UB-025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	180,000	0	0	0	0.0%	0	0	0.70	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES			
42297	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	CADEREYTA DE MONTES	LOMA DE GUADALUPE	RURAL	UB-027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	800.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES			
42413	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	CADEREYTA DE MONTES	LOS LIRIOS	RURAL	UB-028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	0.50	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES			
42460	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	CADEREYTA DE MONTES	LOS MARTINEZ	RURAL	UB-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	0.50	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES			
42551	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DEL ZENTHE	RURAL	UB-033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	0.50	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES			
42581	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	CADEREYTA DE MONTES	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	UB-034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	0.30	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES			
42712	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO) LOS PALMITOS	CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	UB-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	0.50	0.00	0.0%	OBRA POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES			
53029	REHABILITACION DE CAMINO LOS MARTINEZ	CADEREYTA DE MONTES	LAS VIOLITAS	RURAL	UB-028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	0.50	0.00	0.0%	SE CAPTURAN METAS EN KILOMETROS POR QUE ASI LO MARCA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS POR QUE INDICA LONGITUDES, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011			
39904	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO DE ACCESO	CADEREYTA DE MONTES	BARRANCA DEL SOBO	RURAL	UB-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	250,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS METROS LINEALES	1.00	0.00	0.0%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCIÓN DE PUENTE QUE ES LA CORRECTA, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011		
55243	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA.		
54661	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	CADEREYTA DE MONTES	SOIASM	RURAL	GI-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	80,500	80,500	80,500	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 ESTE NOS AYUDA PARA LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA QUE SE TIENE CONTEMPLADO A REALIZARSE		
55605	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO E.C. KM 1.1 CARRETERA PUERTO DEL SALITRE-YETHAVI-RANCHO NUEVO SOMBRERETE DEL KM 0+000 AL 2+000	CADEREYTA DE MONTES	RANCHO NUEVO SOMBRERETE	RURAL	GI-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	50,750	50,750	50,750	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA.		

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.  
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	20	21	22		23a-22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17a/16/14	18	19	20	21	22	23a-22/21	24													
55397	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO DE ACCESO E.C. KM 17 CARRETERA EL PALMAR-PATHEA, CARRILES DEL KM 1400 AL 1450	H-CADEREYTA DE MONTES	EL CHILJUR	RURAL	GI-08*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	26,250	26,250	26,250	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA.
54074	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO DE ACCESO E.C. KM 7.5 (CARRETERA EL PALMAR-TEOZAUHTLA) LA PUERTA DEL KM 1400 AL 1450	H-CADEREYTA DE MONTES	LA PUERTA	RURAL	GI-08*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	58,625	58,625	58,625	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA.
55483	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO E.C. KM 85 (SAN JAVIER-ALTAMIRAS) EL SOYATAL DEL KM 1400 AL 1450	H-CADEREYTA DE MONTES	EL SOYATAL	RURAL	GI-09*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	59,500	59,500	59,500	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA.
55572	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO E.C. 78.5 (CARRETERA S.JR-ALTAMIRAS) LA FLORIDA DEL KM 1400 AL 1450	H-CADEREYTA DE MONTES	LA FLORIDA	RURAL	GI-010*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	113,750	113,750	113,750	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA.
55330	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE ROAMAMIENTO CAMINO PIE ACCESO E.C. KM 61480 (CARR. S.JR-XILITLA) CHARGO FRIO BO DE ORO KM 6200 AL KM 2344/C287	H-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-07*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	102,000	102,000	102,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE CHARGO FRIO BO DE GUADALUPE QUE ES LA CORRECTA. OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
53263	PERSONAL EVENTUAL ADMINISTRATIVO	H-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-01*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	252,000	113,983	113,983	60,750	53.3%	0	0	ACCION	1.00	0.53	53.0%	OBRA EN PROCESO
54174	PERSONAL EVENTUAL DE CAMPO	H-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-02*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	336,000	100,000	100,000	4,500	4.5%	0	0	ACCION	1.00	0.04	4.0%	OBRA EN PROCESO ESTE AVANCE FIBICO FINANCIERO CORRESPONDE A PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL DE APOYO DE SUPERVISION
54313	SERVICIOS PROFESIONALES	H-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-03*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	312,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 CON ESTE RECURSO SE PAGARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIOS PARA PRUEBAS DE MECANICA DE SUELOS DE OBRAS QUE SE VAN A REALIZAR.
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																							
	OTROS																							
56053	EQUIPAMIENTO	H-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	DI-01*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	478,684	305,000	305,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.  
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

<b>CICLO REPORTADO: 2011</b>					
<b>PERIODO REPORTADO: PRIMER TRIMESTRE</b>					
<b>ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA</b>					
<b>MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES</b>					
<b>CICLO DEL RECURSO: 2011</b>					
<b>TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES</b>					
<b>PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS</b>					
<b>PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: FISM</b>					
	<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>MINISTRADO</b>	<b>PAGADO</b>	<b>COMPROMETIDO</b>	<b>AVANCE%</b>
	47,942,486	14,382,747	304,105	14,078,642	<b>100</b>

C.P. FRANCISCO HERNANDEZ BAUTISTA  
 TESORERO MUNICIPAL

ING. JOSE TRINIDAD JUAREZ GUTIERREZ  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, ORO.  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>22-QUEZETARO ARTEAGA RECURSO 2011</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES A REGISTROS</b>													27,087,347	6,775,362	6,774,942	6,015,087	88.8%	306	110	61.00	16.00	26.2%		
<b>FORTAMUN</b>																								
<b>FORTAMUN</b>																								
<b>GASTO CORRIENTE</b>																								
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																								
45458	SERVICIOS PERSONALES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SP-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL	-	-	16,746,762	4,186,691	4,186,691	3,566,737	85.2%	0	0	ACCION	24.00	6.00	25.0%	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA A LA FECHA, LA DIFERENCIA EN PROGRAMADO Y EJERCIDO SE DEBE A LA PROVISION DE AGLUNALDO Y PRIMA VACACIONAL.
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>																								
37433	FORTAMUN 2011 - INTERESES POR RENDIMIENTOS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	WF-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL	-	-	0	0	0	0	0.0%	306	110	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL TRIMESTRE, LO EJERCIDO CORRESPONDE A LAS COMISIONES COBRADAS POR LA INSTITUCION BANGASIA
45483	GASTOS GENERALES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GC-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL	-	-	6,066,753	1,516,688	1,516,688	1,484,468	96.6%	0	0	ACCION	24.00	6.00	25.0%	PAGO DE GASTOS GENERALES, APLICANDO EN SEGURIDAD PUBLICA Y DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL, ADMAS DE PAGOS DE AJOSDOS DE EJERCIDOS INTERIORES PASIVOS 2010.
45561	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	DAP-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL	-	-	4,263,852	1,070,963	1,070,963	983,852	91.9%	0	0	OTROS	12.00	3.00	25.0%	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL PERIODO

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

<b>CICLO REPORTADO: 2011</b>					
<b>PERIODO REPORTADO: PRIMER TRIMESTRE</b>					
<b>ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA</b>					
<b>MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES</b>					
<b>CICLO DEL RECURSO: 2011</b>					
<b>TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES</b>					
<b>PROGRAMA FONDO CONVENIO: FORTAMUN</b>					
<b>TOTAL ANUAL</b>		<b>MINISTRADO</b>	<b>PAGADO</b>	<b>COMPROMETIDO</b>	<b>AVANCE%</b>
	27,097,367	6,774,342	6,015,057	759,285	<b>100</b>

C.P. FRANCISCO HERNANDEZ BAUTISTA  
TESORERO MUNICIPAL

ING. JOSE TRINIDAD JUAREZ GUTIERREZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS