

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, GRO.  
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (denominación o descripción)        | Municipio             | Localidad                          | Ambio  | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector  | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto      | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Subprograma | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                              |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |  |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|---|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------------------|------------------------|---|----------|--|
|                |   |                       |                                    |        |                    |                   |  |  |  |   |               |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual             | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |  |
|                |   |                       |                                    |        |                    |                   |  |  |  |   |               |  |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |  |           |               |                  |                              |                        |   |          | 17-16/14   |
|                | 22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2008                     |                       |                                    |        |                    |                   |  |  |  |   |               |  |                                   | 17,241,648             | 17,241,648 | 17,241,648 | 13,988,825                                       | 81.1%     | 65,464        | 3,220            |                              | 56,309.45              | 33,373.48   | 59.3%    |  |
|                | APORTACIONES FEDERALES 98 REGISTROS                   |                       |                                    |        |                    |                   |  |  |  |   |               |  |                                   |                        |            |            |  |           |               |                  |                              |                        |   |          |  |
|                | IFAB  |                       |                                    |        |                    |                   |  |  |  |   |               |  |                                   |                        |            |            |  |           |               |                  |                              |                        |   |          |  |
|                | AGUA POTABLE  |                       |                                    |        |                    |                   |  |  |  |   |               |  |                                   |                        |            |            |  |           |               |                  |                              |                        |   |          |  |
|                | SISTEMA DE AGUA POTABLE                               |                       |                                    |        |                    |                   |  |  |  |   |               |  |                                   |                        |            |            |  |           |               |                  |                              |                        |   |          |  |
|                | CONSTRUCCIÓN  |                       |                                    |        |                    |                   |  |  |  |   |               |  |                                   |                        |            |            |  |           |               |                  |                              |                        |   |          |  |
| 41543          | SISTEMA DE AGUA POTABLE                               | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE LA LUZ                   | RURAL  | 466                | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |  |                                   | 325,508                | 325,508    | 325,508    | 325,508  | 100.0%    | 0             | 0                | SISTEMA                      | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010  |
| 25199          | SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE               | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SC-134-10          | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |  |                                   | 14,221                 | 14,221     | 14,221     | 14,221   | 100.0%    | 0             | 0                | SISTEMA                      | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010. LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO. DE SAN DIEGO. EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO   |
|                | REHABILITACION  |                       |                                    |        |                    |                   |  |  |  |   |               |  |                                   |                        |            |            |  |           |               |                  |                              |                        |   |          |  |
| 41083          | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION                 | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL RINCÓN                          | RURAL  | 412-2010           | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |  |                                   | 99,189                 | 99,189     | 99,189     | 99,189   | 100.0%    | 0             | 0                | LINEA DE CONDUCCION          | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010   |
| 41718          | REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE                    | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | 413-2010           | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |  |                                   | 100,000                | 100,000    | 100,000    | 97,472   | 97.5%     | 0             | 0                | METRO LINEAL                 | 100.00                 | 97.00   | 97.0%    | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE   |
|                | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE                     |                       |                                    |        |                    |                   |  |  |  |   |               |  |                                   |                        |            |            |  |           |               |                  |                              |                        |   |          |  |
|                | CONSTRUCCION  |                       |                                    |        |                    |                   |  |  |  |   |               |  |                                   |                        |            |            |  |           |               |                  |                              |                        |   |          |  |
| 42637          | CONSTRUCCION DE TANQUES DE FERRCCEMENTO               | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DEVISADERO                      | RURAL  | 470                | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |  |                                   | 105,995                | 105,995    | 105,995    | 102,916  | 97.1%     | 0             | 0                | TANQUE                       | 27.00                  | 26.20   | 97.0%    | OBRA EN PROCESO  |
|                | OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE                           |                       |                                    |        |                    |                   |  |  |  |   |               |  |                                   |                        |            |            |  |           |               |                  |                              |                        |   |          |  |
|                | OTROS   |                       |                                    |        |                    |                   |  |  |  |   |               |  |                                   |                        |            |            |  |           |               |                  |                              |                        |   |          |  |
| 25216          | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE                        | 4-CADEREYTA DE MONTES | CHAVARRIAS                         | RURAL  | SC-373             | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |  |                                   | 28,176                 | 28,176     | 28,176     | 28,176   | 100.0%    | 0             | 0                | OBRA                         | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA AMPLIACION, OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010   |
| 42493          | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE        | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DOCTOR                          | RURAL  | 465                | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |  |                                   | 200,000                | 200,000    | 200,000    | 195,957  | 98.0%     | 0             | 0                | METRO LINEAL                 | 2,500.00               | 2,425.00  | 97.0%    | OBRA EN PROCESO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LOMA BLANCA EL DOCTOR  |
| 25188          | CONSTRUCCION DE TANQUE DE FERROCEMENTO                | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA TNAJA                           | RURAL  | SC-129-10          | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |  |                                   | 22,725                 | 22,725     | 22,725     | 22,725   | 100.0%    | 0             | 0                | PERSONA                      | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010   |
| 73507          | FSM 2008 INTERESES GENERADOS                          | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | 0                  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |  |                                   | 0                      | 0          | 0          | 0  | 0.0%      | 65,464        | 3,220            | OBRA                         | 0.00                   | 0.00  | 0.0%     | SE CAPTURA ESTE PROYECTO POR LOS INTERESES GENERADOS SE DEFINIRA EN 3ER TRIMESTRE A QUE OBRA O ACCION SE ENVIARAN EL MONTO QUE SE CAPTURÓ EN EJERCIDO ES DE ACUERDO A LAS COMISIONES BANACARIAS    |
| 42811          | REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE                    | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA MORA                            | RURAL  | 485                | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |  |                                   | 100,000                | 100,000    | 100,000    | 99,766   | 99.8%     | 0             | 0                | OBRA                         | 1.00                   | 0.99  | 99.0%    | OBRA EN PROCESO  |
| 25184          | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DOCTOR                          | RURAL  | SC-126             | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |  |                                   | 15,336                 | 15,336     | 15,336     | 15,336   | 100.0%    | 0             | 0                | METROS CUBICOS               | 400.00                 | 400.00  | 100.0%   | LA UNIDAD DE MEDIDA ES LM. OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010. SE CREAN LOS PROYECTOS 505, 506 Y 507  |
| 25249          | REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE                    | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE LA CONCEPCION            | RURAL  | 506                | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |  |                                   | 7,817                  | 7,817      | 7,817      | 7,817  | 100.0%    | 0             | 0                | METRO LINEAL                 | 42.00                  | 42.00   | 100.0%   | OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2011   |
| 25251          | REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE                    | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DEL ZENITHÉ                 | RURAL  | 507                | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |  |                                   | 9,240                  | 9,240      | 9,240      | 9,240  | 100.0%    | 0             | 0                | METRO LINEAL                 | 100.00                 | 100.00  | 100.0%   | OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2011   |
| 25208          | SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE               | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA TNAJA                           | URBANO | SC-350             | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |  |                                   | 1,421                  | 1,421      | 1,421      | 1,421  | 100.0%    | 0             | 0                | OTROS                        | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO. LOS LLANTOS (CABECERA MUNICIPAL) PERO EL CAYADO NO LA INCLUDE. OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010. SE CREAN LOS PROF. 505, 506 Y 507 |
| 25206          | SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE               | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR) | URBANO | SC-349             | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                                  | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |  |                                   | 16,373                 | 16,373     | 16,373     | 16,373   | 100.0%    | 0             | 0                | OTROS                        | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL DECAJITO EL PALMAR. OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010   |
|                | ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS                    |                       |                                    |        |                    |                   |  |  |  |   |               |  |                                   |                        |            |            |  |           |               |                  |                              |                        |   |          |  |
|                | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL               |                       |                                    |        |                    |                   |  |  |  |   |               |  |                                   |                        |            |            |  |           |               |                  |                              |                        |   |          |  |
|                | AMPLIACION  |                       |                                    |        |                    |                   |  |  |  |   |               |  |                                   |                        |            |            |  |           |               |                  |                              |                        |   |          |  |
| 41736          | AMPLIACION RED DE DRENAJE                             | 4-CADEREYTA DE MONTES | MESA DE LEÓN                       | RURAL  | 414-2010           | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |  |                                   | 200,000                | 200,000    | 200,000    | 195,470  | 97.7%     | 0             | 0                | RED                          | 1.00                   | 0.97  | 97.0%    | OBRA EN PROCESO  |
|                | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO             |                       |                                    |        |                    |                   |  |  |  |   |               |  |                                   |                        |            |            |  |           |               |                  |                              |                        |   |          |  |
| 25166          | AMPLIACION RED DE DRENAJE                             | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRON DE MONTES                 | RURAL  | SD-454-09          | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |  |                                   | 270,254                | 270,254    | 270,254    | 270,254  | 100.0%    | 0             | 0                | METRO LINEAL                 | 820.00                 | 820.00  | 100.0%   | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010.  |
| 41431          | AMPLIACION RED DE DRENAJE 1RA ETAPA                   | 4-CADEREYTA DE MONTES | PATHE                              | RURAL  | SD-463             | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |  |                                   | 521,662                | 521,662    | 521,662    | 521,662  | 100.0%    | 0             | 0                | METRO LINEAL                 | 1,152.00               | 1,152.00  | 100.0%   | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010  |
|                | OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS     |                       |                                    |        |                    |                   |  |  |  |   |               |  |                                   |                        |            |            |  |           |               |                  |                              |                        |   |          |  |
|                | OTROS   |                       |                                    |        |                    |                   |  |  |  |   |               |  |                                   |                        |            |            |  |           |               |                  |                              |                        |   |          |  |
| 41419          | CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA COLECTOR REGIONAL SANITARIO | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOYÉ                               | RURAL  | SD-462             | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |  |                                   | 4,181,055              | 4,181,055  | 4,181,055  | 4,181,055  | 100.0%    | 0             | 0                | SISTEMA                      | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010  |
| 25171          | DEZASOLVE DE FOSA SEPTICA EN TELSECUNDARIA            | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS JUÁREZ                         | RURAL  | SD-118-10          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                                  | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |  |                                   | 10,000                 | 10,000     | 10,000     | 10,000   | 100.0%    | 0             | 0                | ALUMINO                      | 50.00                  | 50.00   | 100.0%   | OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010   |
| 25237          | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO                     | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SD-019-10 435-09   | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |  |                                   | 137,425                | 137,425    | 137,425    | 0  | 0.0%      | 0             | 0                | PERSONA                      | 20,000.00              | 0.00  | 0.0%     | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE (AUN ESTA PENDIENTE POR DEFINIRSE Y AUTORIZAR EL GASTO). LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN EQUIPAMIENTO Y LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO. LOS LLANTOS             |
| 41616          | PROYECTO DE SISTEMA DE SANEAMIENTO                    | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOYÉ                               | RURAL  | 486                | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |  |                                   | 176,465                | 176,465    | 176,465    | 176,465  | 100.0%    | 0             | 0                | PROYECTO                     | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010. LOCALIDAD BOYÉ EL PALMAR.   |
| 43177          | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS COLECTOR REGIONAL            | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR) | URBANO | 495-2010           | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |  |                                   | 500,000                | 500,000    | 500,000    | 0  | 0.0%      | 0             | 0                | COLECTOR                     | 1.00                   | 0.00  | 0.0%     | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE (EN ESPERA DE APROBACION)   |
|                | URBANIZACION MUNICIPAL                                |                       |                                    |        |                    |                   |  |  |  |   |               |  |                                   |                        |            |            |  |           |               |                  |                              |                        |   |          |  |
|                | CALLES  |                       |                                    |        |                    |                   |  |  |  |   |               |  |                                   |                        |            |            |  |           |               |                  |                              |                        |   |          |  |
|                | CONSTRUCCION  |                       |                                    |        |                    |                   |  |  |  |   |               |  |                                   |                        |            |            |  |           |               |                  |                              |                        |   |          |  |
| 25234          | EMPEDRADO DE CALLE                                    | 4-CADEREYTA DE MONTES | LLANO BLANCO                       | RURAL  | SE-09-10 014-09    | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |  |                                   | 216,000                | 216,000    | 216,000    | 19,320   | 8.9%      | 0             | 0                | METROS CUADRADOS             | 2,804.00               | 259.00  | 8.9%     | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE   |
| 41285          | EMPEDRADO DE CALLE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL   | 4-CADEREYTA DE MONTES | CERRO PRIETO                       | RURAL  | 442-2010           | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |  |                                   | 17,750                 | 17,750     | 17,750     | 17,750   | 100.0%    | 0             | 0                | METROS CUADRADOS             | 900.00                 | 900.00  | 100.0%   | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010  |
| 41342          | EMPEDRADO DE CALLE FRENTE A ESCUELA PRIMARIA          | 4-CADEREYTA DE MONTES | VILLA NUEVA                        | RURAL  | 446-2010           | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |  |                                   | 17,750                 | 17,750     | 17,750     | 17,750   | 100.0%    | 0             | 0                | METROS CUADRADOS             | 900.00                 | 900.00  | 100.0%   | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010  |
| 41188          | EMPEDRADO DE CALLES                                   | 4-CADEREYTA DE MONTES | VILLA GUERRERO                     | RURAL  | 439-2010           | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |  |                                   | 179,039                | 179,039    | 179,039    | 179,039  | 100.0%    | 0             | 0                | M2 ADQUINAMEN TO O EMPEDRADO |                        |   |          |  |

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, GRO.  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

|       |   |                       |                        |        |                  |                      |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |          |          |        |   |
|-------|---|-----------------------|------------------------|--------|------------------|----------------------|--|---|-----------------------|---|---|---|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|------------------------------------|----------|----------|--------|---|
| 25182 | REHABILITACION DE CALLE FELPE ANGELES                               | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS VAZQUEZ            | RURAL  | SE-125-10        | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN                                    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 139,942 | 139,942 | 139,942 | 139,942 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                   | 800.00   | 800.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 (PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PROY. 505,506 Y 507)   |
| 41702 | REHABILITACION DE CALLES  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES    | URBANO | 388-2010         | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN                                    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 178,528 | 99.2%  | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                   | 150.00   | 148.50   | 99.0%  | OBRA EN PROCESO   |
| 25164 | REHABILITACION DE CALLES  | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO DE GUADALUPE    | RURAL  | SE-443-09 021-10 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN                                    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 13,688  | 13,688  | 13,688  | 13,688  | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                   | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010  |
| 25158 | REHABILITACION DE CALLES  | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTA BARBARA          | RURAL  | SE-440-09 020-10 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                             | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 4,640   | 4,640   | 4,640   | 4,640   | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                   | 800.00   | 800.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 CON REDUCCION PRESUPUESTAL, PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PROY. 505, 506 Y 507)   |
|       | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL                               |                       |                        |        |                  |                      |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |          |          |        |   |
|       | OTROS   |                       |                        |        |                  |                      |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |          |          |        |   |
| 25235 | APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMAS VARIOS                             | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES    | URBANO | SE-11-10 027-09  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN                                    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 4,046   | 4,046   | 4,046   | 0       | 0.0%   | 0 | 0 | PROGRAMA                           | 1.00     | 0.00     | 0.0%   | SE INCREMENTA EL SALDO POR REINTEGRO A PETICION DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACION DE LA FEDERACION EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, OBRA CON REDUCCION PRESUPUESTAL EN 4TO TRIMESTRE 2010 (SE TOMA DE ESTE PROYECTO PARA CREAR VARIAS OBRAS EN ESPERA DE AUTORIZACION DE CABIDO PARA ASIGNARLE EL RECURSO A OBRAS YA EXISTENTES O CREACION DE UNA OBRA NUEVA. |
| 25215 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO   | 4-CADEREYTA DE MONTES | YONTHÉ                 | RURAL  | SE-372           | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN                                    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 112,234 | 112,234 | 112,234 | 112,234 | 100.0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO                     | 483.00   | 483.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, CON REDUCCION PRESUPUESTAL (PERTENECE A LAS ECONOMIAS, SE CREAN LOS PROY. 505, 506 Y 507)   |
| 41029 | CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS                              | 4-CADEREYTA DE MONTES | ARROYO DE ZITUN        | RURAL  | 398-2010         | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN                                    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149,807 | 149,807 | 149,807 | 149,807 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL                       | 100.00   | 100.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010  |
| 40847 | CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS C. EULALIO MARTINEZ          | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES     | RURAL  | SE-380           | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN                                    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 199,482 | 199,482 | 199,482 | 199,482 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL                       | 350.00   | 350.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010  |
| 42605 | EMPEDRADO DE CALLES   | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES    | URBANO | 468              | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN                                    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 156,386 | 84.5%  | 0 | 0 | METRO CUADRADO                     | 942.00   | 791.00   | 84.0%  | OBRA EN PROCESO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN DIEGO   |
| 42847 | REHABILITACION DE CALLES  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES    | URBANO | 488              | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN                                    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0       | 0.0%   | 0 | 0 | OBRA                               | 1.00     | 0.00     | 0.0%   | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE  |
| 40734 | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE CALLE HABRAHAM GONZALEZ | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES     | RURAL  | SE-374           | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                             | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 283,719 | 283,719 | 283,719 | 283,719 | 100.0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO                     | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010   |
| 25149 | SUMINISTRO DE MATERIALES VARIAS COMUNIDADES                         | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES    | URBANO | SE-017-10 433-09 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 47,842  | 47,842  | 47,842  | 47,842  | 100.0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO                       | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 (ESTE PROYECTO SE CREA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE VARIAS COMUNIDADES)   |
|       | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES                          |                       |                        |        |                  |                      |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |          |          |        |   |
|       | ALUMBRADO PUBLICO   |                       |                        |        |                  |                      |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |          |          |        |   |
|       | OBRA COMPLEMENTARIA   |                       |                        |        |                  |                      |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |          |          |        |   |
| 25219 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO                                 | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES    | URBANO | SG-376           | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                             | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 148,885 | 148,885 | 148,885 | 148,885 | 100.0% | 0 | 0 | LUMINARIA                          | 20.00    | 20.00    | 100.0% | CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010   |
|       | RED DE ELECTRICIDAD   |                       |                        |        |                  |                      |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |          |          |        |   |
|       | AMPLIACION  |                       |                        |        |                  |                      |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |          |          |        |   |
| 42360 | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA                                 | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SOCAVÓN             | RURAL  | 438-2010         | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION                                 | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 248,610 | 49.7%  | 0 | 0 | POSTE                              | 18.00    | 8.82     | 49.0%  | OBRA EN PROCESO   |
|       |   | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO DE GUADALUPE    | RURAL  | SG-018-10 034-09 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION                                 | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 187,903 | 187,903 | 187,903 | 187,903 | 100.0% | 0 | 0 | COLONIA                            | 1.00     | 1.00     | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA AMPLIACION, OBRA CON REDUCCION PRESUPUESTAL (PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, LOS PROYECTOS QUE SE CREAN SON: 505,506 Y 507)  |
| 25152 | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA                                 | 4-CADEREYTA DE MONTES | HIGUERILLAS            | RURAL  | 437-2010         | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION                                 | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 114,363 | 49.7%  | 0 | 0 | POSTE                              | 8.00     | 3.92     | 49.0%  | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE  |
| 42446 | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA (ENTRADA)                       | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES     | RURAL  | 415-2010         | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION                                 | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 188,315 | 188,315 | 188,315 | 188,134 | 99.9%  | 0 | 0 | POSTE                              | 5.00     | 4.95     | 99.0%  | OBRA EN PROCESO   |
|       | OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS                  |                       |                        |        |                  |                      |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |          |          |        |   |
|       | OTROS   |                       |                        |        |                  |                      |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |          |          |        |   |
| 2212  | AMPLIACION Y REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | MACÓN                  | RURAL  | SG-07-10 010-09  | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION                                 | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 58,143  | 58,143  | 58,143  | 58,143  | 100.0% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL     | 8.00     | 8.00     | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 (8 LAMPARAS) SE MODIFICA EL NOMBRE DEL PROYECTO A PETICION DE LA COMUNIDAD   |
| 35911 | MEJORA Y REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION                    | 4-CADEREYTA DE MONTES | ALTAMIRA (LA BONDOTTA) | RURAL  | SG-369           | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                             | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 279,755 | 279,755 | 279,755 | 279,755 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE                              | 23.00    | 23.00    | 100.0% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES ALTAMIRA, CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010  |
| 41170 | REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRA                            | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ESPERANZA           | RURAL  | 419-2010         | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION                                 | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 377,376 | 377,376 | 377,376 | 377,376 | 100.0% | 0 | 0 | RED                                | 1.00     | 1.00     | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010, UNIDAD DE MEDIDA UNA REHABILITACION  |
| 42867 | REUBICACION DE POSTE  | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ESPERANZA           | RURAL  | 489              | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                             | DEPENDENCIA MUNICIPAL | REUBICACION DE POSTE                    | - | - | 45,000  | 45,000  | 45,000  | 33,137  | 73.6%  | 0 | 0 | OBRA                               | 1.00     | 0.73     | 73.0%  | OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011  |
|       | INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD                                     |                       |                        |        |                  |                      |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |          |          |        |   |
|       | CENTROS DE SALUD  |                       |                        |        |                  |                      |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |          |          |        |   |
|       | AMPLIACION  |                       |                        |        |                  |                      |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |          |          |        |   |
| 42728 | AMPLIACION CASA DE SALUD  | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTA BARBARA          | RURAL  | 471              | DESARROLLO SOCIAL    | SALUD  | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 35,000  | 35,000  | 35,000  | 33,180  | 94.8%  | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1.00     | 0.94     | 94.0%  | OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNIDAD MEDICA   |
|       | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA                                    |                       |                        |        |                  |                      |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |          |          |        |   |
|       | OTROS NIVELES EDUCATIVOS  |                       |                        |        |                  |                      |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |          |          |        |   |
|       | CONSTRUCCION  |                       |                        |        |                  |                      |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |          |          |        |   |
| 25136 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CESTO PREESCOLAR        | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES    | URBANO | SJ-014-10 049-09 | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                                    | EDUCACION SUPERIOR                              | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 236,708 | 236,708 | 236,708 | 236,708 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA           | 608.00   | 608.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 (ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PROY. 505, 506 Y 507)  |
| 43227 | CONST. DE AULA ESC. PRIM.GRAL. PEDRO MARIA ANAYA                    | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN MARTIN FLORIDA     | RURAL  | SJ-25            | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                                    | EDUCACION BASICA                                | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 338,734 | 338,734 | 338,734 | 338,734 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS            | 1.00     | 1.00     | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 AULA  |
| 41102 | CONSTRUCCION DE ANEXOS EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE                    | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA MOJONERA            | RURAL  | 417-2010         | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                                    | EDUCACION BASICA                                | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 139,493 | 139,493 | 139,493 | 139,493 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS            | 3.00     | 3.00     | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES UN ANEXO, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010   |
| 41358 | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS                             | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JUAN DE ENRAJADAS  | RURAL  | SJ-448           | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                                    | EDUCACION BASICA                                | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 347,871 | 347,871 | 347,871 | 347,871 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS            | 1.00     | 1.00     | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010   |
| 25180 | TERMINACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS                              | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES     | RURAL  | SJ-124           | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                                    | EDUCACION BASICA                                | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 94,241  | 94,241  | 94,241  | 94,241  | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS            | 1.00     | 1.00     | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL NUEVO VIZARRÓN Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA AULA (PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PROY. 505, 506 Y 507)   |
| 41093 | TERMINACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE                       | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA MOJONERA            | RURAL  | 416-2010         | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                                    | EDUCACION BASICA                                | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49,873  | 49,873  | 49,873  | 49,873  | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS            | 1.00     | 1.00     | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010   |
| 25245 | TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR CONAFE        | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ESPERANZA           | RURAL  | SJ-497           | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                                    | EDUCACION BASICA                                | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 38,740  | 38,740  | 38,740  | 38,512  | 99.4%  | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                   | 1.00     | 0.99     | 99.0%  | OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA, Y LA LOCALIDAD CORRECTA ES LOS PALMITOS PERO EL CATALOGO NO LA INCLuye   |
|       | REHABILITACION  |                       |                        |        |                  |                      |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |          |          |        |   |
| 40961 | REHABILITACION DE ANEXOS EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES     | RURAL  | SJ-381           | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN                                    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 18,469  | 18,469  | 18,469  | 18,469  | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS            | 1.00     | 1.00     | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN ANEXO Y LA LOCALIDAD CORRECTA ES PUEBLO NUEVO VIZARRÓN, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2010   |
| 42765 | REHABILITACION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS                            | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES    | URBANO | 472              | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                                    | EDUCACION BASICA                                | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 25,000  | 25,000  | 25,000  | 24,619  | 98.5%  | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, OBRA EN PROCESO  | 1.00     | 0.98     | 98.0%  | UNIDAD DE MEDIDA REHABILITACION Y LOCALIDAD CHARCO FRIO BO. DE GUADALUPE, OBRA EN PROCESO   |

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, GRO.  
 FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

|       |  |                       |                                    |        |                  |                   |  |                     |                       |   |   |   |           |           |           |         |        |   |   |                         |           |           |        |   |
|-------|--|-----------------------|------------------------------------|--------|------------------|-------------------|--|---------------------|-----------------------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|--------|---|---|-------------------------|-----------|-----------|--------|---|
| 42423 | REHABILITACION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS   | 4-CADEREYTA DE MONTES | CERRO PRIETO                       | RURAL  | 464              | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | EDUCACIÓN BÁSICA    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 23,993  | 96.0%  | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AJUAS | 1.00      | 0.95      | 95.0%  | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO, OBRA EN PROCESO   |
| 40996 | REHABILITACION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS   | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS ROS                            | RURAL  | SJ-382           | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | EDUCACIÓN BÁSICA    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 18,139    | 18,139    | 18,139    | 18,139  | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AJUAS | 1.00      | 1.00      | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES UN ANEXO OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010   |
| 25192 | REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS  | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOXANI                             | RURAL  | SJ-131-10        | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | EDUCACIÓN BÁSICA    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 11,500    | 11,500    | 11,500    | 11,500  | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AJUAS | 1.00      | 1.00      | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010, EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA AULA  |
|       | PRIMARIA   |                       |                                    |        |                  |                   |  |                     |                       |   |   |   |           |           |           |         |        |   |   |                         |           |           |        |   |
|       | CONSTRUCCION   |                       |                                    |        |                  |                   |  |                     |                       |   |   |   |           |           |           |         |        |   |   |                         |           |           |        |   |
| 25186 | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAÑO                                   | 4-CADEREYTA DE MONTES | VILLA GUERRERO                     | RURAL  | SJ-126-10        | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | EDUCACIÓN BÁSICA    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 16,636    | 16,636    | 16,636    | 16,636  | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AJUAS | 1.00      | 1.00      | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010  |
| 43215 | CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA                                      | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SJ-27            | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | EDUCACIÓN BÁSICA    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 350,000   | 350,000   | 350,000   | 337,380 | 96.6%  | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AJUAS | 1.00      | 0.96      | 96.0%  | OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 AULA   |
| 25112 | TERMINACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA  | 4-CADEREYTA DE MONTES | ADJUNITAS UNO                      | RURAL  | SJ-013-10-045-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | EDUCACIÓN BÁSICA    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 15,864    | 15,864    | 15,864    | 15,864  | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS        | 10.00     | 10.00     | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, CON REDUCCION PRESUPUESTAL (ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PROYECTOS 506,006 Y 507)   |
|       | REHABILITACION   |                       |                                    |        |                  |                   |  |                     |                       |   |   |   |           |           |           |         |        |   |   |                         |           |           |        |   |
| 42785 | REHABILITACION DE ANEXOS ESCUELA PRIMARIA  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | 473              | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | EDUCACIÓN BÁSICA    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 24,794  | 99.2%  | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AJUAS | 1.00      | 0.99      | 99.0%  | UNIDAD DE MEDIDA REHABILITACION Y LOCALIDAD LA HONDA, OBRA EN PROCESO   |
| 25141 | REHABILITACION DE AULA Y ANEXOS  | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL AGUACATE                        | RURAL  | SJ-015-10-054-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | EDUCACIÓN BÁSICA    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 44,497    | 44,497    | 44,497    | 44,497  | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS        | 1.00      | 1.00      | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA POR QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA REHABILITACION QUE ES LA CORRECTA, SE MODIFICA NOMBRE DEL PROYECTO A SOLICITUD DE LA COMUNIDAD, OBRA CON REDUCCION PRESUPUESTAL (PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PRY. 506, 006 Y 507) |
|       | SECUNDARIA   |                       |                                    |        |                  |                   |  |                     |                       |   |   |   |           |           |           |         |        |   |   |                         |           |           |        |   |
|       | CONSTRUCCION   |                       |                                    |        |                  |                   |  |                     |                       |   |   |   |           |           |           |         |        |   |   |                         |           |           |        |   |
| 25145 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BARDEADO PERMETRAL EN ESC. SEC.                            | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR) | URBANO | SJ-016-10-432-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | EDUCACIÓN BÁSICA    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 74,999    | 74,999    | 74,999    | 74,999  | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS        | 270.00    | 270.00    | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML  |
|       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA   |                       |                                    |        |                  |                   |  |                     |                       |   |   |   |           |           |           |         |        |   |   |                         |           |           |        |   |
|       | VIVIENDA   |                       |                                    |        |                  |                   |  |                     |                       |   |   |   |           |           |           |         |        |   |   |                         |           |           |        |   |
|       | MANTENIMIENTO  |                       |                                    |        |                  |                   |  |                     |                       |   |   |   |           |           |           |         |        |   |   |                         |           |           |        |   |
| 25229 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA   | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO VIEJO                       | RURAL  | SH-455           | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA            | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 29,995    | 29,995    | 29,995    | 29,995  | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS        | 5.00      | 5.00      | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 (LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 3 VIVIENDAS SE SUMINISTRA: CEMENTO, CALHIDRA, ARENA, GRAVA, VARILLA 3/8, ALAMBRE RECOCIDO)  |
| 25175 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS  | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DOCTOR                          | RURAL  | SH-119-10        | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA            | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 12,375    | 12,375    | 12,375    | 12,375  | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS        | 45.00     | 45.00     | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010, EN LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 45 BENEFICIARIOS, SE SUMINISTRAN: LAMINAS  |
|       | OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  |                       |                                    |        |                  |                   |  |                     |                       |   |   |   |           |           |           |         |        |   |   |                         |           |           |        |   |
|       | OTROS  |                       |                                    |        |                  |                   |  |                     |                       |   |   |   |           |           |           |         |        |   |   |                         |           |           |        |   |
| 25202 | CONSTRUCCION DE PIE DE CASA  | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO VIEJO                       | RURAL  | SH-134           | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA            | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 65,291    | 65,291    | 65,291    | 65,291  | 100.0% | 0 | 0 | OBRA                    | 1.00      | 1.00      | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010  |
| 42402 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA   | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SH-461           | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA            | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000   | 150,000   | 150,000   | 149,900 | 99.9%  | 0 | 0 | OBRA                    | 1.00      | 0.99      | 99.0%  | OBRA EN PROCESO SE SUMINISTRA: CEMENTO CALHIDRA, ARMEX, LAMINA, VARILLA, ALAMBRE Y BLOCK, LA LOCALIDAD CORRECTA ES CULIERRAS  |
| 42617 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA   | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | 469              | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA            | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 198,000   | 198,000   | 198,000   | 140,975 | 71.2%  | 0 | 0 | OBRA                    | 1.00      | 0.71      | 71.0%  | OBRA EN PROCESO, SE SUMINISTRA: CEMENTO CAL, VARILLA, ALAMBRE, ARMEX, BLOCK   |
| 43072 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA   | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JOSÉ TEPOZAN                   | RURAL  | 402-2010         | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA            | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200,000   | 200,000   | 200,000   | 92,580  | 46.3%  | 0 | 0 | SYSTEMA                 | 1.00      | 0.46      | 46.0%  | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SUMINISTRO (CEMENTO, BLOCK, VARILLA, ALAMBRE) PERO NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO, OBRA EN PROCESO  |
|       | CAMINOS RURALES  |                       |                                    |        |                  |                   |  |                     |                       |   |   |   |           |           |           |         |        |   |   |                         |           |           |        |   |
|       | CAMINOS RURALES  |                       |                                    |        |                  |                   |  |                     |                       |   |   |   |           |           |           |         |        |   |   |                         |           |           |        |   |
|       | CONSTRUCCION   |                       |                                    |        |                  |                   |  |                     |                       |   |   |   |           |           |           |         |        |   |   |                         |           |           |        |   |
| 25196 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN   | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SARRO                           | RURAL  | UB-132           | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 95,320    | 95,320    | 95,320    | 95,320  | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS              | 0.52      | 0.52      | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, CON REDUCCION PRESUPUESTAL (PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PRY. 506, 506 Y 507)   |
| 43119 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO  | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JOSÉ TEPOZAN                   | RURAL  | 403-2010         | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 97,104  | 97.1%  | 0 | 0 | KILOMETROS              | 500.00    | 485.00    | 97.0%  | OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML   |
| 43129 | MODERN. AMP. DE CAMINO EC. KM 35 VIZARRON -SAN JOAQUIN TRAMO DEL KM 2-4000               | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS JUAREZ                         | RURAL  | 404-2010         | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1,500,945 | 1,500,945 | 1,500,945 | 0       | 0.0%   | 0 | 0 | KILOMETROS              | 2.00      | 0.00      | 0.0%   | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE YA QUE ES LA APROBACION MUNICIPAL PARA ESTE PROYECTO Y SE ESTA EN ESPERA DE LA APROBACION  |
|       | REHABILITACION   |                       |                                    |        |                  |                   |  |                     |                       |   |   |   |           |           |           |         |        |   |   |                         |           |           |        |   |
| 41555 | REHABILITACION DE CAMINO   | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | 474              | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 118,303   | 118,303   | 118,303   | 118,303 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS              | 1.00      | 1.00      | 100.0% | LOCALIDAD DIVINO PASTOR Y UNIDAD DE MEDIDA OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010  |
| 42989 | REHABILITACION DE CAMINO   | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO VERDE                       | RURAL  | 401-2010         | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 96,172  | 96.2%  | 0 | 0 | KILOMETROS              | 500.00    | 490.00    | 98.0%  | OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 500 ML   |
| 35881 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO   | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOYÉ                               | RURAL  | RENT. UB-339     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 299,905   | 299,905   | 299,905   | 299,905 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS              | 1.65      | 1.65      | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010  |
| 35896 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO   | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR) | URBANO | UB-340           | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 299,905   | 299,905   | 299,905   | 299,905 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS              | 1.65      | 1.65      | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010   |
| 41056 | REHABILITACION DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LA ADARGA-LOS HERNANDEZ                      | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS HERNANDEZ                      | RURAL  | 408-2010         | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 8,578     | 8,578     | 8,578     | 8,578   | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS              | 2.00      | 2.00      | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010  |
| 41313 | REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA A ENTORONCAR CON CARRT. ESTATAL | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO NUEVO                       | RURAL  | 445-2010         | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 8,578     | 8,578     | 8,578     | 8,578   | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS              | 1.50      | 1.50      | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010   |
| 25211 | REHABILITACION DE CAMINO EN CARRETERA MACONI - LA VENTA                                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | MACONI                             | RURAL  | UB-370           | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 4,640     | 4,640     | 4,640     | 4,640   | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS              | 160.00    | 160.00    | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 160 METROS, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010  |
| 41036 | REHABILITACION DE CAMINO KM 14 DE LA CART. EST. ATAL A MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN          | 4-CADEREYTA DE MONTES | MESA DEL CASTILLO (LA FAULLA)      | RURAL  | 406-2010         | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 8,578     | 8,578     | 8,578     | 8,578   | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS              | 1,500.00  | 1,500.00  | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010   |
| 25168 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL   | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS JOYAS                          | RURAL  | UB-409-09        | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 98,484    | 98,484    | 98,484    | 98,484  | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS              | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 100 LAS LOCALIDADES BENEFICIARIAS SON LAS JOYAS, PUERTO DE LA LUZ Y DOCITILAN   |
| 41071 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL   | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTA MARIA DE GRACIA              | RURAL  | 409-2010         | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 8,578     | 8,578     | 8,578     | 8,578   | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS              | 2.05      | 2.05      | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010  |
| 41305 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTORONQUE DE MACONI - EL SOCAVON                      | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SOCAVON                         | RURAL  | 444-2010         | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 8,578     | 8,578     | 8,578     | 8,578   | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS              | 2.05      | 2.05      | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010   |
| 41049 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS VIGUAS-LA ADARGA                                      | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ADARGA                          | RURAL  | 407-2010         | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 8,578     | 8,578     | 8,578     | 8,578   | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS              | 2.00      | 2.00      | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010  |
| 25178 | REHABILITACION DE CAMINO ZDA ETAPA   | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | UB-120-10        | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200,000   | 200,000   | 200,000   | 200,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS              | 400.00    | 400.00    | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (CULIERRAS) Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES  |
|       | MUROS DE CONTENCIÓN  |                       |                                    |        |                  |                   |  |                     |                       |   |   |   |           |           |           |         |        |   |   |                         |           |           |        |   |
|       | CONSTRUCCION   |                       |                                    |        |                  |                   |  |                     |                       |   |   |   |           |           |           |         |        |   |   |                         |           |           |        |   |

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, GRO.  
FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

|       |   |                       |                        |       |          |                      |  |              |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                   |        |        |        |  |
|-------|---|-----------------------|------------------------|-------|----------|----------------------|--|--------------|-----------------------|---|---|---|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|-----------------------------------|--------|--------|--------|--|
| 42822 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN                    | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ESPERANZA           | RURAL | 487      | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 197,142 | 98.6%  | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                  | 1.00   | 0.98   | 98.0%  | OBRA EN PROCESO  |
| 25231 | MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO                          | 4-CADEREYTA DE MONTES | MACONI                 | RURAL | UB-457   | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | CARRETERAS   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 35,676  | 35,676  | 35,676  | 35,676  | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                  | 0.03   | 0.03   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 0.0373 KM    |
|       | PUENTES Y PASOS PEATONALES                            |                       |                        |       |          |                      |  |              |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                   |        |        |        |  |
| 25248 | PROYECTO PUENTE                                       | 4-CADEREYTA DE MONTES | MACONI                 | RURAL | 505      | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | OTROS        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 65,000  | 65,000  | 65,000  | 65,000  | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1.00   | 1.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2011. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 PROYECTO |
|       | OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES                     |                       |                        |       |          |                      |  |              |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                   |        |        |        |  |
|       | OTROS   |                       |                        |       |          |                      |  |              |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                   |        |        |        |  |
| 41298 | EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO                         | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS VIGUITAS           | RURAL | 443-2010 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 8,598   | 8,598   | 8,598   | 8,598   | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                  | 400.00 | 400.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010  |
| 25233 | ESTUDIO DE CALIDAD KM. 19+000 AL 24+151               | 4-CADEREYTA DE MONTES | ALTAMIRA (LA BONDOTTI) | RURAL | 484      | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | OTROS        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 50,000  | 50,000  | 50,000  | 50,000  | 100.0% | 0 | 0 | ESTUDIO                           | 1.00   | 1.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010. LA LOCALIDAD CORRECTA ES CHAVARRIAS-ALTAMIRA |
| 25224 | INFORME DE ESTUDIO DE BASE Y CARPETA ASFALTICA CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CHAVARRIAS             | RURAL | 454      | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | OTROS        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 50,000  | 50,000  | 50,000  | 50,000  | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO                          | 1.00   | 1.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010   |

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.  
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado  | Destino del gasto (Denominación o descripción)                    | Municipio             | Localidad                 | Ambito | Número de Proyecto   | Grupo Sectorial   | Sector                        | Subsector  | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto      | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            |          | Remedios Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |          |   |    |    |
|---|---|-----------------------|---------------------------|--------|----------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|---|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|----------|---|----|----|
|   |   |                       |                           |        |                      |                   |                               |  |  |   |               |   | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance % | Generados                                    | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |          |   |    |    |
|   |   |                       |                           |        |                      |                   |                               |  |  |   |               |   |                                   | 13                     | Ministrado | Programado |          |  |           |                  |                  |                        |   |          | Ejercido | 18  | 19 | 20 |
| 22-QUERETARO ARTEAGA RECURSO 2009   |   |                       |                           |        |                      |                   |                               |  |  |   |               |   | 41,167,802                        | 41,167,802             | 41,167,802 | 40,062,086 | 97.3%    | 8,960  | 2,578     |                  | 86,602.22        | 85,799.86              | 99.1%   |          |          |   |    |    |
| APORTACIONES FEDERALES 243 REGISTROS  |   |                       |                           |        |                      |                   |                               |  |  |   |               |   |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |          |   |    |    |
| FISM  |   |                       |                           |        |                      |                   |                               |  |  |   |               |   |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |          |   |    |    |
|   | AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION                 |                       |                           |        |                      |                   |                               |  |  |   |               |   |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |          |   |    |    |
| 34925   | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE                               | 4-CADEREYTA DE MONTES | ADJUNTINOS LITO           | RURAL  | SC-050-2010-320-2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |   |                                   | 198,000                | 198,000    | 198,000    | 196,667  | 99.3%  | 0         | 0                | METRO LINEAL     | 1,500.00               | 1,489.80  | 99.3%    |          | OBRA EN PROCESO   |    |    |
| 26120   | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE                               | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DEL ZENTHE         | RURAL  | SC-049-2010-305-2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |   |                                   | 118,649                | 118,649    | 118,649    | 118,649  | 100.0%                                       | 0         | 0                | SISTEMA          | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   |          | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010  |    |    |
| AMPLIACION  |   |                       |                           |        |                      |                   |                               |  |  |   |               |   |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |          |   |    |    |
| 26309   | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE LINARES           | 4-CADEREYTA DE MONTES | VILLA GUERRERO            | RURAL  | SC-325               | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |   |                                   | 29,707                 | 29,707     | 29,707     | 29,707   | 100.0%                                       | 0         | 0                | METRO LINEAL     | 160.00                 | 160.00  | 100.0%   |          | OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE 2009   |    |    |
| 26230   | AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA      | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES       | URBANO | SC-321               | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |   |                                   | 49,796                 | 49,796     | 49,796     | 49,796   | 100.0%                                       | 0         | 0                | METRO LINEAL     | 300.00                 | 300.00  | 100.0%   |          | LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGUA SALADA OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE   |    |    |
| 34954   | SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE                           | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO DE GUADALUPE       | RURAL  | SC-052-2010-465-2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |   |                                   | 80,000                 | 80,000     | 80,000     | 69,877   | 87.3%  | 0         | 0                | METRO LINEAL     | 1.00                   | 0.87  | 87.0%    |          | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA EN EL SUMINISTRO QUE ES LA CORRECTA.  |    |    |
| REHABILITACION  |   |                       |                           |        |                      |                   |                               |  |  |   |               |   |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |          |   |    |    |
| 26302   | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE                             | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO LA LUZ             | RURAL  | SC-324               | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |   |                                   | 39,827                 | 39,827     | 39,827     | 39,827   | 100.0%                                       | 0         | 0                | METRO LINEAL     | 1,315.83               | 1,315.83  | 100.0%   |          | OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE 2009   |    |    |
| DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION  |   |                       |                           |        |                      |                   |                               |  |  |   |               |   |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |          |   |    |    |
| 26203   | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE 30.00 M3                 | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DEL ZENTHE         | RURAL  | SC-237               | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |   |                                   | 249,892                | 249,892    | 249,892    | 249,892  | 100.0%                                       | 0         | 0                | TANQUE           | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   |          | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES DEPOSITO PERO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO  |    |    |
| 26157   | CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO                             | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DEVISADERO             | RURAL  | SC-130-2010          | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |   |                                   | 154,590                | 154,590    | 154,590    | 154,590  | 100.0%                                       | 0         | 0                | TANQUE           | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   |          | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010  |    |    |
| 26128   | CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO                             | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA MORA                   | RURAL  | SC-051-2010-462-2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |   |                                   | 294,304                | 294,304    | 294,304    | 294,304  | 100.0%                                       | 0         | 0                | TANQUE           | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   |          | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREO UNA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502                   |    |    |
| 26139   | CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA                     | 4-CADEREYTA DE MONTES | CORRAL BLANCO             | RURAL  | SC-083-2010          | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |   |                                   | 156,996                | 156,996    | 156,996    | 156,996  | 100.0%                                       | 0         | 0                | TANQUE           | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   |          | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502                    |    |    |
| OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE OTROS   |   |                       |                           |        |                      |                   |                               |  |  |   |               |   |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |          |   |    |    |
| 26177   | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE                                 | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES       | URBANO | SC-194               | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |   |                                   | 6,835                  | 6,835      | 6,835      | 6,835    | 100.0%                                       | 0         | 0                | METRO LINEAL     | 130.00                 | 130.00  | 100.0%   |          | OBRA CONCLUIDA TERCER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE BO. EL DEMONIO QUE ES LA CORRECTA   |    |    |
| 26153   | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE                                 | 4-CADEREYTA DE MONTES | PATHE                     | RURAL  | SC-206               | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |   |                                   | 9,016                  | 9,016      | 9,016      | 9,016    | 100.0%                                       | 0         | 0                | METRO LINEAL     | 105.00                 | 105.00  | 100.0%   |          | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009  |    |    |
| 7346  | FISM 2009 INTERESES GENERADOS                                     | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES       | URBANO | 0                    | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |   |                                   | 0                      | 0          | 0          | 0        | 0.0%   | 6,382     | 0                | OBRA             | 0.00                   | 0.00  | 0.0%     |          | SE CAPTURA ESTE PROYECTO POR LOS INTERESES GENERADOS (SE DEFINIRA EN 2ER TRIMESTRE A QUE OBRA O ACCION SE ENVIARAN)   |    |    |
| 26169   | PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE                               | 4-CADEREYTA DE MONTES | OCOTILAN                  | RURAL  | SC-459               | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |   |                                   | 100,000                | 100,000    | 100,000    | 100,000  | 100.0%                                       | 0         | 0                | PROYECT O        | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   |          | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010   |    |    |
| 26214   | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE                             | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA CARBONERA              | RURAL  | SC-238               | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |   |                                   | 172,492                | 172,492    | 172,492    | 172,492  | 100.0%                                       | 0         | 0                | METRO LINEAL     | 2,500.00               | 2,500.00  | 100.0%   |          | OBRA CONCLUIDA EN TERCER TRIMESTRE 2009   |    |    |
| 26219   | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE                             | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOMA DE GUADALUPE         | RURAL  | SC-268               | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |   |                                   | 49,998                 | 49,998     | 49,998     | 49,998   | 100.0%                                       | 0         | 0                | METRO LINEAL     | 138.00                 | 138.00  | 100.0%   |          | OBRA CONCLUIDA EN TERCER TRIMESTRE 2009   |    |    |
| 26148   | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL HORTELANO              | RURAL  | SC-87                | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL                              | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |   |                                   | 44,820                 | 44,820     | 44,820     | 44,820   | 100.0%                                       | 0         | 0                | METRO LINEAL     | 3,600.00               | 3,600.00  | 100.0%   |          | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREO UNA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502                                    |    |    |
| 26152   | SUMINISTRO DE TINACOS   | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL TORNO                  | RURAL  | SC-089-2010          | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |   |                                   | 23,025                 | 23,025     | 23,025     | 23,025   | 100.0%                                       | 0         | 0                | TINACO           | 13.00                  | 13.00   | 100.0%   |          | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502                                     |    |    |
| 26242   | SUMINISTRO DE TINACOS   | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA CALERA (LOS GUERREROS) | RURAL  | SC-322               | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |   |                                   | 23,800                 | 23,800     | 23,800     | 23,800   | 100.0%                                       | 0         | 0                | TINACO           | 15.00                  | 15.00   | 100.0%   |          | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2009  |    |    |
| 26187   | SUMINISTRO DE TINACOS   | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA LAJTA                  | RURAL  | SC-205               | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |   |                                   | 29,400                 | 29,400     | 29,400     | 29,400   | 100.0%                                       | 0         | 0                | TINACO           | 20.00                  | 20.00   | 100.0%   |          | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE   |    |    |
| 26251   | SUMINISTRO DE TUBERIA DE 2" PARA RED DE AGUA POTABLE              | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL BANCO                  | RURAL  | SC-323               | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |   |                                   | 49,769                 | 49,769     | 49,769     | 49,769   | 100.0%                                       | 0         | 0                | METRO LINEAL     | 150.00                 | 150.00  | 100.0%   |          | OBRA CONCLUIDA EN TERCER CUARTO TRIMESTRE 2009  |    |    |
| ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION |   |                       |                           |        |                      |                   |                               |  |  |   |               |   |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |          |   |    |    |
| 26326   | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO                          | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES       | URBANO | 375-2010             | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL                            | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |   |                                   | 985,092                | 985,092    | 985,092    | 985,092  | 100.0%                                       | 0         | 0                | METRO LINEAL     | 1,508.00               | 1,508.00  | 100.0%   |          | LA LOCALIDAD ES COLONIA LLANO BLANCO CADEREYTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LA ECONOMIA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502 |    |    |
| AMPLIACION  |   |                       |                           |        |                      |                   |                               |  |  |   |               |   |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |          |   |    |    |
| 26331   | AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE PEÑAMILLER                        | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES       | URBANO | SD-128               | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |   |                                   | 399,913                | 399,913    | 399,913    | 399,913  | 100.0%                                       | 0         | 0                | METRO LINEAL     | 490.00                 | 490.00  | 100.0%   |          | OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE 2009, LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN DIEGO   |    |    |
| REHABILITACION  |   |                       |                           |        |                      |                   |                               |  |  |   |               |   |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |          |   |    |    |
| 26354   | REHABILITACION RED DE DRENAJE EN CALLES                           | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES       | URBANO | SD-259               | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |   |                                   | 759,428                | 759,428    | 759,428    | 759,428  | 100.0%                                       | 0         | 0                | METRO LINEAL     | 180.00                 | 180.00  | 100.0%   |          | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (BO, LOS LLANTOS)  |    |    |
| OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y OTROS  |   |                       |                           |        |                      |                   |                               |  |  |   |               |   |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |          |   |    |    |
| 26344   | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO (APORTACION MUNICIPAL)               | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES       | URBANO | SD-130               | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |   |                                   | 268,676                | 268,676    | 268,676    | 268,676  | 100.0%                                       | 0         | 0                | METRO LINEAL     | 264.00                 | 264.00  | 100.0%   |          | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE.  |    |    |
| 26337   | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE                             | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES       | URBANO | SD-129               | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |   |                                   | 126,315                | 126,315    | 126,315    | 126,315  | 100.0%                                       | 0         | 0                | METRO LINEAL     | 383.00                 | 383.00  | 100.0%   |          | SE REGISTRA EN ESTA LOCALIDAD POR NO ENCONTRARSE EN EL CATALOGO LA CORRECTA (BO FUENTES Y PUEBLO NUEVO) OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE 2009   |    |    |
| 26350   | CONSTRUCCION DE COLECTOR  | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS FUENTES (LA PEÑA)     | RURAL  | SD-254               | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               |   |                                   | 612,056                | 612,056    | 612,056    | 612,056  | 100.0%                                       | 0         | 0                | METRO LINEAL     | 778.00                 | 778.00  | 100.0%   |          | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO, FUENTES Y PUEBLO NUEVO   |    |    |

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
**(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

|       |  |                       |                                    |        |                      |                   |  |  |                       |   |   |   |           |           |           |           |        |   |   |                        |          |          |        |  |
|-------|--|-----------------------|------------------------------------|--------|----------------------|-------------------|--|--|-----------------------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|---|------------------------|----------|----------|--------|--|
| 30300 | CONSTRUCCION DE LETRINAS                                     | 4-CADEREYTA DE MONTES | XIXHI                              | RURAL  | SH-054-2010-209-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 68,000    | 68,000    | 68,000    | 68,000    | 100.0% | 0 | 0 | LETRINA METROS CUBICOS | 15.00    | 15.00    | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTO Y LAS ECONOMIAS GENERAN EL PROYECTO 502   |
| 26317 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO (APORTACION MUNICIPAL) | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ESPERANZA                       | RURAL  | SD-053-2010-131-2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 231,000   | 231,000   | 231,000   | 231,000   | 100.0% | 0 | 0 | PLANTA                 | 1.00     | 1.00     | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE  |
|       | URBANIZACION MUNICIPAL                                       |                       |                                    |        |                      |                   |  |  |                       |   |   |   |           |           |           |           |        |   |   |                        |          |          |        |  |
|       | CALLES   |                       |                                    |        |                      |                   |  |  |                       |   |   |   |           |           |           |           |        |   |   |                        |          |          |        |  |
|       | CONSTRUCCION   |                       |                                    |        |                      |                   |  |  |                       |   |   |   |           |           |           |           |        |   |   |                        |          |          |        |  |
| 27112 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL                 | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA LAGUNITA                        | RURAL  | SE-090-2010-356-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 39,927    | 39,927    | 39,927    | 39,927    | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS       | 160.00   | 160.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA.  |
| 27133 | EMPEDRADO DE CALLE DE LA JUVENTUD                            | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS VAZQUEZ                        | RURAL  | SE-132               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 70,494    | 70,494    | 70,494    | 70,494    | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS       | 1,405.00 | 1,405.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009   |
| 27250 | EMPEDRADO DE CALLES  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SE-178               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 283,476   | 283,476   | 283,476   | 283,476   | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS       | 2,500.00 | 2,500.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRO LA CORRECTA QUE ES BO. LOS LLANTOS   |
| 27399 | EMPEDRADO DE CALLES  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SE-209               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 54,850    | 54,850    | 54,850    | 54,850    | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS       | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009, AMPLIACION PRESUPUESTAL, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (LA MAGDALENA)  |
| 27635 | EMPEDRADO DE CALLES  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SE-276               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 294,266   | 294,266   | 294,266   | 294,266   | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS       | 3,420.00 | 3,420.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (REDUCCION PRESUPUESTAL) SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (LA MAGDALENA)  |
| 27619 | EMPEDRADO DE CALLES  | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS LLANTOS DE PATHÉ               | RURAL  | SE-257               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 122,143   | 122,143   | 122,143   | 122,143   | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS       | 1,500.00 | 1,500.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (CON AMPLIACION PRESUPUESTAL)   |
| 27552 | EMPEDRADO DE CALLES  | 4-CADEREYTA DE MONTES | PORTEZUELO                         | RURAL  | SE-212               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 119,280   | 119,280   | 119,280   | 119,280   | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS       | 370.00   | 370.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009   |
| 26864 | EMPEDRADO DE CALLES  | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN MARTIN FLORIDA                 | RURAL  | SE-063-2010-279-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 199,844   | 199,844   | 199,844   | 199,844   | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS       | 3,500.00 | 3,500.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS, SE CREA EL PROYECTO 502 QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA   |
| 27652 | EMPEDRADO DE CALLES  | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTA BARBARA                      | RURAL  | SE-279               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 335,046   | 335,046   | 335,046   | 335,046   | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS       | 3,500.00 | 3,500.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009   |
| 27150 | PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO 4TA ETAPA     | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRON DE MONTES                 | RURAL  | SE-134               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1,479,579 | 1,479,579 | 1,479,579 | 1,479,579 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS       | 1,580.00 | 1,580.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009   |
| 26792 | PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE                               | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR) | URBANO | SE-060-2010-207-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 159,754   | 159,754   | 159,754   | 159,754   | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS       | 400.00   | 400.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO. LOS MARTINEZ EL PALMAR, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE.  |
| 26819 | PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE INSURGENTES                   | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR) | URBANO | SE-061-2010-208-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 219,600   | 219,600   | 219,600   | 219,600   | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS       | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES BOLOS SANCHEZ EL PALMAR, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE.   |
| 27608 | PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES                              | 4-CADEREYTA DE MONTES | HIGUERILLAS                        | RURAL  | SE-256               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 199,798   | 199,798   | 199,798   | 199,798   | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS       | 750.00   | 750.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009   |
| 27573 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL          | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS CRUCES (FAMILIA CRUZ MARTINEZ) | RURAL  | SE-229               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 240,220   | 240,220   | 240,220   | 240,220   | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS       | 625.00   | 625.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009, CON REDUCCION PRESUPUESTAL   |
| 27415 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES 3RA ETAPA         | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR) | URBANO | SE-210               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 699,999   | 699,999   | 699,999   | 699,999   | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS       | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009, CON REDUCCION PRESUPUESTAL   |
|       | REHABILITACION   |                       |                                    |        |                      |                   |  |  |                       |   |   |   |           |           |           |           |        |   |   |                        |          |          |        |  |
| 35054 | REHABILITACION DE CALLE FELIPE ANGELES 2DA ETAPA             | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS VAZQUEZ                        | RURAL  | SE-337-2010          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000   | 150,000   | 150,000   | 145,761   | 97.2%  | 0 | 0 | METROS CUADRADOS       | 70.00    | 68.05    | 97.2%  | OBRA EN PROCESO  |
| 29960 | REHABILITACION DE CALLES                                     | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DOCTOR                          | RURAL  | SH 242-09 081-10     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                                  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 135,962   | 135,962   | 135,962   | 135,962   | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS       | 550.00   | 550.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, SE MODIFICA LA OBRA A PETICION DE LA COMUNIDAD   |
|       | PASOS VEHICULARES  |                       |                                    |        |                      |                   |  |  |                       |   |   |   |           |           |           |           |        |   |   |                        |          |          |        |  |
| 29920 | 2DA ETAPA DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMINO              | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DEVSADERO                       | RURAL  | UB-464-09 077-10     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 410       | 410       | 410       | 410       | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES        | 1.00     | 1.00     | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010, LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SUMINISTRO  |
|       | PUNTES Y PASOS PEATONALES                                    |                       |                                    |        |                      |                   |  |  |                       |   |   |   |           |           |           |           |        |   |   |                        |          |          |        |  |
|       | CONSTRUCCION   |                       |                                    |        |                      |                   |  |  |                       |   |   |   |           |           |           |           |        |   |   |                        |          |          |        |  |
| 27626 | ADCRETADO DE CALLE HIDALGO TRAMO FELIPE ANGELES - BELEM      | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SE-260               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 563,510   | 563,510   | 563,510   | 563,510   | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES        | 900.00   | 900.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA Y EN LA LOCALIDAD ANTEROS YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (BO. (BO. DE SAN GASPAR)  |
| 30255 | CONST. DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO 1RA ETAPA  | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL YESO                            | RURAL  | UB-395               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99,925    | 99,925    | 99,925    | 99,925    | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES        | 17.00    | 17.00    | 100.0% | OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009  |
| 30270 | CONSTRUCCION DE PUENTE                                       | 4-CADEREYTA DE MONTES | MACONI                             | RURAL  | UB402                | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 24,897    | 24,897    | 24,897    | 24,897    | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES        | 4.81     | 4.81     | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTO ES KM  |
| 26897 | EMPEDRADO DE CALLE   | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SE-067-2010-327-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49,722    | 49,722    | 49,722    | 49,722    | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES        | 500.00   | 500.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502 QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD POR QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA BO. EL DEMIÑO QUE ES LA CORRECTA Y TAMBIEN SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA PERO LA CORRECTA ES BO. |
| 26873 | EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL                                 | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA PRESA (LA NUEVA PRESITA)        | RURAL  | SE-064-2010-302-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 24,199    | 24,199    | 24,199    | 24,199    | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES        | 750.00   | 750.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIM. 2010, SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE ME QUE ES LA CORRECTA   |
| 27729 | EMPEDRADO DE CALLES  | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOXASNI                            | RURAL  | SE-329               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149,902   | 149,902   | 149,902   | 149,902   | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES        | 1,800.00 | 1,800.00 | 100.0% | OBRA EJERCIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2009, CON MENOR PRESUPUESTO, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)   |
| 35035 | EMPEDRADO DE CALLES  | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DEL SALTRE                  | RURAL  | SE-071-2010-335-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 90,565    | 90.6%  | 0 | 0 | METROS LINEALES        | 1,020.00 | 924.00   | 90.6%  | OBRA EN PROCESO SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)   |

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

|       |   |                       |                          |        |                      |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |          |          |        |  |
|-------|---|-----------------------|--------------------------|--------|----------------------|-------------------|--|---------------------|-----------------------|---|---|---|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|----------|----------|--------|--|
| 26881 | EMPERADO DE CALLES  | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO DE GUADALUPE      | RURAL  | SE-065-2010-303-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 27,341  | 27,341  | 27,341  | 27,341  | 100.0% | 0 | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA. SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)                |
| 27663 | EMPERADO DE CALLES  | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN ANTONIO DE LA CAÑADA | RURAL  | SE-285               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 92,787  | 92,787  | 92,787  | 92,787  | 100.0% | 0 | 0 | 1,500.00 | 1,500.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN SER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE UNA DE ACUERDO A LA OBRA (M2)  |
| 26925 | EMPERADO DE CALLES  | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JAVIER               | RURAL  | SE-072-2010-338-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99,806  | 99,806  | 99,806  | 99,806  | 100.0% | 0 | 0 | 200.00   | 200.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)                                |
| 26881 | EMPERADO DE CALLES  | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTA BARBARA            | RURAL  | SE-066-2010-310-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 43,397  | 43,397  | 43,397  | 43,397  | 100.0% | 0 | 0 | 1,500.00 | 1,500.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA. SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)               |
| 26992 | EMPERADO DE CALLES  | 4-CADEREYTA DE MONTES | VILLA NUEVA              | RURAL  | SE-074-2010-340-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49,908  | 49,908  | 49,908  | 49,908  | 100.0% | 0 | 0 | 250.00   | 250.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 CON REDUCCION PRESUPUESTAL, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502 QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA. SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (M2) |
| 27746 | PAV. DE CALLE PRINCIPAL CON HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO | 4-CADEREYTA DE MONTES | CARRICILLO               | RURAL  | SE-330               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100.0% | 0 | 0 | 400.00   | 400.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE UNA DE ACUERDO AL PROYECTO (M2)  |
| 26939 | PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES SERA ETAPA                | 4-CADEREYTA DE MONTES | TZIBANTZA                | RURAL  | SE-073-10-339-09     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99,522  | 99,522  | 99,522  | 99,522  | 100.0% | 0 | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA. SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)                   |
| 30238 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMINO                        | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DEVASADERO            | RURAL  | UB-384               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 19,964  | 19,964  | 19,964  | 19,964  | 100.0% | 0 | 0 | 0.80     | 0.80     | 100.0% | OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009 LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES KM   |
| 29839 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONST. DE PUENTE            | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA FLORIDA               | RURAL  | UB-038-2010-396-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 24,903  | 24,903  | 24,903  | 24,903  | 100.0% | 0 | 0 | 450.00   | 450.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 502   |
| 26775 | EMPERADO DE CALLES  | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE LA CONCEPCION  | RURAL  | SE-024-2010-334-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 47,078  | 47,078  | 47,078  | 47,078  | 100.0% | 0 | 0 | 500.00   | 500.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA. SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)  |
| 35021 | AFORTACION MUNICIPAL A PROGRAMAS VARIOS                   | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES      | URBANO | SE-062-10-SE-253-09  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100     | 100     | 100     | 0       | 0.0%   | 0 | 0 | 2.00     | 0.00     | 0.0%   | OBRA EN PROCESO, DE ESTE PROYECTO SE TOMA PARA CREAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA Y REHABILITACION DE CAMINO DEL CERRO ALTAMBA SALDO SOBANTE, AUN NO SE DEFINE A QUE PROYECTO SE ENVIARA  |
| 26982 | CANCHA DE USOS MULTIPLES                                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS PINONES              | RURAL  | SE-076-2010-448-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99,821  | 99,821  | 99,821  | 99,821  | 100.0% | 0 | 0 | 450.00   | 450.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502 QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA  |
| 27325 | CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL                             | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOYE                     | RURAL  | SE-186               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 522,280 | 522,280 | 522,280 | 522,280 | 100.0% | 0 | 0 | 400.00   | 400.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009-AMPLIACION PRESUPUESTAL   |
| 27391 | CIRCULADO PERIMETRAL CANCHA DE USOS MULTIPLES             | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES      | URBANO | SE-204               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 26,204  | 26,204  | 26,204  | 26,204  | 100.0% | 0 | 0 | 390.00   | 390.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE 2009 SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO LA INCLUYE. (EL DEMINO QUE ES LA CORRECTA)  |
| 27166 | CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE PROL. 20 DE NOVIEMBRE     | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES      | URBANO | SE-170               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 118,024 | 118,024 | 118,024 | 118,024 | 100.0% | 0 | 0 | 357.70   | 357.70   | 100.0% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (BO, LOS LANITOS, CABECERA MUNICIPAL) OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 (REDUCCION PRESUPUESTAL)   |
| 26784 | CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES 1RA ETAPA           | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO VIEJO             | RURAL  | SE-025-2010-337-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 115,772 | 115,772 | 115,772 | 115,772 | 100.0% | 0 | 0 | 820.00   | 820.00   | 100.0% | OBRA EN CUARTO TRIMESTRE 2010, CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS, SE CREA EL PROYECTO 502, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA.  |
| 27316 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL                          | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL AGUACATE              | RURAL  | SE-184               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 240,638 | 240,638 | 240,638 | 240,638 | 100.0% | 0 | 0 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009   |
| 27160 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES      | URBANO | SE-160               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 415,849 | 415,849 | 415,849 | 415,849 | 100.0% | 0 | 0 | 618.24   | 618.24   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA CORRECTA QUE ES EL DEMINO  |
| 27712 | CONSTRUCCION DE GRADAS PARA LIENZO CHARRO                 | 4-CADEREYTA DE MONTES | HIGUERILLAS              | RURAL  | SE-304               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00     | 1.00     | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE 2009  |
| 26907 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA NOPALERA              | RURAL  | SE-069-2010-332-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 59,836  | 59,836  | 59,836  | 59,836  | 100.0% | 0 | 0 | 200.00   | 200.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA  |
| 27121 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRON DE MONTES       | RURAL  | SE-121-2010          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 106,292 | 106,292 | 106,292 | 106,292 | 100.0% | 0 | 0 | 340.00   | 340.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 502 PARA CADEREYTA   |
| 27565 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | YONITE                   | RURAL  | SE-223               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149,607 | 149,607 | 149,607 | 149,607 | 100.0% | 0 | 0 | 625.00   | 625.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN SER TRIMESTRE 2009   |
| 27599 | CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO 2DA ETAPA                   | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA NOPALERA              | RURAL  | SE-255               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149,988 | 149,988 | 149,988 | 149,988 | 100.0% | 0 | 0 | 1,600.00 | 1,600.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009 (REDUCCION PRESUPUESTAL)   |
| 27059 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ACCESO PRINCIPAL    | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS LIRIOS               | RURAL  | SE-076-2010-448-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 39,868  | 39,868  | 39,868  | 39,868  | 100.0% | 0 | 0 | 500.00   | 500.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502 QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA  |
| 27430 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN GRADAS DE CAMPO DE FUTBOL    | 4-CADEREYTA DE MONTES | PATHE                    | RURAL  | SE-211               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 69,999  | 69,999  | 69,999  | 69,999  | 100.0% | 0 | 0 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009   |

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

|       |   |                       |                                    |        |                      |                      |  |                       |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                  |        |        |        |  |
|-------|---|-----------------------|------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|---|---|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--|
| 30298 | CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO 1ERA ETAPA                              | 4-CADEREYTA DE MONTES | MESA DEL NIÑO                      | RURAL  | UB043                | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 69,899  | 69,899  | 69,899  | 69,899  | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETRO        | 2.00   | 2.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009   |
| 27684 | REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO  | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOYECITO                           | RURAL  | SE-289               | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 69,000  | 69,000  | 69,000  | 69,000  | 100.0% | 0 | 0 | ACCION           | 1.00   | 1.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES REHABILITACION   |
| 33331 | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA                    | 4-CADEREYTA DE MONTES | PATHE                              | RURAL  | SH-215               | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 50,000  | 50,000  | 50,000  | 50,000  | 100.0% | 0 | 0 | METRO CUADRO     | 40.00  | 40.00  | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009   |
| 27581 | REHABILITACION DE PLAZA COMUNITARIA   | 4-CADEREYTA DE MONTES | HIGUERILLAS                        | RURAL  | SE-236               | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49,954  | 49,954  | 49,954  | 49,954  | 100.0% | 0 | 0 | OBRA             | 1.00   | 1.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 CON REDUCCION PRESUPUESTAL  |
| 27721 | RESTAURACION DE MONUMENTO HISTORICO 1RA ETAPA                                   | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRON DE MONTES                 | RURAL  | SE-308               | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 50,088  | 50,088  | 50,088  | 50,088  | 100.0% | 0 | 0 | OBRA             | 1.00   | 1.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE 2009  |
| 26919 | TERMINACION CANCHA DE USOS MULTIPLES  | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA VERACRUZ                        | RURAL  | SE-070-2010-333-2009 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 148,753 | 148,753 | 148,753 | 148,753 | 100.0% | 0 | 0 | METRO CUADRO     | 288.00 | 288.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS, SE CREA EL PROYECTO 502, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN CADEREYTA  |
| 27186 | TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES   | 4-CADEREYTA DE MONTES | BARRIO DE GUADALUPE (CHARCO FRIJO) | RURAL  | SE-172               | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 715,768 | 715,768 | 715,768 | 715,768 | 100.0% | 0 | 0 | METRO CUADRO     | 620.74 | 620.74 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009   |
| 27195 | TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES   | 4-CADEREYTA DE MONTES | BARRIO DE SANTIAGO (CHARCO FRIJO)  | RURAL  | SE-173               | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 655,794 | 655,794 | 655,794 | 655,794 | 100.0% | 0 | 0 | METRO CUADRO     | 646.60 | 646.60 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2010  |
| 27143 | TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES   | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOASANI                            | RURAL  | SE-133               | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 658,160 | 658,160 | 658,160 | 658,160 | 100.0% | 0 | 0 | METRO CUADRO     | 646.00 | 646.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009   |
| 27335 | TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES   | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SUSPIRO                         | RURAL  | SE-195               | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 36,945  | 36,945  | 36,945  | 36,945  | 100.0% | 0 | 0 | METRO CUADRO     | 304.00 | 304.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009   |
| 27204 | TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES   | 4-CADEREYTA DE MONTES | HIGUERILLAS                        | RURAL  | SE-174               | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 696,894 | 696,894 | 696,894 | 696,894 | 100.0% | 0 | 0 | METRO CUADRO     | 691.74 | 691.74 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010   |
| 27674 | TERMINACION DE CIRCULO PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL                            | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOYECITO                           | RURAL  | SE-288               | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49,988  | 49,988  | 49,988  | 49,988  | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL     | 330.00 | 330.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009   |
| 27693 | TERMINACION DE PISO EN PLAZA PRINCIPAL  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SE-293               | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49,632  | 49,632  | 49,632  | 49,632  | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30.00  | 30.00  | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009   |
|       | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES                                      |                       |                                    |        |                      |                      |  |                       |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                  |        |        |        |  |
|       | RED DE ELECTRICIDAD   |                       |                                    |        |                      |                      |  |                       |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                  |        |        |        |  |
|       | CONSTRUCCION  |                       |                                    |        |                      |                      |  |                       |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                  |        |        |        |  |
| 26571 | RED DE ENERGIA EN CALLE SAN DIEGO   | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SG-138               | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 75,883  | 75,883  | 75,883  | 75,883  | 100.0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR    | 1.00   | 1.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009 LOCALIDAD CORRECTA ES SAN DIEGO   |
|       | AMPLIACION  |                       |                                    |        |                      |                      |  |                       |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                  |        |        |        |  |
| 26597 | AMP. DE RED DE ENERGS. ELECT. EN CALLE PROL. HEROICO COLEGIO MILITAR            | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS FUENTES (LA PEÑA)              | RURAL  | SG-139               | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 197,440 | 197,440 | 197,440 | 197,440 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE            | 5.00   | 5.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009.  |
| 26730 | AMP. Y REHA. DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL                               | 4-CADEREYTA DE MONTES | MACONI                             | RURAL  | SG-342               | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE            | 3.00   | 3.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE 2009  |
| 26741 | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA               | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SG-455               | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 556,582 | 556,582 | 556,582 | 556,582 | 100.0% | 0 | 0 | COLONIA          | 1.00   | 1.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009, LA LOCALIDAD CORRECTA ES CULEBRAS, EN UNIDAD DE MEDIDA ES AMPLIACION   |
| 26718 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION  | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JAVIER                         | RURAL  | SG-301               | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 936,883 | 936,883 | 936,883 | 936,883 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE            | 82.00  | 82.00  | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE 2009  |
| 26609 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE CHIHUIHUTE               | RURAL  | SG-140               | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 402,719 | 402,719 | 402,719 | 402,719 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE            | 11.00  | 11.00  | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009   |
| 26705 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CARR. FED. SAN JUAN DEL RIO - XILITLA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SG-299               | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 246,455 | 246,455 | 246,455 | 246,455 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE            | 4.00   | 4.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009   |
| 26369 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA                                | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE CHIHUIHUTE               | RURAL  | SG-059-2010-460-2009 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 189,542 | 189,542 | 189,542 | 189,542 | 100.0% | 0 | 0 | COLONIA          | 1.00   | 1.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA ECONOMIA SE CREA LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY. 502, SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LOTE QUE ES LA CORRECTA |
| 26665 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLEJON DE LA VIVORA                    | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SG-263               | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 95,922  | 95,922  | 95,922  | 95,922  | 100.0% | 0 | 0 | POSTE            | 1.00   | 1.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (BO. DE SAN GASPAR)   |
| 26491 | AMPLIACION RED DE ENERGA ELECTRICA  | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS FUENTES (LA PEÑA)              | RURAL  | SG-137               | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 254,820 | 254,820 | 254,820 | 254,820 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE            | 4.00   | 4.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010, SE ANOTA ESTA LOCALIDAD POR NO EXISTIR EN EL CATALOGO  |
| 35005 | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA   | 4-CADEREYTA DE MONTES | ARROYO DE ZITUNI                   | RURAL  | SH-344-09-084-10     | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION       | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS             | - | - | 186,922 | 186,922 | 186,922 | 186,922 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE            | 1.00   | 1.00   | 100.0% | OBRA EJERCIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA  |
| 26378 | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA   | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA RINCONADA                       | RURAL  | SG-135               | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 323,104 | 323,104 | 323,104 | 323,104 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE            | 8.00   | 8.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010   |
| 26435 | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA   | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS FUENTES (LA PEÑA)              | RURAL  | SG-136               | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 78,878  | 78,878  | 78,878  | 78,878  | 100.0% | 0 | 0 | POSTE            | 2.00   | 2.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010, SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA MESETA, FUENTES Y PUEBLO NUEVO QUE ES LA CORRECTA  |
| 26629 | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA   | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN MARTIN FLORIDA                 | RURAL  | SG-171               | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 117,043 | 117,043 | 117,043 | 117,043 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE            | 2.00   | 2.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009   |
| 26671 | TRABAJOS COMP. AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PROL. HEROICO C. MILITAR  | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS FUENTES (LA PEÑA)              | RURAL  | SG-282               | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 63,980  | 63,980  | 63,980  | 63,980  | 100.0% | 0 | 0 | POSTE            | 5.00   | 5.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009   |
|       | OBRA COMPLEMENTARIA   |                       |                                    |        |                      |                      |  |                       |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                  |        |        |        |  |
| 26361 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  | 4-CADEREYTA DE MONTES | TZOJUA                             | RURAL  | SG-057-2010-343-2009 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 169,547 | 169,547 | 169,547 | 169,547 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE            | 3.00   | 3.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LA ECONOMIA SE CREA LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502  |
|       | OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE OTROS                                 |                       |                                    |        |                      |                      |  |                       |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                  |        |        |        |  |



**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

|       |   |                       |                                    |        |                      |                   |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |   |
|-------|---|-----------------------|------------------------------------|--------|----------------------|-------------------|--|---|-----------------------|---|---|---|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|------------------------------------|---|
| 34961 | ALUMBRADO EN CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO                   | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SG-056-2010-341-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                                 | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0       | 0.0%   | 0 | 0 | LOTE                               | OBRA NO EJERCIDA YA QUE NO ESTA DENTRO DE LA APERTURA PROGRAMATICA DEL RAMO 33 Y SE ESTA EN ESPERA DE LA AUTORIZACION DE CABILDO PARA PODER RECLASIFICAR ESTE PRESUPUESTO A OTRA OBRA.                  |
| 26636 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PUERTO ALEGRE | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE CHICHUHITE               | RURAL  | SG-261               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION REGIONAL                               | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 197,277 | 197,277 | 197,277 | 197,277 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE                              | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009  |
| 26658 | REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 1 ERA ETAPA        | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR) | URBANO | SG-262               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION REGIONAL                               | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 248,174 | 248,174 | 248,174 | 248,174 | 100.0% | 0 | 0 | RED                                | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009. EL NOMBRE CORRECTO DE LA COMUNIDAD ES EL RANCHO, EL PALMAR PERO SE ANOTO ESTE POR NO EXISTIR EN EL CATALOGO, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES REHABILITACION |
| 26624 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO                              | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SG-168               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                                 | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 31,765  | 31,765  | 31,765  | 31,765  | 100.0% | 0 | 0 | LOTE                               | LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN BARTOLO, OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009  |
| 26617 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO                              | 4-CADEREYTA DE MONTES | OCCOTILAN                          | RURAL  | SG-167               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                                 | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 88,585  | 88,585  | 88,585  | 88,585  | 100.0% | 0 | 0 | LOTE                               | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009  |
| 26614 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO                              | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE LA LUZ                   | RURAL  | SG-166               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                                 | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 745,175 | 745,175 | 745,175 | 745,175 | 100.0% | 0 | 0 | LOTE                               | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009  |
| 26699 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADORES                    | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SG-287               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                                 | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149,478 | 149,478 | 149,478 | 149,478 | 100.0% | 0 | 0 | TRANSFOR MADOR                     | OBRA CONCLUIDA EN SER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (BO. DE SAN GASPAR)  |
|       | INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD                               |                       |                                    |        |                      |                   |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |   |
|       | CENTROS DE SALUD  |                       |                                    |        |                      |                   |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |   |
|       | CONSTRUCCION  |                       |                                    |        |                      |                   |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |   |
| 27768 | TERMINACION DE CASA DE SALUD                                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CAMARONES                          | RURAL  | IS-240               | DESARROLLO SOCIAL | SALUD  | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 96,838  | 96,838  | 96,838  | 96,838  | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | OBRA CONCLUIDA EN SER TRIMESTRE 2009  |
| 27761 | TERMINACION DE CONSULTORIO RURAL                              | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA LOMA (CERRA BLANCO)             | RURAL  | IS-239               | DESARROLLO SOCIAL | SALUD  | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 29,962  | 29,962  | 29,962  | 29,962  | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | OBRA CONCLUIDA EN EL 2DO TRIMESTRE 2009. SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE LAS LOMAS QUE ES LA CORRECTA   |
| 27754 | TERMINACION DE CONSULTORIO RURAL                              | 4-CADEREYTA DE MONTES | MESA DEL CASTILLO (LA FAJILLA)     | RURAL  | IS-026-2010-393-2009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD  | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 159,798 | 159,798 | 159,798 | 159,798 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTA ECONOMIA SE GENERA EL PROYECTO 502   |
| 27774 | EQUIPAMIENTO  | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA RINCONADA                       | RURAL  | IS-241               | DESARROLLO SOCIAL | SALUD  | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 9,738   | 9,738   | 9,738   | 9,738   | 100.0% | 0 | 0 | APARATOS DE MEDICOS                | OBRA CONCLUIDA EN EL 2DO TRIMESTRE 2009 (LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 EQUIPAMIENTO)   |
|       | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE OTROS                |                       |                                    |        |                      |                   |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |   |
| 35086 | TERMINACION DE CASA DE SALUD                                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO DE GUADALUPE                | RURAL  | IS-135               | DESARROLLO SOCIAL | SALUD  | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 160,361 | 160,361 | 160,361 | 159,006 | 68.0%  | 0 | 0 | SERVICIO                           | OBRA EN PROCESO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 CASA DE SALUD PERO NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO  |
|       | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA                              |                       |                                    |        |                      |                   |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |   |
|       | OTROS NIVELES EDUCATIVOS                                      |                       |                                    |        |                      |                   |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |   |
|       | CONSTRUCCION  |                       |                                    |        |                      |                   |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |   |
| 28387 | ADOCRETO DE PLAZA CIVICA ICATEQ                               | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SJ-169               | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION                                    | TECNOLOGICA   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 202,179 | 202,179 | 202,179 | 202,179 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA           | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009  |
| 35107 | CIRCULADO PERIMETRAL DE CESTEQU 1RA ETAPA                     | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SJ-97                | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION                                    | EDUCACION SUPERIOR                                  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0       | 0.0%   | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS   | OBRA NO EJERCIDA YA QUE NO ESTA DENTRO DE LA APERTURA PROGRAMATICA DEL RAMO 33 Y SE ESTA EN ESPERA DE LA AUTORIZACION DE CABILDO PARA LA RECLASIFICACION DEL RECURSO A OTRA OBRA                        |
| 35441 | CIRCULADO PERIMETRAL EN UAO CAMPUS SEMIDIESITO                | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SJ-099-2010-372-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION                                    | EDUCACION SUPERIOR                                  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0       | 0.0%   | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS   | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE YA QUE NO ESTA DENTRO DE LA APERTURA PROGRAMATICA, SE ESTA EN ESPERA DE QUE CABILDO LA RECLASIFIQUE  |
| 28379 | TERM. DECANCHA DE USOS MULTIPLES COBAQ NO. 5 ZDA ETAPA        | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SJ-155               | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION                                    | EDUCACION MEDIA SUPERIOR                            | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 389,767 | 389,767 | 389,767 | 389,767 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA           | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009  |
| 28661 | TRABAJO COMPLEMENTARIO EN AULAS                               | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SJ-311               | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION                                    | EDUCACION MEDIA SUPERIOR                            | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 145,803 | 145,803 | 145,803 | 145,803 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS            | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE LA OBRA FUE PARA 3 LOCALIDADES VILLA GUERRERO, EL RINCON Y EL PALMAR, Y EN UNIDAD DE MEDIDAS 1 OBRA                           |
|       | REHABILITACION  |                       |                                    |        |                      |                   |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |   |
| 35266 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL CESTEQU                 | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SJ-098-2010-370-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION                                    | EDUCACION SUPERIOR                                  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0       | 0.0%   | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS            | OBRA NO EJERCIDA YA QUE NO ESTA DENTRO DE LA APERTURA PROGRAMATICA DEL RAMO 33 Y SE ESTA EN ESPERA DE LA AUTORIZACION DE CABILDO PARA LA RECLASIFICACION DEL RECURSO A OTRA OBRA                        |
|       | EQUIPAMIENTO  |                       |                                    |        |                      |                   |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |   |
| 27816 | EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA                            | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA VERACRUZ                        | RURAL  | SJ-030-2010-381-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION                                    | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 57,725  | 57,725  | 57,725  | 57,725  | 100.0% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS  | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA ECONOMIA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502, LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SUMINISTRO                           |
|       | PREESCOLAR  |                       |                                    |        |                      |                   |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |   |
|       | CONSTRUCCION  |                       |                                    |        |                      |                   |  |   |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                                    |   |
| 28614 | CIRCULADO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS CONAFE                | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SJ-280               | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION                                    | EDUCACION BASICA                                    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 41,714  | 41,714  | 41,714  | 41,714  | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                   | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA Y EN LA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA DEL PROYECTO (ML, DETHIGA)  |
| 28800 | CIRCULADO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS                       | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JUAN DE LA ROSA                | RURAL  | SJ-391               | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION                                    | EDUCACION BASICA                                    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 59,947  | 59,947  | 59,947  | 59,947  | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                   | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA  |
| 28604 | CIRCULADO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS 1RA ETAPA-INV-        | 4-CADEREYTA DE MONTES | XIHU                               | RURAL  | SJ-269               | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION                                    | EDUCACION BASICA                                    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 19,900  | 19,900  | 19,900  | 19,900  | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                   | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (LA UNIDAD DE MEDIDA SON M, PERO EL CATALOGO NO INCLUYE ESA OPCION)  |
| 28554 | CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS             | 4-CADEREYTA DE MONTES | LLANTOS DE SANTA BARBARA           | RURAL  | SJ-250               | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION                                    | EDUCACION BASICA                                    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 59,659  | 59,659  | 59,659  | 59,659  | 100.0% | 0 | 0 | M2, SANITARIO S                    | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 ( SE CAPTURA EN M2 SANITARIOS, DEBIDO A QUE SE REDUJO EL SERVICIO SANITARIO)   |
| 28349 | CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE      | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS VAZQUEZ                        | RURAL  | SJ-142               | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION                                    | EDUCACION BASICA                                    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 54,463  | 54,463  | 54,463  | 54,463  | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                   | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 ( )  |
| 28414 | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS              | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR) | URBANO | SJ-177               | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION                                    | EDUCACION BASICA                                    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 286,391 | 286,391 | 286,391 | 286,391 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                   | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009  |
| 28402 | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS              | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL RINCON                          | RURAL  | SJ-176               | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION                                    | EDUCACION BASICA                                    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 315,141 | 315,141 | 315,141 | 315,141 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                   | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009  |
| 28398 | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS              | 4-CADEREYTA DE MONTES | VILLA GUERRERO                     | RURAL  | SJ-175               | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION                                    | EDUCACION BASICA                                    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 294,513 | 294,513 | 294,513 | 294,513 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                   | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009  |





**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
**(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

|        |  |                       |                                    |        |                      |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                |          |          |        |   |
|--------|--|-----------------------|------------------------------------|--------|----------------------|-------------------|--|---------------------|-----------------------|---|---|---|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|----------------|----------|----------|--------|---|
| 30432  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS                                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | XOCHÉ                              | RURAL  | SH-366-09 093-10     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA            | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 74,072  | 74,072  | 74,072  | 74,072  | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA       | 15.00    | 15.00    | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION  |
| 33349  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS                     | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SH-277               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA            | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 79,915  | 79,915  | 79,915  | 79,915  | 100.0% | 0 | 0 | ACCION         | 1.00     | 1.00     | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 CON AMPLIACION PRESUPUESTAL (1 REHABILITACION)   |
| 40918  | SUMINISTRO DE MAT. A CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO      | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SH-346-09 086-10     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA            | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0       | 0.0%   | 0 | 0 | UNIDAD         | 1.00     | 0.00     | 0.0%   | OBRA NO EJERCIDA YA QUE NO ESTA DENTRO DE LA APERTURA PROGRAMATICA DEL RAMO 13 Y SE ESTA EN ESPERA DE LA AUTORIZACION DE CABILDO PARA LA RECLASIFICACION DEL RECURSO A OTRA OBRA  |
| 33318  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CDC                          | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL RANCHITO                        | RURAL  | SH-188               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA            | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49,179  | 49,179  | 49,179  | 49,179  | 100.0% | 0 | 0 | ACCION         | 1.00     | 1.00     | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 09, UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SUMINISTRO  |
| 33323  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PISO EN CASA COMUNITARIA     | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA TINAJA                          | RURAL  | SH-198               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA            | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 64,997  | 64,997  | 64,997  | 64,997  | 100.0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 95.80    | 95.80    | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009  |
| 33317  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SALON DE USOS MULTIPLES      | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR) | URBANO | SH-187               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA            | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 46,608  | 46,608  | 46,608  | 46,608  | 100.0% | 0 | 0 | ACCION         | 1.00     | 1.00     | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 1 SUMINISTRO  |
| 33320  | TERMINACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO               | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PINALITO                        | RURAL  | SH-196               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA            | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99,678  | 99,678  | 99,678  | 99,678  | 100.0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 66.00    | 66.00    | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09   |
| 33322  | TERMINACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL SOMBRERETE | 4-CADEREYTA DE MONTES | SOMBRERETE                         | RURAL  | SH-197               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA            | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 41,292  | 41,292  | 41,292  | 41,292  | 100.0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 120.00   | 120.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09   |
| 33340  | TERMINACION DE CASA COMUNITARIA                            | 4-CADEREYTA DE MONTES | CERRO COLORADO                     | RURAL  | SH-244               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA            | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 34,926  | 34,926  | 34,926  | 34,926  | 100.0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 33.23    | 33.23    | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09   |
| 33395  | TERMINACION DE CASA DE USOS MULTIPLES 1A ETAPA             | 4-CADEREYTA DE MONTES | CORRAL BLANCO                      | RURAL  | SH-296               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA            | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 299,284 | 299,284 | 299,284 | 299,284 | 100.0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 379.20   | 379.20   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009   |
| 141719 | TERMINACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO            | 4-CADEREYTA DE MONTES | CHAVARRIAS                         | RURAL  | SH-164               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA            | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 59,691  | 59,691  | 59,691  | 59,691  | 100.0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 50.00    | 50.00    | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 09  |
| 33387  | TERMINACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO            | 4-CADEREYTA DE MONTES | MESA DE LEÓN                       | RURAL  | SH-292               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA            | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 47,088  | 47,088  | 47,088  | 47,088  | 100.0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 25.00    | 25.00    | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009  |
| 33338  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CASA COMUNITARIA               | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL TIMBRE                          | RURAL  | SH-243               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA            | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 67,925  | 67,925  | 67,925  | 67,925  | 100.0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 60.50    | 60.50    | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09   |
|        | CAMINOS RURALES  |                       |                                    |        |                      |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                |          |          |        |   |
|        | CAMINOS RURALES  |                       |                                    |        |                      |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                |          |          |        |   |
|        | CONSTRUCCION   |                       |                                    |        |                      |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                |          |          |        |   |
| 38234  | CONTINUACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD            | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | UB-039-2010-397-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 80,000  | 80,000  | 80,000  | 62,905  | 78.6%  | 0 | 0 | KILOMETROS     | 1.00     | 0.78     | 78.0%  | OBRA EN PROCESO, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (LA HONDA) Y EN UNIDAD DE MEDIDA ES SUMINISTRO  |
| 30131  | EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO AL PANTON                    | 4-CADEREYTA DE MONTES | PATHE                              | RURAL  | UB-258               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 57,745  | 57,745  | 57,745  | 57,745  | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS     | 500.00   | 500.00   | 100.0% | OBRA EN CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (LA UNIDAD DE MEDIDA SON M2, PERO SOLO NOS MANEJAN KILOMETROS)(OBRA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL)  |
| 29862  | MODERNIZACION DE CAMINO E.C. SAN JOAQUIN - LOS JUAREZ      | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS JUAREZ                         | RURAL  | UB-400-09 041-10     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2,589   | 2,589   | 2,589   | 2,589   | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS     | 1.00     | 1.00     | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 1 SUMINISTRO, OBRA EJERCIDA CON MENOR PRESUPUESTACION, CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010  |
| 29881  | PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO NUEVO                       | RURAL  | UB-437-09 045-10     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 44,636  | 44,636  | 44,636  | 44,636  | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS     | 30.00    | 29.80    | 99.3%  | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 502, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML  |
| 29868  | PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTA MARIA DE GRACIA              | RURAL  | UB- 406-09 043-10    | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49,999  | 49,999  | 49,999  | 49,999  | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS     | 800.00   | 800.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML  |
| 29874  | PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTA MARIA DE GRACIA              | RURAL  | UB 407-09 044-10     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 59,962  | 59,962  | 59,962  | 59,962  | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS     | 1.00     | 1.00     | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 502, LAS COMANDAS BENEFICARIAS SON: SANTA MARIA DE GRACIAS (BARRERAS - LAS MESITAS) LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO |
| 29845  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMINO                         | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | UB-040-2010-389-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 44,931  | 44,931  | 44,931  | 44,931  | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS     | 150.00   | 150.00   | 100.0% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (LAS LOMAS) Y LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS Y ESTAS GENERAN EL PROYECTO 502                        |
| 29888  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CAMINO         | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO DE GUADALUPE                | RURAL  | UB-441-09 046-10     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 69,653  | 69,653  | 69,653  | 69,653  | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS     | 1.00     | 1.00     | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTA ECONOMIA SE GENERA EL PROYECTO 502, LA UNIDAD CORRESPONDE A UN SUMINISTRO, Y LA LOCALIDAD ES RANCHO DE GUADALUPE LA ESPERANZA                                  |
| 30075  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ANTIGUO CAMINO CADEREYTA       | 4-CADEREYTA DE MONTES | VILLA NUEVA                        | RURAL  | UB-227               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 199,750 | 199,750 | 199,750 | 199,750 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS     | 1.80     | 1.80     | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009, REDUCCION PRESUPUESTAL  |
|        | REHABILITACION   |                       |                                    |        |                      |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                |          |          |        |   |
| 29999  | EMPEDRADO DE ANTIGUO CAMINO CADEREYTA - SAN PABLO          | 4-CADEREYTA DE MONTES | LLANTOS DE SANTA BARBARA           | RURAL  | UB-152               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 381,305 | 381,305 | 381,305 | 381,305 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS     | 0.13     | 0.13     | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009(REDUCCION PRESUPUESTAL)  |
| 30009  | EMPEDRADO DE ANTIGUO CAMINO CADEREYTA - VILLA PROGRESO     | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | UB-153               | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 193,354 | 193,354 | 193,354 | 193,354 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS     | 0.25     | 0.25     | 100.0% | OBRA CONCLUIDA SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (BO. DE SAN DIEGO, CABECERA MUNICIPAL)(REDUCCION PRESUPUESTAL) CONCLUIDA EN 4TO TRIM. 2010  |
| 29767  | EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO 1ERA ETAPA                   | 4-CADEREYTA DE MONTES | TAXHIDO                            | RURAL  | UB - 409-09 039-10   | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49,621  | 49,621  | 49,621  | 49,621  | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS     | 180.00   | 180.00   | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 502   |
| 29789  | RAHABILITACION DE CAMINO                                   | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | UB-438-09 036-10     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN        | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 443,418 | 443,418 | 443,418 | 443,418 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS     | 130.00   | 130.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML, Y LA LOCALIDAD CORRESPONDE A CUERBARRAS, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE.  |
| 29893  | RAHABILITACION DE CAMINO                                   | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SOCAVON                         | RURAL  | UB-442-09 047-10     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 48,420  | 48,420  | 48,420  | 48,420  | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS     | 1,250.00 | 1,250.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010, SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA OPCION DE M2 QUE ES LA CORRECTA  |



**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, ORO.  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

| Folio Revisado                              | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambio | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |                        |    |    | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-----------|-----------|-------|--------------------|-----------------|--------|-----------|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|----|----|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|------------------|------------------|--------------|----|----|----|----|----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |    |    | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance %         |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   | 13                     | 14 | 15 |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  | 16               | 17=16/14     | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   | <b>42,665,547</b>                 |                        |    |    | <b>42,665,547</b>                                |           | <b>91.8%</b>  |                  |                  | <b>77,963</b>   | <b>11,699</b>          | <b>75,156.15</b> | <b>72,819.47</b> | <b>96.9%</b> |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2010</b>    |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>APORTACIONES FEDERALES 220 REGISTROS</b> |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |           |           |       |                    |                 |        |           |  |                                    |               |   |                                   |                        |    |    |  |           |               |                  |                  |   |                        |                  |                  |              |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, ORO.  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

|       |  |                       |                                    |        |             |                   |  |  |                       |  |   |   |         |         |         |         |        |        |     |          |          |        |  |
|-------|--|-----------------------|------------------------------------|--------|-------------|-------------------|--|--|-----------------------|--|---|---|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-----|----------|----------|--------|--|
| 42702 | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE   | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS REMEDIOS                       | RURAL  | 165-2010    | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  | - | - | 98,779  | 98,779  | 98,779  | 98,779  | 100.0% | 0      | 0   | 300.00   | 300.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE  |
| 42708 | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE   | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS VAZQUEZ                        | RURAL  | 166-2010    | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  | - | - | 99,993  | 99,993  | 99,993  | 99,993  | 100.0% | 0      | 0   | 400.00   | 400.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE  |
| 42718 | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE   | 4-CADEREYTA DE MONTES | MESA DEL CASTILLO (LA FAMILIA)     | RURAL  | 167-2010    | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  | - | - | 199,202 | 199,202 | 199,202 | 199,202 | 100.0% | 0      | 0   | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE  |
| 52801 | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE   | 4-CADEREYTA DE MONTES | MESA DEL NIÑO                      | RURAL  | 168-2010    | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  | - | - | 200,001 | 200,001 | 200,001 | 199,975 | 100.0% | 0      | 0   | 800.00   | 792.00   | 99.0%  | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE   |
| 52815 | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE   | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO VERDE                       | RURAL  | 169-2010    | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 99,895  | 99.9%  | 0      | 0   | 500.00   | 499.50   | 99.9%  | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE   |
| 52827 | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE   | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO DE GUADALUPE                | RURAL  | 170-2010    | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  | - | - | 45,000  | 45,000  | 45,000  | 44,951  | 99.9%  | 0      | 0   | 100.00   | 99.00    | 99.0%  | OBRA EN PROCESO  |
| 42724 | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE   | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN MARTIN FLORIDA                 | RURAL  | 172-2010    | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  | - | - | 78,633  | 78,633  | 78,633  | 78,633  | 100.0% | 0      | 0   | 300.00   | 300.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE   |
| 42759 | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE   | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTA MARIA DE GRACIA              | RURAL  | 173-2010    | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  | - | - | 299,839 | 299,839 | 299,839 | 299,839 | 100.0% | 0      | 0   | 1.00     | 1.00     | 100.0% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRO OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE                    |
| 42771 | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE   | 4-CADEREYTA DE MONTES | TZIBANITZA                         | RURAL  | 174-2010    | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  | - | - | 98,429  | 98,429  | 98,429  | 98,429  | 100.0% | 0      | 0   | 450.00   | 450.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE  |
| 42795 | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE   | 4-CADEREYTA DE MONTES | TZUQUA                             | RURAL  | 176-2010    | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  | - | - | 149,992 | 149,992 | 149,992 | 149,992 | 100.0% | 0      | 0   | 550.00   | 550.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE  |
| 42812 | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE   | 4-CADEREYTA DE MONTES | XDH#                               | RURAL  | 178-2010    | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  | - | - | 244,813 | 244,813 | 244,813 | 244,813 | 100.0% | 0      | 0   | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE  |
| 42007 | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE BO. EL FISCAL                                   | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DOCTOR                          | RURAL  | 145-2010    | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  | - | - | 182,603 | 182,603 | 182,603 | 182,603 | 100.0% | 0      | 0   | 500.00   | 500.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS NUEVAS REHABILITACION DE CALLES EN CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE  |
|       | REHABILITACION   |                       |                                    |        |             |                   |  |  |                       |  |   |   |         |         |         |         |        |        |     |          |          |        |  |
| 42817 | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE  | 4-CADEREYTA DE MONTES | XDH#                               | RURAL  | 179-2010    | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  | - | - | 244,390 | 244,390 | 244,390 | 244,390 | 100.0% | 0      | 0   | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE  |
| 52118 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE  | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DOCTOR                          | RURAL  | 144-2010    | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  | - | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 298,355 | 99.5%  | 0      | 0   | 1,000.00 | 990.00   | 99.0%  | OBRA EN PROCESO  |
|       | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE  |                       |                                    |        |             |                   |  |  |                       |  |   |   |         |         |         |         |        |        |     |          |          |        |  |
|       | CONSTRUCCION   |                       |                                    |        |             |                   |  |  |                       |  |   |   |         |         |         |         |        |        |     |          |          |        |  |
| 57864 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO   | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SC-87       | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                                  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  | - | - | 32,850  | 32,850  | 32,850  | 25,277  | 76.9%  | 0      | 0   | 1.00     | 0.76     | 76.0%  | OBRA EN PROCESO  |
| 52766 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3   | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS MAQUEDA                        | RURAL  | 163-2010    | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  | - | - | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 540,448 | 98.3%  | 0      | 0   | 1.00     | 0.98     | 98.0%  | OBRA EN PROCESO  |
| 52139 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M6   | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR) | URBANO | 149-2010    | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  | - | - | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 134,838 | 24.5%  | 0      | 0   | 1.00     | 0.24     | 24.0%  | OBRA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL POR ECONOMIAS EN DIFERENTES PROYECTOS, OBRA EN PROCESO  |
| 42337 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30 M3 2A ETAPA Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL TEPOZAN                         | RURAL  | 153-2010    | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  | - | - | 349,935 | 349,935 | 349,935 | 349,935 | 100.0% | 0      | 0   | 1.00     | 1.00     | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2010   |
| 42774 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 50M3   | 4-CADEREYTA DE MONTES | TZIBANITZA                         | RURAL  | 175-2010    | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  | - | - | 279,477 | 279,477 | 279,477 | 279,477 | 100.0% | 0      | 0   | 1.00     | 1.00     | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE  |
|       | OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE  |                       |                                    |        |             |                   |  |  |                       |  |   |   |         |         |         |         |        |        |     |          |          |        |  |
|       | OTROS  |                       |                                    |        |             |                   |  |  |                       |  |   |   |         |         |         |         |        |        |     |          |          |        |  |
| 83473 | FISM 2010 INTERESES GENERADOS  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | 0           | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                                  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  | - | - | 0       | 0       | 0       | 0       | 0.0%   | 66,073 | 209 | 0.00     | 0.00     | 0.0%   | SE CAPTURA ESTE PROYECTO POR LOS INTERESES GENERADOS (SE DEFINIA EN 3ER TRIMESTRE A QUE OBRA O ACCION SE ENPARALEL, MONTO QUE SE REFLEJA COMO EJERCIDO CORRESPONDE A LAS COMISIONES GENERADAS.   |
|       | ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS   |                       |                                    |        |             |                   |  |  |                       |  |   |   |         |         |         |         |        |        |     |          |          |        |  |
|       | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO  |                       |                                    |        |             |                   |  |  |                       |  |   |   |         |         |         |         |        |        |     |          |          |        |  |
|       | CONSTRUCCION   |                       |                                    |        |             |                   |  |  |                       |  |   |   |         |         |         |         |        |        |     |          |          |        |  |
| 50876 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA   | 4-CADEREYTA DE MONTES | LLANO BLANCO                       | RURAL  | SD-420-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES CADEREYTA | - | - | 399,443 | 399,443 | 399,443 | 399,443 | 100.0% | 0      | 0   | 700.00   | 700.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE GENERAN 2 OBRAS NUEVAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE   |
| 56835 | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE (EXCAVACION DE CEPAS) EN LA LOC. DE VISTA HERMOSA                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | BELLA VISTA DEL RIO                | RURAL  | 88          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  | - | - | 38,436  | 38,436  | 38,436  | 37,120  | 96.6%  | 0      | 0   | 350.00   | 338.00   | 96.6%  | EN PROCESO   |
| 53448 | CONSTRUCCION DE LETRINA AUTOLIMPIABLES   | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DEL ZENTHE                  | RURAL  | SD-022      | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  | - | - | 147,916 | 147,916 | 147,916 | 0       | 0.0%   | 0      | 0   | 8.00     | 0.00     | 0.0%   | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE (ESTA OBRA SE MODIFICA EN EL 1ER TRIMESTRE 2011 YA QUE SE TOMO PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO DE AGUA SALADA TANQUE DE ALMACENAMIENTO)  |
| 42864 | CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | 184-2010    | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  | - | - | 373,809 | 373,809 | 373,809 | 373,809 | 100.0% | 0      | 0   | 15.00    | 15.00    | 100.0% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE LLANTOS DE PATHE QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE |

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, ORO.  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

|       |   |                       |                                    |        |          |                   |  |  |                       |   |   |   |   |   |         |         |         |         |        |   |                        |   |          |          |        |  |
|-------|---|-----------------------|------------------------------------|--------|----------|-------------------|--|--|-----------------------|---|---|---|---|---|---------|---------|---------|---------|--------|---|------------------------|---|----------|----------|--------|--|
| 42855 | CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES                               | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL TEPOZAN                         | RURAL  | 181-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 373,809 | 373,809 | 373,809 | 373,809 | 100.0% | 0 | LETRINA METROS CUBICOS | 0 | 15.00    | 15.00    | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE  |
| 42891 | CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES                               | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS HERNADEZ                       | RURAL  | 185-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 348,889 | 348,889 | 348,889 | 348,889 | 100.0% | 0 | LETRINA METROS CUBICOS | 0 | 14.00    | 14.00    | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE  |
|       | OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y                              |                       |                                    |        |          |                   |  |  |                       |   |   |   |   |   |         |         |         |         |        |   |                        |   |          |          |        |  |
|       | CITIOS  |                       |                                    |        |          |                   |  |  |                       |   |   |   |   |   |         |         |         |         |        |   |                        |   |          |          |        |  |
| 52982 | AMPLIACION RED DE DRENAJE   | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | 182-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 149,170 | 99.4%  | 0 | OBRA                   | 0 | 1.00     | 0.99     | 99.0%  | SE CAPTURA EN ESA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA OPCION DE LA VEGA QUE ES LA CORRECTA EN PROCESO  |
| 53002 | AMPLIACION RED DE DRENAJE   | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS CUEVAS                         | RURAL  | 183-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 143,460 | 95.6%  | 0 | METRO LINEAL           | 0 | 200.00   | 190.00   | 95.0%  | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE   |
| 42903 | AMPLIACION RED DE DRENAJE   | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO NUEVO DE MONTES             | RURAL  | 186-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 161,678 | 161,678 | 161,678 | 161,678 | 100.0% | 0 | OBRA                   | 0 | 1.00     | 1.00     | 100.0% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRO RANCHO NUEVO BELLA VISTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE |
| 42927 | AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE EULALIO MARTINEZ                      | 4-CADEREYTA DE MONTES | HIZARRÓN DE MONTES                 | RURAL  | 187-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 177,551 | 177,551 | 177,551 | 177,551 | 100.0% | 0 | OBRA                   | 0 | 1.00     | 1.00     | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE   |
| 53009 | AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE REVOLUCION                            | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SD-458   | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 50,000  | 50,000  | 50,000  | 49,639  | 99.3%  | 0 | OBRA                   | 0 | 1.00     | 0.99     | 99.0%  | OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011   |
| 42824 | AMPLIACION RED DE DRENAJE (COLECTOR)                                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | BELLA VISTA DEL RIO                | RURAL  | 180-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 389,657 | 389,657 | 389,657 | 389,657 | 100.0% | 0 | OBRA                   | 0 | 1.00     | 1.00     | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE   |
|       | URBANIZACION MUNICIPAL  |                       |                                    |        |          |                   |  |  |                       |   |   |   |   |   |         |         |         |         |        |   |                        |   |          |          |        |  |
|       | CALLES  |                       |                                    |        |          |                   |  |  |                       |   |   |   |   |   |         |         |         |         |        |   |                        |   |          |          |        |  |
|       | CONSTRUCCION  |                       |                                    |        |          |                   |  |  |                       |   |   |   |   |   |         |         |         |         |        |   |                        |   |          |          |        |  |
| 50922 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES                       | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS CRUCES (FAMILIA CRUZ MARTINEZ) | RURAL  | SE-205   | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 219,244 | 219,244 | 219,244 | 219,244 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS       | 0 | 600.00   | 600.00   | 100.0% | LA LOCALIDAD ES LAS CRUCES EL PALMAR, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE   |
| 50895 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS                              | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOYÉ                               | RURAL  | SE-190   | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 249,699 | 249,699 | 249,699 | 249,699 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS       | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS SE GENERAN DOS OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE   |
| 50913 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS                              | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA NOPALERA                        | RURAL  | SE-202   | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 149,900 | 149,900 | 149,900 | 149,900 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS       | 0 | 500.00   | 500.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS DE LAS CALLES SE GENERAN LOS PROYECTOS #5036 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE   |
| 53986 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS                              | 4-CADEREYTA DE MONTES | VILLA NUEVA DE MONTES              | RURAL  | SE-221   | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 80,000  | 80,000  | 80,000  | 79,653  | 99.6%  | 0 | METROS CUADRADOS       | 0 | 150.00   | 149.50   | 99.7%  | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE   |
| 50660 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES                | 4-CADEREYTA DE MONTES | HIZARRÓN DE MONTES                 | RURAL  | SE-224   | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 229,800 | 229,800 | 229,800 | 229,800 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS       | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010, CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS PROYECTOS #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE  |
| 50643 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO   | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DEL SALTIRE                 | RURAL  | SE-213   | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 198,846 | 198,846 | 198,846 | 198,846 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS       | 0 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE   |
| 50697 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES                       | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SE-192   | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 224,499 | 224,499 | 224,499 | 224,499 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS       | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.0% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES CERRO BOLIDO PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS SE GENERAN DOS OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE   |
| 50635 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES                       | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SE-208   | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 199,917 | 199,917 | 199,917 | 199,917 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS       | 0 | 800.00   | 800.00   | 100.0% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES LOS SANCHEZ EL PALMAR Y NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DEL FORMATO OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE  |
| 50901 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES                       | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR) | URBANO | SE-197   | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 249,793 | 249,793 | 249,793 | 249,793 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS       | 0 | 800.00   | 800.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON LAS ECONOMIAS SE GENERAN DOS OBRAS NUEVAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE   |
| 50930 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES                       | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS MARTINEZ                       | RURAL  | SE-207   | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 199,858 | 199,858 | 199,858 | 199,858 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS       | 0 | 800.00   | 800.00   | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE   |
| 53934 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES                       | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO NUEVO DE MONTES             | RURAL  | SE-214   | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 177,343 | 95.9%  | 0 | METROS CUADRADOS       | 0 | 800.00   | 766.99   | 95.9%  | LA LOCALIDAD ES RANCHO NUEVO ESPERANZA, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE   |
| 50951 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES                       | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTO TOMAS                        | RURAL  | SE-220   | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 199,949 | 199,949 | 199,949 | 199,949 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS       | 0 | 1.00     | 1.00     | 100.0% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS EL PROYECTO #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE  |
| 53803 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON MORTERO EN CALLE ZACATECAS | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOVASNI                            | RURAL  | SE-189   | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 199,941 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS       | 0 | 600.00   | 599.60   | 99.9%  | OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011   |
| 53833 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE CALLES                      | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOYÉ                               | RURAL  | SE-191   | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS             | - | - | - | - | 149,999 | 149,999 | 149,999 | 149,976 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS       | 0 | 800.00   | 799.00   | 99.9%  | OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011   |
| 53882 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE CALLES                      | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SE-195   | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 199,677 | 99.8%  | 0 | METROS CUADRADOS       | 0 | 1,500.00 | 1,490.00 | 99.3%  | LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL BANTHI Y NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DEL FORMATO, OBRA EN PROCESO  |
| 53854 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE CALLES                      | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SE-194   | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 199,961 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS       | 0 | 2,000.00 | 1,980.00 | 99.0%  | LA LOCALIDAD CORRECTA ES DOBLON NO ES INCLUIDA EN EL LISTADO DEL FORMATO, OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011   |



**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, ORO.  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

|       |  |                       |                             |        |        |                      |  |                 |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |                  |          |          |        |  |
|-------|--|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|----------------------|--|-----------------|-----------------------|---|---|---|---------|---------|---------|---------|--------|---|------------------|----------|----------|--------|--|
| 50946 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EN CALLE PRINCIPAL               | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTO DOMINGO               | RURAL  | SE-218 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 199,967 | 199,967 | 199,967 | 199,967 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPMABLES EN PUERTO DEL ZENTHE   |
| 50919 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EN CALLES                        | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA RINCÓNADA                | RURAL  | SE-204 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 209,670 | 209,670 | 209,670 | 209,670 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS | 2,500.00 | 2,500.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON LOS PROYECTOS NUEVO 504, 503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE  |
| 50957 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EN CALLES BO LOMAS DE CARRICILLO | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES          | RURAL  | SE-223 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 349,332 | 349,332 | 349,332 | 349,332 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS | 2,700.00 | 2,700.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON LOS PROYECTOS #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE   |
| 50945 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EN MORTERO AV. DEL ROBLE         | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES         | URBANO | SE-215 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 349,988 | 349,988 | 349,988 | 349,988 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS | 1,400.00 | 1,400.00 | 100.0% | LA LOCALIDAD SAN CASIMIR CADEREYTA Y NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DEL FORMATO, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPMABLES EN PUERTO DEL ZENTHE  |
| 50910 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE CONCRETO EN CALLES                       | 4-CADEREYTA DE MONTES | HIGUERILLAS                 | RURAL  | SE-201 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 299,628 | 299,628 | 299,628 | 299,628 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS | 1.00     | 1.00     | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS LAS CUALES GENERAN LOS PROYECTOS 504,503 DE LAS LOCALIDADES DE CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE  |
| 50915 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE EMPEDRAOS EN CALLES                      | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA PRESA (LA NUEVA PRESITA) | RURAL  | SE-203 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 249,912 | 249,912 | 249,912 | 249,912 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS | 2,500.00 | 2,500.00 | 100.0% | LA LOCALIDAD ES LA PRESITA OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE GENERAN LOS PROYECTOS 504 Y 503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE   |
| 54007 | EMPEDRAO DE CALLES   | 4-CADEREYTA DE MONTES | ZITLINI                     | RURAL  | SE-225 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 134,626 | 89.8%  | 0 | METROS CUADRADOS | 500.00   | 445.00   | 89.0%  | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML OBRA EN PROCESO, SE CAMBIA EL NOMBRE DE LA OBRA A PETICION DE LA COMUNIDAD  |
|       | AMPLIACION   |                       |                             |        |        |                      |  |                 |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |                  |          |          |        |  |
| 53948 | AMPLIACION DE CAMINO (EL VENERO)                                       | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JOSE TEPOZÁN            | RURAL  | SE-216 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0       | 0.0%   | 0 | METROS CUADRADOS | 800.00   | 0.00     | 0.0%   | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2 OBRA POR INICIAR EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011   |
|       | REHABILITACION   |                       |                             |        |        |                      |  |                 |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |                  |          |          |        |  |
| 53914 | CONSTRUCCION DE PUENTE 2DA. ETAPA                                      | 4-CADEREYTA DE MONTES | MACONI                      | RURAL  | SE-209 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 151,579 | 75.8%  | 0 | METROS CUADRADOS | 1,000.00 | 750.00   | 75.0%  | OBRA EN PROCESO SE MODIFICA EL NOMBRE DE LA OBRA A PETICION DE LA COMUNIDAD  |
| 50905 | EMPEDRAO DE CALLES   | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL TERRERO                  | RURAL  | SE-199 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 249,765 | 249,765 | 249,765 | 249,765 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTOS 504 Y 503 DE LAS LOCALIDADES CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE   |
| 50926 | EMPEDRAO DE CALLES   | 4-CADEREYTA DE MONTES | LLANITOS DE SANTA BARBARA   | RURAL  | SE-206 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 209,793 | 209,793 | 209,793 | 209,793 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010  |
| 50942 | EMPEDRAO DE CALLES   | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE LA CONCEPCION     | RURAL  | SE-211 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149,320 | 149,320 | 149,320 | 149,320 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS | 1,500.00 | 1,500.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPMABLES EN PUERTO DEL ZENTHE   |
| 50908 | REHABILITACION DE CALLE DE LA HORMIGA                                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES         | URBANO | SE-200 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 207,481 | 207,481 | 207,481 | 207,481 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS | 1.00     | 1.00     | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES PUENTES Y PUERTO NUEVO, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS LAS CUALES GENERAN EL PROYECTO 504 Y 503 PARA LAS LOCALIDADES DE CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE   |
| 50939 | REHABILITACION DE CALLES   | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES         | URBANO | SE-210 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 199,576 | 199,576 | 199,576 | 199,576 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS | 800.00   | 800.00   | 100.0% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES PINONES Y NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DEL FORMATO, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPMABLES EN PUERTO DEL ZENTHE |
| 50878 | REHABILITACION DE EMPEDRAO EN CALLES BO. EL PARAISO                    | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES         | URBANO | SE-198 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 441,621 | 441,621 | 441,621 | 441,621 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS | 2,800.00 | 2,800.00 | 100.0% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO. LOS LLANTOS PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS DE ESTE PROYECTO SE GENERAN DOS OBRAS NUEVAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPMABLES PUERTO DEL ZENTHE            |
| 53969 | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EN CALLE PRINCIPAL             | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTA BARBARA               | RURAL  | SE-217 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES      | - | - | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 261,899 | 93.5%  | 0 | METROS CUADRADOS | 2,500.00 | 2,330.00 | 93.2%  | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE   |
| 50955 | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EN CALLE ROSALIO HERRERA       | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES          | RURAL  | SE-222 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 327,285 | 327,285 | 327,285 | 327,285 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON AMPLIACION DE PRESUPUESTO  |
| 50949 | REHABILITACION DE PAVIMENTO EMPEDRAO EN CALLE PRINCIPAL                | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTO DOMINGO               | RURAL  | SE-219 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES      | - | - | 127,436 | 127,436 | 127,436 | 127,436 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: PROY 504 Y 503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE   |
|       | OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL                                  |                       |                             |        |        |                      |  |                 |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |                  |          |          |        |  |
|       | OTROS  |                       |                             |        |        |                      |  |                 |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |                  |          |          |        |  |
| 50980 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS  | 4-CADEREYTA DE MONTES | YONTHE                      | RURAL  | SE 90  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 26,297  | 26,297  | 26,297  | 20,471  | 77.8%  | 0 | METRO CUADRADOS  | 100.00   | 77.00    | 77.0%  | OBRA EN PROCESO  |
| 50963 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BO. LOMAS DE CARRICILLO                   | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES          | RURAL  | SE-481 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99,956  | 99,956  | 99,956  | 99,956  | 100.0% | 0 | METRO CUADRADOS  | 2,700.00 | 2,700.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010  |
| 54208 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DOCTOR                   | RURAL  | SE-483 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 19,839  | 19,839  | 19,839  | 14,857  | 74.9%  | 0 | METRO LINEAL     | 30.00    | 22.20    | 74.0%  | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE   |
| 50899 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EN CALLES                        | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES         | URBANO | SE-196 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149,918 | 149,918 | 149,918 | 149,918 | 100.0% | 0 | METRO CUADRADOS  | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010, LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL DEMINO PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, CON LAS ECONOMIAS SE GENERAN DOS OBRAS NUEVAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS PUERTO DEL ZENTHE   |
| 54100 | REHABILITACION DE CALLES   | 4-CADEREYTA DE MONTES | AGUA FRIA                   | RURAL  | SE-395 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 149,829 | 99.9%  | 0 | METRO CUADRADOS  | 660.00   | 658.00   | 99.7%  | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE   |
| 54224 | REHABILITACION DE CALLES   | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES         | URBANO | SE-503 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0       | 0.0%   | 0 | METRO CUADRADOS  | 400.00   | 0.00     | 0.0%   | OBRA POR INICIAR EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011  |
| 54194 | TERMINACION DE EMPEDRAO DE CALLES                                      | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL RINCÓN                   | RURAL  | SE-453 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 349,857 | 99.9%  | 0 | METRO LINEAL     | 500.00   | 499.00   | 99.8%  | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE   |
|       | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS ALUMBRADO PUBLICO                  |                       |                             |        |        |                      |  |                 |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |                  |          |          |        |  |
|       | AMPLIACION   |                       |                             |        |        |                      |  |                 |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |                  |          |          |        |  |
| 53677 | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO  | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA VERACRUZ                 | RURAL  | SG-247 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 98,828  | 98.8%  | 0 | LUMINARIA        | 1.00     | 0.98     | 98.0%  | EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA, OBRA EN PROCESO   |

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

|       |   |                       |                         |        |          |                      |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |               |       |       |        |  |
|-------|---|-----------------------|-------------------------|--------|----------|----------------------|--|---------------------|-----------------------|---|---|---|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|---------------|-------|-------|--------|--|
| 43378 | AMPLIACION DE RED DE LUMBRADO PUBLICO   | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES     | URBANO | SG-251   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 109,923 | 109,923 | 109,923 | 109,923 | 100.0% | 0 | 0 | LUMINARIA     | 6.00  | 6.00  | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, CON MENOR PRESUPUESTACION LA LOCALIDAD CORRECTA ES LOS LLANTOS, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE   |
| 53782 | ELECTRIFICACION EN CALLE PTO. VALLARTA Y PROLONGACION RED DE ELECTRICIDAD     | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE CHIHUIHUTE    | RURAL  | 402-2010 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 148,851 | 99.2%  | 0 | 0 | POSTE         | 3.00  | 2.98  | 99.3%  | OBRA EN PROCESO  |
| 43173 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECCION LA CEJA        | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA CULATA               | RURAL  | SG-241   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 124,127 | 124,127 | 124,127 | 124,127 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE         | 16.00 | 16.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA ATO TRIM 2010   |
| 43028 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL CHILAR               | RURAL  | SG-234   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 328,677 | 328,677 | 328,677 | 328,677 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE         | 3.00  | 3.00  | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010, CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE REALIZARON LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPABLES EN PUERTO DE ZENTHE EN PROCESO   |
| 43273 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA                        | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA PUERTA               | RURAL  | SG-245   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 146,575 | 146,575 | 146,575 | 146,575 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE         | 24.00 | 24.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA 4TO TRIM 2010   |
| 43181 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA                        | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA FLORIDA              | RURAL  | SG-242   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 296,332 | 296,332 | 296,332 | 296,332 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE         | 38.00 | 38.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA ATO TRIM 2010   |
| 42946 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA                        | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOVECITO                | RURAL  | SG-228   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 165,708 | 165,708 | 165,708 | 165,708 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE         | 25.00 | 25.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010   |
| 53697 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA                        | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES     | URBANO | SG-248   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 349,841 | 100.0% | 0 | 0 | COLONIA       | 1.00  | 0.99  | 99.0%  | EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFERIA A UNA OBRA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LAS LOMAS Y NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DEL FORMATO, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE  |
| 42960 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA                        | 4-CADEREYTA DE MONTES | CHAVARIAS               | RURAL  | SG-230   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 165,267 | 165,267 | 165,267 | 165,267 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE         | 25.00 | 25.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE OBRARON DOS OBRAS QUE SON REHABILITACION DE CALLES EN CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPABLES, PUERTO DEL ZENTHE.  |
| 43010 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA                        | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL ARBOLITO             | RURAL  | SG-232   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 297,366 | 297,366 | 297,366 | 297,366 | 100.0% | 0 | 0 | COLONIA       | 1.00  | 1.00  | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE REALIZARON DOS OBRAS QUE SON REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE, EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFERE A UNA OBRA.  |
| 43017 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA                        | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL BANCO                | RURAL  | SG-233   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 91,334  | 91,334  | 91,334  | 91,334  | 100.0% | 0 | 0 | POSTE         | 23.00 | 23.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE REALIZARON LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES EN CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE.  |
| 43117 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA                        | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SOYATAL              | RURAL  | SG-239   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 253,134 | 253,134 | 253,134 | 253,134 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE         | 31.00 | 31.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010   |
| 53647 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA                        | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL TIMBRE               | RURAL  | SG-240   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0       | 0.0%   | 0 | 0 | COLONIA       | 1.00  | 0.00  | 0.0%   | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFERE A UNA OBRA, EN CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE.   |
| 43094 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA                        | 4-CADEREYTA DE MONTES | JABALI                  | RURAL  | SG-237   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 116,129 | 116,129 | 116,129 | 116,129 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE         | 15.00 | 15.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE REALIZARON LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE.   |
| 43352 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA                        | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS JUAREZ              | RURAL  | SG-250   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 542,076 | 542,076 | 542,076 | 542,076 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE         | 70.00 | 70.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA ATO TRIM 2010   |
| 50872 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA                        | 4-CADEREYTA DE MONTES | TAMIDO                  | RURAL  | SG-257   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 128,648 | 128,648 | 128,648 | 128,648 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE         | 5.00  | 5.00  | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010   |
| 42938 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LA BONDOTTA)          | 4-CADEREYTA DE MONTES | ALTAMIRA (LA BONDOTTA)  | RURAL  | SG-227   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 142,435 | 142,435 | 142,435 | 142,435 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE         | 16.00 | 16.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4O TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE GENERARON 2 OBRAS NUEVAS REHABILITACION DE CALLES EN CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE.  |
| 43085 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BO LA DOCTORCILLA      | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DOCTOR               | RURAL  | SG-235   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 80,161  | 80,161  | 80,161  | 80,161  | 100.0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1.00  | 1.00  | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE REALIZARON 2 OBRAS, REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE.   |
| 43283 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECCION EL PUERTITO    | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA TINAJA               | RURAL  | SG-246   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 121,223 | 121,223 | 121,223 | 121,223 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE         | 17.00 | 17.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA ATO TRIM 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION   |
| 43107 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECCION LOMA BLANCA    | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL MEMBRILLO            | RURAL  | SG-238   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 69,626  | 69,626  | 69,626  | 69,626  | 100.0% | 0 | 0 | POSTE         | 11.00 | 11.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010, CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE REALIZARON LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA, CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE.   |
| 43342 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECCION LOS MARINEZ    | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS VIGUITAS            | RURAL  | SG-249   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 43,750  | 43,750  | 43,750  | 43,750  | 100.0% | 0 | 0 | POSTE         | 7.00  | 7.00  | 100.0% | OBRA CONCLUIDA ATO TRIM 2010   |
| 43239 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECCION PIE DEL CENTRO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA PASTILLA             | RURAL  | SG-244   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 113,876 | 113,876 | 113,876 | 113,876 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE         | 15.00 | 15.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA ATO TRIM 2010 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL  |
| 53713 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECCION SANTO NIÑO     | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE LA CONCEPCION | RURAL  | SG-252   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 338,366 | 89.0%  | 0 | 0 | COLONIA       | 1.00  | 0.99  | 89.0%  | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES DIVINO PASTOR, LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SISTEMA.   |
| 43189 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECCION LOS RENZOZ     | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA LAJA                 | RURAL  | SG-243   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 101,222 | 101,222 | 101,222 | 101,222 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE         | 13.00 | 13.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA ATO TRIM 2010   |
| 53630 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL MUZACHE              | RURAL  | SG-236   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 370,916 | 92.6%  | 0 | 0 | POSTE         | 6.00  | 5.95  | 92.5%  | OBRA EN PROCESO  |
| 43380 | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA                           | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO VIEJO            | RURAL  | SG-253   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 133,290 | 133,290 | 133,290 | 133,290 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE         | 2.00  | 2.00  | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE GENERARON 2 OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPABLES PUERTO DEL ZENTHE.  |
| 43394 | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA                           | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES     | URBANO | SG-254   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 309,867 | 309,867 | 309,867 | 309,867 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE         | 6.00  | 6.00  | 100.0% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO. DE SAN GASPAR, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y LAS ECONOMIAS DE ESTE PROYECTO GENERAN 2 OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPABLES PUERTO DEL ZENTHE.   |
| 50668 | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA BO. MESAS DE SAN RAMON                    | 4-CADEREYTA DE MONTES | SOMBRERETE              | RURAL  | SG-256   | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 209,510 | 209,510 | 209,510 | 209,510 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE         | 39.00 | 39.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010   |
| 53770 | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, CARA DE PALO                             | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRON DE MONTES      | RURAL  | SG-258   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 439,978 | 97.8%  | 0 | 0 | POSTE         | 12.00 | 11.65 | 97.1%  | OBRA EN PROCESO  |
| 42998 | REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA                                    | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES     | URBANO | SG-231   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 75,472  | 75,472  | 75,472  | 75,472  | 100.0% | 0 | 0 | POSTE         | 1.00  | 1.00  | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010, CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE REALIZARON LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE, LA LOCALIDAD CORRECTA ES DIVINO PASTOR, LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SISTEMA.  |
| 53472 | REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA                                       | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES     | URBANO | SG-229   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 421,386 | 93.6%  | 0 | 0 | COLONIA       | 1.00  | 0.93  | 93.0%  | EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFERE A UNA OBRA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES CHAPCO PRO BO. DE SANTAGO, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE   |
| 43396 | REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA                                    | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES     | URBANO | SG-255   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 79,997  | 79,997  | 79,997  | 79,997  | 100.0% | 0 | 0 | COLONIA       | 1.00  | 1.00  | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN SISTEMA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES SOLARES MACONI, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, ESTA OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS DE ESTE PROYECTO SE REALIZARON DOS OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA, CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPABLES PUERTO DEL ZENTHE. |
| 50675 | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA   | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL RANCHITO             | RURAL  | SG-384   | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                                      | ELECTRIFICACION     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 198,869 | 198,869 | 198,869 | 198,869 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA          | 1.00  | 1.00  | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS DE ESTE PROYECTO SALEN 2 OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPABLES PUERTO DEL ZENTHE.  |
|       | INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD   |                       |                         |        |          |                      |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |               |       |       |        |  |

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, ORO.  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

| CENTROS DE SALUD |   |                       |                                |        |          |                      |                              |                                      |                       |   |   |   |   |   |         |         |         |         |        |   |                         |      |        |  |   |
|------------------|---|-----------------------|--------------------------------|--------|----------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---------|---------|---------|---------|--------|---|-------------------------|------|--------|--|---|
| CONSTRUCCION     |   |                       |                                |        |          |                      |                              |                                      |                       |   |   |   |   |   |         |         |         |         |        |   |                         |      |        |  |   |
| 50966            | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD                 | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES            | URBANO | 201-2010 | DESARROLLO SOCIAL    | SAIDAD                       | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 339,254 | 339,254 | 339,254 | 339,254 | 100.0% | 0 | 1.00                    | 1.00 | 100.0% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE LA MAGDALENA QUE ES LA CORRECTA ASIMISMO SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE LA OPCION DE UNIDAD NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE CREARON DOS PROYECTOS 4504 Y 4503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE |   |
| 50971            | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD                 | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES            | URBANO | 295-2010 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS                           | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 335,252 | 335,252 | 335,252 | 335,252 | 100.0% | 0 | 1.00                    | 1.00 | 100.0% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LAS CORRECTAS (BO, SAN DIEGO, 1 UNIDAD), OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE CREARON DOS PROYECTOS 504.503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE RESPECTIVAMENTE   |   |
| 50977            | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD                 | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SUSPIRO                     | RURAL  | 207-2010 | DESARROLLO SOCIAL    | SAIDAD                       | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 335,787 | 335,787 | 335,787 | 335,787 | 100.0% | 0 | 1.00                    | 1.00 | 100.0% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRO LA OPCION DE UNIDAD QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS DE ESTE SE GENERAN DOS PROYECTOS 503.504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE  |   |
| 54246            | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD                 | 4-CADEREYTA DE MONTES | LLANITOS DE SANTA BARBARA      | RURAL  | 292-2010 | DESARROLLO SOCIAL    | SAIDAD                       | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 306,501 | 87.6%  | 0 | 1.00                    | 0.87 | 87.0%  | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE UNIDAD QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO   |   |
| 50970            | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD                 | 4-CADEREYTA DE MONTES | MIMENE                         | RURAL  | 284-2010 | DESARROLLO SOCIAL    | SAIDAD                       | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 349,262 | 349,262 | 349,262 | 349,262 | 100.0% | 0 | 1.00                    | 1.00 | 100.0% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE UNIDAD QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y ESTA GENERA DOS PROYECTOS 504. 503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE   |   |
| 54278            | AMPLIACION DE CASA DE SALUD                   | 4-CADEREYTA DE MONTES | MESA DEL CASTILLO (LA FAJILLA) | RURAL  | 203-2010 | DESARROLLO SOCIAL    | SAIDAD                       | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 60,000  | 60,000  | 60,000  | 33,212  | 55.4%  | 0 | 1.00                    | 0.55 | 55.0%  | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE UNIDAD QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO   |   |
| 50973            | AMPLIACION DE CASA DE SALUD                   | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN MARTIN FLORIDA             | RURAL  | 296-2010 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS                           | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 286,212 | 286,212 | 286,212 | 286,212 | 100.0% | 0 | 1.00                    | 1.00 | 100.0% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA POR QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRO LA OPCION DE UNIDAD QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON AMPLIACION DE PRESUPUESTO  |   |
| 54323            | AMPLIACION DE CASA DE SALUD                   | 4-CADEREYTA DE MONTES | VILLA NUEVA DE MONTES          | RURAL  | 298-2010 | DESARROLLO SOCIAL    | SAIDAD                       | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 50,000  | 50,000  | 50,000  | 49,954  | 99.9%  | 0 | 1.00                    | 0.99 | 99.0%  | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE UNIDAD QUE ES LA CORRECTA, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE  |   |
| 50979            | CONSTRUCCION DE CONSULTORIO RURAL             | 4-CADEREYTA DE MONTES | PORTEZUELO                     | RURAL  | 403-2010 | DESARROLLO SOCIAL    | SAIDAD                       | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 298,012 | 298,012 | 298,012 | 298,012 | 100.0% | 0 | 1.00                    | 1.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN DOS OBRAS NUEVAS EL PROYECTO 503.504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE   |   |
|                  | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA              |                       |                                |        |          |                      |                              |                                      |                       |   |   |   |   |   |         |         |         |         |        |   |                         |      |        |  |   |
|                  | PREESCOLAR                                    |                       |                                |        |          |                      |                              |                                      |                       |   |   |   |   |   |         |         |         |         |        |   |                         |      |        |  |   |
| 51038            | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS       | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES            | URBANO | SJ- 286  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 313,454 | 313,454 | 313,454 | 313,454 | 100.0% | 0 | 1.00                    | 1.00 | 100.0% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE SAN DIEGO QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTOS 503. 504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE  |   |
| 54335            | CONSTRUCCION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS        | 4-CADEREYTA DE MONTES | CERRO PRIETO                   | RURAL  | SJ-272   | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 96,885  | 96.9%  | 0 | 1.00                    | 0.96 | 96.0%  | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN ANEXO, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE   |   |
| 50985            | CONSTRUCCION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS        | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS RIOS                       | RURAL  | SJ- 280  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 99,766  | 99,766  | 99,766  | 99,766  | 100.0% | 0 | 1.00                    | 1.00 | 100.0% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRO LA OPCION DE ANEXO QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y DE ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTOS NUM. 504.503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE  |   |
| 50993            | CONSTRUCCION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS CONAFE | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES            | URBANO | SJ- 284  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 99,475  | 99,475  | 99,475  | 99,475  | 100.0% | 0 | 1.00                    | 1.00 | 100.0% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE PUERTO NUEVO VARRON Y TAMBIEN SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA POR QUE NO ESTA LA OPCION DE ANEXO QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTO 503.504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE                      |   |
| 51048            | CONSTRUCCION DE AULA JN                       | 4-CADEREYTA DE MONTES | VILA GUERERO                   | RURAL  | SJ- 290  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 344,646 | 344,646 | 344,646 | 344,646 | 100.0% | 0 | 1.00                    | 1.00 | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 503. 504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE   |   |
| 50983            | CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR CONAFE        | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES            | URBANO | SJ- 279  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 100.0% | 0 | 1.00                    | 1.00 | 100.0% | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA OPCION DE LOS PALMITOS QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010   |   |
| 54737            | CONSTRUCCION DE SANITARIOS JN CONAFE          | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES            | URBANO | SJ- 273  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 97,902  | 97.9%  | 0 | M2. SANITARIOS          | 1.00 | 0.97   | 97.0%  | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA Y EN LA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA CORRECTA CHACO FRIJO DE GUADALUPE, 1 ANEXO, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE  |
| 54787            | CONSTRUCCION DE SANITARIOS JN CONAFE          | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTA BARBARA                  | RURAL  | SJ- 288  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 98,591  | 98.6%  | 0 | M2. SANITARIOS          | 1.00 | 0.98   | 98.0%  | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE ANEXO QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO  |
| 50980            | REHABILITACION DE AULA JARDIN DE NIÑOS CONAFE | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA MESA                        | RURAL  | SJ- 275  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 29,728  | 29,728  | 29,728  | 29,728  | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00   | 100.0%   | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010  |
|                  | PRIMARIA                                      |                       |                                |        |          |                      |                              |                                      |                       |   |   |   |   |   |         |         |         |         |        |   |                         |      |        |  |   |
| 50997            | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA      | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES            | URBANO | SJ- 285  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 347,776 | 347,776 | 347,776 | 347,776 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00   | 100.0%   | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE SAN BARTOLO QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTOS 504.503 DE CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE      |
| 54763            | CONSTRUCCION DE ANEXOS ESCUELA PRIMARIA       | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES            | URBANO | SJ- 274  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 87,298  | 87.3%  | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 0.87   | 87.0%  | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRO LA OPCION DE LA HONDA QUE ES LA CORRECTA Y TAMBIEN SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA POR QUE EN IGUAL MANERA NO SE ENCONTRO EN EL CATALOGO LA OPCION DE ANEXO QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO |
| 50982            | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA      | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS JUAREZ                     | RURAL  | SJ- 278  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 348,477 | 348,477 | 348,477 | 348,477 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00   | 100.0%   | OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y ESTAS ECONOMIAS GENERAN LOS PROYECTO 503. 504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE   |
| 51041            | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA      | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JOSE TECOZAN               | RURAL  | SJ- 287  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                    | EDUCACION BASICA                     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | - | - | 346,954 | 346,954 | 346,954 | 346,954 | 100.0% | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00   | 100.0%   | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN EL PROYECTO 503. 504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE  |



**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, ORO.  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

|       |   |                       |                         |        |             |                      |                              |            |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                  |        |        |        |   |
|-------|---|-----------------------|-------------------------|--------|-------------|----------------------|------------------------------|------------|-----------------------|---|---|---|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|------------------|--------|--------|--------|---|
| 54919 | REHABILITACION DE CAMINO                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | ADJUNTITAS UNO          | RURAL  | UB-300      | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 20,338  | 8.8%   | 0 | 0 | KILOMETROS       | 1.00   | 0.08   | 8.0%   | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO   |
| 56127 | REHABILITACION DE CAMINO                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES     | URBANO | 317-2010    | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 195,680 | 97.8%  | 0 | 0 | KILOMETROS       | 1.00   | 0.97   | 97.0%  | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD POR QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA OPCION DE LA FONDA QUE ES LA CORRECTA Y TAMBIEN SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO   |
| 56223 | REHABILITACION DE CAMINO                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES     | URBANO | UB-323      | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 148,848 | 99.2%  | 0 | 0 | KILOMETROS       | 1.00   | 0.99   | 99.0%  | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA Y LA LOCALIDAD NO TIENE PRESENCIA PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE   |
| 56311 | REHABILITACION DE CAMINO                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES     | URBANO | UB-334      | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | REHABILITACION DE CAMINO                | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 93,736  | 93.7%  | 0 | 0 | KILOMETROS       | 1.00   | 0.93   | 93.0%  | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA Y LA LOCALIDAD CORRECTA ES SOLARES, OBRA POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011  |
| 54957 | REHABILITACION DE CAMINO                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CAMARONES               | RURAL  | UB-304      | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 92,996  | 46.5%  | 0 | 0 | KILOMETROS       | 1.00   | 0.46   | 46.0%  | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO  |
| 51054 | REHABILITACION DE CAMINO                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CARRICILLO              | RURAL  | UB-305      | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 145,271 | 145,271 | 145,271 | 145,271 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS       | 1.00   | 1.00   | 100.0% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE CREARON DOS PROYECTOS #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE  |
| 55033 | REHABILITACION DE CAMINO                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DEVSADERO            | RURAL  | UB-309-2010 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 149,435 | 99.6%  | 0 | 0 | KILOMETROS       | 1.00   | 0.99   | 99.0%  | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE   |
| 51008 | REHABILITACION DE CAMINO                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL LIMON                | RURAL  | UB-312-2010 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99,173  | 99,173  | 99,173  | 99,173  | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS       | 1.00   | 1.00   | 100.0% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS PROYECTOS #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE                                      |
| 51061 | REHABILITACION DE CAMINO                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SARRO                | RURAL  | UB-313-2010 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 147,844 | 147,844 | 147,844 | 147,844 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS       | 1.00   | 1.00   | 100.0% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS PROYECTOS #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE                                      |
| 56110 | REHABILITACION DE CAMINO                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL TORNO                | RURAL  | UB-314-2010 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 126,064 | 84.0%  | 0 | 0 | KILOMETROS       | 1.00   | 0.84   | 84.0%  | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO   |
| 51088 | REHABILITACION DE CAMINO                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA BLANCA DE MONTES     | RURAL  | UB-316-2010 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149,181 | 149,181 | 149,181 | 149,181 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS       | 1.00   | 1.00   | 100.0% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS PROYECTOS #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE                                      |
| 56147 | REHABILITACION DE CAMINO                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS JOYAS               | RURAL  | UB-318-2010 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 47,719  | 47.7%  | 0 | 0 | KILOMETROS       | 1.00   | 0.47   | 47.0%  | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO  |
| 56247 | REHABILITACION DE CAMINO                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | OCCOTILAN               | RURAL  | UB-324      | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 105,963 | 81.5%  | 0 | 0 | KILOMETROS       | 1.00   | 0.81   | 81.0%  | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA, OBRA EN PROCESO  |
| 56277 | REHABILITACION DE CAMINO                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DEL ZENTHE       | RURAL  | UB-326      | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 95,901  | 95,901  | 95,901  | 91,654  | 95.6%  | 0 | 0 | KILOMETROS       | 1.00   | 0.95   | 95.0%  | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE  |
| 51071 | REHABILITACION DE CAMINO                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO DE GUADALUPE     | RURAL  | UB-327      | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49,929  | 49,929  | 49,929  | 49,929  | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS       | 1.00   | 1.00   | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA Y LA LOCALIDAD CORRECTA ES RANCHO DE GUADALUPE LA ESPERANZA, OBRA CONCLUIDA CON MENOR PRESUPUESTACION EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE |
| 51074 | REHABILITACION DE CAMINO                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO LA LUZ DE MONTES | RURAL  | UB-328      | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149,760 | 149,760 | 149,760 | 149,760 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS       | 1.00   | 1.00   | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE  |
| 51079 | REHABILITACION DE CAMINO                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO QUEMADO          | RURAL  | UB-330      | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 135,556 | 135,556 | 135,556 | 135,556 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS       | 1.00   | 1.00   | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPABLES PUERTO DEL ZENTHE   |
| 51051 | REHABILITACION DE CAMINO BO. EL CHIVO     | 4-CADEREYTA DE MONTES | BELLA VISTA DEL RIO     | RURAL  | UB-302      | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99,514  | 99,514  | 99,514  | 99,514  | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS       | 1.00   | 1.00   | 100.0% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOS PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS PROYECTOS #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE                                      |
| 54939 | REHABILITACION DE CAMINO BO. EL PLAN      | 4-CADEREYTA DE MONTES | BELLA VISTA DEL RIO     | RURAL  | UB-303      | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 92,198  | 92.2%  | 0 | 0 | KILOMETROS       | 1.00   | 0.92   | 92.0%  | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE   |
| 55194 | REHABILITACION DE CAMINO BO. LA CALERA    | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DOCTOR               | RURAL  | UB-310-2010 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 148,561 | 99.7%  | 0 | 0 | KILOMETROS       | 1.00   | 0.99   | 99.0%  | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO  |
| 56071 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO        | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL HORTELANO            | RURAL  | UB-311-2010 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0       | 0.0%   | 0 | 0 | KILOMETROS       | 1.00   | 0.00   | 0.0%   | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011  |
| 56188 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO        | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS LIROS               | RURAL  | UB-320-2010 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 138,966 | 92.6%  | 0 | 0 | KILOMETROS       | 1.00   | 0.92   | 92.0%  | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE   |
| 56213 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO        | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS MARTINEZ            | RURAL  | UB-231-2010 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 193,136 | 96.6%  | 0 | 0 | KILOMETROS       | 1.00   | 0.96   | 96.0%  | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE   |
| 51069 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO        | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS RIOS                | RURAL  | UB-322      | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 249,829 | 249,829 | 249,829 | 249,829 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS       | 1.00   | 1.00   | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE CREARON DOS PROYECTOS #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE   |
| 56287 | REHABILITACION DE CAMINO                  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES     | URBANO | UB-331      | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | REHABILITACION DE CAMINO                | - | - | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 129,577 | 99.7%  | 0 | 0 | KILOMETROS       | 1.00   | 0.99   | 99.0%  | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN BARTOLO PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011  |
| 56384 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS JOYAS               | RURAL  | 342-2010    | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 50,000  | 50,000  | 50,000  | 49,529  | 99.0%  | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600.00 | 595.00 | 99.2%  | OBRA EN PROCESO   |
| 51056 | CONSTRUCCION DE VADO CAMINO DE ACCESO     | 4-CADEREYTA DE MONTES | CORRAL BLANCO           | RURAL  | UB-308      | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 209,624 | 209,624 | 209,624 | 209,624 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1.00   | 1.00   | 100.0% | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS PROYECTOS #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE                                      |
|       | REHABILITACION                            |                       |                         |        |             |                      |                              |            |                       |   |   |   |         |         |         |         |        |   |   |                  |        |        |        |   |

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, ORO.  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

|       |  |                       |                            |        |             |                      |  |  |                       |   |   |   |  |  |  |         |         |         |         |        |        |        |  |                  |          |          |  |        |   |  |
|-------|--|-----------------------|----------------------------|--------|-------------|----------------------|--|--|-----------------------|---|---|---|--|--|--|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--|------------------|----------|----------|--|--------|---|--|
| 51049 | REHABILITACION DE CAMINO (VADOS)   | 4-CADEREYTA DE MONTES | ADJUNTAS DE RANCHO QUEMADO | RURAL  | SJ - 299    | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | CARRETERAS   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - |  |  |  | 99,892  | 99,892  | 99,892  | 99,892  | 100.0% | 0      |        |  |                  |          |          |  |        |   | SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTOS #504 Y #503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE |
|       | OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES  |                       |                            |        |             |                      |  |  |                       |   |   |   |  |  |  |         |         |         |         |        |        |        |  |                  |          |          |  |        |   |  |
| 51064 | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO  | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL YESO                    | RURAL  | UB-316-2010 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | CARRETERAS   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - |  |  |  | 149,997 | 149,997 | 149,997 | 149,997 | 100.0% | 0      |        |  |                  |          |          |  |        |   | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION. CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE DESARROLLAN LOS PROYECTOS #504 Y #503 PARA CADEREYTA Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE   |
| 55020 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EN CAMINO  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES        | URBANO | UB - 307    | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | CARRETERAS   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - |  |  |  | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 209,967 | 97.5%  | 0      |        |  | METROS CUADRADOS | 3,000.00 | 2,930.00 |  | 97.7%  | SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE CHARCO FRIO BO. DE GUADALUPE QUE ES LA CORRECTA. OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE                        |  |
| 51050 | MODERNIZACION Y AMP DE CAMINO E.C. KM 50+000 (CARR FERROVIARIO DEL RIO XILITLALAN)   | 4-CADEREYTA DE MONTES | ALTAMIRA (LA BONDOTITA)    | RURAL  | UB - 301    | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | CARRETERAS   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - |  |  |  | 406,431 | 406,431 | 406,431 | 406,431 | 100.0% | 0      |        |  | KILOMETROS       | 5.15     | 5.15     |  | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010   |  |
| 56165 | MODERNIZACION Y AMP DE CAMINO E.C. KM35+000 SAN JOAQUIN-LOS JUAREZ TRAMO DEL KM 34+000 AL KM 44+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR KM 0+000 AL KM 2+000 | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS JUAREZ                 | RURAL  | UB-319-2010 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | CARRETERAS   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - |  |  |  | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0       | 0.0%   | 0      |        |  | KILOMETRO        | 2.00     | 0.00     |  | 0.0%   | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE YA QUE SE ESTA EN ESPERA DE LA APROBACION POR PARTE DE CDI. ESTA ES LA APORTACION MUNICIPAL POR PARTE DE CDI. ESTA OBRA EN CONJUNTO DE CDI       |  |
|       | GASTOS INDIRECTOS  |                       |                            |        |             |                      |  |  |                       |   |   |   |  |  |  |         |         |         |         |        |        |        |  |                  |          |          |  |        |   |  |
|       | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS  |                       |                            |        |             |                      |  |  |                       |   |   |   |  |  |  |         |         |         |         |        |        |        |  |                  |          |          |  |        |   |  |
| 51182 | CAMINO CHAVARRIAS ALTAMIRA ESTUDIO DE CALIDAD DE TERRACERAS  | 4-CADEREYTA DE MONTES | ALTAMIRA (LA BONDOTITA)    | RURAL  | GI-404      | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - |  |  |  | 51,000  | 51,000  | 51,000  | 51,000  | 100.0% | 0      |        |  | PROYECTO         | 1.00     | 1.00     |  | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIM 2010   |  |
| 51095 | CHAVARRIAS - ALTAMIRA, MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES        | URBANO | GI - 386    | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                                  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - |  |  |  | 35,000  | 35,000  | 35,000  | 35,000  | 100.0% | 0      |        |  | ESTUDIO          | 1.00     | 1.00     |  | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTO Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTOS #504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE                              |  |
| 56455 | ESTUDIOS DE LABORATORIO, VARIAS OBRAS  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES        | URBANO | GI - 378    | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                                  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - |  |  |  | 75,400  | 75,400  | 75,400  | 75,400  | 100.0% | 0      |        |  | ESTUDIO          | 10.00    | 10.00    |  | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011  |  |
| 51097 | PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE   | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE LA LUZ           | RURAL  | GI387-2010  | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - |  |  |  | 49,392  | 49,392  | 49,392  | 49,392  | 100.0% | 0      |        |  | PROYECTO         | 1.00     | 1.00     |  | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTOS #504-503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE                      |  |
| 51094 | REDESÑO DE PROYECTO SANITARIO SISTEMA BOYE EL PALMAR ESPECIFICACIONES CNA  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES        | URBANO | GI - 379    | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                                  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - |  |  |  | 58,000  | 58,000  | 58,000  | 58,000  | 100.0% | 0      |        |  | ESTUDIO          | 1.00     | 1.00     |  | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2010  |  |
|       | OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS   |                       |                            |        |             |                      |  |  |                       |   |   |   |  |  |  |         |         |         |         |        |        |        |  |                  |          |          |  |        |   |  |
| 51091 | CAMINO SAN JOAQUIN - LOS JUAREZ, MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES        | URBANO | GI - 348    | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - |  |  |  | 55,000  | 55,000  | 55,000  | 55,000  | 100.0% | 0      |        |  | PROYECTO         | 1.00     | 1.00     |  | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2010  |  |
| 56422 | GASTOS INDIRECTOS DE CAMPO   | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES        | URBANO | GI - 335    | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                                  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - |  |  |  | 73,783  | 73,783  | 73,783  | 72,308  | 98.0%  | 11,480 | 11,480 |  | OTROS            | 1.00     | 0.98     |  | 98.0%  | NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE (INCLUYE INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR PARTE DEL MUNICIPIO)   |  |
| 51087 | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO CHAVARRIAS - EL DOCTOR 11.64 KM   | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES        | URBANO | GI - 347    | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - |  |  |  | 320,160 | 320,160 | 320,160 | 320,160 | 100.0% | 0      |        |  | PROYECTO         | 1.00     | 1.00     |  | 100.0% | PROYECTO CONCLUIDO CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTOS #504-503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 |  |
| 51093 | PROYECTO EJECUTIVO LIBRAMIENTO   | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES        | URBANO | GI - 371    | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                                  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - |  |  |  | 330,600 | 330,600 | 330,600 | 330,600 | 100.0% | 0      |        |  | PROYECTO         | 1.00     | 1.00     |  | 100.0% | OBRA CONCLUIDA EN TERCER TRIMESTRE 2010   |  |
|       | SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y  |                       |                            |        |             |                      |  |  |                       |   |   |   |  |  |  |         |         |         |         |        |        |        |  |                  |          |          |  |        |   |  |
| 56440 | SERVICIOS ESPECIALES (PERSONAL EVENTUAL)   | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES        | URBANO | GI - 345    | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                                  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - |  |  |  | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 148,622 | 99.7%  | 0      |        |  | PROYECTO         | 1.00     | 0.99     |  | 99.0%  | NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE   |  |
|       | PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  |                       |                            |        |             |                      |  |  |                       |   |   |   |  |  |  |         |         |         |         |        |        |        |  |                  |          |          |  |        |   |  |
|       | OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE   |                       |                            |        |             |                      |  |  |                       |   |   |   |  |  |  |         |         |         |         |        |        |        |  |                  |          |          |  |        |   |  |
|       | OTROS  |                       |                            |        |             |                      |  |  |                       |   |   |   |  |  |  |         |         |         |         |        |        |        |  |                  |          |          |  |        |   |  |
| 56464 | DESARROLLO INSTITUCIONAL   | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES        | URBANO | DI-336      | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                                  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - |  |  |  | 353,310 | 353,310 | 353,310 | 338,889 | 95.9%  | 0      |        |  | ACCION           | 1.00     | 0.95     |  | 95.0%  | CON REDUCCION PRESUPUESTAL. SE CREA OTRO PROYECTO RELACIONADO. OBRA EN PROCESO  |  |
| 56478 | REHABILITACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS   | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES        | URBANO | DI-377      | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                                  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - |  |  |  | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 303,340 | 60.7%  | 0      |        |  | OBRA             | 1.00     | 0.60     |  | 60.0%  | EN LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE 1 REHABILITACION OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE  |  |

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado   | Destino del gasto (Denominación o descripción)                   | Municipio             | Localidad                          | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector           | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto      | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |  |  |
|--|--|-----------------------|------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|---|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|--|--|--|
|  |  |                       |                                    |        |                    |                   |  |                     |  |   |               |   | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |  |  |
|  |  |                       |                                    |        |                    |                   |  |                     |  |   |               |   |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                  |                  |                        |   |  |  |  |
| 1  | 2  | 3                     | 4                                  | 5      | 6                  | 7                 | 8  | 9                   | 10   | 11                                      | 12            | 13  | 14                                | 15                     | 16         | 17=16/14  | 18   | 19        | 20            | 21               | 22               | 23=22/21               | 24  |  |  |  |
| 22-QUERETARO ARTEAGA RECURSO 2011 APORTACIONES FEDERALES 20M REGISTROS |  |                       |                                    |        |                    |                   |  |                     |  |   |               |   | 47,942,486                        | 28,765,494             | 28,765,494 | 9,926,854 | 34.5%  | 130,798   | 0             | 106,720.82       | 20,186.15        | 18.9%                  |   |  |  |  |
| FAIS   |  |                       |                                    |        |                    |                   |  |                     |  |   |               |   |                                   |                        |            |           |  |           |               |                  |                  |                        |   |  |  |  |
| FISM   |  |                       |                                    |        |                    |                   |  |                     |  |   |               |   |                                   |                        |            |           |  |           |               |                  |                  |                        |   |  |  |  |
| AGUA POTABLE   |  |                       |                                    |        |                    |                   |  |                     |  |   |               |   |                                   |                        |            |           |  |           |               |                  |                  |                        |   |  |  |  |
| SISTEMA DE AGUA POTABLE  |  |                       |                                    |        |                    |                   |  |                     |  |   |               |   |                                   |                        |            |           |  |           |               |                  |                  |                        |   |  |  |  |
| CONSTRUCCION   |  |                       |                                    |        |                    |                   |  |                     |  |   |               |   |                                   |                        |            |           |  |           |               |                  |                  |                        |   |  |  |  |
| 57034  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE                                     | 4-CADEREYTA DE MONTES | ADJUNTAS DE RANCHO QUEMADO         | RURAL  | SC-01              | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | -             | -   | 150,000                           | 150,000                | 150,000    | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | METRO LINEAL     | 1,200.00         | 0.00                   | 0.0%  | OBRA POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011  |  |  |
| 50472  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA                    | 4-CADEREYTA DE MONTES | OCCOTILAN                          | RURAL  | SC-015             | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | -             | -   | 500,000                           | 0                      | 0          | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | SISTEMA          | 1.00             | 0.00                   | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011   |  |  |
| 50527  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA                    | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE LA LUZ                   | RURAL  | SC-016             | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | -             | -   | 500,000                           | 0                      | 0          | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | SISTEMA          | 1.00             | 0.00                   | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011  |  |  |
| AMPLIACION   |  |                       |                                    |        |                    |                   |  |                     |  |   |               |   |                                   |                        |            |           |  |           |               |                  |                  |                        |   |  |  |  |
| 57186  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE                                | 4-CADEREYTA DE MONTES | CERRO BLANCO                       | RURAL  | SC-08              | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | -             | -   | 200,000                           | 83,750                 | 83,750     | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | METRO LINEAL     | 800.00           | 0.00                   | 0.0%  | OBRA POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011   |  |  |
| 50384  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE                                | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SOYATAL                         | RURAL  | SC-011             | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | -             | -   | 200,000                           | 0                      | 0          | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | METRO LINEAL     | 800.00           | 0.00                   | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011  |  |  |
| 57289  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE                                | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS AMOLITOS                       | RURAL  | SC-014             | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | -             | -   | 150,000                           | 150,000                | 150,000    | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | METRO LINEAL     | 600.00           | 0.00                   | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011   |  |  |
| 57305  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE                                | 4-CADEREYTA DE MONTES | SANTA MARIA DE GRACIA              | RURAL  | SC-018             | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | -             | -   | 250,000                           | 250,000                | 250,000    | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | METRO LINEAL     | 800.00           | 0.00                   | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011   |  |  |
| 50306  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR LA VEGA                 | 4-CADEREYTA DE MONTES | BELLA VISTA DEL RIO                | RURAL  | SC-05              | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | -             | -   | 150,000                           | 0                      | 0          | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | METRO LINEAL     | 500.00           | 0.00                   | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011   |  |  |
| 57045  | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE ETAPA 1                           | 4-CADEREYTA DE MONTES | ADJUNTITAS UNO                     | RURAL  | SC-02              | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | -             | -   | 200,000                           | 200,000                | 200,000    | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | METRO LINEAL     | 800.00           | 0.00                   | 0.0%  | OBRA POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011  |  |  |
| 57057  | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE ETAPA 2                           | 4-CADEREYTA DE MONTES | ADJUNTITAS DOS                     | RURAL  | SC-03              | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | -             | -   | 200,000                           | 200,000                | 200,000    | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | METRO LINEAL     | 800.00           | 0.00                   | 0.0%  | OBRA POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011   |  |  |
| REHABILITACION   |  |                       |                                    |        |                    |                   |  |                     |  |   |               |   |                                   |                        |            |           |  |           |               |                  |                  |                        |   |  |  |  |
| 57312  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE                            | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PULPITO                         | RURAL  | SC-019             | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | -             | -   | 300,000                           | 300,000                | 300,000    | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | METRO LINEAL     | 1,000.00         | 0.00                   | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011   |  |  |
| 57251  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE                            | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA MORA                            | RURAL  | SC-012             | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | -             | -   | 200,000                           | 200,000                | 200,000    | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | METRO LINEAL     | 1,000.00         | 0.00                   | 0.0%  | OBRA POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011  |  |  |
| 57297  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE                            | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO DE GUADALUPE                | RURAL  | SC-017             | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | -             | -   | 100,000                           | 100,000                | 100,000    | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | METRO LINEAL     | 2,000.00         | 0.00                   | 0.0%  | LA LOCALIDAD PERTENECE A LA DELEGACION DE LA ESPERANZA, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011   |  |  |
| 57281  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE                        | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SC-013             | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | -             | -   | 150,000                           | 150,000                | 150,000    | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | METRO LINEAL     | 600.00           | 0.00                   | 0.0%  | LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A LAS LOMAS PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE. OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011                   |  |  |
| 57107  | REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE                               | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SC-06              | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | -             | -   | 200,000                           | 200,000                | 200,000    | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | METRO LINEAL     | 1,000.00         | 0.00                   | 0.0%  | OBRA POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011   |  |  |
| DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE                                      |  |                       |                                    |        |                    |                   |  |                     |  |   |               |   |                                   |                        |            |           |  |           |               |                  |                  |                        |   |  |  |  |
| CONSTRUCCION   |  |                       |                                    |        |                    |                   |  |                     |  |   |               |   |                                   |                        |            |           |  |           |               |                  |                  |                        |   |  |  |  |
| 57205  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE         | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA CULATA                          | RURAL  | SC-09*             | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | -             | -   | 250,000                           | 250,000                | 250,000    | 98,313    | 39.3%  | 0         | 0             | TANQUE           | 1.00             | 0.39                   | 39.0%   | OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011   |  |  |
| 57140  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE LA LOMA | 4-CADEREYTA DE MONTES | CORRAL BLANCO                      | RURAL  | SC-07*             | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | -             | -   | 300,000                           | 300,000                | 300,000    | 243,645   | 81.2%  | 0         | 0             | TANQUE           | 1.00             | 0.81                   | 81.0%   | OBRA OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011  |  |  |
| 57214  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2DA. ETAPA              | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR) | URBANO | SC-010*            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | -             | -   | 300,000                           | 300,000                | 300,000    | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | TANQUE           | 1.00             | 0.00                   | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011   |  |  |
| OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE  |  |                       |                                    |        |                    |                   |  |                     |  |   |               |   |                                   |                        |            |           |  |           |               |                  |                  |                        |   |  |  |  |
| OTROS  |  |                       |                                    |        |                    |                   |  |                     |  |   |               |   |                                   |                        |            |           |  |           |               |                  |                  |                        |   |  |  |  |
| 83516  | FISM 2011 INTERESES GENERADOS                                    | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | 0                  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | -             | -   | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0.0%   | 130,798   | 0             | OBRA             | 0.00             | 0.00                   | 0.0%  | SE CAPTURA ESTE PROYECTO POR LOS INTERESES GENERADOS DE DEPNSA EN 3ER TRIMESTRE A QUE OBRA O ACCION SE ENVIARAN  |  |  |
| 57092  | SUMINISTRO DE DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE                        | 4-CADEREYTA DE MONTES | AGUA FRIA                          | RURAL  | SC-04              | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | -             | -   | 90,000                            | 90,000                 | 90,000     | 89,361    | 99.3%  | 0         | 0             | OBRA             | 30.00            | 29.80                  | 99.3%   | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURA COMO OBRA YA QUE NO INCLUYE EL CONCEPTO DE DEPOSITOS QUE ES EL CORRECTO. OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011 |  |  |
| ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS                                     |  |                       |                                    |        |                    |                   |  |                     |  |   |               |   |                                   |                        |            |           |  |           |               |                  |                  |                        |   |  |  |  |
| RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO                              |  |                       |                                    |        |                    |                   |  |                     |  |   |               |   |                                   |                        |            |           |  |           |               |                  |                  |                        |   |  |  |  |
| AMPLIACION   |  |                       |                                    |        |                    |                   |  |                     |  |   |               |   |                                   |                        |            |           |  |           |               |                  |                  |                        |   |  |  |  |
| 50625  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO               | 4-CADEREYTA DE MONTES | PATIE                              | RURAL  | SD-011             | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | -             | -   | 668,668                           | 0                      | 0          | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | METRO LINEAL     | 1,500.00         | 0.00                   | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011  |  |  |
| 50598  | AMPLIACION RED DE DRENAJE  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SD-010             | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | -             | -   | 250,000                           | 0                      | 0          | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | METRO LINEAL     | 250.00           | 0.00                   | 0.0%  | LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A LA MAGDALENA PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE. OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011             |  |  |
| 51946  | AMPLIACION RED DE DRENAJE  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SD-017             | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | -             | -   | 200,000                           | 0                      | 0          | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | METRO LINEAL     | 200.00           | 0.00                   | 0.0%  | LA LOCALIDAD CORRECTA ES VISTA HERMOSA, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011  |  |  |
| 51939  | AMPLIACION RED DE DRENAJE  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SD-015             | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | -             | -   | 200,000                           | 0                      | 0          | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | METRO LINEAL     | 200.00           | 0.00                   | 0.0%  | LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN DIEGO PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE. OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011                           |  |  |
| 57335  | AMPLIACION RED DE DRENAJE  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES                | URBANO | SD-02              | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | -             | -   | 150,000                           | 150,000                | 150,000    | 3,202     | 2.1%   | 0         | 0             | METRO LINEAL     | 150.00           | 3.20                   | 2.1%  | LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A EL DEMRIO PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE. OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011                             |  |  |
| 50805  | AMPLIACION RED DE DRENAJE  | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO NUEVO                       | RURAL  | SD-013             | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | -             | -   | 150,000                           | 0                      | 0          | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | METRO LINEAL     | 150.00           | 0.00                   | 0.0%  | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA DELEGACION DE BELLA VISTA DEL RIO. OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011                             |  |  |

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

|       |  |                       |                         |        |           |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |         |       |   |   |                         |          |          |       |  |
|-------|--|-----------------------|-------------------------|--------|-----------|-------------------|--|---------------------|-----------------------|---|---|---|---------|---------|---------|---------|-------|---|---|-------------------------|----------|----------|-------|--|
| 50743 | AMPLIACION RED DE DRENAJE                      | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRON DE MONTES      | RURAL  | SD-012    | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 250,000 | 0       | 0       | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | METRO LINEAL            | 250.00   | 0.00     | 0.0%  | LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A PUERTO NUEVO VIZARRON. OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011   |
|       | LETRINAS                                       |                       |                         |        |           |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |         |       |   |   |                         |          |          |       |  |
|       | CONSTRUCCION                                   |                       |                         |        |           |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |         |       |   |   |                         |          |          |       |  |
| 51963 | CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS            | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA FLORIDA              | RURAL  | SD-6-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | LETRINA, METROS CUBICOS | 12.00    | 0.00     | 0.0%  | OBRA POR INICIAR EN EL 3ER TRIMESTRE 2011  |
| 51963 | CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS            | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA HACIENDITA           | RURAL  | SD-7-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 237,545 | 95.0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CUBICOS | 10.00    | 9.50     | 95.0% | OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011   |
| 52009 | CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS            | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA LAGUNITA             | RURAL  | SD-8-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | LETRINA, METROS CUBICOS | 13.00    | 0.00     | 0.0%  | OBRA POR INICIAR EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011  |
| 57429 | CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS            | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA LAJITA               | RURAL  | SD-09     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | LETRINA, METROS CUBICOS | 12.00    | 0.00     | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011   |
| 57438 | CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS            | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO NUEVO SOMBRERETE | RURAL  | SD-014    | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | LETRINA, METROS CUBICOS | 12.00    | 0.00     | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011   |
| 51941 | CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS            | 4-CADEREYTA DE MONTES | TAXIMIDO                | RURAL  | SD-016    | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 300,000 | 0       | 0       | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | LETRINA, METROS CUBICOS | 12.00    | 0.00     | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011  |
| 51955 | CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS            | 4-CADEREYTA DE MONTES | XIMHI                   | RURAL  | SD-018    | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 125,000 | 0       | 0       | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | LETRINA, METROS CUBICOS | 15.00    | 0.00     | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011  |
| 51961 | CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS            | 4-CADEREYTA DE MONTES | XODHE                   | RURAL  | SD-019    | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 125,000 | 0       | 0       | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | LETRINA, METROS CUBICOS | 15.00    | 0.00     | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011  |
|       | OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y OTROS |                       |                         |        |           |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |         |       |   |   |                         |          |          |       |  |
| 57319 | AMPLIACION DE COLECTOR 2DA ETAPA               | 4-CADEREYTA DE MONTES | BELLA VISTA DEL RIO     | RURAL  | SD-1*     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | SISTEMA                 | 1.00     | 0.00     | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011   |
| 57361 | CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS            | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL BANCO                | RURAL  | SD-03*    | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 119,004 | 31.7% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CUBICOS | 12.00    | 3.80     | 31.7% | OBRA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LAS ECONOMIAS DE OTROS PROYECTOS. OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011   |
| 57388 | CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS            | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL YESO                 | RURAL  | SD-04*    | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 267,250 | 71.3% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CUBICOS | 12.00    | 8.55     | 71.3% | OBRA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL CON LAS ECONOMIAS GENERADAS CON LOS PROYECTOS #1,92,94,96,100,106,107,120,198,199. OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011   |
| 57421 | CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS            | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ADARGA               | RURAL  | SD-05*    | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 374,300 | 99.8% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CUBICOS | 12.00    | 11.98    | 99.8% | OBRA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LAS ECONOMIAS GENERADAS DE LOS PROYECTOS #1,92,94,96,100,106,107,120,198,199. OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011   |
|       | URBANIZACION MUNICIPAL                         |                       |                         |        |           |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |         |       |   |   |                         |          |          |       |  |
|       | CALLES   |                       |                         |        |           |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |         |       |   |   |                         |          |          |       |  |
|       | CONSTRUCCION                                   |                       |                         |        |           |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |         |       |   |   |                         |          |          |       |  |
| 57197 | OBRAS FISM 2011                                | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES     | URBANO | -         | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 107,835 | 0       | 0       | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | METROS CUADRADOS        | 1.00     | 0.00     | 0.0%  | SE CREA EL PROYECTO YA QUE ESTE RECURSO ES EL COMPLEMENTO DEL QUE NOS FUE APROBADO REALMENTE, Y YA SE HABIA ELABORADO EL PROGRAMA DE OBRA ANUAL EN SU MOMENTO, ASI QUE CON ESTE RECURSO SE ESTA PLANEANDO EN QUE OBRAS SE VA A APLICAR, AUMENTA 23,725 EN EL 2DO TRIMESTRE YA QUE DISMINUYE EL PROYECTO DE PERSONAL EVENTUAL DE CAMPO. |
| 56632 | URBANIZACION DE CALLES                         | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JOSE TEOPOZAN       | RURAL  | SE-40     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 60,000  | 60,000  | 60,000  | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | METROS CUADRADOS        | 1,250.00 | 0.00     | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011   |
| 57455 | URBANIZACION DE CALLES                         | 4-CADEREYTA DE MONTES | AGUA FRIA               | RURAL  | SE-01     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | METROS CUADRADOS        | 1,000.00 | 0.00     | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011   |
| 57467 | URBANIZACION DE CALLES                         | 4-CADEREYTA DE MONTES | ALTAMIRA (LA BONDOTTA)  | RURAL  | SE-02*    | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 50,000  | 50,000  | 50,000  | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | METROS CUADRADOS        | 800.00   | 0.00     | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011   |
| 51966 | URBANIZACION DE CALLES                         | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES     | URBANO | SE-07     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 225,000 | 0       | 0       | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | METROS CUADRADOS        | 1.00     | 0.00     | 0.0%  | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA. OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011  |
| 56997 | URBANIZACION DE CALLES                         | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES     | URBANO | SE-02     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 153,237 | 153,237 | 153,237 | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | METROS CUADRADOS        | 300.00   | 0.00     | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011  |
| 51971 | URBANIZACION DE CALLES                         | 4-CADEREYTA DE MONTES | CERRO BOLLIDO           | RURAL  | SE-08     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 0       | 0       | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | METROS CUADRADOS        | 1,200.00 | 0.00     | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011  |
| 57622 | URBANIZACION DE CALLES                         | 4-CADEREYTA DE MONTES | HIGUERILLAS             | RURAL  | SE-016*   | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 347,017 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS        | 2,000.00 | 1,981.00 | 99.1% | OBRA EN PROCESO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011  |
| 51985 | URBANIZACION DE CALLES                         | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ESPERANZA            | RURAL  | SE-18     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100,000 | 0       | 0       | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | METROS CUADRADOS        | 800.00   | 0.00     | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011  |
| 57736 | URBANIZACION DE CALLES                         | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS HERNANDEZ           | RURAL  | SE-26     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | METROS CUADRADOS        | 1,000.00 | 0.00     | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011  |
| 52018 | URBANIZACION DE CALLES                         | 4-CADEREYTA DE MONTES | MACONI                  | RURAL  | SE-30     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 300,000 | 0       | 0       | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | METROS CUADRADOS        | 2,000.00 | 0.00     | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011   |
| 52029 | URBANIZACION DE CALLES                         | 4-CADEREYTA DE MONTES | PATHE                   | RURAL  | SE-32     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 80,000  | 0       | 0       | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | METROS CUADRADOS        | 500.00   | 0.00     | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011   |
| 52098 | URBANIZACION DE CALLES                         | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO NUEVO            | RURAL  | SE-37     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 0       | 0       | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | METROS CUADRADOS        | 1,000.00 | 0.00     | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011   |
| 52116 | URBANIZACION DE CALLES                         | 4-CADEREYTA DE MONTES | TZIBANTZA               | RURAL  | SE-43     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200,000 | 0       | 0       | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | METROS CUADRADOS        | 1,800.00 | 0.00     | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011   |
| 57631 | URBANIZACION DE CALLES BO. LOS ARTEAGA         | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ESPERANZA            | RURAL  | SE-17     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | METROS CUADRADOS        | 1,000.00 | 0.00     | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011   |
| 52081 | URBANIZACION DE CALLES BO. PUERTO VERDE        | 4-CADEREYTA DE MONTES | AGUA FRIA               | RURAL  | SE-36     | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100,000 | 0       | 0       | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | METROS CUADRADOS        | 800.00   | 0.00     | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011   |





**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

|       |  |  |                       |                        |        |         |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |         |       |   |   |          |        |       |  |
|-------|--|--|-----------------------|------------------------|--------|---------|-------------------|--|---------------------|-----------------------|---|---|---|---------|---------|---------|---------|-------|---|---|----------|--------|-------|--|
| 57679 |  | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN  | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS JOYAS              | RURAL  | SE-22   | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 70,000  | 70,000  | 70,000  | 55,937  | 79.9% | 0 | 0 | 1.00     | 0.79   | 79.0% | OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011   |
| 52026 |  | URBANIZACION CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS  | 4-CADEREYTA DE MONTES | MINTEHE                | RURAL  | SE-31   | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 0       | 0       | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | 200.00   | 0.00   | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011   |
| 52076 |  | URBANIZACION CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS  | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DE CHICHUHITE   | RURAL  | SE-35   | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 0       | 0       | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | 200.00   | 0.00   | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011   |
| 56621 |  | URBANIZACION CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS  | 4-CADEREYTA DE MONTES | SAN JAVIER             | RURAL  | SE-039* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 218,994 | 99.5% | 0 | 0 | 280.00   | 278.50 | 99.5% | OBRA EN PROCESO  |
| 56726 |  | URBANIZACION DE CALLE (LUIS DONALDO COLOSIO Y LUIS HITLER  | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRON DE MONTES     | RURAL  | SE-050* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 330,000 | 112,500 | 112,500 | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | 1,500.00 | 0.00   | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011  |
| 52137 |  | URBANIZACION DE CALLES   | 4-CADEREYTA DE MONTES | ZITUNI                 | RURAL  | SE-051* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200,000 | 0       | 0       | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | 1,800.00 | 0.00   | 0.0%  | OBRA POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011  |
|       |  | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS  |                       |                        |        |         |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |         |       |   |   |          |        |       |  |
|       |  | ALUMBRADO PUBLICO  |                       |                        |        |         |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |         |       |   |   |          |        |       |  |
|       |  | OBRA COMPLEMENTARIA  |                       |                        |        |         |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |         |       |   |   |          |        |       |  |
| 57609 |  | REHABILITACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO  | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SOCAVÓN             | RURAL  | SE-14   | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 20,000  | 20,000  | 20,000  | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | 10.00    | 0.00   | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011  |
|       |  | RED DE ELECTRICIDAD  |                       |                        |        |         |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |         |       |   |   |          |        |       |  |
|       |  | AMPLIACION   |                       |                        |        |         |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |         |       |   |   |          |        |       |  |
| 57222 |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA   | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL RINCON              | RURAL  | SG-011* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 229,981 | 229,981 | 229,981 | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | 21.00    | 0.00   | 0.0%  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE   |
| 56894 |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO EL ARROYO   | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL MEMBRILLO           | RURAL  | SG-07*  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 239,616 | 239,616 | 239,616 | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | 1.00     | 0.00   | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, ESTA OBRA CONTIENE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO CONTIENE LA DE OBRA QUE ES LA CORRECTA  |
| 57267 |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO EL SECTOR   | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA LAJA                | RURAL  | SG-017* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 359,621 | 359,621 | 359,621 | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | 29.00    | 0.00   | 0.0%  | INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA ECONOMIAS GENERADAS SECREAN LOS PROY. 22, 23 Y 24 ASI COMO SE INCREMENTA EL SALDO EN 194, 195, 199, 200 Y 201                                  |
| 57276 |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL SECTOR CENTRO  | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA PUERTA              | RURAL  | SG-018* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 283,958 | 283,958 | 283,958 | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | 25.00    | 0.00   | 0.0%  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA ECONOMIAS GENERADAS SECREAN LOS PROY. 22, 23 Y 24 ASI COMO SE INCREMENTA EL SALDO EN 194, 195, 199, 200 Y 201  |
| 56759 |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL SECTOR EL BORDO  | 4-CADEREYTA DE MONTES | ALTAMIRA (LA BONDOTTA) | RURAL  | SG-02*  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 475,138 | 475,138 | 475,138 | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | 21.00    | 0.00   | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, ESTA OBRA CONTIENE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR   |
| 56768 |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL SECTOR EL CENTRO   | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOYECTO                | RURAL  | SG-03*  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 609,104 | 609,104 | 609,104 | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | 57.00    | 0.00   | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, ESTA OBRA CONTIENE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR   |
| 56796 |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL SECTOR EL TANQUE   | 4-CADEREYTA DE MONTES | CHAVARRIAS             | RURAL  | SG-05*  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 246,527 | 246,527 | 246,527 | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | 26.00    | 0.00   | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, ESTA OBRA CONTIENE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR   |
| 57437 |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LOS SECTORES DE MESA DE LA LISTA, EL DURAZNO Y MESA CHIHUITA | 4-CADEREYTA DE MONTES | SOMBRETE               | RURAL  | SG-031* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 549,582 | 549,582 | 549,582 | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | 59.00    | 0.00   | 0.0%  | INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADORES OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA ECONOMIAS GENERADAS SECREAN LOS PROY. 22, 23 Y 24 ASI COMO SE INCREMENTA EL SALDO EN 194, 195, 199, 200 Y 201                                |
| 55847 |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES    | URBANO | SG-013* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | 4.00     | 0.00   | 0.0%  | SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE FUENTES Y PUEBLO NUEVO QUE ES LA CORRECTA, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, ESTA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE |
| 57306 |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES    | URBANO | SG-023* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 249,373 | 99.7% | 0 | 0 | 5.00     | 4.98   | 99.6% | INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, OBRA EN PROCESO  |
| 57393 |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES    | URBANO | SG-026* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 480,000 | 362,500 | 362,500 | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | 9.00     | 0.00   | 0.0%  | SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE MESA DE PROVENIENCIA QUE ES LA CORRECTA, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE   |
| 57883 |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES    | URBANO | SG-024* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 413,778 | 150,000 | 150,000 | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | 8.00     | 0.00   | 0.0%  | SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LLANTOS DE PANTHE QUE ES LA CORRECTA, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011   |
| 56747 |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA  | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA RINCONADA           | RURAL  | SG-019* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 477,885 | 99.6% | 0 | 0 | 5.00     | 4.98   | 99.6% | INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, OBRA EN PROCESO  |
| 57286 |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA  | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA RINCONADA           | RURAL  | SG-019* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 286,131 | 81.8% | 0 | 0 | 9.00     | 7.35   | 81.7% | INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE   |
| 57300 |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA  | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS JOYAS              | RURAL  | SG-21*  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | 3.00     | 0.00   | 0.0%  | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE   |
| 52161 |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA  | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOMA DE GUADALUPE      | RURAL  | SG-022* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 80,000  | 0       | 0       | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | 1.00     | 0.00   | 0.0%  | SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011   |
| 52168 |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA  | 4-CADEREYTA DE MONTES | MESA DE LEÓN           | RURAL  | SG-025* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 350,000 | 0       | 0       | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | 7.00     | 0.00   | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011  |
| 57401 |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA  | 4-CADEREYTA DE MONTES | MESA DEL NIÑO          | RURAL  | SG-027* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 279,782 | 99.9% | 0 | 0 | 6.00     | 5.95   | 99.2% | INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, OBRA EN PROCESO  |
| 57411 |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA  | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO VIEJO           | RURAL  | SG-029* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 248,541 | 62.1% | 0 | 0 | 5.00     | 3.10   | 62.0% | OBRA EN PROCESO, ESTA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR   |
| 57450 |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA  | 4-CADEREYTA DE MONTES | TZIQUIA                | RURAL  | SG-032* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 480,000 | 225,000 | 225,000 | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | 9.00     | 0.00   | 0.0%  | OBRA NO EJERCIDA, ESTA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR  |
| 55614 |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA ETAPA 1  | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL TERRERO             | RURAL  | SG-012* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 370,000 | 185,000 | 185,000 | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | 7.00     | 0.00   | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, EN ESTA OBRA SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE  |





**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

|       |   |                       |                     |        |         |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |        |       |   |   |                                   |          |      |       |  |
|-------|---|-----------------------|---------------------|--------|---------|-------------------|--|---------------------|-----------------------|---|---|---|---------|---------|---------|--------|-------|---|---|-----------------------------------|----------|------|-------|--|
| 57754 | REHABILITACION DE CAMINO  | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL TEPOZAN          | RURAL  | UB-018* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0      | 0.0%  | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 0.50     | 0.00 | 0.0%  | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE. SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES   |
| 57656 | REHABILITACION DE CAMINO (ALCANTARILLAS)  | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA MESA             | RURAL  | UB-024* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 0       | 0       | 0      | 0.0%  | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 0.50     | 0.00 | 0.0%  | SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS RURALES REFLEJA LONGITUDES   |
| 57761 | REHABILITACION DE CAMINO CON EMPEDRADO  | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS RIOS            | RURAL  | UB-030* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 280,000 | 105,000 | 105,000 | 0      | 0.0%  | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 2,000.00 | 0.00 | 0.0%  | SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE M2 QUE ES LA CORRECTA. OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE  |
| 56012 | REHABILITACION DE CAMINO (CONSTRUCCION DE VADOS)  | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL TAMBRE           | RURAL  | UB-019* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 0       | 0       | 0      | 0.0%  | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 1.00     | 0.00 | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE OBRA QUE ES LA CORRECTA  |
| 55783 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO (EMPEDRADO)  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | UB-08*  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 0       | 0       | 0      | 0.0%  | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 1,000.00 | 0.00 | 0.0%  | SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE DETHGA QUE ES LA CORRECTA. OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE M2 QUE ES LA CORRECTA |
| 57741 | REHABILITACION DE CAMINO (EMPEDRADO)  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | UB-04*  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0      | 0.0%  | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 1,000.00 | 0.00 | 0.0%  | SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE GARA DE PALO QUE ES LA CORRECTA. DE IGUAL FORMA SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE M2 QUE ES LA CORRECTA. OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE     |
| 57138 | REHABILITACION DE CAMINO (EMPEDRADO)  | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO QUEMADO      | RURAL  | UB-036* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 0       | 0       | 0      | 0.0%  | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 0.50     | 0.00 | 0.0%  | SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES   |
| 52198 | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)  | 4-CADEREYTA DE MONTES | APATADERITO         | RURAL  | UB-011* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 0       | 0       | 0      | 0.0%  | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 800.00   | 0.00 | 0.0%  | SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE M2 QUE ES LA CORRECTA. OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011  |
| 57020 | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | UB-023* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 0       | 0       | 0      | 0.0%  | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 0.50     | 0.00 | 0.0%  | SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE LA HONDA QUE ES LA CORRECTA. SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES   |
| 57154 | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | UB-037* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100,000 | 0       | 0       | 0      | 0.0%  | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 0.40     | 0.00 | 0.0%  | SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE SAN BARTOLO QUE ES LA CORRECTA. SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES  |
| 55722 | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CARRICILLO          | RURAL  | UB-05*  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 0       | 0       | 0      | 0.0%  | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 1,500.00 | 0.00 | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE M2 QUE ES LA CORRECTA  |
| 55853 | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)  | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL DIVINO PASTOR    | RURAL  | UB-011* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 0       | 0       | 0      | 0.0%  | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 1,500.00 | 0.00 | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2 PERO EL CATALOGO NO LA CONTIENE  |
| 55879 | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)  | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL LIMON            | RURAL  | UB-012* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 0       | 0       | 0      | 0.0%  | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 1,500.00 | 0.00 | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE M2 QUE ES LA CORRECTA  |
| 55907 | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)  | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL PLAN             | RURAL  | UB-013* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100,000 | 0       | 0       | 0      | 0.0%  | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 900.00   | 0.00 | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE M2 QUE ES LA CORRECTA  |
| 55932 | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)  | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SARRO            | RURAL  | UB-014* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 0       | 0       | 0      | 0.0%  | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 1,500.00 | 0.00 | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE M2 QUE ES LA CORRECTA  |
| 55959 | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)  | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SOCAYÓN          | RURAL  | UB-015* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 180,000 | 0       | 0       | 0      | 0.0%  | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 2,100.00 | 0.00 | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE M2 QUE ES LA CORRECTA  |
| 55991 | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)  | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SUSPRO           | RURAL  | UB-017* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 0       | 0       | 0      | 0.0%  | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 2,400.00 | 0.00 | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE M2 QUE ES LA CORRECTA  |
| 57063 | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)  | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS VIGUITAS        | RURAL  | UB-025* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 180,000 | 0       | 0       | 0      | 0.0%  | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 0.70     | 0.00 | 0.0%  | SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES   |
| 57073 | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)  | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOMA DE GUADALUPE   | RURAL  | UB-027* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 0       | 0       | 0      | 0.0%  | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 800.00   | 0.00 | 0.0%  | SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES   |
| 57091 | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)  | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS LIRIOS          | RURAL  | UB-029* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 0       | 0       | 0      | 0.0%  | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 0.50     | 0.00 | 0.0%  | SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES   |
| 57100 | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)  | 4-CADEREYTA DE MONTES | LOS MARTINEZ        | RURAL  | UB-031* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 0       | 0       | 0      | 0.0%  | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 0.50     | 0.00 | 0.0%  | SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES   |
| 57106 | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)  | 4-CADEREYTA DE MONTES | PUERTO DEL ZENTHE   | RURAL  | UB-033* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 0       | 0       | 0      | 0.0%  | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 0.50     | 0.00 | 0.0%  | SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES   |
| 57115 | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)  | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO DE GUADALUPE | RURAL  | UB-034* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100,000 | 0       | 0       | 0      | 0.0%  | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 0.30     | 0.00 | 0.0%  | SE SELECCIONA KM YA QUE ASI LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS REFLEJA LONGITUDES   |
| 56067 | REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO) LOS PALMITOS   | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA ESPERANZA        | RURAL  | UB-022* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150,000 | 0       | 0       | 0      | 0.0%  | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 1,500.00 | 0.00 | 0.0%  | OBRA POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. SE SELECCIONA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE M2 QUE ES LA CORRECTA   |
| 57760 | REHABILITACION DE CAMINO LOS MARTINEZ   | 4-CADEREYTA DE MONTES | LAS VIGUITAS        | RURAL  | UB-026* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 99,850 | 99.9% | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 0.50     | 0.49 | 98.0% | SE CAPTURAN METAS EN KILOMETROS POR QUE ASI LO MARCA LA APERTURA PROGRAMATICA PARA CAMINOS POR QUE INDICA LONGITUDES.OBRA EN PROCESO   |
|       | PUENTES VEHICULARES   |                       |                     |        |         |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |        |       |   |   |                                   |          |      |       |  |
|       | CONSTRUCCION  |                       |                     |        |         |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |        |       |   |   |                                   |          |      |       |  |
| 53057 | CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO DE ACCESO  | 4-CADEREYTA DE MONTES | BARRANCA DEL SORDO  | RURAL  | UB-02*  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 250,000 | 0       | 0       | 0      | 0.0%  | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1.00     | 0.00 | 0.0%  | SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE PUENTE QUE ES LA CORRECTA. OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011   |
|       | GASTOS INDIRECTOS   |                       |                     |        |         |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |        |       |   |   |                                   |          |      |       |  |
|       | SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y   |                       |                     |        |         |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |        |       |   |   |                                   |          |      |       |  |
| 57799 | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE                           | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | GI-06*  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 24,000  | 24,000  | 24,000  | 0      | 0.0%  | 0 | 0 | PROYECTO                          | 1.00     | 0.00 | 0.0%  | OBRA PENDIENTE EJERCIDA EN EL TRIMESTRE. ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA.  |
| 57874 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 4-CADEREYTA DE MONTES | BOXASNI             | RURAL  | GI-04*  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 92,000  | 92,000  | 92,000  | 0      | 0.0%  | 0 | 0 | PROYECTO                          | 1.00     | 0.00 | 0.0%  | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE. ESTE NOS AYUDA PARA LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA QUE SE TIENE CONTEMPLADO A REALIZARSE   |

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

|       |  |                       |                         |        |        |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |         |       |   |   |          |      |      |       |   |
|-------|--|-----------------------|-------------------------|--------|--------|-------------------|--|---------------------|-----------------------|---|---|---|---------|---------|---------|---------|-------|---|---|----------|------|------|-------|---|
| 57823 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO E.C. KM 7.1 CARRETERA PUERTO DEL SALITRE-YETHAY-RANCHO NUEVO SOMBRERETE DEL KM 0+000 AL 2+000 | 4-CADEREYTA DE MONTES | RANCHO NUEVO SOMBRERETE | RURAL  | Gr011* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 58,000  | 58,000  | 58,000  | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0%  | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE. ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA. SE INCREMENTA EL SALDO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS GENERADAS DE VARIOS PROYECTOS  |
| 57808 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO DE ACCESO E.C. KM 17 (CARRETERA EL PALMAR-PATHE)-EL CHILAR DEL KM 0+000 AL 0+350              | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL CHILAR               | RURAL  | Gr08*  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 21,000  | 21,000  | 21,000  | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0%  | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE. ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA.   |
| 57789 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO DE ACCESO E.C. KM 7.5 (CARRETERA EL PALMAR-TECOZAUTLA) LA PUERTA DEL KM 0+000 AL 2+600        | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA PUERTA               | RURAL  | Gr05*  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 67,000  | 67,000  | 67,000  | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0%  | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE. ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA. OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE. CON AMPLIACION PRESUPUESTAL DERIVADO DE LAS ECONOMIAS   |
| 57812 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO E.C. KM 95 (SAN JAVIER-ALTAMIRA)-EL SOYATAL DEL KM 0+000 AL 3+800                             | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL SOYATAL              | RURAL  | Gr09*  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 68,000  | 68,000  | 68,000  | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0%  | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE. ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA. CON AMPLIACION PRESUPUESTAL, DEVIDO A LAS ECONOMIAS GENERADAS DE OTROS PROYECTOS  |
| 57816 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO E.C. 75.5 (CARRETERA SUR-XILITLA) LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 12+000                           | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA FLORIDA              | RURAL  | Gr010* | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0%  | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE. ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA. SE INCREMENTA EL SALDO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS GENERADAS EN VARIOS PROYECTOS  |
| 57802 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CAMINO PIE ACCESO E.C. KM 09+480 (CARR SUR-XILITLA)                          | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES     | URBANO | Gr07*  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 101,790 | 99.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.99 | 99.0% | SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE CHARCO FRIO BO. DE GUADALUPE QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO   |
| 57769 | PERSONAL EVENTUAL ADMINISTRATIVO   | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES     | URBANO | Gr01*  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 252,000 | 218,631 | 218,631 | 159,250 | 72.8% | 0 | 0 | ACCION   | 1.00 | 0.72 | 72.0% | OBRA EN PROCESO   |
| 57771 | PERSONAL EVENTUAL DE CAMPO   | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES     | URBANO | Gr02*  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 312,275 | 167,200 | 167,200 | 125,500 | 75.1% | 0 | 0 | ACCION   | 1.00 | 0.75 | 75.0% | OBRA EN PROCESO. CON ESTE AVANCE FISICO FINANCIERO CORRESPONDE A PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL DE APOYO DE SUPERVISION. CON REDUCCION PRESUPUESTAL, YA QUE ES NECESARIO PARA AMPLIAR METAS EN OTROS PROYECTOS, EL SALDO SOBROANTE LO INCLUIE EL FOLIO 27197 |
| 57777 | SERVICIOS PROFESIONALES  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES     | URBANO | Gr03*  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 312,000 | 236,649 | 236,649 | 236,497 | 99.9% | 0 | 0 | ACCION   | 1.00 | 0.99 | 99.0% | OBRA EN PROCESO. CON ESTE RECURSO SE PAGARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MECANICA DE SUELOS DE OBRAS QUE SE VAN A REALIZAR.  |
|       | PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  |                       |                         |        |        |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |         |       |   |   |          |      |      |       |   |
|       | OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE   |                       |                         |        |        |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |         |       |   |   |          |      |      |       |   |
|       | OTROS  |                       |                         |        |        |                   |  |                     |                       |   |   |   |         |         |         |         |       |   |   |          |      |      |       |   |
| 57825 | EQUIPAMIENTO   | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES     | URBANO | Dk01*  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 478,584 | 385,500 | 385,500 | 0       | 0.0%  | 0 | 0 | ACCION   | 1.00 | 0.00 | 0.0%  | OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE  |

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado                     | Destino del gasto (Denominación o descripción)          | Municipio             | Localidad           | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector           | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |                        |               |               | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |  |          |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|--|----------|----|----|----|----|----|----------|--|--|--|--|
|                                    |   |                       |                     |        |                    |                   |  |                     |  |                                    |               |   | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |               |               | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |  |          |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
|                                    |   |                       |                     |        |                    |                   |  |                     |  |                                    |               |   |                                   | 13                     | Ministrado 14 | Programado 15 |  |           |               |                  |                  |   |                        |          | Ejercido 16  | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 |  |  |  |  |
| 22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011  |   |                       |                     |        |                    |                   |  |                     |  |                                    |               |   |                                   |                        |               |               |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |  |          |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
| APORTACIONES FEDERALES 4 REGISTROS |   |                       |                     |        |                    |                   |  |                     |  |                                    |               |   |                                   |                        |               |               |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |  |          |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
| FORTAMUN                           |   |                       |                     |        |                    |                   |  |                     |  |                                    |               |   |                                   |                        |               |               |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |  |          |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
| FORTAMUN                           |   |                       |                     |        |                    |                   |  |                     |  |                                    |               |   | 27,097,367                        | 13,548,684             | 13,548,684    | 10,875,216    | 80.3%  | 1,111     | 180           |                  | 89.00            | 28.00   | 46.7%                  |          |  |          |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
| GASTO CORRIENTE                    |   |                       |                     |        |                    |                   |  |                     |  |                                    |               |   |                                   |                        |               |               |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |  |          |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
| SERVICIOS PERSONALES               |   |                       |                     |        |                    |                   |  |                     |  |                                    |               |   |                                   |                        |               |               |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |  |          |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
| 126849                             | SERVICIOS PERSONALES                                    | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | SP-001             | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL    | -             | -   |                                   | 16,746,762             | 8,373,382     | 8,373,382     | 7,051,564  | 84.2%     | 0             | 0                | ACCIÓN           | 24.00   | 12.00                  | 50.0%    | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA A LA FECHA. LA DIFERENCIA EN PROGRAMADO Y EJERCIDO SE DEBE A LA PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL                                    |          |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
| OTROS GASTOS DE OPERACIÓN          |   |                       |                     |        |                    |                   |  |                     |  |                                    |               |   |                                   |                        |               |               |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |  |          |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
| 127270                             | FORTAMUN 2011 - INTERESES POR RENDIMIENTOS RENDIMIENTOS | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | INT-001            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL    | -             | -   |                                   | 0                      | 0             | 0             | 0  | 0.0%      | 1,111         | 180              | UNIDAD           | 0.00  | 0.00                   | 0.0%     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL TRIMESTRE. LO EJERCIDO CORRESPONDE A LAS COMISIONES COBRADAS POR LA INSTITUCION BANCARIA  |          |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
| 126880                             | GASTOS GENERALES  | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | GC-001             | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL    | -             | -   |                                   | 6,066,753              | 3,033,376     | 3,033,376     | 2,350,611  | 77.5%     | 0             | 0                | ACCIÓN           | 24.00   | 10.00                  | 41.7%    | PAGO DE GASTOS GENERALES, APLICADOS EN SEGURIDAD PUBLICA Y DIRRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL; ADEMÁS DE PAGOS DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIOS 2010)                             |          |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |
| 126906                             | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO                           | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | DAP-001            | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL    | -             | -   |                                   | 4,283,852              | 2,141,926     | 2,141,926     | 1,473,041  | 68.8%     | 0             | 0                | ACCIÓN           | 12.00   | 6.00                   | 50.0%    | PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL PERIODO LA DIFERENCIA QUE EXISTE EN LO MINISTRADO Y EJERCIDO, SE DEBE AL SALDO A FAVOR QUE TIENE EL MUNICIPIO CON C.F.E. AL MES DE JUNIO DE 2011) |          |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.**  
**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado   | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio             | Localidad           | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto      | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio    | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |   |          |
|--|--|-----------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--|-----------|--|---|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|---|----------|
|  |  |                       |                     |        |                    |                   |  |           |  |   |               |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre  | Avance % |
|  |  |                       |                     |        |                    |                   |  |           |  |   |               |  |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |   |          |
| 1  | 2  | 3                     | 4                   | 5      | 6                  | 7                 | 8  | 9         | 10   | 11                                      | 12            | 13   | 14                                | 15                     | 16         | 17=16/14 | 18   | 19        | 20            | 21               | 22               | 23=22/21  | 24  |          |
| <b>22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011</b>               |  |                       |                     |        |                    |                   |  |           |  |   |               |  |                                   |                        |            |          |  |           |               |                  |                  |   |   |          |
| <b>SUBSIDIOS Y REGISTROS</b>                           |  |                       |                     |        |                    |                   |  |           |  |   |               |  |                                   |                        |            |          |  |           |               |                  |                  |   |   |          |
| PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN                |  |                       |                     |        |                    |                   |  |           |  |   |               |  |                                   |                        |            |          |  |           |               |                  |                  |   |   |          |
| PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA |  |                       |                     |        |                    |                   |  |           |  |   |               |  |                                   |                        |            |          |  |           |               |                  |                  |   |   |          |
| INVERSIÓN  |  |                       |                     |        |                    |                   |  |           |  |   |               |  |                                   |                        |            |          |  |           |               |                  |                  |   |   |          |
| OBRA PÚBLICA   |  |                       |                     |        |                    |                   |  |           |  |   |               |  |                                   |                        |            |          |  |           |               |                  |                  |   |   |          |
| MEJORAMIENTO   |  |                       |                     |        |                    |                   |  |           |  |   |               |  |                                   |                        |            |          |  |           |               |                  |                  |   |   |          |
| 57810  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                       | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 04 050103          | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA  | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 200           | 20-DESARROLLO SOCIAL 1142- DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 1,000,000                         | 1,000,000              | 1,000,000  | 0        | 0.0%   | 0         | 0             | 50.00            | 0.00             | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE REALIZARA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. |          |



**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.**  
**FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado                          | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio             | Localidad  | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector            | Subsector                | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto      | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio    | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|--|-----------------------|------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--|---|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|---|
|   |  |                       |            |        |                    |                   |                   |                          |  |   |               |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |   |
|   |  |                       |            |        |                    |                   |                   |                          |  |   |               |  |                                   | Ministrado             | Programado |          |  |           |                  |                  |                        |          |   | Ejercido  |
| 1                                       | 2  | 3                     | 4          | 5      | 6                  | 7                 | 8                 | 9                        | 10   | 11                                      | 12            | 13   | 14                                | 15                     | 16         | 17=16/14 | 18   | 19        | 20               | 21               | 22                     | 23=22/21 | 24  |   |
| 22-QUERÉTARO ARTESANÍA RECURSO 2011     |  |                       |            |        |                    |                   |                   |                          |  |   |               |  |                                   |                        |            |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |   |
| SUBSIDIO A REGISTRO                     |  |                       |            |        |                    |                   |                   |                          |  |   |               |  | 37,910                            | 37,910                 | 37,910     | 0        | 0.0%   | 0         | 0                | 3,600.00         | 0.00                   | 0.0%     |   |   |
| PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |                       |            |        |                    |                   |                   |                          |  |   |               |  | 37,910                            | 37,910                 | 37,910     | 0        | 0.0%   | 0         | 0                | 3,600.00         | 0.00                   | 0.0%     |   |   |
| PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)       |  |                       |            |        |                    |                   |                   |                          |  |   |               |  |                                   |                        |            |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |   |
| INVERSIÓN                               |  |                       |            |        |                    |                   |                   |                          |  |   |               |  |                                   |                        |            |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |   |
| OBRA PÚBLICA                            |  |                       |            |        |                    |                   |                   |                          |  |   |               |  |                                   |                        |            |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |   |
| CONSTRUCCIÓN                            |  |                       |            |        |                    |                   |                   |                          |  |   |               |  |                                   |                        |            |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |   |
| 57827                                   | EMPEDRADO DE CALLE (CALLE ATRAS DE LA PRESA)   | 4-CADEREYTA DE MONTES | PATHE      | RURAL  | CD4 060102         | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 667           | 20-DESARROLLO SOCIAL 1142- DELEGACION SEDESOL EN QUERÉTARO | 5,767                             | 5,767                  | 5,767      | 0        | 0.0%   | 0         | 0                | METROS CUADRADOS | 500.00                 | 0.00     | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 |
| 57813                                   | EMPEDRADO DE CALLE (CALLE PRINCIPAL)           | 4-CADEREYTA DE MONTES | EL CHIVO   | RURAL  | CD4060101 2011     | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 200           | 20-DESARROLLO SOCIAL 1142- DELEGACION SEDESOL EN QUERÉTARO | 5,767                             | 5,767                  | 5,767      | 0        | 0.0%   | 0         | 0                | METROS CUADRADOS | 500.00                 | 0.00     | 0.0%  | OBRA POR INICIAR EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011             |
| 57840                                   | EMPEDRADO DE CALLES (CALLE PRINCIPAL)          | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA LAJITA  | RURAL  | CD4 060104         | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 200           | 20-DESARROLLO SOCIAL 1142- DELEGACION SEDESOL EN QUERÉTARO | 13,188                            | 13,188                 | 13,188     | 0        | 0.0%   | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 1,300.00               | 0.00     | 0.0%  | OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 |
| 57828                                   | EMPEDRADO DE CALLES (LATERALES DE LA IGLESIA)  | 4-CADEREYTA DE MONTES | LA FLORIDA | RURAL  | CD4060103 2011     | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 250           | 20-DESARROLLO SOCIAL 1142- DELEGACION SEDESOL EN QUERÉTARO | 13,188                            | 13,188                 | 13,188     | 0        | 0.0%   | 0         | 0                | METROS CUADRADOS | 1,300.00               | 0.00     | 0.0%  | OBRA POR INICIAR EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011                |



ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.  
 FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado                    | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio             | Localidad           | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector    | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto      | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio                   | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Fisico |                  |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|--|---|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|                                   |  |                       |                     |        |                    |                   |           |           |  |   |               |   | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|                                   |  |                       |                     |        |                    |                   |           |           |  |   |               |   |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |                        |   |  |
| 1                                 | 2  | 3                     | 4                   | 5      | 6                  | 7                 | 8         | 9         | 10   | 11                                      | 12            | 13  | 14                                | 15                     | 16         | 17=15/14 | 18   | 19        | 20            | 21               | 22               | 23=22/21               | 24  |  |
| 22-QUERETARO ARTEAGA RECURSO 2011 |  |                       |                     |        |                    |                   |           |           |  |   |               |   |                                   |                        |            |          |  |           |               |                  |                  |                        |   |  |
| CONVENIOS Y REGISTROS             |  |                       |                     |        |                    |                   |           |           |  |   |               |   | 4,000,000                         | 4,000,000              | 4,000,000  | 0        | 0.0%   | 0         | 0             | 1.00             | 0.00             | 0.0%                   |   |  |
| OTROS CONVENIOS                   |  |                       |                     |        |                    |                   |           |           |  |   |               |   |                                   |                        |            |          |  |           |               |                  |                  |                        |   |  |
| INVERSION                         |  |                       |                     |        |                    |                   |           |           |  |   |               |   |                                   |                        |            |          |  |           |               |                  |                  |                        |   |  |
| OBRA PUBLICA                      |  |                       |                     |        |                    |                   |           |           |  |   |               |   |                                   |                        |            |          |  |           |               |                  |                  |                        |   |  |
| CONSTRUCCION                      |  |                       |                     |        |                    |                   |           |           |  |   |               |   |                                   |                        |            |          |  |           |               |                  |                  |                        |   |  |
| 71910                             | CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE USOS MULTIPLES     | 4-CADEREYTA DE MONTES | CADEREYTA DE MONTES | URBANO | 044-070101         | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | DEPORTE   | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |               | 11-EDUCACION PUBLICA I LRI-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE. | 4,000,000                         | 4,000,000              | 4,000,000  | 0        | 0.0%   | 0         | 0             | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%  | OBRA POR INICIAR EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011 EL RECURSO SE RECIBIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 |

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.  
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

|   |            |                   |               |                     |                |
|---|------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------|
| <b>CICLO REPORTADO: 2011</b>                      |            |                   |               |                     |                |
| <b>PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE</b>       |            |                   |               |                     |                |
| <b>ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA</b> |            |                   |               |                     |                |
| <b>MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES</b>         |            |                   |               |                     |                |
| <b>CICLO DEL RECURSO: 2008</b>                    |            |                   |               |                     |                |
| <b>TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES</b>    |            |                   |               |                     |                |
| <b>PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS</b>              |            |                   |               |                     |                |
| <b>PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: FISM</b>   |            |                   |               |                     |                |
| <b>TOTAL ANUAL</b>                                |            | <b>MINISTRADO</b> | <b>PAGADO</b> | <b>COMPROMETIDO</b> | <b>AVANCE%</b> |
|   | 17,241,648 | 17,241,648        | 13,988,825    | 40,099              | <b>81.4</b>    |

C.P. FRANCISCO HERNANDEZ BAUTISTA  
 TESORERO MUNICIPAL

ING. JOSE TRINIDAD JUAREZ GUTIERREZ  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.  
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

|   |                    |  |                   |               |                     |                |
|---|--------------------|--|-------------------|---------------|---------------------|----------------|
| <b>CICLO REPORTADO: 2011</b>                      |                    |  |                   |               |                     |                |
| <b>PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE</b>       |                    |  |                   |               |                     |                |
| <b>ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA</b> |                    |  |                   |               |                     |                |
| <b>MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES</b>         |                    |  |                   |               |                     |                |
| <b>CICLO DEL RECURSO: 2009</b>                    |                    |  |                   |               |                     |                |
| <b>TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES</b>    |                    |  |                   |               |                     |                |
| <b>PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS</b>              |                    |  |                   |               |                     |                |
| <b>PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: FISM</b>   |                    |  |                   |               |                     |                |
|   | <b>TOTAL ANUAL</b> |  | <b>MINISTRADO</b> | <b>PAGADO</b> | <b>COMPROMETIDO</b> | <b>AVANCE%</b> |
|   | 41,167,802         |  | 41,167,802        | 40,062,586    | 1,325               | 97.3           |

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.  
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

|   |                    |                   |               |                     |                |
|---|--------------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------|
| <b>CICLO REPORTADO: 2011</b>                      |                    |                   |               |                     |                |
| <b>PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE</b>       |                    |                   |               |                     |                |
| <b>ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA</b> |                    |                   |               |                     |                |
| <b>MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES</b>         |                    |                   |               |                     |                |
| <b>CICLO DEL RECURSO: 2010</b>                    |                    |                   |               |                     |                |
| <b>TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES</b>    |                    |                   |               |                     |                |
| <b>PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS</b>              |                    |                   |               |                     |                |
| <b>PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: FISM</b>   |                    |                   |               |                     |                |
|   | <b>TOTAL ANUAL</b> | <b>MINISTRADO</b> | <b>PAGADO</b> | <b>COMPROMETIDO</b> | <b>AVANCE%</b> |
|   | 42,665,547         | 42,665,547        | 39,148,622    | 912,320             | <b>93.9</b>    |

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.  
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

|   |                    |                   |               |                     |                |
|---|--------------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------|
| <b>CICLO REPORTADO: 2011</b>                      |                    |                   |               |                     |                |
| <b>PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE</b>       |                    |                   |               |                     |                |
| <b>ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA</b> |                    |                   |               |                     |                |
| <b>MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES</b>         |                    |                   |               |                     |                |
| <b>CICLO DEL RECURSO: 2011</b>                    |                    |                   |               |                     |                |
| <b>TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES</b>    |                    |                   |               |                     |                |
| <b>PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS</b>              |                    |                   |               |                     |                |
| <b>PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: FISM</b>   |                    |                   |               |                     |                |
|   | <b>TOTAL ANUAL</b> | <b>MINISTRADO</b> | <b>PAGADO</b> | <b>COMPROMETIDO</b> | <b>AVANCE%</b> |
|   | 47,942,486         | 28,765,494        | 9,926,854     | 13,785,892          | <b>82.4</b>    |

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

|   |                   |               |                     |                |  |
|---|-------------------|---------------|---------------------|----------------|--|
| <b>CICLO REPORTADO: 2011</b>                      |                   |               |                     |                |  |
| <b>PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE</b>       |                   |               |                     |                |  |
| <b>ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA</b> |                   |               |                     |                |  |
| <b>MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES</b>         |                   |               |                     |                |  |
| <b>CICLO DEL RECURSO: 2011</b>                    |                   |               |                     |                |  |
| <b>TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES</b>    |                   |               |                     |                |  |
| <b>PROGRAMA FONDO CONVENIO: FORTAMUN</b>          |                   |               |                     |                |  |
| <b>TOTAL ANUAL</b>                                | <b>MINISTRADO</b> | <b>PAGADO</b> | <b>COMPROMETIDO</b> | <b>AVANCE%</b> |  |
| 27,097,367  | 13,548,684        | 10,875,216    | 2,673,468           | <b>100</b>     |  |



**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.  
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

|  |                    |                   |               |                     |                |
|--|--------------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------|
| CICLO REPORTADO: 2011  |                    |                   |               |                     |                |
| PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE   |                    |                   |               |                     |                |
| ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA   |                    |                   |               |                     |                |
| MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES   |                    |                   |               |                     |                |
| CICLO DEL RECURSO: 2011  |                    |                   |               |                     |                |
| TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS   |                    |                   |               |                     |                |
| PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN                           |                    |                   |               |                     |                |
| PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO: Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa |                    |                   |               |                     |                |
|  | <b>TOTAL ANUAL</b> | <b>MINISTRADO</b> | <b>PAGADO</b> | <b>COMPROMETIDO</b> | <b>AVANCE%</b> |
|  | 1,000,000          | 1,000,000         | 0             | 0                   | 0              |

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.  
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

|  |           |                   |               |                     |                |
|--|-----------|-------------------|---------------|---------------------|----------------|
| <b>CICLO REPORTADO: 2011</b>   |           |                   |               |                     |                |
| <b>PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE</b>  |           |                   |               |                     |                |
| <b>ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA</b>  |           |                   |               |                     |                |
| <b>MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES</b>  |           |                   |               |                     |                |
| <b>CICLO DEL RECURSO: 2011</b>   |           |                   |               |                     |                |
| <b>TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS</b>  |           |                   |               |                     |                |
| <b>PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>                      |           |                   |               |                     |                |
| <b>PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias</b> |           |                   |               |                     |                |
| <b>TOTAL ANUAL</b>   |           | <b>MINISTRADO</b> | <b>PAGADO</b> | <b>COMPROMETIDO</b> | <b>AVANCE%</b> |
|  | 3,303,527 | 3,303,527         | 0             | 0                   | 0              |