

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

32395	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAÑO	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA GUERRERO	RURAL	SJ-128-10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	16,636	16,636	16,636	16,636	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AJALAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010
40766	CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM. VENUSTIANO GARRANDA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-27	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	337,980	337,980	337,980	337,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AJALAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
31658	TERMINACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA REHABILITACION	4-CADEREYTA DE MONTES	ADJUNTITAS LMO	RURAL	SJ-013-10-04500	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	15,864	15,864	15,864	15,864	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	10.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, CON REDUCCION PRESUPUESTAL (ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PROYECTOS 505,508 Y 507)
40402	REHABILITACION DE ANEXOS ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	473	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	24,794	24,794	24,794	24,794	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AJALAS	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA REHABILITACION Y LOCALIDAD LA HONDA, OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON DICHA DISMINUCION SE CREAN LOS SIG PROY: 36 SE, 37 UB, 38 UB, 39 SE, 40 SJ Y 41 SG
31684	REHABILITACION DE AULA Y ANEXOS	4-CADEREYTA DE MONTES	EL AGUILATE	RURAL	SJ-015-10-05400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	44,467	44,467	44,467	44,467	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA POR QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA REHABILITACION QUE ES LA CORRECTA, SE MODIFICA NOMBRE DEL PROYECTO A SOLICITUD DE LA COMUNIDAD, OBRA CON REDUCCION PRESUPUESTAL, PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PRY. 505, 508 Y 507
31714	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BARDEADO PERIMETRAL EN ESC. SEC.	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	SJ-016-10-432-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	74,999	74,999	74,999	74,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	270.00	270.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML.
45147	PISO FIRME	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	35 SH	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	451,302	451,302	451,302	96,800	21.4%	33,808	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.21	21.0%	PARTE MUNICIPAL APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA PISO FIRME EN CADEREYTA, OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
33988	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO VELD	RURAL	SH-465	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,995	29,995	29,995	29,995	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.00	5.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 (LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES S VIVIENDAS) SUMINISTRO, CEMENTO, CALHORA, ARENA, GRAVA, VARILLA 3/8, ALAMBRE RECCODO
32321	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DOCTOR	RURAL	SH-119-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	12,375	12,375	12,375	12,375	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	45.00	45.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010, EN LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 45 BENEFICIARIOS, SE SUMINISTRAN LAMINAS
33531	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO VELD	RURAL	SH-344	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	65,291	65,291	65,291	65,291	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010
38624	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SH-461	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,900	149,900	149,900	149,900	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON DICHA DISMINUCION SE CREAN LOS SIG PROYECTOS: 36 SE, 37 UB, 38 UB, 39 SE, 40 SJ Y 41 SG SE SUMINISTRA: CEMENTO, CALHORA, ARMEX, LAMINA, VARILLA, ALAMBRE Y BLOCK. LA LOCALIDAD CORRECTA ES CUEBRAS
40251	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	469	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	198,000	198,060	198,060	140,975	71.2%	0	0	OBRA	1.00	0.71	71.0%	OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, SE SUMINISTRA: CEMENTO, CAL, VARILLA, ALAMBRE, ARMEX, BLOCK
40679	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JOSE TEPOZAN	RURAL	403-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	188,118	94.1%	0	0	SISTEMA	1.00	0.94	94.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SUMINISTRO (CEMENTO, BLOCK, VARILLA, ALAMBRE) PERO NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO, OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
33507	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SARRO	RURAL	UB-132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	95,320	95,320	95,320	95,320	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.52	0.52	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, CON REDUCCION PRESUPUESTAL (PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PRY. 505, 508 Y 507)
40609	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JOSE TEPOZAN	RURAL	403-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	97,104	97,104	97,104	97,104	100.0%	0	0	KILOMETROS	500.00	500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON DICHA DISMINUCION SE CREAN LOS SIG. PROY.: 36 SE, 37 UB, 38 UB, 39 SE, 40 SJ Y 41 SG, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML.
41197	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	ADJUNTITAS LMO	RURAL	38 UB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	600.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2
28654	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	474	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	118,303	118,303	118,303	118,303	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD DIVINO PASTOR Y UNIDAD DE MEDIDA OBRA OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
40564	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO VERDE	RURAL	491-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,564	99,564	99,564	98,172	98.6%	0	0	KILOMETROS	500.00	493.00	98.6%	OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON DICHA DISMINUCION SE CREAN LOS SIG. PROY.: 36 SE, 37 UB, 38 UB, 39 SE, 40 SJ Y 41 SG. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 920 ML.
41147	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO QUENADO	RURAL	37 UB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	18,560	18,560	18,560	18,560	100.0%	0	0	KILOMETROS	2,200.00	2,200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML
29920	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYÉ	RURAL	REINT-UB-339	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	299,905	299,905	299,905	299,905	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.65	1.65	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010
29981	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	UB-340	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	299,905	299,905	299,905	299,905	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.65	1.65	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
28247	REHABILITACION DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LA ADARGA-LOS HERNANDEZ	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS HERNANDEZ	RURAL	408-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,578	8,578	8,578	8,578	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010
28451	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA A ENTRONQUE CON CARRETERA ESTATAL	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO NUEVO	RURAL	445-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,578	8,578	8,578	8,578	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
33611	REHABILITACION DE CAMINO EN CARRETERA MACONI-LA VENTA	4-CADEREYTA DE MONTES	MACONI	RURAL	UB-370	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	4,640	4,640	4,640	4,640	100.0%	0	0	KILOMETROS	160.00	160.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 900 METROS, PERO EL CATALOGO NO LA INCLuye, OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010
28228	REHABILITACION DE CAMINO KM 14 DE LA CARRETERA A MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DEL CASTILLO (LA FALLA)	RURAL	406-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,578	8,578	8,578	8,578	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,500.00	1,500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
32245	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	UB-459-09-023-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	98,484	98,484	98,484	98,484	100.0%	0	0	KILOMETROS	10,000.00	10,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2, LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON LAS JOYAS, PUERTO DE LA LIZY OCCOTITLAN
28258	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA MARIA DE GRACIA	RURAL	409-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,578	8,578	8,578	8,578	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.05	2.05	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010
28408	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE DE MACONI- EL SOCAYON	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SOCAYON	RURAL	444-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,578	8,578	8,578	8,578	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.05	2.05	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
28235	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS VIGUetas-LA ADARGA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ADARGA	RURAL	407-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,578	8,578	8,578	8,578	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010
32328	REHABILITACION DE CAMINO 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-120-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	400.00	400.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLuye LA CORRECTA (CULEBRAS) Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES
40469	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	487	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	197,142	197,142	197,142	197,142	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON DICHA DISMINUCION SE CREAN LOS SIG PROY.: 36 SE, 37 UB, 38 UB, 39 SE, 40 SJ Y 41 SG
33998	MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO PUENTES Y PASOS PEATONALES	4-CADEREYTA DE MONTES	MACONI	RURAL	UB-467	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	35,676	35,676	35,676	35,676	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.03	0.03	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 0.0075 KM
34217	PROYECTO PUENTE	4-CADEREYTA DE MONTES	MACONI	RURAL	505	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2011, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 PROYECTO
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																							
	OTROS																							

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

20395	EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS VIGUITAS	RURAL	443-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DE SARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,598	8,598	8,598	8,598	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	400.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
34011	ESTUDIO DE CALIDAD KM. 19-000 AL 34-151	4-CADEREYTA DE MONTES	ALTAMIRA (LA BONDOTITAL)	RURAL	484	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 LA LOCALIDAD CORRECTA ES CHAVARRIAS-ALTAMIRA
33865	INFORME DE ESTUDIO DE BASE Y CARPETA ASFALTICA CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CHAVARRIAS	RURAL	454	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

21155	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO (APORTACION MUNICIPAL)	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SD-130	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	268,676	268,676	268,676	268,676	100.0%	0	0	METRO LINEAL	264.00	264.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2011
21152	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SD-129	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	126,315	126,315	126,315	126,315	100.0%	0	0	METRO LINEAL	383.00	383.00	100.0%	SE REGISTRA EN ESTA LOCALIDAD POR NO ENCONTRARSE EN EL CATALOGO LA CORRECTA (BO. FUENTES Y PUEBLO NUEVO) OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE 2009
21160	CONSTRUCCION DE COLECTOR	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS FUENTES (LA PEÑA)	RURAL	SD-254	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	612,056	612,056	612,056	612,056	100.0%	0	0	METRO LINEAL	778.00	778.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2010, LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO. FUENTES Y PUEBLO NUEVO.
21905	CONSTRUCCION DE LETRINAS	4-CADEREYTA DE MONTES	MIHI	RURAL	SH-054-2010-326-2009	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	68,060	68,060	68,060	68,060	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	15.00	15.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTO Y LAS ECONOMIAS GENERAN EL PROYECTO 502
21139	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO (APORTACION MUNICIPAL)	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	SD-053-2010-191-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	231,000	231,000	231,000	231,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2010
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	CALLE																							
	CONSTRUCCION																							
21370	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL	4-CADEREYTA DE MONTES	LA LAGUNITA	RURAL	SE-090-2010-356-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	39,927	39,927	39,927	39,927	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	160.00	160.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA.
21376	EMPEDRADO DE CALLE DE LA JUVENTUD	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS VAZQUEZ	RURAL	SE-132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	70,494	70,494	70,494	70,494	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,405.00	1,405.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
21405	EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-178	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	283,476	283,476	283,476	283,476	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRO LA CORRECTA QUE ES BO. LOS LLANTOS
21434	EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	54,850	54,850	54,850	54,850	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009, SE AMPLIACION PRESUPUESTAL, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (DETHMA)
21514	EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-276	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	294,266	294,266	294,266	294,266	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,420.00	3,420.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (REDUCCION PRESUPUESTAL,SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (LA MAGDALENA)
21500	EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS LLANTOS DE PATHÉ	RURAL	SE-257	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	122,143	122,143	122,143	122,143	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (CON AMPLIACION PRESUPUESTAL)
21466	EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	PORTEZUELO	RURAL	SE-212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	119,280	119,280	119,280	119,280	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	370.00	370.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
21311	EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN MARTIN FLORIDA	RURAL	SE-060-2010-278-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,844	199,844	199,844	199,844	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500.00	3,500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS, SE CREA EL PROYECTO 502 QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA
21525	EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA BARBARA	RURAL	SE-279	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	335,046	335,046	335,046	335,046	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500.00	3,500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
21382	PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO 4TA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRON DE MONTES	RURAL	SE-134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,479,579	1,479,579	1,479,579	1,479,579	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,580.00	1,580.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
21294	PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	SE-060-2010-207-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	159,754	159,754	159,754	159,754	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	400.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CDEREYTA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO. LOS MARTINEZ EL PALMAR, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE.
21299	PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE INSURGENTES	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	SE-061-2010-208-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	219,600	219,600	219,600	219,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 205 QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO. LOS SANCHEZ EL PALMAR, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE.
21496	PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	SE-256	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,798	199,798	199,798	199,798	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	750.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
21476	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS CRUCES (FAMILIA CRUZ MARTINEZ)	RURAL	SE-229	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	240,220	240,220	240,220	240,220	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	625.00	625.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009, CON REDUCCION PRESUPUESTAL
21441	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES 3RA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	SE-210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	699,999	699,999	699,999	699,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009, CON REDUCCION PRESUPUESTAL
	REHABILITACION																							
21962	REHABILITACION DE CALLE FELIPE ANGELES 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS VAZQUEZ	RURAL	SE-337-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	145,761	145,761	145,761	145,761	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	70.00	70.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, OBRA CON DIMINUICION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO CON EMPEDRADO LOS LLANTOS 20709 Y AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EL TEPOZAN
21677	REHABILITACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DOCTOR	RURAL	SH 242-09 081-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	135,962	135,962	135,962	135,962	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	550.00	550.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, SE MODIFICA LA OBRA A PETICION DE LA COMUNIDAD
	PASOS VEHICULARES																							
21669	2DA ETAPA DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DEVISADERO	RURAL	LB-464-09 077-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	410	410	410	410	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010, LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SUMINISTRO
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																							
21504	ADROCCADO DE CALLE HIDALGO TRAMO FELIPE ANGELES - BELLEM	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-260	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	563,510	563,510	563,510	563,510	100.0%	0	0	METROS LINEALES	900.00	900.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA Y EN LA LOCALIDAD ANTEROS YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2) (BO. DE SAN GASPAR)
21732	CONST. DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO 1RA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL YESO	RURAL	LB-395	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,925	99,925	99,925	99,925	100.0%	0	0	METROS LINEALES	17.00	17.00	100.0%	OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
21742	CONSTRUCCION DE PUENTE	4-CADEREYTA DE MONTES	MACON	RURAL	UB402	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	24,897	24,897	24,897	24,897	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4.61	4.61	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTO ES KM
21328	EMPEDRADO DE CALLE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-067-2010-327-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,722	49,722	49,722	49,722	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LA ECONOMIA GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502 QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD POR QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA BO. EL DEMONIO QUE ES LA CORRECTA Y TAMBIEN SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA PERO LA CORRECTA ES M2

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

21312	EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL	4-CADEREYTA DE MONTES	LA PRESA (LA NUEVA PREGITA)	RURAL	SE-064-2010-302-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	24,199	24,199	24,199	24,199	100.0%	0	0	METROS LINEALES	750.00	750.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRM. 2010. SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE M2 QUE ES LA CORRECTA
21567	EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	BOXASNI	RURAL	SE-329	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,902	149,902	149,902	149,902	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,800.00	1,800.00	100.0%	OBRA EJERCIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2009 CON MENOR PRESUPUESTACION. SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
21940	EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DEL SAHÚ	RURAL	SE-071-2010-338-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	90,555	90,555	90,555	90,555	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,020.00	1,020.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2) OBRA CON MENOR PRESUPUESTACION CREADO DOS OBRAS MAS. REHABILITACION DE CAMINO CON EMPEDRADO LOS LLANTOS (STUN) Y AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EL TEPOZAN
21316	EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	SE-065-2010-303-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	27,341	27,341	27,341	27,341	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
21530	EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN ANTONIO DE LA CANADA	RURAL	SE-285	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	92,787	92,787	92,787	92,787	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,500.00	1,500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE UNA DE ACUERDO A LA OBRA (M2)
21949	EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JAVIER	RURAL	SE-073-2010-338-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,806	99,806	99,806	99,806	100.0%	0	0	METROS LINEALES	200.00	200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
21323	EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA BÁRBARA	RURAL	SE-086-2010-319-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	43,397	43,397	43,397	43,397	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,500.00	1,500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA. SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
21356	EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA NUEVA	RURAL	SE-074-2010-340-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,908	49,908	49,908	49,908	100.0%	0	0	METROS LINEALES	250.00	250.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 CON REDUCCION PRESUPUESTAL, CON LAS ECONOMIAS GENERADA SE CREA EL PROYECTO 502 QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA. SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
21571	PAV. DE CALLE PRINCIPAL CON HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO	4-CADEREYTA DE MONTES	CARRICILLO	RURAL	SE-330	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	400.00	400.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE UNA DE ACUERDO AL PROYECTO (M2)
21351	PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES 3ERA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	TZBANTZA	RURAL	SE-073-10-339-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,522	99,522	99,522	99,522	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA. SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
21729	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DEVIDADERO	RURAL	UB-394	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	19,964	19,964	19,964	19,964	100.0%	0	0	METROS LINEALES	0.80	0.80	100.0%	OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009 LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES KM
21625	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONST. DE PUENTE	4-CADEREYTA DE MONTES	LA FLORIDA	RURAL	UB-038-2010-396-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	24,903	24,903	24,903	24,903	100.0%	0	0	METROS LINEALES	450.00	450.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 502
	AMPLIACIÓN																							
21286	EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA CONCEPCION	RURAL	SE-024-2010-334-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	47,078	47,078	47,078	47,078	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA. SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	OTROS																							
21365	CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS PIÑONES	RURAL	SE-076-2010-449-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,821	99,821	99,821	99,821	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	450.00	450.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502 QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA
21418	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYE	RURAL	SE-186	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	522,280	522,280	522,280	522,280	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009.-AMPLIACION PRESUPUESTAL.
21427	CIRCULADO PERIMETRAL CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	26,204	26,204	26,204	26,204	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	390.00	390.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009 SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO LA INCLUYE (EL DEMINO QUE ES LA CORRECTA)
21388	CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE PROL. 20 DE NOVIEMBRE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	118,024	118,024	118,024	118,024	100.0%	0	0	METRO LINEAL	357.70	357.70	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (BO. LOS LLANTOS, CABECERA MUNICIPAL) OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 (REDUCCION PRESUPUESTAL)
21291	CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES 1RA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO VIEJO	RURAL	SE-025-2010-337-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	115,772	115,772	115,772	115,772	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	820.00	820.00	100.0%	OBRA EN CUARTO TRIMESTRE 2010, CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS, SE CREA EL PROYECTO 502, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA.
21410	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL	4-CADEREYTA DE MONTES	EL AGUACATE	RURAL	SE-184	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	240,638	240,638	240,638	240,638	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,000.00	4,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009
21384	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-160	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	415,849	415,849	415,849	415,849	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	618.24	618.24	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA CORRECTA QUE ES EL DEMINO
21558	CONSTRUCCION DE GRADAS PARA LIENZO CHARRO	4-CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	SE-304	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE 2009
21329	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	4-CADEREYTA DE MONTES	LA NOPALERA	RURAL	SE-069-2010-332-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	59,836	59,836	59,836	59,836	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA
21374	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	SE-121-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	106,292	106,292	106,292	106,292	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	340.00	340.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 502 PARA CADEREYTA
21471	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	4-CADEREYTA DE MONTES	YONHE	RURAL	SE-223	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,607	149,607	149,607	149,607	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	625.00	625.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
21490	CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA NOPALERA	RURAL	SE-255	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,988	149,988	149,988	149,988	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,600.00	1,600.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009 (REDUCCION PRESUPUESTAL)
21361	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ACCESO PRINCIPAL	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS LIROS	RURAL	SE-076-2010-448-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	39,868	39,868	39,868	39,868	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 502 QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA
21457	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN GRADAS DE CAMPO DE FUTBOL	4-CADEREYTA DE MONTES	PATHE	RURAL	SE-211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	69,999	69,999	69,999	69,999	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,000.00	2,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

21746	CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO 1ERA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DEL NIÑO	RURAL	UB03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	69,899	69,899	69,899	69,899	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009
22111	REHABILITACION DE CAMINO CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	979,600	979,600	979,600	975,718	99.6%	6,382	6,382	METRO CUADRADO	7,000.00	6,950.00	99.3%	OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. ESTA OBRA PERTENECE A LA LOCALIDAD DE LLANTOS, LOS INTERESES FUERON APLICADOS EN ESTA MISMA OBRA. OBRA POR CONTRATO
21544	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYECITO	RURAL	SE-289	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	69,000	69,000	69,000	69,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES REHABILITACION
21972	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	PATHE	RURAL	SH-215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	40.00	40.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009
21482	REHABILITACION DE PLAZA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	SE-238	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,954	49,954	49,954	49,954	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 CON REDUCCION PRESUPUESTAL
21563	RESTAURACION DE MONUMENTO HISTORICO 1RA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	SE-306	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	50,088	50,088	50,088	50,088	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE 2009
21335	TERMINACION CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	LA VERACRUZ	RURAL	SE-070-2010-329-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	148,753	148,753	148,753	148,753	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	288.00	288.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS, SE CREA EL PROYECTO 502, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN CADEREYTA
21390	TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	BARRO DE GUADALUPE (CHARCO FRÍO)	RURAL	SE-172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	715,768	715,768	715,768	715,768	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	620.74	620.74	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009
21395	TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	BARRO DE SANTIAGO (CHARCO FRÍO)	RURAL	SE-173	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	655,794	655,794	655,794	655,794	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	646.60	646.60	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2010
21379	TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	BOKASNI	RURAL	SE-133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	658,160	658,160	658,160	658,160	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	646.00	646.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
21421	TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SUSPRO	RURAL	SE-195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	36,945	36,945	36,945	36,945	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	304.00	304.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009
21401	TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	SE-174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	696,894	696,894	696,894	696,894	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	691.74	691.74	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010
21538	TERMINACION DE CIRCULO PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYECITO	RURAL	SE-288	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,988	49,988	49,988	49,988	100.0%	0	0	METRO LINEAL	330.00	330.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
21553	TERMINACION DE PISO EN PLAZA PRINCIPAL	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-293	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,632	49,632	49,632	49,632	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	30.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS RED DE ELECTRICIDAD																							
	CONSTRUCCION																							
21195	RED DE ENERGIA EN CALLE SAN DIEGO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	75,883	75,883	75,883	75,883	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009 LOCALIDAD CORRECTA ES SAN DIEGO
	AMPLIACION																							
21202	AMP. DE RED DE ENERG. ELECT. EN CALLE PROL. HEROICO COLEGIO MILITAR	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS FUENTES (LA PEÑA)	RURAL	SG-139	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	197,440	197,440	197,440	197,440	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009.
21274	AMP. Y REHAB. DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL	4-CADEREYTA DE MONTES	MACONI	RURAL	SG-342	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE 2009
21279	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-455	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	556,582	556,582	556,582	556,582	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009. LA LOCALIDAD CORRECTA ES CULEBRAS, EN UNIDAD DE MEDIDA ES AMPLIACION
21268	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JAVIER	RURAL	SG-301	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	936,883	936,883	936,883	936,883	100.0%	0	0	POSTE	82.00	82.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE 2009
21265	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE CHIOQUIHUTE	RURAL	SG-140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	402,719	402,719	402,719	402,719	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
21265	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CARR. FED. SAN JUAN DEL RIO - XILTILA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-299	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	246,455	246,455	246,455	246,455	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
21177	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE CHIOQUIHUTE	RURAL	SG-659-2010-460-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	189,542	189,542	189,542	189,542	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA ECONOMIA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY. 502. SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LOTE QUE ES LA CORRECTA
21229	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLEJON DE LA VIVORA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-263	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	95,922	95,922	95,922	95,922	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA ECONOMIA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY. 502. SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (BO. DE SAN GASPAR)
21184	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS FUENTES (LA PEÑA)	RURAL	SG-137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	254,820	254,820	254,820	254,820	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010. SE ANOTA ESTA LOCALIDAD POR NO EXISTIR EN EL CATALOGO
21918	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	ARROYO DE ZITUNI	RURAL	SH-344-09 084-10	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	186,922	186,922	186,922	186,922	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA
21179	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA RINCONADA	RURAL	SG-135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	323,104	323,104	323,104	323,104	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010
21182	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS FUENTES (LA PEÑA)	RURAL	SG-136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	78,878	78,878	78,878	78,878	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010. SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA MESETA, FUENTES Y PUEBLO NUEVO QUE ES LA CORRECTA
21217	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN MARTIN FLORIDA	RURAL	SG-171	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	117,043	117,043	117,043	117,043	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
21252	TRABAJOS COMP. AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PROL. HEROICO C. MILITAR	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS FUENTES (LA PEÑA)	RURAL	SG-282	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	63,980	63,980	63,980	63,980	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
	OBRA COMPLEMENTARIA																							
21169	AMPLIACION DE RED Y ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	TZQUIA	RURAL	SG-057-2010-343-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	169,547	169,547	169,547	169,547	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA ECONOMIA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y OTROS																							

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

21220	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PUERTO ALEGRE	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE CHICHUILUTE	RURAL	SG-261	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	197,277	197,277	197,277	197,277	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
21225	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 1 ERA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	SG-262	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	248,174	248,174	248,174	248,174	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009. EL NOMBRE CORRECTO DE LA COMUNIDAD ES EL RANCHITO, EL PALMAR, PERO SE ANOTO ESTE POR NO EXISTIR EN EL CATALOGO. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES REHABILITACION
21215	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-168	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	31,765	31,765	31,765	31,765	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN BARTOLO, OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
21211	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	4-CADEREYTA DE MONTES	OCOTITLÁN	RURAL	SG-167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	88,585	88,585	88,585	88,585	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
21208	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA LUZ	RURAL	SG-166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	745,175	745,175	745,175	745,175	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
21255	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADORES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-287	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,478	149,478	149,478	149,478	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (BO. DE SAN GASPAR)
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD CENTROS DE SALUD																							
	CONSTRUCCION																							
21587	TERMINACION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	CAMARONES	RURAL	IS-240	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	96,838	96,838	96,838	96,838	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS	33.34	33.34	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
21581	TERMINACION DE CONSULTORIO RURAL	4-CADEREYTA DE MONTES	LA LOMA (CORRAL BLANCO)	RURAL	IS-239	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,962	29,962	29,962	29,962	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS	33.34	33.34	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 2DO TRIMESTRE 2009. SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE LAS LOMAS QUE ES LA CORRECTA
21577	TERMINACION DE CONSULTORIO RURAL	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DEL CASTILLO (LA FAJALLA)	RURAL	IS-026-2010-393-2009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	159,798	159,798	159,798	159,798	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS	33.34	33.34	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTA ECONOMIA SE GENERA EL PROYECTO 502
	EQUIPAMIENTO																							
21590	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	LA RINCONADA	RURAL	IS-241	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	9,738	9,738	9,738	9,738	100.0%	0	0	APARATOS MEDICOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 2DO TRIMESTRE 2009 (LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 EQUIPAMIENTO)
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA																							
	OTROS																							
21969	TERMINACION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	IS-135	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	160,361	160,361	160,361	109,006	68.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.68	68.0%	OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 CASA DE SALUD PERO NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
	CONSTRUCCION																							
21697	ADOCRETO DE PLAZA CIVICA ICATEQ	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-169	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	202,179	202,179	202,179	202,179	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHAS	864.36	864.36	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009
21679	TERM. DECANCHA DE USOS MULTIPLES COBAG NO. 5 DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-155	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	389,767	389,767	389,767	389,767	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHAS	330.00	330.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009
21831	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN AULAS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-311	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	145,803	145,803	145,803	145,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, S. AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE LA OBRA FUE PARA 3 LOCALIDADES VILLA GUERRERO, EL RINCON Y EL PALMAR, Y EN UNIDAD DE MEDIDAS 1 OBRA
	EQUIPAMIENTO																							
21603	EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA VERACRUZ	RURAL	SJ-030-2010-361-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	57,725	57,725	57,725	57,725	100.0%	0	0	SILLAS, MUEBLES, ESTANTES, LIBREROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA ECONOMIA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502. LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SUMINISTRO
	PREESCOLAR																							
	CONSTRUCCION																							
21799	CIRCULADO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS CONAFE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-280	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	41,714	41,714	41,714	41,714	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	166.00	166.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA Y EN LA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA DEL PROYECTO (AL. DETHGA)
21597	CIRCULADO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JUAN DE LA ROSA	RURAL	SJ-391	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	59,947	59,947	59,947	59,947	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA
21792	CIRCULADO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS TRAE TAPA -NVC	4-CADEREYTA DE MONTES	XIHUÍ	RURAL	SJ-269	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	19,900	19,900	19,900	19,900	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (LA UNIDAD DE MEDIDA SON ML, PERO EL CATALOGO NO INCLUYE ESA OPCION)
21779	CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	LLAMITOS DE SANTA BARBARA	RURAL	SJ-250	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	59,659	59,659	59,659	59,659	100.0%	0	0	M2 SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (SE CAPTURA EN M2 SANITARIOS, DEBIDO A QUE SE REALIZO SERVICIO SANITARIO)
21659	CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS VÁZQUEZ	RURAL	SJ-142	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	54,463	54,463	54,463	54,463	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4.20	4.20	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 ()
21716	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	SJ-177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	286,391	286,391	286,391	286,391	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	76.00	76.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
21713	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	EL RINCON	RURAL	SJ-176	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	315,141	315,141	315,141	315,141	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	76.00	76.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
21705	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA GUERRERO	RURAL	SJ-175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	294,513	294,513	294,513	294,513	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	76.00	76.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
21756	CONSTRUCCION DE BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	MINIHÉ	RURAL	SJ-219	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	2,875	2,875	2,875	2,875	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4.20	4.20	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009
21588	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS JUAREZ	RURAL	SJ-385	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,800	29,800	29,800	29,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 FOSA SEPT.
21652	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	LA BLANCA	RURAL	SJ-105-2010-463-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,882	49,882	49,882	49,882	100.0%	0	0	M2 SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA ECONOMIA GENERADA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 1 SERVICIO SANITARIO
21594	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	AGUA FRIA	RURAL	SJ-027-2010-369-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	79,637	79,637	79,637	79,637	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA ECONOMIA GENERADA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA PROY 502. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN SERVICIO SANITARIO
21608	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	PORTEZUELO	RURAL	SJ-031-2010-388-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	59,933	59,933	59,933	59,933	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	80.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA ECONOMIA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML.
21601	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TERM. DE AULA EN J. DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	LA MOJONERA	RURAL	SJ-029-2010-360-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	22,095	22,095	22,095	22,095	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA ECONOMIA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502. LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SUMINISTRO
21624	TERMINACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	EL TERRERO	RURAL	SJ-100-2010-379-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	119,954	119,954	119,954	119,954	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA ECONOMIA GENERADA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

21617	TERMINACION DE AULA EN PREESCOLAR	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JUAN DE ENRAMADAS	RURAL	SJ-032-2010-444-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	191,912	191,912	191,912	191,912	100.0%	0	METROS CUADRADOS	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA ECONOMIA GENERADA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502
21878	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	EL HUIZACHE	RURAL	SJ-377	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	9,870	9,870	9,870	9,870	100.0%	0	METROS CUADRADOS	OBRA CONCLUIDA EN TERCER TRIMESTRE 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SERV. SANITARIO
21766	REHAB. DE SERV. SANITARIOS EN J.N. GABRIELA MISTRAL	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-221	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,402	8,402	8,402	8,402	100.0%	0	M2 SANITARIOS	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009. (SE CAPTURÓ EN ESTE LOCALIDAD CADEREYTA) DEBIDO A QUE SE REALIZÓ 1 SERV. SANITARIO
21806	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	LA LLUITA	RURAL	SJ-286	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	4,313	4,313	4,313	4,313	100.0%	0	METROS CUADRADOS	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURÓ EN ESTA MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA QUE ES DE ACUERDO AL PROYECTO. 1 REHABILITACION
	PRIMARIA CONSTRUCCION																			
21724	CIRCULADO PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	OBRA CONCLUIDA EN SEGUNDO TRIMESTRE 2009. SE CAPTURÓ EN ESTA LOCALIDAD (CADEREYTA) YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA. (BO. DE SAN GASPAR) (LA UNIDAD DE MEDIDA SON ML)
21647	CIRCULADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA MESA	RURAL	SJ-104-2010-447-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,524	29,524	29,524	29,524	100.0%	0	METROS CUADRADOS	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M.L.
21580	CIRCULADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LLANTONES DE SANTA BARBARA	RURAL	SJ-383	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	59,799	59,799	59,799	59,799	100.0%	0	METROS CUADRADOS	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M.L.
21595	CIRCULADO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN ANTONIO DE LA CAÑADA	RURAL	SJ-389	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	79,711	79,711	79,711	79,711	100.0%	0	METROS CUADRADOS	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A SERVICIO SANITARIO
21592	CIRCULADO PERIMETRAL ESC. PRIMARIA 1RA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS REMEDIOS	RURAL	SJ-387	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	59,869	59,869	59,869	59,869	100.0%	0	METROS CUADRADOS	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M.L.
21849	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-373	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	39,777	39,777	39,777	39,777	100.0%	0	METROS CUADRADOS	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009 CON MENOR PRESUPUESTACION
21728	SUM. DE MATERIALES PARA TERMINACION DE SERV. SANITARIOS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-199	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	57,194	57,194	57,194	57,194	100.0%	0	METROS CUADRADOS	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (SE CAPTURÓ EN ESTA LOCALIDAD CADEREYTA) YA QUE EL CATALOGO NO DA LA CORRECTA. (AMOLITOS)
21586	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TERM. DE SERV. SANITARIOS	4-CADEREYTA DE MONTES	TZIJUJA	RURAL	SJ-384	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,745	29,745	29,745	29,745	100.0%	0	M2 SANITARIOS	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURÓ LA LOC. ANTERIOR PERO CORRESPONDE A LOMA BONITA TZIJUJA, Y ES UNA TERM. SERV. SANITARIO
21676	TERM. DE PLAZA CIV. EN ESC. PRIM. "MIGUEL ALEJAN"	4-CADEREYTA DE MONTES	ZITUNJ	RURAL	SJ-150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	494,162	494,162	494,162	494,162	100.0%	0	METROS CUADRADOS	OBRA CONCLUIDA EN SEGUNDO TRIMESTRE 2009
21598	TERMINACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL AGUACATE	RURAL	SJ-028-2010-376-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	88,720	88,720	88,720	88,720	100.0%	0	METROS CUADRADOS	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA ECONOMIA GENERADA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502
21741	TERMINACION DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DE LEÓN	RURAL	SJ-217	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	69,590	69,590	69,590	69,590	100.0%	0	METROS CUADRADOS	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
21860	TERMINACION DE BODEGA	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO BOLIDO	RURAL	SJ-375	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	18,446	18,446	18,446	18,446	100.0%	0	METROS CUADRADOS	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009 CON MENOR PRESUPUESTACION
21857	1RA TAPA DE CIRCULADO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	CARRICOLLO	RURAL	SJ-374	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,722	49,722	49,722	49,722	100.0%	0	METROS CUADRADOS	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009, CON MENOR PRESUPUESTACION. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES EN ML.
21643	3RA ETAPA DE CIRCULADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTO TOMAS	RURAL	SJ-103-2010-392-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	69,611	69,611	69,611	69,611	100.0%	0	METROS CUADRADOS	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M.L.
	REHABILITACION																			
21784	REHAB. DE CIRCULADO PERIMETRAL ESC. PRIM. MIGUEL HGO.	4-CADEREYTA DE MONTES	BOXASNI	RURAL	SJ-287	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	69,999	69,999	69,999	69,999	100.0%	0	METROS CUADRADOS	OBRA CONCLUIDA EN 2ER TRIMESTRE 2009 (EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EN M2. DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA ML QUE ES LA MEDIDA CORRECTA)
21629	REHAB. DE SERV. SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA FLORIDA	RURAL	SJ-101-2010-379-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	19,896	19,896	19,896	19,896	100.0%	0	METROS CUADRADOS	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 REHABILITACION
21769	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	SJ-245	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009. SE CAPTURÓ EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO EXISTE NINGUNA DE ACUERDO AL PROYECTO
21762	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	PATHE	RURAL	SJ-220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	73,400	73,400	73,400	73,400	100.0%	0	METROS CUADRADOS	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURÓ EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO EXISTE NINGUNA DE ACUERDO AL PROYECTO (1 REHABILITACION)
21735	REHABILITACION DE PUERTA DE ACCESO EN ESC. PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	TZBIANTZA	RURAL	SJ-200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	3,826	3,826	3,826	3,826	100.0%	0	METROS CUADRADOS	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 (EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EN METROS CUADRADOS, YA QUE EL CATALOGO NO DA LA OPCION DE PUERTA)
	EQUIPAMIENTO																			
21747	EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	MINTEHE	RURAL	SJ-218	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	26,450	26,450	26,450	26,450	100.0%	0	CANCHA	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (SE CAPTURÓ EN CANCHA DEBIDO A QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA). (JG. DE TABLEROS)
21578	TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS VIGUITAS	RURAL	SJ-382	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	34,997	34,997	34,997	34,997	100.0%	0	MOBILIARIO	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURÓ EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE UNA DE ACUERDO AL PROYECTO. 1 JG. DE TABLEROS
	SECUNDARIA CONSTRUCCION																			
21804	CIRCULADO PERIMETRAL CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-281	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	13,753	13,753	13,753	13,753	100.0%	0	METROS CUADRADOS	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009. SE CAPTURÓ EN ESTA LOCALIDAD Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA, YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE UNA DE ACUERDO AL PROYECTO (ML DETIENGA)
21655	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TV SECUNDARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	BOXASNI	RURAL	SJ-127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	195,490	195,490	195,490	195,490	100.0%	0	METROS CUADRADOS	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502. LA UNIDAD DE MEDIDA ES (1 AULA)
21635	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ANEXO	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JOSE TEPOZAN	RURAL	SJ-102-2010-390-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,994	49,994	49,994	49,994	100.0%	0	METROS CUADRADOS	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA ECONOMIA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502
21821	TERMINACION DE AULA EN ESC. SEC. 5 DE MAYO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-297	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	144,306	144,306	144,306	144,306	100.0%	0	METROS CUADRADOS	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009. SE CAPTURÓ EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA Y EN LA LOCALIDAD ANTERIOR YA QUE NO INCLUYE UNA DE ACUERDO AL PROYECTO. BO. LOS LLANTONES DE CADEREYTA Y ES 1 OBRA
21773	TERMINACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. TELESECUNDARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	SJ-246	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 (EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EN M2. YA QUE NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE ML QUE ES LA CORRECTA. ML)
21687	TERMINACION DE PLAZA CIVICA EN SEC. GRAL. "15 DE SEPTIEMBRE"	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRON DE MONTES	RURAL	SJ-149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION NORMAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	643,500	643,500	643,500	643,500	100.0%	0	METROS CUADRADOS	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2009
	REHABILITACION																			
21843	REHABILITACION DE AULAS EN ESC. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-371	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	59,918	59,918	59,918	59,918	100.0%	0	METROS CUADRADOS	OBRA EJERCIDA Y CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2009. CON MENOR PRESUPUESTACION. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 REHABILITACION

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

21812	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESC. SEC. 5 DE MAYO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SH-294	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	73,789	73,789	73,789	73,789	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE UNA DE ACUERDO AL PROYECTO. 1 OBRA	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
	AMPLIACION																								
21982	CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1RA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	JABALI	RURAL	SH-230	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,897	99,897	99,897	99,897	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	225.00	225.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09	
	REHABILITACION																								
21913	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	BELLA VISTA DEL RIO	RURAL	SH-252-09 082-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	375,038	375,038	375,038	375,038	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	45.00	45.00	100.0%	OBRA CON CLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES VIVIENDA	
21977	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES)	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SH-228	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,999,968	1,999,968	1,999,968	1,999,968	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09 SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (200 VIVIENDAS)	
21995	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SH-249	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	124,539	124,539	124,539	124,539	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09. SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE LA CORRECTA NO LA INCLUYE EL CATALOGO (BO. DE SAN GASPAR) Y EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA (LA CORRECTA ES 1 REHABILITACION)	
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE OTROS																								
21968	APOYO PARA CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA PUERTA	RURAL	SH-214	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	24,818	24,818	24,818	24,818	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	160.00	160.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09	
22001	CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS MAQUEDA	RURAL	SH-270	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES SUMINISTRO	
22029	CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DEL SALTIRE	RURAL	SH-298	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	398,036	398,036	398,036	398,036	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER. TRIMESTRE 2009	
21924	CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRON DE MONTES	RURAL	SH-141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	70,259	70,259	70,259	70,259	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	60.00	60.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009	
22008	CONSTRUCCION DE CIRCULADO DE CENTRO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	SH-275	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,902	49,902	49,902	49,902	100.0%	0	0	METROS LINEALES	90.00	90.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009	
21937	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	SH-180	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	27,618	27,618	27,618	27,618	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 09 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 1 EQUIPAMIENTO	
22091	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	502-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	172,094	172,094	172,094	172,094	100.0%	2,578	2,578	VIVIENDA	95.00	95.00	100.0%	(INCLUYE INTERESES BANCARIOS POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO)CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 23 Y 24	
22039	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO BLANCO	RURAL	SH-347	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	39,960	39,960	39,960	39,960	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009	
21909	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL CHLAR	RURAL	SH 213-09 079-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	69,925	69,925	69,925	69,925	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y ESTAS ECONOMIAS GENERAN EL PROYECTO 602	
21922	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	VEGA DE RAMIREZ	RURAL	SH-307-09 094-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	74.20	74.20	100.0%	(SE MODIFICA EL NOMBRE A PETICION DE LA COMUNIDAD)OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2010	
22044	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	4-CADEREYTA DE MONTES	EL ARBOLITO	RURAL	SH-348	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,680	99,680	99,680	99,680	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	OBRA EJECUTADA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2009	
21919	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	4-CADEREYTA DE MONTES	XODHE	RURAL	SH-366-09 093-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	74,072	74,072	74,072	74,072	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION	
22013	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SH-277	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	79,915	79,915	79,915	79,915	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 CON AMPLIACION PRESUPUESTAL (1 REHABILITACION)	
21946	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CDC	4-CADEREYTA DE MONTES	EL RANCHITO	RURAL	SH-188	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,179	49,179	49,179	49,179	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 09. UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SUMINISTRO	
21965	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PISO EN CASA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA TNAJA	RURAL	SH-198	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	64,997	64,997	64,997	64,997	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	95.80	95.80	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009	
21942	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SALON DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	SH-187	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	46,608	46,608	46,608	46,608	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09. UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 1 SUMINISTRO	
21951	TERMINACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PINALITO	RURAL	SH-198	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,678	99,678	99,678	99,678	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	66.00	66.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09	
21956	TERMINACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL SOMBRERETE	4-CADEREYTA DE MONTES	SOMBRERETE	RURAL	SH-197	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	41,292	41,292	41,292	41,292	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	120.00	120.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09	
21990	TERMINACION DE CASA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO COLORADO	RURAL	SH-244	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	34,926	34,926	34,926	34,926	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	33.23	33.23	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09	
22023	TERMINACION DE CASA DE USOS MULTIPLES 1A ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	CORRAL BLANCO	RURAL	SH-296	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	299,284	299,284	299,284	299,284	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	379.20	379.20	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009	
22079	TERMINACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	CHAVARRIAS	RURAL	SH-164	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	59,691	59,691	59,691	59,691	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	50.00	50.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 09	
22017	TERMINACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DE LEON	RURAL	SH-292	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	47,088	47,088	47,088	47,088	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	25.00	25.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009	
21985	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CASA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL TIMBRE	RURAL	SH-243	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	67,925	67,925	67,925	67,925	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	60.50	60.50	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09	
	CAMINOS RURALES																								
	CAMINOS RURALES																								
	CONSTRUCCION																								

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

22035	CONTINUACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-039-2010-397-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	75,831	75,831	75,831	75,831	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, SE CAPTURÓ EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (LA HONDA) Y EN UNIDAD DE MEDIDA ES SUMINISTRO OBRA CON DISMINUCION PRESUPUESTAL CREANDO DOS OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO CON EMPEDRADO LOS LLANTOS ZITUNI Y AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EL TEPOZAN
21720	EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO AL PANTON	4-CADEREYTA DE MONTES	PATHE	RURAL	UB-258	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	57,745	57,745	57,745	57,745	100.0%	0	0	500.00	500.00	100.0%	OBRA EN CONCLUIDA EN SER TRIMESTRE 2009 (LA UNIDAD DE MEDIDA SON M2, PERO SOLO NOS MANEJAN KILOMETROS) OBRA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL
21636	MODERNIZACION DE CAMINO E.C. SAN JOAQUIN - LOS JUAREZ	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS JUAREZ	RURAL	UB-400-09-041-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	2,589	2,589	2,589	2,589	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2, SUMINISTRO, OBRA EJECIDA CON MENOR PRESUPUESTAL, CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010
21654	PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO NUEVO	RURAL	UB-437-09-045-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	44,636	44,636	44,636	44,636	100.0%	0	0	30.00	29.80	99.3%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 502, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML
21646	PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA MARIA DE GRACIA	RURAL	UB-406-09-043-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,999	49,999	49,999	49,999	100.0%	0	0	800.00	800.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN TER TRIMESTRE 2010, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML
21651	PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA MARIA DE GRACIA	RURAL	UB-407-09-044-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	59,952	59,952	59,952	59,952	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 502, LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS SON: SANTA MARIA DE GRACIAS, BARRERAS - LAS MESTAS) LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO
21631	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-040-2010-399-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	44,931	44,931	44,931	44,931	100.0%	0	0	150.00	150.00	100.0%	SE CAPTURÓ EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (LAS LOMAS) Y LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS Y ESTAS GENERAN EL PROYECTO 502
21657	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	UB-441-09-046-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	69,653	69,653	69,653	69,653	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTA ECONOMIA SE GENERA EL PROYECTO 502, LA UNIDAD CORRESPONDE A UN SUMINISTRO, Y LA LOCALIDAD ES RANCHO DE GUADALUPE LA ESPERENZA.
21718	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ANTIGUO CAMINO CADEREYTA	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA NUEVA	RURAL	UB-227	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,750	199,750	199,750	199,750	100.0%	0	0	1.80	1.80	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN SER TRIMESTRE 2009, REDUCCION PRESUPUESTAL
21700	REHABILITACION EMPEDRADO DE ANTIGUO CAMINO CADEREYTA - SAN PABLO	4-CADEREYTA DE MONTES	LLANTOS DE SANTA BARBARA	RURAL	UB-152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	381,305	381,305	381,305	381,305	100.0%	0	0	0.13	0.13	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE (POR REDUCCION PRESUPUESTAL)
21703	EMPEDRADO DE ANTIGUO CAMINO CADEREYTA - VILLA PROGRESO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-153	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	193,354	193,354	193,354	193,354	100.0%	0	0	0.25	0.25	100.0%	OBRA CONCLUIDA SE CAPTURÓ EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (BO DE SAN DIEGO, CABECERA MUNICIPAL) REDUCCION PRESUPUESTAL) CONCLUIDA EN 4TO TRIM. 2010
21609	EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO 1ERA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	TAXIDO	RURAL	UB-409-09-035-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,621	49,621	49,621	49,621	100.0%	0	0	180.00	180.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 502
21614	RAHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-438-09-036-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	443,418	443,418	443,418	443,418	100.0%	0	0	130.00	130.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN SER TRIMESTRE 2010, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML, Y LA LOCALIDAD CORRESPONDE A CULEBRAS, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE
21682	RAHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SOCAYÓN	RURAL	UB-442-09-047-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	48,420	48,420	48,420	48,420	100.0%	0	0	1,250.00	1,250.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010, SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA OPCION DE M2 QUE ES LA CORRECTA
21602	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-404-09-033-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	178,548	178,548	178,548	178,548	100.0%	0	0	800.00	800.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN TER TRIMESTRE 2010, LA LOCALIDAD CORRECTA ES MESA DE PROVIDENCIA PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES, (OBRA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL)
22049	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO QUEMADO	RURAL	SH-364-2009-092-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,927	99,927	99,927	99,927	100.0%	0	0	3.32	3.32	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL CON LA CUAL SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO CON EMPEDRADO LOS LLANTOS ZITUNI Y AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EL TEPOZAN
21640	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS RIOS	RURAL	UB-401-09-042-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	219,982	219,982	219,982	219,982	100.0%	0	0	150.00	150.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA CORRECTO ES M2 OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y ESTAS ECONOMIAS GENERAN EL PROYECTO 502
22097	REHABILITACION DE CAMINO PIE DEL CERRO	4-CADEREYTA DE MONTES	ALTAMIRA (LA BONODOTTA)	RURAL	UB-15	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	22,272	22,272	22,272	22,272	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION GENERANDO DOS OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO CON EMPEDRADO LOS LLANTOS ZITUNI Y AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EL TEPOZAN
21712	REHABILITACION DE CAMINO 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL RANCHITO	RURAL	UB-201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	169,974	169,974	169,974	169,974	100.0%	0	0	8,200.00	8,200.00	100.0%	OBRA EN CONCLUIDA EN 4TO TRIM 2010, LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN M2, PERO EL CATALOGO SOLO NOS DA LA OPCION DE KILOMETROS (CON REDUCCION PRESUPUESTAL)
21680	MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUCCION	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SUSPIRO	RURAL	UB-136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	82,376	82,376	82,376	82,376	100.0%	0	0	0.25	0.25	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETROS PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 502
21695	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MURO DE CONTENCIÓN	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	47,792	47,792	47,792	47,792	100.0%	0	0	0.35	0.35	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 2DO TRIMESTRE 2010, LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL FISCAL, EL LLANO PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, SE CAPTURÓ EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE KILOMETROS.
21726	SENALETICA SEÑALIZACION DE CAMINO SOMBRERETE	4-CADEREYTA DE MONTES	EL MEMBRILLO	RURAL	UB-264	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,297	99,297	99,297	99,297	100.0%	0	0	3.33	3.33	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN SER TRIMESTRE 2009 (LA UNIDAD DE MEDIDA SON 3.33 KM, PERO EL CATALOGO SOLO ARROJA LA OPCION SENALMIENTOS)
22063	PUNTES VEHICULARES CONSTRUCCION DE PUENTE 1ER ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	MACONI	RURAL	391	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	98,083	98,083	98,083	98,083	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO CON EMPEDRADO LOS LLANTOS ZITUNI Y AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EL TEPOZAN UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES PUENTE
21620	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL HUZACHE	RURAL	UB-446-09-037-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,587	29,587	29,587	29,587	100.0%	0	0	110.00	110.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CAURTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 502
21754	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-408	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,766	29,766	29,766	29,766	100.0%	0	0	170.00	170.00	100.0%	OBRA EJECIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2, SE SELECCIONA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA LOCALIDAD DE SOLARES QUE ES LA CORRECTA
21604	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PUENTE ALCANTARILLA EN CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	MINTEHE	RURAL	UB-405-09-034-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,381	29,381	29,381	29,381	100.0%	0	0	200.00	200.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2, OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIM 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION LA ECONOMIA GENERA UN NUEVO PROYECTO 502

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

21706	TERMINACION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	BARRANCA DEL SORDO	RURAL	UB-185	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	222,980	222,980	222,980	222,980	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	755.58	755.58	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN ATO TRIM. 2009 (REDUCCION PRESUPUESTAL)
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																							
	CONSERVACION																							
21800	SEDEA, ALIANZA PARA EL CAMPO, CONVENIO CON FOFAE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	IR-265	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	HECTAREA	80.00	80.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
	INFRAESTRUCTURA FORESTAL																							
	MANTENIMIENTO																							
21786	CDI MANEJO Y CONSERVACION DE RECUESOS NATURALES EN Z. INDIGENAS 2008	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	IR-247	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	101,228	101,228	101,228	101,228	100.0%	0	0	VIVEROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (4 COMUNIDADES) 2PROYECTOS
22060	CDI MANEJO Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES EN ZONAS INDIGENAS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	IR-233	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	242,581	242,581	242,581	242,581	100.0%	0	0	VIVEROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA PROYECTO
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA																							
	OTROS																							
22066	CESAVEQ, COMVATE Y CONTROL DE PLAGAS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	IR-234	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	100.00	100.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
22092	FIRCO, MIROCUCNAS --PARTE MUNICIPAL--	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	IR-223-096-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	PROYECTO	4.00	4.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION PRA GENERAR DOS OBRAS MAS: REHABILITACION DE CAMINO CON EMPERADO LOS LLANITOS ZITUMI Y AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EL TEPOZAN (VARIAS LOCALIDADES)
22095	PROYECTOS PRODUCTIVOS --RECURSO MUNICIPAL--	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	IR-224-09-095-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	177,500	177,500	177,500	177,500	100.0%	0	0	PROYECTO	8.00	8.00	100.0%	(VARIAS LOCALIDADES) OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 23 Y 24
22068	SANIDAD ANIMAL, DESARROLLO AGROPECUARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	IR-235	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	50.00	50.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009
21797	SEMARNAT, ECOTECNAS --PROG. EMPLEO TEMP. P/LA VIVIENDA SUST. CADEREYTA 2009	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	IR-251	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	117.00	117.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 (4 COMUNIDADES)
22053	SUMINISTRO DE MATERIALES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	IR-179	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	152,809	152,809	152,809	152,809	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE LA CORRECTA NO ESTA INCLUIDA EN EL CATALOGO (EL LLANO, CABECERA MUNICIPAL)
	GASTOS INDIRECTOS																							
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON																							
21892	GASTOS INDIRECTOS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-151-09-048-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,325,034	1,325,034	1,325,034	1,325,034	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA ATO TRIMESTRE 2010
	PROGRAMAS DE DESARROLLO																							
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE																							
	OTROS																							
21899	DESARROLLO INSTITUCIONAL	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	DI-231-09-078-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	823,355	823,355	823,355	823,355	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA 2DO TRIMESTRE 2010

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

18574	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS REMEDIOS	RURAL	165-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	98.779	98.779	98.779	98.779	100.00	0	0	300.00	300.00	100.00	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION; CON LAS ECONOMIAS GENERADAS DE ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
18586	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS VAZQUEZ	RURAL	166-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99.993	99.993	99.993	99.993	100.00	0	0	400.00	400.00	100.00	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS ES ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
18616	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DEL CASTILLO (LA FAULLA)	RURAL	167-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199.202	199.202	199.202	199.202	100.00	0	0	1,000.00	1,000.00	100.00	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION; CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
21175	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DEL NIÑO	RURAL	168-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199.975	199.975	199.975	199.975	100.00	0	0	800.00	800.00	100.00	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROYECTOS 91, 92, 93 Y 94
21180	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO VERDE	RURAL	169-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99.895	99.895	99.895	99.895	100.00	0	0	500.00	500.00	100.00	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROYECTOS 91, 92, 93 Y 94
21185	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	170-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	44.951	44.951	44.951	44.951	100.00	0	0	100.00	100.00	100.00	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROYECTOS 91, 92, 93 Y 94
18626	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN MARTIN FLORIDA	RURAL	172-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	78.633	78.633	78.633	78.633	100.00	0	0	300.00	300.00	100.00	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION; CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE
18643	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA MARIA DE GRACIA	RURAL	173-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	299.839	299.839	299.839	299.839	100.00	0	0	1.00	1.00	100.00	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRO OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION; CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
18650	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	TZBANTZA	RURAL	174-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	98.429	98.429	98.429	98.429	100.00	0	0	450.00	450.00	100.00	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION; CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
18690	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	TZOQUIA	RURAL	176-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149.992	149.992	149.992	149.992	100.00	0	0	550.00	550.00	100.00	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION; CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
18695	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	XOHÍ	RURAL	178-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	244.813	244.813	244.813	244.813	100.00	0	0	1,200.00	1,200.00	100.00	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION; CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
17803	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE BO. EL FISCAL	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DOCTOR	RURAL	145-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	182.603	182.603	182.603	182.603	100.00	0	0	500.00	500.00	100.00	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS GENERADAS DE ESTE PROYECTO SE HICIERON DOS OBRAS NUEVAS REHABILITACION DE CALLES EN CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE
	REHABILITACION																						
18700	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	XOHIE	RURAL	179-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	244.390	244.390	244.390	244.390	100.00	0	0	1,200.00	1,200.00	100.00	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION; CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
20473	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DOCTOR	RURAL	144-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	299.747	299.747	299.747	298.355	99.50	0	0	1,000.00	995.00	99.50	OBRA EN PROCESO; CON ECONOMIAS, SE CREAN LOS PROYECTOS 91, 92,93 Y 94
	CONSTRUCCION																						
21877	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SC-87	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	25.277	25.277	25.277	25.277	100.00	0	0	1.00	1.00	100.00	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGUA SALADA PUERTO EL CATALOGO NO LA INCLUIA LA OBRA CORRECTA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
21159	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS MAQUEDA	RURAL	163-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	540.449	540.449	540.449	540.449	100.00	0	0	1.00	1.00	100.00	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROYECTOS 91, 92, 93 Y 94
21067	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	149-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	549.999	549.999	549.999	454.807	82.70	0	0	1.00	0.82	82.00	OBRA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL POR ECONOMIAS EN DIFERENTES PROYECTOS, OBRA EN PROCESO
17820	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30 M3 2A ETAPA Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	EL TEPOZAN	RURAL	153-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	349.935	349.935	349.935	349.935	100.00	0	0	1.00	1.00	100.00	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2010
18656	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 50M3	4-CADEREYTA DE MONTES	TZBANTZA	RURAL	175-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	279.477	279.477	279.477	279.477	100.00	0	0	1.00	1.00	100.00	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION; CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
	TOMA DOMICILIARIA																						
	AMPLIACION																						
168737	INTERESES FISM 2010	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	0	0	0	0	0.00	20.266	0	0.00	0.00	0.00	SE CAPTURA ESTE FOLIO PARA REALIZAR LA CAPTURA DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL 3ER TRIMESTRE 2011, YA QUE SE ESPERA LA APROBACION DE CARTELLO PARA SABER A QUE OBRA SERAN ASIGNADO EL RECURSO, ESTO LO REPORTAREMOS PARA EL 4TO TRIMESTRE 2011
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION																						
19232	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	LLANO BLANCO	RURAL	SD-420-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES CADEREYTA	-	-	399.443	399.443	399.443	399.443	100.00	0	0	700.00	700.00	100.00	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS SE GENERAN OBRAS NUEVAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE
21884	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE (EXCAVACION DE CEPAS) EN LA LOC. DE VISTA HERMOSA	4-CADEREYTA DE MONTES	BELLA VISTA DEL RIO	RURAL	86	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	37.120	37.120	37.120	37.120	100.00	0	0	350.00	350.00	100.00	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
	AMPLIACION																						
21923	AMPLIACION RED DE DRENAJE C. PEDRO ASCENSO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SD-91	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	79.580	79.580	79.580	0	0.00	0	0	150.00	0.00	0.00	LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL DEMIÑO, OBRA NO EJECUTADA EN EL TRIMESTRE, SE CREA ESTA OBRA DE LAS ECONOMIAS GENERADAS DE VARIOS PROYECTOS
	LETRINAS CONSTRUCCION																						
21278	CONSTRUCCION DE LETRINA AUTOLIMPIABLES	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DEL ZENTHE	RURAL	SD-022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	147.916	147.916	147.916	146.716	99.20	0	0	8.00	7.92	99.00	OBRA EN PROCESO (ESTA OBRA SE MODIFICA EN EL 1ER TRIMESTRE 2011 YA QUE SE TOMA PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO DE AGUA SALADA TANQUE DE ALMACENAMIENTO)
18722	CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	184-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	373.809	373.809	373.809	373.809	100.00	0	0	15.00	15.00	100.00	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE LLANTOS DE PATHE QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION; CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

18716	CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES	4-CADEREYTA DE MONTES	EL TERPOZAN	RURAL	181-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	373,809	373,809	373,809	373,809	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	15.00	15.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE	
18731	CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS HERNANDEZ	RURAL	185-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	348,889	348,889	348,889	348,889	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	14.00	14.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y OTROS																								
21218	AMPLIACION RED DE DRENAJE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	182-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	148,170	148,170	148,170	148,170	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA OPCION DE LA VEGA QUE ES LA CORRECTA. OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94	
21248	AMPLIACION RED DE DRENAJE	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS CUEVAS	RURAL	183-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	144,010	144,010	144,410	143,460	99.6%	0	0	METRO LINEAL	200.00	198.00	99.0%	OBRA EN PROCESO CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE GENERAN LOS PROYECTOS 91, 92, 93 Y 94	
18739	AMPLIACION RED DE DRENAJE	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO NUEVO	RURAL	186-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	161,678	161,678	161,678	161,678	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRA RANCHO NUEVO BELLA VISTA. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE	
18747	AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE EULALO MARTINEZ	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRON DE MONTES	RURAL	187-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	177,551	177,551	177,551	177,551	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE	
21262	AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE REVOLUCION	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	80-468	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,639	49,639	49,639	49,639	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROYECTOS 91, 92, 93 Y 94	
18707	AMPLIACION RED DE DRENAJE (COLECTOR)	4-CADEREYTA DE MONTES	BELLA VISTA DEL RIO	RURAL	186-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	389,657	389,657	389,657	389,657	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE	
	URBANIZACION MUNICIPAL																								
	CALLES																								
	CONSTRUCCION																								
19316	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS CRUCES (FAMILIA CRUZ MARTINEZ)	RURAL	SE-205	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	219,244	219,244	219,244	219,244	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES LAS CRUCES EL PALMAR. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE	
19240	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYE	RURAL	SE-190	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	249,699	249,699	249,699	249,699	100.0%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS SE GENERAN DOS OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE	
19291	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	4-CADEREYTA DE MONTES	LA NDOPALERA	RURAL	SE-202	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,900	149,900	149,900	149,900	100.0%	0	0	METROS	500.00	500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE GENERAN LOS PROYECTOS 80,80A PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE	
21409	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA NUEVA	RURAL	SE-221	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	79,653	79,653	79,653	79,653	100.0%	0	0	METROS	150.00	150.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94	
19564	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRON DE MONTES	RURAL	SE-224	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	229,800	229,800	229,800	229,800	100.0%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010, CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS PROYECTOS: #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE	
19474	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DEL SALTIRE	RURAL	SE-213	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	198,846	198,846	198,846	198,846	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE	
19245	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-192	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	224,499	224,499	224,499	224,499	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL CERRO BOLLIDO PERRO EN EL CATALOGO NO LA INCLUIRE. OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS SE GENERAN DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA, CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE	
19462	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-208	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,917	199,917	199,917	199,917	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LOS SANCHEZ EL PALMAR Y NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DEL FORMATO. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE	
19257	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	SE-197	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	249,793	249,793	249,793	249,793	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON LAS ECONOMIAS SE GENERAN DOS OBRAS NUEVAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE	
19338	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS MARTINEZ	RURAL	SE-207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,858	199,858	199,858	199,858	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE	
21392	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO NUEVO	RURAL	SE-214	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	177,343	177,343	177,343	177,343	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES RANCHO NUEVO ESPERANZA. OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94	
19485	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTO TOMAS	RURAL	SE-220	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,949	199,949	199,949	199,949	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: EL PROYECTO #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE	
21355	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON MORTERO EN CALLE ZACATECAS	4-CADEREYTA DE MONTES	BOXAZNI	RURAL	SE-189	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,941	199,941	199,941	199,941	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROYECTOS 91, 92, 93 Y 94	
21369	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYE	RURAL	SE-191	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,976	149,976	149,976	149,976	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROYECTOS 91, 92, 93 Y 94	
21381	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,677	199,677	199,677	199,677	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL BANTH Y NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DEL FORMATO. OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94	
21375	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-194	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,951	199,951	199,951	199,951	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES DONDOMINGO. OBRA CONCLUIDA EN EL LISTADO DEL FORMATO, CONCLUIDA EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROYECTOS 91, 92, 93 Y 94	

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

19478	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTO DOMINGO	RURAL	SE-218	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,967	199,967	199,967	199,967	100.0%	0	0	2,000.00	2,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
19313	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	LA RINCONADA	RURAL	SE-204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	209,670	209,670	209,670	209,670	100.0%	0	0	2,500.00	2,500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y SE GENERAN DOS PROYECTOS NUEVO 504, 503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
19491	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLES BO LOMAS DE CARRIBOLLO	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	SE-223	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	349,332	349,332	349,332	349,332	100.0%	0	0	2,700.00	2,700.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON LOS PROYECTOS #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE
19475	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN MOSTERIO AV. DEL ROBLE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	349,988	349,988	349,988	349,988	100.0%	0	0	1,400.00	1,400.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES SAN GASPAR (CADEREYTA) Y NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DEL FORMATO, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
19287	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE CONCRETO EN CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	SE-201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	299,828	299,828	299,828	299,828	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES GENERAN LOS PROYECTOS #04503 DE LAS LOCALIDADES DE CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
19296	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE EMPEDRADOS EN CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	LA PRESITA (LA NUEVA PRESITA)	RURAL	SE-203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	249,912	249,912	249,912	249,912	100.0%	0	0	2,500.00	2,500.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES LA PRESITA OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE GENERAN DOS PROYECTOS #04 Y #03 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
21416	EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	ZITUNI	RURAL	SE-225	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	134,626	134,626	134,626	134,626	100.0%	0	0	500.00	500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML, OBRA EN PROCESO, SE CAMBIA EL NOMBRE DE LA OBRA A PETICION DE LA COMUNIDAD, CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. #1, #2, #3 Y #4
21397	AMPLIACION DE CAMINO (EL VENERO)	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JOSÉ TOPOZÁN	RURAL	SE-216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	800.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES MZ, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
21386	CONSTRUCCION DE PUENTE 2DA. ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	MACONI	RURAL	SE-209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,840	199,840	199,840	199,840	100.0%	0	0	1,000.00	1,000.00	100.0%	SE MODIFICA EL NOMBRE DE LA OBRA A PETICION DE LA COMUNIDAD, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. #1, #2, #3 Y #4
19261	EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	EL TERREÑO	RURAL	SE-199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	249,765	249,765	249,765	249,765	100.0%	0	0	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTOS #04 Y #03 DE LAS LOCALIDADES DE CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
19323	EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	LLANTOS DE SANTA BARBARA	RURAL	SE-206	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	209,793	209,793	209,793	209,793	100.0%	0	0	2,000.00	2,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010
19470	EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA CONCEPCION	RURAL	SE-211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,320	149,320	149,320	149,320	100.0%	0	0	1,500.00	1,500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
19272	REHABILITACION DE CALLE DE LA HORMIGA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	207,481	207,481	207,481	207,481	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA, SE REFIERE A UNA OBRA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES PUERTO DEL ZENTHE, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS LAS CUALES GENERAN EL PROYECTO #04 Y #03 PARA LAS LOCALIDADES DE CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
19466	REHABILITACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,576	199,576	199,576	199,576	100.0%	0	0	800.00	800.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES PINONES Y NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DEL FORMATO, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
19237	REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLES BO. EL PARABO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-188	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	441,621	441,621	441,621	441,621	100.0%	0	0	2,800.00	2,800.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO. LOS LLANTOS PERO EL CATALOGO NO LA INCLuye, OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS DE ESTE PROYECTO SE GENERAN DOS OBRAS NUEVAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA, CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPABLES PUERTO DEL ZENTHE
21402	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA BARBARA	RURAL	SE-217	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	261,899	261,899	261,899	261,899	100.0%	0	0	2,500.00	2,500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROYECTOS #1, #2, #3 Y #4
19488	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE ROSALDO HERRERA	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	SE-222	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	327,285	327,285	327,285	327,285	100.0%	0	0	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON AMPLIACION DE PRESUPUESTO
19480	REHABILITACION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTO DOMINGO	RURAL	SE-219	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	127,436	127,436	127,436	127,436	100.0%	0	0	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: PROY #04 Y #03 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL OTROS																						
21897	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	4-CADEREYTA DE MONTES	YONTHÉ	RURAL	SE-90	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	26,295	26,295	26,295	26,295	99.7%	0	0	100.00	99.70	99.7%	OBRA EN PROCESO
19569	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BO. LOMAS DE CARRIBOLLO	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	SE-481	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	-	-	99,956	99,956	99,956	99,956	100.0%	0	0	2,700.00	2,700.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010
21442	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DOCTOR	RURAL	SE-483	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	14,867	14,867	14,867	14,867	100.0%	0	0	30.00	30.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. #1, #2, #3 Y #4
19253	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-196	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,918	149,918	149,918	149,918	100.0%	0	0	2,000.00	2,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010, LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL DEMINIO PERO EL CATALOGO NO LA INCLuye, CON LAS ECONOMIAS SE GENERAN DOS OBRAS NUEVAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS PUERTO DEL ZENTHE
21424	REHABILITACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	AGUA FRIA	RURAL	SE-385	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,829	149,829	149,829	149,829	100.0%	0	0	660.00	660.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROYECTOS #1, #2, #3 Y #4
21456	REHABILITACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-503	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	350,000	350,000	350,000	23,636	6.8%	0	0	400.00	25.00	6.3%	OBRA EN PROCESO
21431	TERMINACION DE EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	EL RINCÓN	RURAL	SE-403	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	349,657	349,657	349,657	349,657	100.0%	0	0	500.00	500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. #1, #2, #3 Y #4
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES ALUMBRADO PUBLICO																						
	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	4-CADEREYTA DE MONTES	LA VERACRUZ	RURAL	SE-247	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	98,828	98,828	98,828	98,828	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. #1, #2, #3 Y #4
19201	AMPLIACION DE RED DE LUMBRADO PUBLICO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-251	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	109,923	109,923	109,923	109,923	100.0%	0	0	6.00	6.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, CON MENOR PRESUPUESTACION, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LOS LLANTOS, PERO EL CATALOGO NO LA INCLuye

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

19578	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	291-2010	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	339,254	339,254	339,254	339,254	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE LA MAGDALENA QUE ES LA CORRECTA ASÍ MISMO SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE LA OPCION DE UNIDAD NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE CREAN DOS PROYECTOS B04 Y B03 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE
19584	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	295-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	335,252	335,252	335,252	335,252	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LAS CORRECTAS (BO, SAN DIEGO Y UNIDAD), OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION GENERANDO DOS PROYECTOS 504,503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
19596	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SUSUPRO	RURAL	297-2010	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	335,787	335,787	335,787	335,787	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRO LA OPCION DE UNIDAD QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS DE ESTE SE GENERAN DOS PROYECTOS 503,504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
21481	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	LLANTOS DE SANTA BARBARA	RURAL	292-2010	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	349,738	349,738	349,738	349,738	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE UNIDAD QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
19582	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	MINTHE	RURAL	294-2010	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	349,262	349,262	349,262	349,262	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE UNIDAD QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y ESTA GENERA DOS PROYECTOS 504, 503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
21489	AMPLIACION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DEL CASTILLO (LA FAULLA)	RURAL	293-2010	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	60,000	60,000	60,000	33,212	55.4%	0	0	1.00	0.55	55.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE UNIDAD QUE ES LA CORRECTA, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
19586	AMPLIACION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN MARTIN FLORIDA	RURAL	296-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	286,212	286,212	286,212	286,212	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA POR QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRO LA OPCION DE UNIDAD QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON AMPLIACION DEL PRESUPUESTO
21488	AMPLIACION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA NUEVA	RURAL	298-2010	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,994	49,994	49,994	49,954	99.9%	0	0	1.00	0.99	99.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE UNIDAD QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO
19600	CONSTRUCCION DE CONSULTORIO RURAL	4-CADEREYTA DE MONTES	PORTEZUELO	RURAL	403-2010	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	298,012	298,012	298,012	298,012	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN DOS OBRAS NUEVAS EL PROYECTO 503,504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
19766	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	81-286	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	313,454	313,454	313,454	313,454	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE SAN DIEGO QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTOS 503, 504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
21512	CONSTRUCCION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO PRIETO	RURAL	81-272	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	96,885	96,885	96,885	96,885	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN ANEXO, OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
19620	CONSTRUCCION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS RIOS	RURAL	81-280	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,766	99,766	99,766	99,766	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRO LA OPCION DE ANEXO QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTOS NUM. 504,503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
19757	CONSTRUCCION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS CONAFE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	81-284	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,475	99,475	99,475	99,475	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE PUERTO NUEVO (VARRON) Y TAMBIEN SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA POR QUE NO ESTA LA OPCION DE ANEXO QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTO 503,504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
20007	CONSTRUCCION DE AULA JN	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA GUERRERO	RURAL	81-290	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	344,646	344,646	344,646	344,646	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 503, 504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
19616	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR CONAFE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	81-279	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA OPCION DE LOS PALMITOS QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010
21533	CONSTRUCCION DE SANITARIOS JN CONAFE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	81-273	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	97,902	97,902	97,902	97,902	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA Y EN LA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA CORRECTA CHICO PISO BO DE GUADALUPE, ANEXO OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
21559	CONSTRUCCION DE SANITARIOS JN CONAFE	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA BARBARA	RURAL	81-288	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	100,000	100,000	100,000	98,736	98.7%	0	0	1.00	0.98	98.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE ANEXO QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO
19608	REHABILITACION DE AULA JARDIN DE NIÑOS CONAFE	4-CADEREYTA DE MONTES	LA MESA	RURAL	81-275	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,728	29,728	29,728	29,728	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010
19761	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	81-285	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	347,776	347,776	347,776	347,776	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE SAN BARTOLO QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTOS 504,503 DE CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
21543	CONSTRUCCION DE ANEXOS ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	81-274	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	100,000	100,000	100,000	94,967	95.0%	0	0	1.00	0.95	95.0%	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRO LA OPCION DE LA HONDA QUE ES LA CORRECTA Y TAMBIEN SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA POR QUE DE IGUAL MANERA NO SE ENCONTRO EN EL CATALOGO LA OPCION DE ANEXO QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO
19611	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS JUAREZ	RURAL	81-278	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	349,477	349,477	349,477	349,477	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y ESTAS ECONOMIAS GENERAN LOS PROYECTO 503, 504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
19820	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JOSE TEPOZAN	RURAL	81-287	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	346,954	346,954	346,954	346,954	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN EL PROYECTO 503, 504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
19752	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO PRIETO	RURAL	81-282	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	344,704	344,704	344,704	344,704	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO EN EL TRIMESTRE, SE MODIFICA LA LOCALIDAD POR QUE AL MOMENTO DE VALIDAR LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE OCOTITLAN NO PROCEDIO LA INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO CON USEBEO, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y DE ESTAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 503, 504
21551	CONSTRUCCION DE ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE	4-CADEREYTA DE MONTES	LA MESA	RURAL	81-276	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	50,000	50,000	50,000	46,005	92.0%	0	0	1.00	0.92	92.0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE, SE MODIFICA EL NOMBRE DE LA OBRA A PETICION DE LA COMUNIDAD

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

19755	REHABILITACION DE AULA ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ - 283	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	77,975	77,975	77,975	77,975	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS S. AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRA LA OPCION DE PIGNONES QUE ES LA CORRECTA. OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 503,504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
19625	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TV SECUNDARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	SOMBRERETE	RURAL	281-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	337,154	337,154	337,154	337,154	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS S. AULAS	1.00	1.00	100.0%	EN PROCESO EN EL TRIMESTRE. SE MODIFICA LA LOCALIDAD POR QUE AL MOMENTO EN QUE SE VALUDO LA OBRA A LA COMUNIDAD DE MACON. LA INFRAESTRUCTURA ESTA COMPLETA. Y NO PROCESO DE ACUERDO CON LIBERO. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 504 Y 503
20001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TV SECUNDARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	TZBANTZA	RURAL	SJ - 289	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	310,003	310,003	310,003	310,003	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS S. AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTOS 503, 504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
20791	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	APARTADERITO	RURAL	SH-440	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,950	49,950	49,950	49,950	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	50.00	50.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 50 TINACOS. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREAN DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
21827	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	CORRAL BLANCO	RURAL	SH-362	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	146,956	146,956	146,956	146,956	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	10.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFERE AL NUMERO DE VIVIENDAS. OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
21841	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA HACIENDITA	RURAL	SH-265	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	79,714	79,714	79,714	79,714	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	10.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFERE AL NUMERO DE VIVIENDAS OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
21851	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA LAUITA	RURAL	SH-266	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	109,977	109,977	109,977	109,977	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20.00	20.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFERE AL NUMERO DE VIVIENDAS PERO EL CATALOGO NO LO INCLUYE. OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
21856	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DEL ZENTHE	RURAL	SH-268	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	98,464	98,464	98,464	98,464	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.00	12.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES VIVIENDA PERO EL CATALOGO NO LA TIENE. OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
20781	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JUAN DE ENRAMADO	RURAL	SH-269	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	44,000	44,000	44,000	44,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	26.00	26.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREAN DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
20786	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	VEGA DE RAMIREZ	RURAL	SH-270	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,585	199,585	199,585	199,585	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20.00	20.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES VIVIENDA PERO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREAN DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
21822	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BO SANTA INES)	4-CADEREYTA DE MONTES	CARRICILLO	RURAL	SG-261	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	127,025	127,025	127,025	127,025	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.00	12.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFERE AL NUMERO DE VIVIENDAS OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
20972	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	BARANCA DEL SORDO	RURAL	SH-259	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	148,087	148,087	148,087	148,087	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFERE A OCHO VIVIENDAS OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 503,504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
21891	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SUMINISTRO DE TINACOS)	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO BLANCO	RURAL	SH- 89	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	13,966	13,966	13,966	13,966	100.0%	0	0	TINACOS	8.00	8.00	100.0%	CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011
20773	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TINACOS PIAGUA POTABLE)	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SH-267	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	39,600	39,600	39,600	39,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LOS ARTEAGA PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE CREAN DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
20577	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TINACOS PIAGUA POTABLE)	4-CADEREYTA DE MONTES	LA CARBONERA	RURAL	SH-263	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,500	49,500	49,500	49,500	100.0%	0	0	TINACOS	27.00	27.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON ESTA ECONOMIA SE GENERAN LOS PROYECTOS 504,503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
20767	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TINACOS PIAGUA POTABLE)	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	SH-264	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	87,091	87,091	87,091	87,091	100.0%	0	0	TINACOS	45.00	45.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTOS 504,503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
21870	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TINACOS PARA AGUA POTABLE)	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	SH - 383	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	279,864	279,864	279,864	279,864	100.0%	0	0	TINACOS	50.00	50.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES RANCHO DE GUADALUPE LA ESPERANZA OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
21810	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TU CASA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SH-260	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	975,543	975,543	975,543	975,543	100.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	50.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2011
21582	APERTURA DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO COLORADO	RURAL	UB - 306	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO S	1.00	0.00	0.0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA.
21727	CONSTRUCCION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JUAN DE ENRAMADO	RURAL	UB-333	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	280,000	280,000	280,000	226,727	81.0%	0	0	KILOMETRO S	1.00	0.81	81.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA. OBRA EN PROCESO
20452	CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO NUEVO SOMBRERETE	RURAL	UB-329	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	299,595	299,595	299,595	299,595	100.0%	0	0	KILOMETRO S	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE CREAN DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
20456	CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JUAN DE LA ROSA	RURAL	UB-332	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	208,946	208,946	208,946	208,946	100.0%	0	0	KILOMETRO S	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA. OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTA ECONOMIA SE LE DA SUFFICIENCIA A VARIOS PROYECTOS
21757	REHAB. DE CAMINO RURAL DE ACCESO CARR. SUR XLITLA A DETHGA CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	475-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	197,252	197,252	197,252	197,252	100.0%	0	0	KILOMETRO S	6.00	6.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
21566	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	ADJUNTITAS UNO	RURAL	UB - 300	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	230,000	230,000	230,000	179,348	78.0%	0	0	KILOMETRO S	1.00	0.78	78.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA. OBRA EN PROCESO
21638	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	317-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	195,680	195,680	195,680	195,680	100.0%	0	0	KILOMETRO S	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD POR QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA OPCION DE LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA Y TAMBIEN SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA POR QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA. OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
21701	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-323	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	148,848	148,848	148,848	148,848	100.0%	0	0	KILOMETRO S	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA Y LA LOCALIDAD ES MESA DE PRODUCCION PERO EN EL CATALOGO NO LA INCLUYE. OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

21738	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-334	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	93,736	93,736	93,736	93,736	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA Y LA LOCALIDAD CORRECTA ES SIGARES, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
21879	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CAMARONES	RURAL	UB-304	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	173,670	86.8%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.86	86.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO
20022	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CARRICILLO	RURAL	UB-305	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	145,271	145,271	145,271	145,271	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS PROYECTOS: #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE
21999	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DESVIADERO	RURAL	UB-309-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,435	149,435	149,435	149,435	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN OS PROY. 91, 92, 93 Y 94
20029	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL LIMÓN	RURAL	UB-312-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,173	99,173	99,173	99,173	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS PROYECTOS: #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE
20034	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SARRIO	RURAL	UB-313-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	147,844	147,844	147,844	147,844	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS PROYECTOS: #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE
21627	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL TORNO	RURAL	UB-314-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	126,064	126,064	126,064	126,064	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
20387	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	LA BLANCA	RURAL	UB-316-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,181	149,181	149,181	149,181	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS PROYECTOS: #504 Y #503 PUERTO DE ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE
21648	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	UB-318-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	59,056	59,056	59,056	47,718	80.8%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.80	80.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
21708	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	OCOTILAN	RURAL	UB-324	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	130,000	130,000	130,000	105,953	81.5%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.81	81.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
21716	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DEL ZENTHE	RURAL	UB-326	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	91,654	91,654	91,654	91,654	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
20442	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	GUADALUPE	RURAL	UB-327	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,929	49,929	49,929	49,929	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA Y LA LOCALIDAD CORRECTA ES RANCHO DE GUADALUPE LA ESPERANZA, OBRA CONCLUIDA CON MENOR PRESUPUESTACION EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMIPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
20448	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO LA LUZ	RURAL	UB-328	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,760	149,760	149,760	149,760	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMIPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
20454	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO QUEMADO	RURAL	UB-330	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	135,556	135,556	135,556	135,556	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMIPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
20020	REHABILITACION DE CAMINO BO. EL OHIVO	4-CADEREYTA DE MONTES	BELLA VISTA DEL RIO	RURAL	UB-302	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,514	99,514	99,514	99,514	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS PROYECTOS #504 Y #493 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE
21573	REHABILITACION DE CAMINO BO. EL PLAN	4-CADEREYTA DE MONTES	BELLA VISTA DEL RIO	RURAL	UB-303	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	92,188	92,188	92,188	92,188	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
21606	REHABILITACION DE CAMINO BO. LA CALERA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DOCTOR	RURAL	UB-310-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,561	149,561	149,561	149,561	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
21613	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL HORTELANO	RURAL	UB-311-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
21668	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS LERIOS	RURAL	UB-320-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	138,966	138,966	138,966	138,966	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
21678	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS MARTINEZ	RURAL	UB-321-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	193,136	193,136	193,136	193,136	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
20388	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS RIOS	RURAL	UB-322	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	249,829	249,829	249,829	249,829	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE CREARON DOS PROYECTOS #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE
21721	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-331	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	129,577	129,577	129,577	129,577	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN BARTOLO PERO EL CATALOGO NO LA INCULVE, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
	MUROS DE CONTENCIÓN																							
	CONSTRUCCIÓN																							
21745	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	342-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,523	49,523	49,523	49,523	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
	VADO																							
20027	CONSTRUCCION DE VADO CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	CORRAL BLANCO	RURAL	UB-308	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	209,624	209,624	209,624	209,624	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS PROYECTOS #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE
20011	REHABILITACION DE CAMINO (VADOS)	4-CADEREYTA DE MONTES	ADJUNTAS DE RANCHO QUEMADO	RURAL	SI-229	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,892	99,892	99,892	99,892	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTO 503,504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																							
	OTROS																							

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

20040	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL YESO	RURAL	UB-315-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,997	149,997	149,997	149,997	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS PROYECTOS: #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE
21589	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-307	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	209,567	209,567	209,567	209,567	100.0%	0	0	3,000.00	3,000.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE CHARCO RIVERO DE GUADALUPE QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. #1, 92, 93 Y 94
20016	MODERNIZACION Y AMP DE CAMINO E.C. KM 50+000 (CARR. FED. SIN JUAN DEL RIO-XELTLALAN JAVIER- GASTOS INDIRECTOS)	4-CADEREYTA DE MONTES	ALTAMIRA (LA BONDOTTI)	RURAL	UB-301	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	406,431	406,431	406,431	406,431	100.0%	0	0	5.15	5.15	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
20566	CAMINO CHAVARRIAS ALTAMIRA ESTUDIO DE CALIDAD DE TERRACERIAS	4-CADEREYTA DE MONTES	ALTAMIRA (LA BONDOTTI)	RURAL	GI-404	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	51,000	51,000	51,000	51,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010
20469	CHAVARRIAS - ALTAMIRA, MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-386	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 503, 504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
21780	ESTUDIOS DE LABORATORIO, VARIAS OBRAS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-378	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	75,400	75,400	75,400	75,400	100.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011
20480	PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA LUZ	RURAL	GI-987-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,392	49,392	49,392	49,392	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTO 504,503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
20466	REDISEÑO DE PROYECTO SANITARIO SISTEMA BOYE EL PALMAR ESPECIFICACIONES CNA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-379	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2010
20462	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-348	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2010
21771	GASTOS INDIRECTOS DE CAMPO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-335	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	72,307	72,307	72,307	72,307	100.0%	11,490	11,490	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2011 (INCLUDE INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR PARTE DEL MUNICIPIO)
20460	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO CHAVARRIAS - EL DOCTOR 11.04 KM	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-347	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	320,160	320,160	320,160	320,160	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTO 504,503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
20465	PROYECTO EJECUTIVO LIBRAMIENTO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-371	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	330,600	330,600	330,600	330,600	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN TERCER TRIMESTRE 2010
21776	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-345	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,622	149,622	149,622	149,622	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011
21794	OTROS ACCIONES DEL PROGRAMA DE OTROS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	DI-336	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	303,310	303,310	303,310	338,899	95.9%	0	0	1.00	0.95	95.0%	CON REDUCCION PRESUPUESTAL SE CREA OTRO PROYECTO RELACIONADO, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
21801	REHABILITACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	DI-377	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	500,000	500,000	500,000	303,340	60.7%	0	0	1.00	0.60	60.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE 1 REHABILITACION OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones																						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %																				
														Ministrado	Programado	Ejercido																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24																					
22-QUERÉTARO ARTAGA RECURSO 2011																																												
APORTACIONES FEDERALES 212 REGISTROS																																												
FAIS																							47,942,496	43,148,241	43,148,241	20,240,001	46.9%	214,264	0	205,287.06	83,627.74	40.7%												
FISM																																												
AGUA POTABLE																																												
SISTEMA DE AGUA POTABLE																																												
CONSTRUCCIÓN																																												
19361	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA LUZ	RURAL	SC-16-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	OBRA POR EJERCER EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011																				
18659	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	ADJUNTAS DE RANCHO QUEMADO	RURAL	SC-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			150,000	150,000	150,000	2,088	1.4%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	17.00	1.4%	OBRA EN PROCESO 3ER TRIMESTRE DEL 2011																				
19342	SISTEMA MULTIPLES DE AGUA POTABLE 1ER ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	OCOTITLAN	RURAL	SC-15-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR EN 4TO TRIMESTRE 2011																				
AMPLIACIÓN																																												
18861	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO BLANCO	RURAL	SC-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			167,500	167,500	167,500	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	0.00	0.0%	OBRA POR EJERCER EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011																				
18812	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SC-05-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD SECTOR LA VEGA, BELLA VISTA DEL RIO OBRA POR INICIAR EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011																				
19084	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SOYATL	RURAL	SC-11-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			200,000	200,000	200,000	198,452	99.2%	0	0	METRO LINEAL	800.00	794.00	99.3%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011																				
19321	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS AMOLITOS	RURAL	SC-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			150,000	150,000	150,000	52,100	34.7%	0	0	METRO LINEAL	600.00	209.00	34.8%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011																				
19378	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA MARIA DE GRACIA	RURAL	SC-018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			250,000	250,000	250,000	24,450	9.8%	0	0	METRO LINEAL	800.00	79.00	9.9%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011																				
19409	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	LA CULATA	RURAL	SC-20-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			12,111	12,111	12,111	0	0.0%	92,430	0	METRO LINEAL	280.00	0.00	0.0%	OBRA POR EJERCER EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011																				
18670	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE ETAPA 1	4-CADEREYTA DE MONTES	ADJUNTAS UNO	RURAL	SC-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			200,000	200,000	200,000	31,213	15.6%	0	0	METRO LINEAL	800.00	125.00	15.6%	OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011																				
18684	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE ETAPA 2	4-CADEREYTA DE MONTES	ADJUNTAS DOS	RURAL	SC-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			200,000	200,000	200,000	2,552	1.3%	0	0	METRO LINEAL	800.00	10.00	1.3%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011																				
REHABILITACIÓN																																												
19389	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PULPITO	RURAL	SC-019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			300,000	300,000	300,000	51,732	17.2%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	170.00	17.0%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011																				
19297	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	LA MORA	RURAL	SC-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			200,000	200,000	200,000	2,552	1.3%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	13.00	1.3%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011																				
19366	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	SC-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			100,000	100,000	100,000	17,112	17.1%	0	0	METRO LINEAL	2,000.00	340.00	17.0%	LA LOCALIDAD PERTENECE A LA DELEGACION DE LA ESPERANZA, OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011																				
18996	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SC-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			150,000	150,000	150,000	6,128	4.1%	0	0	METRO LINEAL	600.00	25.00	4.2%	LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A LAS LOMAS PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011																				
18753	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SC-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			200,000	200,000	200,000	83,028	41.5%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	415.00	41.5%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011																				
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																																												
CONSTRUCCIÓN																																												
18802	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	LA CULATA	RURAL	SC-02*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			250,000	250,000	250,000	247,251	98.9%	0	0	TANQUE	1.00	0.98	98.0%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011																				
18835	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE LA LOMA	4-CADEREYTA DE MONTES	CORRAL BLANCO	RURAL	SC-07*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			300,000	300,000	300,000	243,645	81.2%	0	0	TANQUE	1.00	0.81	81.0%	OBRA OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011																				
18919	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2DA. ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	SC-010*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011																				
TOMA DOMICILIARIA																																												
AMPLIACIÓN																																												
168815	INTERESES FISM 2011	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			0	0	0	0	0.0%	121,844	0	TOMAS DOMICILIARIAS	0.00	0.00	0.0%	SE CAPTURA ESTE FOLIO PARA REALIZAR LA CAPTURA DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL 3ER TRIMESTRE 2011, YA QUE SE ESPERARA LA APROBACION DE CABLEDO PARA SABER A QUE OBRA SERAN ASIGNADO EL RECURSO, ESTO LO REPORTAREMOS PARA EL 4TO TRIMESTRE 2011																				
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																																												
OTROS																																												
18704	SUMINISTRO DE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	AGUA FRIA	RURAL	SC-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			90,000	90,000	90,000	89,361	99.3%	0	0	OBRA	30.00	29.80	99.3%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURA COMO OBRA, YA QUE NO INCLUYE EL CONCEPTO DE DEPÓSITOS QUE ES EL CORRECTO, OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011																				
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																												
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																																												
AMPLIACIÓN																																												
19427	AMPLIACION RED DE DRENAJE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SD-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			150,000	150,000	150,000	80,572	53.7%	0	0	METRO LINEAL	150.00	80.00	53.3%	LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A EL DEMNO PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011																				
20243	AMPLIACION RED DE DRENAJE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SD-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			250,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A LA MAGDALENA PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011																				
20244	AMPLIACION RED DE DRENAJE	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO NUEVO	RURAL	SD-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			150,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA DELEGACION DE BELLA VISTA DEL RIO, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011																				
LETRINAS																																												
CONSTRUCCIÓN																																												
19452	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	4-CADEREYTA DE MONTES	LA FLORIDA	RURAL	SD-6-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR EN EL 4TO TRIMESTRE 2011																				

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

20255	URBANIZACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	TZIBANTZA	RURAL	43-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	80,894	40.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	720.00	40.0%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
20271	URBANIZACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	ZITUNI	RURAL	91-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011
20211	URBANIZACION DE CALLES BO. LOS ARTEAGA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	SE-17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011
20064	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	BANTHI	RURAL	SE-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	180,000	180,000	180,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011
20069	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	BOXASNI	RURAL	SE-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	148,822	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	799.00	99.9%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
20075	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYE	RURAL	SE-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	132,469	66.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,195.00	66.4%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
20078	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A CHARCO FRIO BO. DE GUADALUPE PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011
20083	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A EL DEMNIO PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011 CON AMPLIACION PRESUPUESTAL GENERADA DE LAS ECONOMIAS DE VARIOS PROYECTOS
20042	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL LLANO, OBRA POR EJERCER EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011
20146	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	148,245	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,485.00	99.0%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011, LOS LLANITOS
20215	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	LA PRESA LA NUEVA PRESITA)	RURAL	SE-20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	45,849	30.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	360.00	30.0%	OBRA EN PROCES EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011
20134	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	LLANITOS DE SANTA BARBARA	RURAL	24-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	148,695	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,199.00	99.9%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
20242	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS REMEDIOS	RURAL	SE-02*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	148,869	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,199.00	99.9%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
20139	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS VAZQUEZ	RURAL	26-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	0.00	0.0%	OBRA POR EJERCER EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011
20246	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DEL SALITRE	RURAL	SE-34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011
20205	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA BARBARA	RURAL	SE-041*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	250,000	250,000	250,000	249,368	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	1,994.00	99.7%	OBRA EN PROCESO EN EL 3E TRIMESTRE DEL 2011
20307	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA GUERRERO	RURAL	SE-45	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	230,000	230,000	230,000	197,034	85.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,900.00	1,630.00	85.8%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
20308	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA NUEVA	RURAL	SE-46	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	170,000	170,000	170,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011
20103	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	YONITHÉ	RURAL	16-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	0.00	0.0%	OBRA POR EJERCER EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011
20253	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO BO. LOMA BONITA	4-CADEREYTA DE MONTES	TZIOJUA	RURAL	SE-44	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
20209	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO BO. LOMAS DE CARRICILLO 2DA. ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRON DE MONTES	RURAL	SE-047*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	250,000	250,000	250,000	248,972	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,494.00	99.6%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
20180	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO Y CONCRETO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS PINONES	RURAL	33-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011
20123	URBANIZACION DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS CRUCES (FAMILIA CRUZ MARTINEZ)	RURAL	22-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	141,100	70.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	706.00	70.6%	OBRA EN PROCESO EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011
20154	URBANIZACION DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS MARTINEZ	RURAL	28-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	70,133	35.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	351.00	35.1%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
20252	URBANIZACION DE CALLES PAVIMENTOS DE CONCRETO	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTO TOMAS	RURAL	SE-42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	250,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
20195	URBANIZACION DE CALLES PUERTO VERDE	4-CADEREYTA DE MONTES	AGUA FRIA	RURAL	36-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	100,000	100,000	100,000	81,697	81.7%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	665.00	83.1%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
20265	URBANIZACION DE CALLES TOMAS V. PEREZ (ENTRE PEDRO AVENCIO Y FELIPE ANGELES)	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRON DE MONTES	RURAL	49-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	52,696	35.1%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	282.00	35.3%	OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2011
20276	EMPLIACION EMPEDRADO DE CALLE (CALLE PRINCIPAL) EL CHIVO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL CHIVO	RURAL	54-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	11,532	11,532	11,532	2,717	23.6%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	119.00	23.8%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
20303	CONSERVACION DE CAMINO (CAMINO PRINCIPAL A COMUNIDAD)	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	09-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	11,892	11,892	11,892	10,766	90.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300.00	1,180.00	90.8%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
20300	CONSERVACION DE CAMINO (CMINO DE ACCESO)	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA LUZ	RURAL	08-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	12,016	12,016	12,016	12,016	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
20188	REHABILITACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE CHIOUHUTE	RURAL	36-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	0.00	0.0%	OBRA POR EJERCER EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011
20310	REHABILITACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRON DE MONTES	RURAL	SE-048*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	450,000	450,000	450,000	449,154	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	4,000.00	3,992.00	99.8%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

20093	REHABILITACION DE CALLES DE EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DOCTOR	RURAL	SE-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	151,853	75.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	1,517.00	75.9%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
20088	REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLES OROUIDEA Y ROSAL	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYE	RURAL	SE-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	149,356	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	4,000.00	3,976.00	99.4%	LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A DOVULO PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE (PERTENECE A LA DELEGACION DE BOYE) OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2011 SE MODIFICA EL NOMBRE DE LA OBRA A PETICION DE LA COMANDAND
20166	URBANIZACION DE CALLES 1ER ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS JUÁREZ	RURAL	28 UB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	2,106,584	2,106,584	2,106,584	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,400.00	0.00	0.0%	OBRA POR EJERCER EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
20250	URBANIZACION Y REHABILITACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-038*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	300,000	300,000	300,000	299,243	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,486.00	99.7%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011, SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE SAN GASPAR QUE ES LA CORRECTA
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																								
OTROS																								
20062	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	4-CADEREYTA DE MONTES	ARROYO DE ZITUNI	RURAL	SE-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	149,374	99.6%	0	0	METRO CUADRO	180.00	179.00	99.4%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
20226	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	4-CADEREYTA DE MONTES	LA TRAJA	RURAL	SE-21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	135,000	135,000	135,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	0.00	0.0%	DEMINUCION PRESUPUESTAL Y CON ESTA SE LE DIO SUP. A LOS PROYECTOS N. SE 20, 21 Y 23, Y SE GENERO EL PROYECTO NUEVO 20 SC. OBRA POR INICIAR EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011
20167	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	4-CADEREYTA DE MONTES	MINTEHE	RURAL	31-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	50,895	33.9%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	66.00	33.0%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
20314	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SUSPIRO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	30,000	30,000	30,000	29,990	100.0%	0	0	METRO LINEAL	30.00	30.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
20230	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	SE-22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	70,000	70,000	70,000	69,742	99.6%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
20259	URBANIZACION CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JAVIER	RURAL	SE-039*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	220,000	220,000	220,000	218,994	99.5%	0	0	METRO CUADRO	280.00	278.50	99.5%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
20311	URBANIZACION DE CALLE (LUIS DONALDO COLOSO Y LUIS HTLER	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRON DE MONTES	RURAL	SE-050*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	225,000	225,000	225,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRO	1,500.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES AL URBANO PUBLICO																								
OBRA COMPLEMENTARIA																								
20203	REHABILITACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SOCAVÓN	RURAL	SE-14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR INICIAR EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011
RED DE ELECTRICIDAD																								
AMPLIACION																								
18955	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL RINCÓN	RURAL	SG-011*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	229,981	229,981	229,981	197,612	85.9%	0	0	POSTE	21.00	18.00	85.7%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
18883	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO EL ARROYO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL MEMBRILLO	RURAL	SG-07*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	239,616	239,616	239,616	187,283	78.2%	0	0	POSTE	1.00	0.78	78.0%	OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, ESTA OBRA CONTIENE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE OBRA QUE ES LA CORRECTA
19273	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO EL SECTOR	4-CADEREYTA DE MONTES	LA LAJA	RURAL	SG-017*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	399,621	399,621	399,621	308,173	85.7%	0	0	POSTE	59.00	50.00	84.7%	INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, CON DEMINUCION PRESUPUESTAL, DE LA ECONOMIA GENERADA SE CREAN LOS PROY. 22, 23 Y 24 ASI COMO SE INCREMENTA EL SALDO EN 194, 195, 199, 200 Y 201
19282	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL SECTOR CENTRO	4-CADEREYTA DE MONTES	LA PUERTA	RURAL	SG-018*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	283,958	283,958	283,958	128,101	45.1%	0	0	POSTE	25.00	11.00	44.0%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, CON DEMINUCION PRESUPUESTAL, DE LA ECONOMIA GENERADA SE CREAN LOS PROY. 22, 23 Y 24 ASI COMO SE INCREMENTA EL SALDO EN 194, 195, 199, 200 Y 201
20316	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL SECTOR EL BORDO	4-CADEREYTA DE MONTES	ALTAMRA (LA BONDOTTA)	RURAL	SG-02*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	475,138	475,138	475,138	0	0.0%	0	0	POSTE	21.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, ESTA OBRA CONTIENE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR
18852	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL SECTOR EL TANQUE	4-CADEREYTA DE MONTES	CHAVARRIAS	RURAL	SG-05*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	246,527	246,527	246,527	0	0.0%	0	0	POSTE	26.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, ESTA OBRA CONTIENE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR
19349	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR LOS SECTORES DE IGLESIA Y LA ENTRADA	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYECTO	RURAL	SG-03*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	609,104	609,104	609,104	0	0.0%	0	0	POSTE	57.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, ESTA OBRA CONTIENE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR
19434	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LOS SECTORES DE MESA DE LA LISTA, EL DURAZNO Y MESA CHIOUITA	4-CADEREYTA DE MONTES	SOMBRERETE	RURAL	SG-031*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	549,592	549,592	549,592	505,995	92.1%	0	0	POSTE	59.00	54.00	91.5%	INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADORES, OBRA POR EJERCER EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, CON DEMINUCION PRESUPUESTAL, DE LA ECONOMIA GENERADA SE CREAN LOS PROY. 22, 23 Y 24 ASI COMO SE INCREMENTA EL SALDO EN 194, 195, 199, 200 Y 201
19086	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-013*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	POSTE	9.00	0.00	0.0%	SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE FUENTES Y PUEBLO NUEVO QUE ES LA CORRECTA OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, ESTA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR
19390	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-023*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	250,000	250,000	250,000	249,379	99.7%	0	0	POSTE	5.00	4.98	99.6%	INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LOS GONZALEZ
19401	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-024*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	POSTE	8.00	0.00	0.0%	SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LLANTOS DE PANTHE QUE ES LA CORRECTA, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, DEMINUCION DE RECURSO CON EL CUA, SE GENERANDO UNA OBRA NUEVA LA CULATA AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y DANDO LE AMPLIACION PRESUPUESTAL A DOS OBRAS MAS, DEMINO EMPEDRADO DE CALLES Y MESA DE PROVIDENCIA AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA
19411	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-026*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	725,000	725,000	725,000	0	0.0%	0	0	POSTE	9.00	0.00	0.0%	SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE MESA DE PROVIDENCIA QUE ES LA CORRECTA, OBRA POR EJERCER EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 OBRA CON AMPLIACION DE PRESUPUESTO
19292	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA RINCONADA	RURAL	SG-019*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	350,000	350,000	350,000	286,131	81.8%	0	0	POSTE	5.00	4.00	80.0%	INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 LOCALIDAD CORRECTA ES AGUA SALADA
20315	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA RINCONADA	RURAL	SG-019*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	480,000	480,000	480,000	477,885	99.6%	0	0	POSTE	5.00	4.98	99.6%	INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
19370	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	SG-21*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	199,198	99.6%	0	0	POSTE	3.00	2.98	99.3%	OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
19413	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DEL NIÑO	RURAL	SG-027*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	280,000	280,000	280,000	279,782	99.9%	0	0	POSTE	6.00	5.95	99.2%	INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
19419	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO VIEJO	RURAL	SG-029*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	400,000	400,000	400,000	248,541	62.1%	0	0	POSTE	5.00	3.10	62.0%	OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, ESTA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, ORO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

20240	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO	4-CADEREYTA DE MONTES	BARRANCA DEL SORDO	RURAL	41 UB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	250.000	250.000	250.000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	650.000	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011	
20149	REHABILITACION DE CAMINO (ALCANTARILLAS)	4-CADEREYTA DE MONTES	LA MESA	RURAL	24 UB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150.000	150.000	150.000	54.236	36.2%	0	0	METRO CUADRADO	3.500.000	1.200.000	36.0%	OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011	
	GASTOS INDIRECTOS																								
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y																								
20212	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GH-08*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	24.000	24.000	24.000	21.659	90.2%	0	0	PROYECTO	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA. LOCALIDAD CORRECTA CULEBRAS	
20204	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	BOXASNI	RURAL	GH-04*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	92.000	92.000	92.000	71.866	78.1%	0	0	PROYECTO	1.00	0.78	78.0%	OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA QUE SE TIENE CONTEMPLADO A REALIZARSE	
20318	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO E.C. KM 7.1 (CARRETERA PUERTO DEL SALITRE-YETAY-RANCHO NUEVO SOMBRERETE DEL KM 7.1)	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO NUEVO SOMBRERETE	RURAL	GH-011*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	58.000	58.000	58.000	34.192	59.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.59	59.0%	OBRA EN PROCESO EN EL 3ER TRIMESTRE. ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA. SE INCREMENTA EL SALDO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS GENERADAS DE VARIOS PROYECTOS	
20216	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO DE ACCESO E.C. KM 7.1 (CARRETERA EL PALMAR-PATHE) EL CHILAR DEL KM 6-000 AL 6-950	4-CADEREYTA DE MONTES	EL CHILAR	RURAL	GH-08*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	21.000	21.000	21.000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011. ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA.	
20207	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO DE ACCESO E.C. KM 7.5 (CARRETERA EL PALMAR-TECOZAU) LA PUERTA DEL KM 6-000 AL 2-600	4-CADEREYTA DE MONTES	LA PUERTA	RURAL	GH-05*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	67.000	67.000	67.000	43.606	65.1%	0	0	PROYECTO	1.00	0.65	65.0%	OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE. ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA. OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE. CON AMPLIACION PRESUPUESTAL DERIVADO DE LAS ECONOMIAS	
20218	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO E.C. KM 95 (SAN JAVIER-ALTAMIRA)-EL SOYATAL DEL KM 0-000 AL 3-800	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SOYATAL	RURAL	GH-09*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	68.000	68.000	68.000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011. ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA. CON AMPLIACION PRESUPUESTAL DERIVADO DE LAS ECONOMIAS GENERADAS EN VARIOS PROYECTOS	
20220	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO E.C. 75.5 (CARRETERA SJR-XILITLA)-LA FLORIDA DEL KM 6-000 AL 12-000	4-CADEREYTA DE MONTES	LA FLORIDA	RURAL	GH-010*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	130.000	130.000	130.000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011. ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA. SE INCREMENTA EL SALDO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS GENERADAS EN VARIOS PROYECTOS	
20214	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA MEDICAMENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CAMINO PIE ACCESO E.C. KM 68-480 (CARR. SJR-XILITLA) CHARCO FRIO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GH-07*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	102.000	102.000	102.000	101.790	99.8%	0	0	PROYECTO	1.00	0.99	99.0%	SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE CHARCO FRIO. DE GUANAJUATE QUE ES LA CORRECTA. OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011	
20194	PERSONAL EVENTUAL ADMINISTRATIVO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GH-01*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	232.000	232.000	232.000	178.750	77.0%	0	0	ACCION	1.00	0.70	70.0%	OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011	
20197	PERSONAL EVENTUAL DE CAMPO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GH-02*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	312.275	312.275	312.275	312.000	99.9%	0	0	ACCION	1.00	0.99	99.0%	OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE ESTE AVANCE FISICO FINANCIERO CORRESPONDE A PAGO DE LISTA DE PAGA PARA PERSONAL DE APOYO DE SUPERVISION, CON REDUCCION PRESUPUESTAL. YA QUE ES NECESARIO PARA AMPLIAR METAS EN OTROS PROYECTOS. EL SALDO SOBRIANTE LO INCLUIVE EL FOLIO 27197	
20201	SERVICIOS PROFESIONALES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GH-03*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	312.000	312.000	312.000	310.962	99.7%	0	0	ACCION	1.00	0.99	99.0%	OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. CON ESTE RECURSO SE PAGARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIOS PARA PRUEBAS DE MECANICA DE SUELOS DE OBRAS QUE SE VAN A REALIZAR.	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																								
	OTROS																								
20319	EQUIPAMIENTO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GH-01*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	478.584	478.584	478.584	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL 3ER TRIMESTRE	

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido									17=16/14	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24					
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011																												
APORTACIONES FEDERALES 4 REGISTROS																												
FORTAMUN													27,897,367	20,323,026	20,323,026	18,934,979	93.2%	26,471	241		69,000	47,000	78.3%					
FORTAMUN																												
	GASTO CORRIENTE																											
	SERVICIOS PERSONALES																											
70406	SERVICIOS PERSONALES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SP-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL	-	-	16,746,702	12,560,073	12,560,073	11,923,398	94.9%	0	0	ACCIÓN	24.00	18.00	75.0%	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA LA FECHA LA DIFERENCIA EN PROGRAMADO Y EJERCIDO SE DEBE A LA PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL				
	OTROS GASTOS DE OPERACION																											
70534	FORTAMUN 2011 - INTERESES POR RENDIMIENTOS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	INT-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL	-	-	0	0	0	0	0.0%	26,471	241	UNIDAD	0.00	0.00	0.0%	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL TRIMESTRE, LO EJERCIDO CORRESPONDE A LAS COMISIONES COBRADAS POR LA INSTITUCION BANCARIA				
70500	GASTOS GENERALES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GC-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL	-	-	6,066,753	4,350,064	4,350,064	3,654,022	84.0%	0	0	ACCIÓN	24.00	20.00	83.3%	PAGO DE GASTOS GENERALES, APLICADOS EN SEGURIDAD PUBLICA Y DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL. ADENAS DE PAGOS DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGOS 2010)-LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO PROGRAMADO Y EJERCIDO SE DEBE A QUE EL RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE SE RECIBE EL ULTIMO DIA DE MES, POR LO QUE SE EJERCE EN EL MES SIGUIENTE ESTA DIFERENCIA				
70494	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	DAP-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL	-	-	4,283,852	3,412,889	3,412,889	3,357,559	98.4%	0	0	ACCIÓN	12.00	9.00	75.0%	PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL PERIODO (LA DIFERENCIA QUE EXISTE EN LO MNSTRADO Y EJERCIDO, PARA ESTE TRIMESTRE YA ES MINIMA DEBIDO A QUE LOS PAGOS DEL DAP SE HAN INCREMENTADO Y YA NO HA HABIDO SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO)				

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones																					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %																				
														Ministrado	Programado	Ejercido																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24																					
22-QUERETARO ARTEAGA RECURSO 2011																																												
SUBSIDIOS 12 REGISTROS																																												
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																																												
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)																																												
INVERSIÓN																																												
OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN																																												
6993	CONSERVACION DE CAMINO (CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD)	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	PET-07	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	500	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACION SEDESOL EN QUERETARO	11,830	11,830	11,830	11,830	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,000.00	7,000.00	100.0%	CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2011																				
70012	CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS LIROS	RURAL	PET-09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1000	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACION SEDESOL EN QUERETARO	18,810	18,810	18,810	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	0.00	0.0%	OBRA POR EJERCER EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011. EL RECURSO SE RECIBIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.																				
66887	EMPEDRADO DE CALLE (CALLE ATRAS DE LA PRESA)	4-CADEREYTA DE MONTES	PATIE	RURAL	C04 060102	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	667	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACION SEDESOL EN QUERETARO	11,534	11,534	11,534	8,137	70.5%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	350.00	70.0%	OBRA EN PROCESO.																				
66799	EMPEDRADO DE CALLE (CALLE PRINCIPAL)	4-CADEREYTA DE MONTES	EL CHIVO	RURAL	C04060101-2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACION SEDESOL EN QUERETARO	11,534	11,534	11,534	9,799	85.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	425.00	85.0%	OBRA EN PROCESO.																				
70031	EMPEDRADO DE CALLE SIN QUE VA AL PANTEON	4-CADEREYTA DE MONTES	JABALI	RURAL	PET-12	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	750	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACION SEDESOL EN QUERETARO	28,435	28,435	28,435	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	900.00	0.00	0.0%	OBRA POR EJERCER EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011. EL RECURSO SE RECIBIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011																				
66914	EMPEDRADO DE CALLES (CALLE PRINCIPAL)	4-CADEREYTA DE MONTES	LA LAJITA	RURAL	C04 060104	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACION SEDESOL EN QUERETARO	26,377	26,377	26,377	18,816	71.3%	0	0	METRO CUADRADO	1,300.00	925.00	71.2%	OBRA EN PROCESO																				
66904	EMPEDRADO DE CALLES (LATERALES DE LA IGLESIA)	4-CADEREYTA DE MONTES	LA FLORIDA	RURAL	C04060103-2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	250	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACION SEDESOL EN QUERETARO	26,377	26,377	26,377	13,440	51.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300.00	663.00	51.0%	OBRA EN PROCESO																				
70027	EMPEDRADO DE CALLES (2DO ACCESO A LA COMUNIDAD)	4-CADEREYTA DE MONTES	EL CHILAR	RURAL	PET-11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	800	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACION SEDESOL EN QUERETARO	29,214	29,214	29,214	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	900.00	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011. EL RECURSO SE RECIBIO EN SEPTIEMBRE DEL 2011																				
168957	INTERESES PET 2011	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACION SEDESOL EN QUERETARO	0	0	0	0	0.0%	50	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	SE CAPTURA ESTE FOLIO PARA REALIZAR LA CAPTURA DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL 3ER TRIMESTRE 2011. YA QUE SE ESPERARA LA APROBACION DE CABLDO PARA SABER A QUE OBRA SERAN ASIGNADO EL RECURSO. ESTO LO REPORTAREMOS PARA EL 4TO TRIMESTRE 2011																				
MEJORAMIENTO																																												
69987	CONSERVACION DE CAMINO (CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL)	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA LUZ	RURAL	PET-05	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	500	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACION SEDESOL EN QUERETARO	12,076	12,076	12,076	11,924	98.7%	0	0	METRO CUADRADO	6,650.00	6,550.00	98.5%	EN PROCESO. EL RECURSO SE RECIBIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011																				
70022	CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD)	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS MARTINEZ	RURAL	PET-10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1000	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACION SEDESOL EN QUERETARO	30,662	30,662	30,662	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011. EL RECURSO SE RECIBIO EN SEPTIEMBRE DEL 2011																				
REHABILITACION																																												
70004	CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE A SAN JOSE TEPOZAN Y ACCESO A SAN JUAN ENRAMADAS	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JUAN DE ENRAMADAS	RURAL	PET-08	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1000	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACION SEDESOL EN QUERETARO	18,810	18,810	18,810	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	0.00	0.0%	OBRA POR EJERCER EN EL 4TO TRIMESTRE 2011. EL RECURSO SE RECIBIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011																				

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011																							
SUBSIDIOS 2 REGISTROS																							
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN													1,000,000	1,000,000	1,000,000	865,513	86.6%	161	0	50.00	43.00	86.0%	
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA																							
INVERSION																							
OBRA PUBLICA																							
CONSTRUCCIÓN																							
169015	INTERESES TU CASA 2011	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1	20-DESARROLLO SOCIAL 142- DELEGACION SEDESOL EN QUERETARO	0	0	0	0	0.0%	161	0	0.00	0.00	0.0%	SE CAPTURA ESTE FOLIO PARA REALIZAR LA CAPTURA DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL SER TRIMESTRE 2011. YA QUE SE ESPERARA LA APROBACION DE CABILDO PARA SABER A QUE OBRA SERAN ASIGNADO EL RECURSO. ESTO LO REPORTAREMOS PARA EL 4TO TRIMESTRE 2011
MEJORAMIENTO																							
69983	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	04 050103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200	20-DESARROLLO SOCIAL 142- DELEGACION SEDESOL EN QUERETARO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	865,513	86.6%	0	0	50.00	43.00	86.0%	LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS LOCALIDADES PUERTO SALTRE, PUERTO DE LA CONCEPCION, ARROLLO ZITUNI, ZITUNI, LOS VAZQUEZ, BOJASNI Y VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO, EN PROCESO

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=15/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
22-QUERETARO ARTEAGA RECURSO 2011																								
CONVENIOS Y REGISTROS													4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
OTROS CONVENIOS																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
71910	CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	044 070101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		11-EDUCACION PUBLICA I LRI-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE.	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011 EL RECURSO SE RECIBIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2011					
PERIODO REPORTADO: TERCER TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES					
CICLO DEL RECURSO: 2008					
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: FISM					
TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%	
17,241,648	17,241,648	14,288,147	1,628,670	92.3	

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2011						
PERIODO REPORTADO: TERCER TRIMESTRE						
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA						
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES						
CICLO DEL RECURSO: 2009						
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES						
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS						
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: FISM						
	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%	
	41,167,802	41,167,802	41,051,240	1,325	99.7	

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2011					
PERIODO REPORTADO: TERCER TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES					
CICLO DEL RECURSO: 2010					
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: FISM					
TOTAL ANUAL		MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
	42,665,547	42,665,547	40,210,384	108,796	94.5

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2011					
PERIODO REPORTADO: TERCER TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES					
CICLO DEL RECURSO: 2011					
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: FISM					
	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
	47,942,486	43,148,241	20,240,001	5,855,406	60.5

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2011					
PERIODO REPORTADO: TERCER TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES					
CICLO DEL RECURSO: 2011					
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FORTAMUN					
TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%	
27,097,367	20,323,026	18,934,979	1,388,047	100	

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2011					
PERIODO REPORTADO: TERCER TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES					
CICLO DEL RECURSO: 2011					
TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN					
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO: Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias					
	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
	5,619,526	5,619,526	1,346,892	755,939	37.4

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2011						
PERIODO REPORTADO: TERCER TRIMESTRE						
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA						
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES						
CICLO DEL RECURSO: 2011						
TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS						
PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN						
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO: Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa						
TOTAL ANUAL		MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO		AVANCE%
	1,000,000	1,000,000	865,513		0	86.6

C.P. FRANCISCO HERNANDEZ BAUTISTA
 TESORERO MUNICIPAL

ING. JOSE TRINIDAD JUAREZ
 GUTIERREZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2011				
PERIODO REPORTADO: TERCER TRIMESTRE				
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA				
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES				
CICLO DEL RECURSO: 2011				
TIPO DE RECURSO: CONVENIOS				
PROGRAMA FONDO CONVENIO: OTROS CONVENIOS				
TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
4,000,000	4,000,000	0	0	0