

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, GRO.
FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17a/18/14	18	19	20	21	22	23a/22/21	24		
	22-QUERETARO ARTEAGA RECURSO 2008																								
	APORTACIONES FEDERALES 100 REGISTROS																								
	FAB																								
	AGUA POTABLE																								
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
	CONSTRUCCION																								
	SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA LUZ	RURAL	466	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES															
94963																									
100817																									
84072																									
86034																									
87181																									
100990																									
86532																									
86581																									
100741																									
87396																									
100680																									
94906																									
101283																									
101307																									
100913																									
100876																									
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																								
	AMPLIACION																								
86154																									
100501																									
94969																									
94715																									
101342																									
84939																									
100584																									
85938																									
88147																									
101181																									
84424																									
84885																									
84353																									
84402																									
87643																									

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, GRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17a/18/14	18	19	20	21	22	23a/22/21	24		
100136	REHABILITACION DE CALLES	4CADEREYTA DE MONTES	LOS VAZQUEZ	RURAL	SE-016-10-019-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			174,991	174,991	174,991	174,991	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,350.00	1,350.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, CON REDUCCION PRESUPUESTAL	
100664	REHABILITACION DE CALLE FELIPE ANGELES	4CADEREYTA DE MONTES	LOS VAZQUEZ	RURAL	SE-125-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			139,942	139,942	139,942	139,942	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PROY. 505,508 Y 507)	
86008	REHABILITACION DE CALLES	4CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	388-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			179,656	179,656	179,656	178,528	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	148.50	99.0%	OBRA EN PROCESO, CON MENOR PRESUPUESTACION, CON DICHA DISMINUCION SE CREAN LOS PROYECTOS 36 SE, 37 UB, 38 UB, 39 SC, 40 SJ Y 41 SG	
100478	REHABILITACION DE CALLES	4CADEREYTA DE MONTES	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	SE-443-09-021-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			13,688	13,688	13,688	13,688	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN TER TRIMESTRE 2010	
100454	REHABILITACION DE CALLES	4CADEREYTA DE MONTES	SANTA BARBARA	RURAL	SE-440-09-020-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			4,640	4,640	4,640	4,640	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 CON REDUCCION PRESUPUESTAL PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PROY. 505, 506 Y 507)	
88276	URBANIZACION DE CALLES 2DA ETAPA	4CADEREYTA DE MONTES	LOS JUAREZ	RURAL	738 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,176,645	1,176,645	1,176,645	1,176,645	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,000.00	12,000.00	100.0%	SE CONCLUYE EN EL 4TO TRIMESTRE 2011 CON REDUCCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS PROY. 47 REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EL DOCTOR Y EL P-48 REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE GRACIA, Y P-42 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA.	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																								
	OTRAS																								
100953	CONSTRUCCION DE EMPEDADO	4CADEREYTA DE MONTES	YONTHE	RURAL	SE-372	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			112,234	112,234	112,234	112,234	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	483.00	483.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, CON EDUCACION PRESUPUESTAL PERTENECE A LAS ECONOMIAS, SE CREAN LOS PROY. 505, 506 Y 507)	
89359	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	4CADEREYTA DE MONTES	ARROYO DE ZTUNI	RURAL	398-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			149,807	149,807	149,807	149,807	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010	
83829	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. EULALIO MARTINEZ	4CADEREYTA DE MONTES	VIZARRON DE MONTES	RURAL	SE-380	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			199,482	199,482	199,482	199,482	100.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010	
86624	EMPEDADO DE CALLES	4CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	488	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			156,386	156,386	156,386	156,386	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	942.00	942.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON DICHA DISMINUCION SE CREAN LOS SIG PROYECTOS 36 SE, 37 UB, 38 UB, 39 SC, 40 SJ Y 41 SG, LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN DIEGO	
87581	REHABILITACION DE CALLES	4CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	488	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			165,412	165,412	165,412	165,412	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYE EN EL 4TO TRIMESTRE 2011 CON REDUCCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS PROY. 47 REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EL DOCTOR Y EL P-48 REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE GRACIA, Y P-42 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA.	
83807	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE EMPEDADO DE CALLE HARRAHAM GONZALEZ	4CADEREYTA DE MONTES	VIZARRON DE MONTES	RURAL	SE-374	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			283,719	283,719	283,719	283,719	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010	
100324	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIAS COMUNIDADES	4CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-017-10-433-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			47,842	47,842	47,842	47,842	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 (ESTE PROYECTO SE CREO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE VARIAS COMUNIDADES)	
	OBRA COMPLEMENTARIA																								
101048	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	4CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	501-376	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			148,885	148,885	148,885	148,885	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010	
	RED DE ELECTRICIDAD																								
	AMPLIACION																								
86507	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4CADEREYTA DE MONTES	EL SOCAVON	RURAL	438-2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			246,610	246,610	246,610	246,610	100.0%	0	0	POSTE	18.00	18.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON DICHA DISMINUCION SE CREAN LOS SIG PROY. 36 SE, 37 UB, 38 UB, 39 SC, 40 SJ Y 41 SG	
101590	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE CHOCHUHITE	RURAL	50-10	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			28,502	28,502	28,502	27,943	98.0%	0	0	POSTE	2.00	1.97	98.5%	SE CREA DE LAS ECONOMIAS DE VARIOS PROYECTOS, OBRA EN PROCESO	
100345	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4CADEREYTA DE MONTES	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	50-018-10-434-09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			187,903	187,903	187,903	187,903	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA AMPLIACION, OBRA CON REDUCCION PRESUPUESTAL PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, LOS PROYECTOS QUE SE CREAN SON 505,506 Y 507)	
86482	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA BO. EL CUERVO	4CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	437-2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			114,353	114,353	114,353	114,353	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON DICHA DISMINUCION SE CREAN LOS SIG PROYECTOS 36 SE, 37 UB, 38 UB, 39 SC, 40 SJ Y 41 SG	
86428	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA (ENTRADA)	4CADEREYTA DE MONTES	VIZARRON DE MONTES	RURAL	415-2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			188,134	188,134	188,134	188,134	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION CON DICHA DISMINUCION SE CREAN LOS SIG PROYECTOS 36 SE, 37 UB, 38 UB, 39 SC, 40 SJ	
88594	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	4CADEREYTA DE MONTES	LA VERACRUZ	RURAL	741 SG	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			99,012	99,012	99,012	99,012	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN TERCER TRIMESTRE DE 2011, CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 47 CADEREYTA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, P-43 REHABILITACION DE CAMINO CULEBRAS Y P-44 REHABILITACION DE CASA DE SALUD SAN MARTIN FLORIDA.	
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS																								
	OTRAS																								
100078	AMPLIACION Y REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	4CADEREYTA DE MONTES	MACONI	RURAL	50-07-10-010-09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			58,143	58,143	58,143	58,143	100.0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	8.00	8.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 (LAMPARAS) SE MODIFICA EL NOMBRE DEL PROYECTO A PETICION DE LA COMUNIDAD	
83747	MEJORA Y REHUBICACION DE LINEA DE DISTRIBUCION	4CADEREYTA DE MONTES	ALTAMIRA (LA BONDITITA)	RURAL	501-389	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			279,755	279,755	279,755	279,755	100.0%	0	0	POSTE	23.00	23.00	100.0%	LA LOCALIDAD SOLO ES ALTAMIRA, CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010	
84234	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	4CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	419-2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			377,376	377,376	377,376	377,376	100.0%	0	0	REID	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010, UNIDAD DE MEDIDA UNA REHABILITACION	
87822	REUBICACION DE POSTE	4CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	489	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			33,137	33,137	33,137	33,137	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYE EN EL 4TO TRIMESTRE 2011 CON REDUCCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS PROY. 42 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA, P-43 REHABILITACION DE CAMINO CULEBRAS Y P-44 SAN MARTIN FLORIDA, REHABILITACION DE CASA DE SALUD.	
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																								
	CENTROS DE SALUD																								
	AMPLIACION																								
87200	AMPLIACION CASA DE SALUD	4CADEREYTA DE MONTES	SANTA BARBARA	RURAL	471	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			33,180	33,180	33,180	33,180	100.0%	0	0	METROS CUADRADO S, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON DICHA DISMINUCION SE CREAN LOS SIG PROYECTOS 36 SE, 37 UB, 38 UB, 39 SC, 40 SJ Y 41 SG, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNIDAD MEDICA	
	REHABILITACION																								
84577	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	4CADEREYTA DE MONTES	SAN MARTIN FLORIDA	RURAL	50-44	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			12,422	12,422	12,422	12,422	100.0%	0	0	METROS CUADRADO S, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	SE CREA ESTE PROYECTO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS GENERADAS DE VARIOS PROYECTOS, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 CASA, SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CESTO	4CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	51-014-10-049-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			236,708	236,708	236,708	236,708	100.0%	0	0	METROS CUADRADO S, CANCHA	608.00	608.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 (CONOMAS 2010, SE CREAN LOS PROY. 505, 506 Y 507)	
	PREESCOLAR																								
88659	CONST. DE AULA ESC. PRIM. GRAL. PEDRO MARIA ANAYA	4CADEREYTA DE MONTES	SAN MARTIN FLORIDA	RURAL	51-25	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			313,190	313,190	313,190	313,190	100.0%	0	0	METROS CUADRADO S, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 AULA	
84121	CONSTRUCCION DE ANEXOS EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE	4CADEREYTA DE MONTES	LA MOJONERA	RURAL</																					

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, GRO.
FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17a/18/14	18	19	20	21	22	23a-22/21	24	
84920	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	4CADEREYTA DE MONTES	SAN JUAN DE ENRAMADAS	RURAL	SJ-448	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	347,871	347,871	347,871	347,871	100.0%	0	METROS CUADRO S, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010	
10645	TERMINACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	4CADEREYTA DE MONTES	VIZARRON DE MONTES	RURAL	SJ-154	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	94,241	94,241	94,241	94,241	100.0%	0	METROS CUADRO S, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 LA LOCALIDAD CORRECTA ES PUEBLO NUEVO VIZARRON Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA AULA PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, SE CREA LOS PROY. 505, 506 Y 507	
84690	TERMINACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE	4CADEREYTA DE MONTES	LA MOJONERA	RURAL	416-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,873	49,873	49,873	49,873	100.0%	0	METROS CUADRO S, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010	
101233	TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR CONAFE	4CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	SJ-487	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	38,512	38,512	38,512	38,512	100.0%	0	METROS CUADRO S, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREO LOS PROY. 09 EL ARBOLITO Y 10 PUERTO DEL CHODAHUTE	
83877	REHABILITACION DE ANEXOS EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE	4CADEREYTA DE MONTES	VIZARRON DE MONTES	RURAL	SJ-381	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	18,469	18,469	18,469	18,469	100.0%	0	METROS CUADRO S, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN ANEXO Y LA LOCALIDAD CORRECTA ES PUEBLO NUEVO VIZARRON OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2010	
87216	REHABILITACION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS	4CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	472	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	24,619	24,619	24,619	24,619	100.0%	0	METROS CUADRO S, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA REHABILITACION Y LOCALIDAD CHARCO FRIJO DE GUADALUPE OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION CON DICHA DIMINUCION SE CREARON LOS SIG PROYECTOS: 36 SE, 37 UB, 38 UB, 39 SC, 40 SJ Y 41 SG	
86539	REHABILITACION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS	4CADEREYTA DE MONTES	CERRO PRIETO	RURAL	864	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	23,993	23,993	23,993	23,993	100.0%	0	METROS CUADRO S, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO, OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON DICHA DIMINUCION SE CREARON LOS SIG PROY. 36 SE, 37 UB, 38 UB, 39 SC, 40 SJ Y 41 SG	
83917	REHABILITACION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS	4CADEREYTA DE MONTES	LOS RIOS	RURAL	SJ-382	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	18,139	18,139	18,139	18,139	100.0%	0	METROS CUADRO S, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES UN ANEXO OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010	
100767	REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	4CADEREYTA DE MONTES	BOXASNI	RURAL	SJ-131-10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	11,500	11,500	11,500	11,500	100.0%	0	METROS CUADRO S, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN TER TRIMESTRE 2010, EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA AULA	
	PRIMARIA																							
	CONSTRUCCION																							
100701	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	4CADEREYTA DE MONTES	VILLA GUERRERO	RURAL	SJ-128-10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	16,636	16,636	16,636	16,636	100.0%	0	METROS CUADRO S, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010	
88611	CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM VERNISTIANO CARRANZA	4CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	729 SJ	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	337,980	337,980	337,980	337,980	100.0%	0	METROS CUADRO S, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 LOCALIDAD CORRECTA ES FUENTES Y PUEBLO NUEVO	
100209	TERMINACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA	4CADEREYTA DE MONTES	ADJUNTITAS UNO	RURAL	SJ-013-10-045-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	15,864	15,864	15,864	15,864	100.0%	0	METROS CUADRO S	10.00	10.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, CON REDUCCION PRESUPUESTAL, ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PROYECTOS 505,506 Y 507	
	REHABILITACION																							
87238	REHABILITACION DE ANEXOS ESCUELA PRIMARIA	4CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	473	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	24,734	24,734	24,734	24,734	100.0%	0	METROS CUADRO S, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA REHABILITACION Y LOCALIDAD LA HONDA, OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON DICHA DIMINUCION SE CREARON LOS SIG PROY. 36 SE, 37 UB, 38 UB, 39 SC, 40 SJ Y 41 SG	
100254	REHABILITACION DE AULA Y ANEXOS	4CADEREYTA DE MONTES	EL AGUACATE	RURAL	SJ-015-10-054-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	44,497	44,497	44,497	44,497	100.0%	0	METROS CUADRO S	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA POR QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA REHABILITACION QUE ES LA CORRECTA, SE MODIFICA NOMBRE DEL PROYECTO A SOLICITUD DE LA COMUNIDAD, OBRA CON REDUCCION PRESUPUESTAL, PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, SE CREA LOS PROY. 505, 506	
	SECUNDARIA																							
	CONSTRUCCION																							
100273	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BARDEADO PERMETRAL EN ESC. SEC.	4CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	SJ-018-10-432-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	74,999	74,999	74,999	74,999	100.0%	0	METROS CUADRO S	270.00	270.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML	
	REHABILITACION																							
95551	REHABILITACION DE ANEXOS ESCUELA TV SECUNDARIA	4CADEREYTA DE MONTES	SAN JOSE TEPOZAN	RURAL	SJ-46	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	0	0	0	0	0.0%	40,000	METROS CUADRO S, AULAS	15,107	1.00	0.37	37.0%	SE CREA EL PROYECTO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 ANEXO, OBRA EN PROCESO
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	PISO FIRME																							
	CONSTRUCCION																							
95766	PISO FIRME	4CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	736-54	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	451,302	451,302	451,302	451,302	100.0%	33,838	METROS CUADRO S	23,336	1.00	0.98	98.0%	PARTE MUNICIPAL, APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA PISO FIRME EN CADEREYTA, OBRA EN PROCESO, INCLuye INTERESES BANCARIOS
	VIVIENDA																							
	MANTENIMIENTO																							
101105	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4CADEREYTA DE MONTES	RANCHO VIEJO	RURAL	9H-465	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,995	29,995	29,995	29,995	100.0%	0	METROS CUADRO S	5.00	5.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 (LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 5 VIVIENDAS) SE SUMINISTRO CEMENTO, CAL, ARENA, GRAVA, VARILLA UN ALAMBRE RECOCIDO	
100599	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	4CADEREYTA DE MONTES	EL DOCTOR	RURAL	9H-119-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	12,375	12,375	12,375	12,375	100.0%	0	METROS CUADRO S	45.00	45.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010, EN LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 45 BENEFICIARIOS, SE SUMINISTRARON LAMINAS	
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	OTROS																							
100848	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA	4CADEREYTA DE MONTES	RANCHO VIEJO	RURAL	9H-344	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	65,291	65,291	65,291	65,291	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010	
86522	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	9H-461	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,900	149,900	149,900	149,900	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON DICHA DIMINUCION SE CREARON LOS SIG PROYECTOS: 36 SE, 37 UB, 38 UB, 39 SC, 40 SJ Y 41 SG SE SUMINISTRA: CEMENTO, CAL, ARENA, GRAVA, VARILLA UN ALAMBRE RECOCIDO, VARILLA, ALAMBRE Y BLOCK, LA LOCALIDAD CORRECTA ES	
87170	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	869	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	159,221	159,221	159,221	159,221	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYE EN EL 4TO TRIMESTRE 2011 CON REDUCCION PRESUPUESTAL, DE LA CUAL SE CREAN LOS PROY. 47 REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EL DOCTOR Y EL P. 48 REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE GRACIA, SE SUMINISTRA: CEMENTO, CAL, VARILLA ALAMBRE, AMAR, BLOCK	
87743	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4CADEREYTA DE MONTES	SAN JOSE TEPOZAN	RURAL	402-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,996	199,996	199,996	199,996	100.0%	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYE EN EL 4TO TRIMESTRE 2011 CON REDUCCION PRESUPUESTAL, DE LA CUAL SE CREA LOS PROY. 47 REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EL DOCTOR Y EL P. 48 REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE GRACIA	
94263	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	4CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	9H-42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	127,042	127,042	127,042	127,042	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE CREA ESTE PROYECTO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS DE VARIOS PROYECTOS, SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011	
	CAMINOS RURALES																							
	CONSTRUCCION																							
100789	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	4CADEREYTA DE MONTES	EL SARRO	RURAL	UB-132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	95,320	95,320	95,320	95,320	100.0%	0	KILOMETRO S	0.52	0.52	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, CON REDUCCION PRESUPUESTAL, PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, SE CREA LOS PROY. 505, 506 Y 507	
88027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO	4CADEREYTA DE MONTES	SAN JOSE TEPOZAN	RURAL	403-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	97,104	97,104	97,104	97,104	100.0%	0	KILOMETRO S	500.00	500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON DICHA DIMINUCION SE CREARON LOS SIG. PROY. 36 SE, 37 UB, 38 UB, 39 SC, 40 SJ Y 41 SG, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML	
	REHABILITACION																							
85039	REHABILITACION DE CAMINO	4CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	474	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	118,303	118,303	118,303	118,303	100.0%	0	KILOMETRO S	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD DIVINO PASTOR Y UNIDAD DE MEDIDA OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010	
94604	REHABILITACION DE CAMINO	4CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	KILOMETRO S	100.00	100.00	100.0%	SE CREA ESTE PROYECTO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS DE VARIOS PROYECTOS, LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A CULEBRAS, SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011	
87669	REHABILITACION DE CAMINO	4CADEREYTA DE MONTES	PUERTO VERDE	RURAL	491-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</														

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, GRO.
FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17a/18/14	18	19	20	21	22	23a-22/21	24	
88294	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO QUEMADO	RURAL	737 UB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	18,560	18,560	18,560	18,560	100.0%	0	0	KILOMETRO S	2,200.00	2,200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML.
95106	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA MARIA DE GRACIA	RURAL	UB-45	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	20,987	20,987	20,987	20,987	100.0%	9,942	9,942	KILOMETRO S	2,050.00	2,050.00	100.0%	SE CREO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS. INCLUYE INTERESES BANCARIOS. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML. SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011
83629	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYE	RURAL	RENT. UB-339	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	299,905	299,905	299,905	299,905	100.0%	0	0	KILOMETRO S	1.65	1.65	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010
83695	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	UB - 340	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	299,905	299,905	299,905	299,905	100.0%	0	0	KILOMETRO S	1.65	1.65	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010
84039	REHABILITACION DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LA ADARGA LOS HERNANDEZ	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS HERNANDEZ	RURAL	408-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,578	8,578	8,578	8,578	100.0%	0	0	KILOMETRO S	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010
84747	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA A ENTRONCAR CON CARRETERA ESTATAL	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO NUEVO	RURAL	445-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,578	8,578	8,578	8,578	100.0%	0	0	KILOMETRO S	1.50	1.50	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
100926	REHABILITACION DE CAMINO EN CARRETERA MACONI - LA VENTA	4-CADEREYTA DE MONTES	MACONI	RURAL	UB - 370	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	4,640	4,640	4,640	4,640	100.0%	0	0	KILOMETRO S	160.00	160.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 150 METROS, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE. OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010
83347	REHABILITACION DE CAMINO KM 14 DE LA CARR. ESTATAL A MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DEL CASTILLO (LA FAJILLA)	RURAL	406-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,578	8,578	8,578	8,578	100.0%	0	0	KILOMETRO S	1,500.00	1,500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
100527	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	UB-489-09 023 10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	98,484	98,484	98,484	98,484	100.0%	0	0	KILOMETRO S	10,000.00	10,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2. LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON LAS JOYAS, PUERTO DE LA LUZ Y GOCOTLAN
84057	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA MARIA DE GRACIA	RURAL	409-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,578	8,578	8,578	8,578	100.0%	0	0	KILOMETRO S	2.05	2.05	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010
84462	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE DE MACONI - EL SOCAVON	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SOCAVON	RURAL	444-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,578	8,578	8,578	8,578	100.0%	0	0	KILOMETRO S	2.05	2.05	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
84015	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS VIGUITAS-LA ADARGA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ADARGA	RURAL	407-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,578	8,578	8,578	8,578	100.0%	0	0	KILOMETRO S	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010
100632	REHABILITACION DE CAMINO 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-120-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	KILOMETRO S	400.00	400.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010. SE CAPTURÓ EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (CULEBRAS) Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES
	MUROS DE CONTENCIÓN																							
	CONSTRUCCION																							
87459	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	487	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	197,142	197,142	197,142	197,142	100.0%	0	0	METROS CUADRADO S	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION. CON DICHA OBRACION SE CREARON LOS SIG PROY: 36 SE, 37 UB, 38 UB, 39 SC, 40 SJ Y 41 SG
101131	MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	MACONI	RURAL	UB-467	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	35,676	35,676	35,676	35,676	100.0%	0	0	METROS CUADRADO S	0.03	0.03	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 0.0375 KM
101246	PROYECTO PUENTE	4-CADEREYTA DE MONTES	MACONI	RURAL	505	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2011. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A PROYECTO
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																							
	OTROS																							
84446	EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS VIGUITAS	RURAL	443-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,598	8,598	8,598	8,598	100.0%	0	0	METROS CUADRADO S	400.00	400.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
101162	ESTUDIO DE CALIDAD KM. 19-000 AL 24-151	4-CADEREYTA DE MONTES	ALTAMIRA (LA BONDOTITA)	RURAL	484	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010. LA LOCALIDAD CORRECTA ES CHAVARRIAS-ALTAMIRA
101076	INFORME DE ESTUDIO DE BASE Y CARPETA ASFALTICA CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CHAVARRIAS	RURAL	464	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														13	14	15									16
40302	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO (AFORTACION MUNICIPAL)	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	SD-003-2010-131-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			231,000	231,000	231,000	231,000	100.0%	0	0	PLANTA	1,00	1,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2010	
	URBANIZACION MUNICIPAL																								
	CONSTRUCCION																								
40571	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL	4-CADEREYTA DE MONTES	LA LAGUNITA	RURAL	SE-090-2010-366-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			39,927	39,927	39,927	39,927	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	160,00	160,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 802, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA	
40579	EMPERADO DE CALLE DE LA JUVENTUD	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS VAQUEZ	RURAL	SE-132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			70,494	70,494	70,494	70,494	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,405,00	1,405,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009	
40627	EMPERADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-178	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			283,476	283,476	283,476	283,476	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500,00	2,500,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRO LA CORRECTA QUE ES BO. LOS LLANTOS	
40655	EMPERADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			54,850	54,850	54,850	54,850	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000,00	1,000,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009- AMPLIACION PRESUPUESTAL, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (DETHGA)	
40782	EMPERADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-276	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			294,266	294,266	294,266	294,266	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,420,00	3,420,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (REDUCCION PRESUPUESTAL,SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (LA MGDALENA)	
40774	EMPERADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS LLANTOS DE PATHÉ	RURAL	SE-287	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			122,143	122,143	122,143	122,143	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500,00	1,500,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (CON AMPLIACION PRESUPUESTAL)	
40671	EMPERADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	PORTEZUELO	RURAL	SE-212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			119,280	119,280	119,280	119,280	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	370,00	370,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009	
40520	EMPERADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN MARTIN FLORIDA	RURAL	SE-063-2010-279-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			199,844	199,844	199,844	199,844	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500,00	3,500,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS, SE CREA EL PROYECTO 502 QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA	
40786	EMPERADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA BARBARA	RURAL	SE-279	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			335,046	335,046	335,046	335,046	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500,00	3,500,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009	
40589	PAVIMENTACION DE EMPERADO AHOGADO EN CONCRETO 4TA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRON DE MONTES	RURAL	SE-134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,479,579	1,479,579	1,479,579	1,479,579	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,580,00	1,580,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009	
40482	PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	SE-060-2010-207-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			159,754	159,754	159,754	159,754	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400,00	400,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010,CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 802, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO. LOS MARTINEZ EL PALMAR, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE.	
40513	PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE INSURGENTES	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	SE-061-2010-208-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			219,600	219,600	219,600	219,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000,00	1,000,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010,CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS, SE CREA EL PROYECTO 205 QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO. LOS SANCHEZ EL PALMAR, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE.	
40748	PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	SE-236	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			199,798	199,798	199,798	199,798	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750,00	750,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009	
40683	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS CRUCES (FAMILIA CRUZ MARTINEZ)	RURAL	SE-229	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			240,220	240,220	240,220	240,220	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	625,00	625,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009, CON REDUCCION PRESUPUESTAL	
40659	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES 3RA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	SE-210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			699,999	699,999	699,999	699,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000,00	2,000,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009- RCON REDUCCION PRESUPUESTAL	
	REHABILITACION																								
54016	REHABILITACION DE CALLE FELIPE ANGELES 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS VAQUEZ	RURAL	SE-337-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			145,761	145,761	145,761	145,761	100.0%	0	0	METROS LINEALES	70,00	70,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, OBRA CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO CON EMPEDRADO LOS LLANTOS ZITUM Y AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EL TEPOZAN	
46768	REHABILITACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DOCTOR	RURAL	SH 242-09 081 10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			135,962	135,962	135,962	135,962	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	550,00	550,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, SE MODIFICA LA OBRA A PETICION DE LA COMUNIDAD	
	PASOS VEHICULARES																								
46689	2DA ETAPA DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DEVSADERO	RURAL	UB-484-09 077 10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			410	410	410	410	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,00	1,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010, LA UNIDAD DE MEDIDA ES " SUMINISTRO	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																								
	CONSTRUCCION																								
40780	ADCRETADO DE CALLE HIDALGO TRAMO FELIPE ANGELES - BELEM	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-260	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			563,510	563,510	563,510	563,510	100.0%	0	0	METROS LINEALES	900,00	900,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA Y EN LA LOCALIDAD ANTERIOS YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2) (BO. DE SAN GASPAR)	
48943	CONST. DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO 1RA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL YESO	RURAL	UB-306	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			99,925	99,925	99,925	99,925	100.0%	0	0	METROS LINEALES	17,00	17,00	100.0%	OBRA EJECUCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009	
48949	CONSTRUCCION DE PUENTE	4-CADEREYTA DE MONTES	MACONÍ	RURAL	UB402	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			24,897	24,897	24,897	24,897	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,61	4,61	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTO ES KM	
40541	EMPERADO DE CALLE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-067-2010-257-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			49,722	49,722	49,722	49,722	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500,00	500,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010,CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 602 QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD POR QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA BO. EL DEMINGO QUE ES LA CORRECTA Y TAMBIEN SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA PERO LA CORRECTA ES M2	
40525	EMPERADO DE CALLE PRINCIPAL	4-CADEREYTA DE MONTES	LA PRESA (LA NUEVA PRESTA)	RURAL	SE-064-2010-302-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			24,199	24,199	24,199	24,199	100.0%	0	0	METROS LINEALES	750,00	750,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIM 2010, SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE M2 QUE ES LA CORRECTA	
40816	EMPERADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYASNI	RURAL	SE-329	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			149,902	149,902	149,902	149,902	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,800,00	1,800,00	100.0%	OBRA EJECUCIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2009 CON MENOR PRESUPUESTACION, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)	
54014	EMPERADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DEL SALTIRE	RURAL	SE-071-2010-335-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			90,555	90,555	90,555	90,555	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,020,00	1,020,00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)ORA CON MENOR PRESUPUESTACION CREANDO DOS OBRAS MAS: REHABILITACION DE CAMINO CON EMPEDRADO LOS LLANTOS ZITUM Y AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EL TEPOZAN	

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
40530	EMPERADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	SE-069-2010-303-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	27,341	27,341	27,341	27,341	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 602 QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
40789	EMPERADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN ANTONIO DE LA CAÑADA	RURAL	SE-285	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	92,787	92,787	92,787	92,787	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,500.00	1,500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE UNA DE ACUERDO A LA OBRA (M2)
40552	EMPERADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JAVIER	RURAL	SE-072-2010-339-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,806	99,806	99,806	99,806	100.0%	0	0	METROS LINEALES	200.00	200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 602, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
40535	EMPERADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA BARBARA	RURAL	SE-066-2010-310-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	43,397	43,397	43,397	43,397	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,500.00	1,500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 602, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
40563	EMPERADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA NUEVA	RURAL	SE-074-2010-340-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,908	49,908	49,908	49,908	100.0%	0	0	METROS LINEALES	250.00	250.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 CON REDUCCION PRESUPUESTAL CON LAS ECONOMIAS GENERADA SE CREA EL PROYECTO 602 QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
40820	PAV. DE CALLE PRINCIPAL CON HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO	4-CADEREYTA DE MONTES	CARRICILLO	RURAL	SE-330	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	400.00	400.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE UNA DE ACUERDO AL PROYECTO (M2)
40500	PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES 3ERA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	TZBANTZA	RURAL	SE-079-10-339-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,522	99,522	99,522	99,522	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 602, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CADEREYTA SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
48937	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DEVASADERO	RURAL	UB-394	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	19,964	19,964	19,964	19,964	100.0%	0	0	METROS LINEALES	0.80	0.80	100.0%	OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009 LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES KM
46314	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONST. DE PUENTE	4-CADEREYTA DE MONTES	LA FLORIDA	RURAL	UB-038-2010-396-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	24,903	24,903	24,903	24,903	100.0%	0	0	METROS LINEALES	450.00	450.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTO Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 602
	AMPLIACION																							
40476	EMPERADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA CONCEPCION	RURAL	SE-034-2010-334-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	47,078	47,078	47,078	47,078	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 602, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (M2)
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	OTROS																							
40568	CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS PINONES	RURAL	SE-076-2010-449-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,821	99,821	99,821	99,821	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	450.00	450.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 602 QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA
40636	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL	4-CADEREYTA DE MONTES	BOVE	RURAL	SE-186	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	522,280	522,280	522,280	522,280	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009. AMPLIACION PRESUPUESTAL
40647	CIRCULADO PERIMETRAL CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	26,204	26,204	26,204	26,204	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	390.00	390.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009 SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO LA INCLUYE (EL DENOMI QUE ES LA CORRECTA)
40596	CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE PROL. 20 DE NOVIEMBRE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	118,024	118,024	118,024	118,024	100.0%	0	0	METRO LINEAL	357.70	357.70	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (BO LOS LLANTOS CABECERA MUNICIPAL) OBRA CONCLUIDA EN 2 DO TRIMESTRE 2009 (REDUCCION PRESUPUESTAL)
40479	CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES 1RA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO VIEJO	RURAL	SE-025-2010-337-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	115,772	115,772	115,772	115,772	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	820.00	820.00	100.0%	OBRA EN CUARTO TRIMESTRE 2010, CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS, SE CREA EL PROYECTO 602, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA.
40633	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL	4-CADEREYTA DE MONTES	EL AGUACATE	RURAL	SE-184	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	240,638	240,638	240,638	240,638	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,000.00	4,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009
40591	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-160	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	415,849	415,849	415,849	415,849	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	618.24	618.24	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA CORRECTA QUE ES EL DENBRO
40808	CONSTRUCCION DE GRADAS PARA LIENZO CHARRO	4-CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	SE-304	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PROYECTO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE 2009
40544	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	4-CADEREYTA DE MONTES	LA NOPALERA	RURAL	SE-089-2010-352-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	59,836	59,836	59,836	59,836	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 602, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA
40574	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRON DE MONTES	RURAL	SE-121-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	106,292	106,292	106,292	106,292	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	340.00	340.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 602 PARA CADEREYTA
40677	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	4-CADEREYTA DE MONTES	YONTHE	RURAL	SE-223	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,607	149,607	149,607	149,607	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	625.00	625.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
40698	CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA NOPALERA	RURAL	SE-205	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,989	149,989	149,989	149,989	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,600.00	1,600.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009 (REDUCCION PRESUPUESTAL)
40564	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ACCESO PRINCIPAL	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS LIBROS	RURAL	SE-076-2010-449-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	39,868	39,868	39,868	39,868	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA EL PROYECTO 602 QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA
40663	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN GRADAS DE CAMPO DE FUTBOL	4-CADEREYTA DE MONTES	PATHE	RURAL	SE-211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	69,999	69,999	69,999	69,999	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,000.00	2,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
48954	CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO HERRA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DEL NIÑO	RURAL	UB-403	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	69,899	69,899	69,899	69,899	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009
71443	REHABILITACION DE CAMINO CON EMPERADO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	975,718	975,718	975,718	975,718	100.0%	6,382	6,382	METRO CUADRADO	7,000.00	7,000.00	100.0%	SE CONCLUYE EN EL TERCER TRIMESTRE CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE OBTIENEN P. P. 25 CONEXION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL DOCTOR. ESTA OBRA PERTENECE A LA LOCALIDAD DE LLANTOS. LOS INTERESES FUERON APLICADOS EN ESTA MISMA OBRA (OBRA POR CONTRATO)
40798	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYECITO	RURAL	SE-289	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	69,000	69,000	69,000	69,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES REHABILITACION

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que Programa el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														13	Ministrado	Programado								
48377	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	PATHE	RURAL	SH-215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	40.00	40.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009
40592	REHABILITACION DE PLAZA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	SE-236	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,954	49,954	49,954	49,954	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 CON REDUCCION PRESUPUESTAL
40814	RESTAURACION DE MONUMENTO HISTORICO 1RA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	VEZARRON DE MONTES	RURAL	SE-306	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	50,088	50,088	50,088	50,088	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE 2009
40548	TERMINACION CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	LA VERACRUZ	RURAL	SE-070-2010-333-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	148,753	148,753	148,753	148,753	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	288.00	288.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS, SE OBRÓ EL PROYECTO 602, QUE ES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA
40602	TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	BARRIO DE GUANLUPE (MARCÓ FRÍO)	RURAL	SE-172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	715,768	715,768	715,768	715,768	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	620.74	620.74	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2009
40619	TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	BARRIO DE SANTIAGO (MARCÓ FRÍO)	RURAL	SE-173	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	655,794	655,794	655,794	655,794	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	646.60	646.60	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2010
40586	TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	BOVASMI	RURAL	SE-133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	658,160	658,160	658,160	658,160	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	646.00	646.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
40643	TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SUSPIRO	RURAL	SE-195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	36,945	36,945	36,945	36,945	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	304.00	304.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009
40623	TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	SE-174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	696,894	696,894	696,894	696,894	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	691.74	691.74	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010
40783	TERMINACION DE CIRCULO PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYECITO	RURAL	SE-288	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,988	49,988	49,988	49,988	100.0%	0	0	METRO LINEAL	330.00	330.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
42003	TERMINACION DE PISO EN PLAZA PRINCIPAL	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-293	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,632	49,632	49,632	49,632	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	30.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	CONSTRUCCION																							
40340	RED DE ENERGIA EN CALLE SAN DIEGO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	75,883	75,883	75,883	75,883	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009 LOCALIDAD CORRECTA ES SAN DIEGO
	AMPLIACION																							
40344	AMP. DE RED DE ENER. ELECT. EN CALLE PROL. HEROICO COLEGIO MILITAR	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS FUENTES (LA PEÑA)	RURAL	SG-139	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	197,440	197,440	197,440	197,440	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009.
40467	AMP. Y REHAB. DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL	4-CADEREYTA DE MONTES	MACONI	RURAL	SG-342	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE 2009
40471	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-405	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	556,582	556,582	556,582	556,582	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009, LA LOCALIDAD CORRECTA ES COLERAS, EN UNIDAD DE MEDIDA ES AMPLIACION
40464	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JAVIER	RURAL	SG-301	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	936,883	936,883	936,883	936,883	100.0%	0	0	POSTE	82.00	82.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE 2009
40398	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE CHOUHUTE	RURAL	SG-140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	402,719	402,719	402,719	402,719	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
40461	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CARR. FED. SAN JUAN DEL RIO - XLITLA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-299	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	246,455	246,455	246,455	246,455	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
40323	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE CHOUHUTE	RURAL	SG-069-2010-460-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	189,542	189,542	189,542	189,542	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LA ECONOMIA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROFY 502, SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LOTE QUE ES LA CORRECTA
40451	AMPLIACION DE RED E ENERGIA ELECTRICA CALLEJON DE LA VIVORA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-263	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	95,922	95,922	95,922	95,922	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUDE LA CORRECTA (BO. DE SAN GASPAR)
40336	AMPLIACION RED DE ENEGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS FUENTES (LA PEÑA)	RURAL	SG-137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	254,820	254,820	254,820	254,820	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010, SE ANOTA ESTA LOCALIDAD POR NO EXISTIR EN EL CATALOGO FUENTES Y PUEBLO NUEVO
54011	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	ARROYO DE ZITLILN	RURAL	SH-344-09-084-10	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	186,922	186,922	186,922	186,922	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA
40326	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA RINCONADA	RURAL	SG-135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	323,104	323,104	323,104	323,104	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010
40330	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS FUENTES (LA PEÑA)	RURAL	SG-136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	78,878	78,878	78,878	78,878	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010, SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA MEBETA, FUENTES Y PUEBLO NUEVO QUE ES LA CORRECTA
40432	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN MARTIN FLORIDA	RURAL	SG-171	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	117,043	117,043	117,043	117,043	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
40435	TRABAJOS COMP. AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PROL. HEROICO C. MILITAR	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS FUENTES (LA PEÑA)	RURAL	SG-262	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	63,980	63,980	63,980	63,980	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
	OBRA COMPLEMENTARIA																							
40321	AMPLIACION DE RED Y ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	TZOJUA	RURAL	SG-057-2010-343-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	169,547	169,547	169,547	169,547	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LA ECONOMIA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROFY 502
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE OTROS																							
40443	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PUERTO ALEGRE	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE CHOUHUTE	RURAL	SG-261	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	197,277	197,277	197,277	197,277	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
40448	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 1 ERA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	SG-262	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	248,174	248,174	248,174	248,174	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, EL NOMBRE CORRECTO DE LA COMUNIDAD ES EL RANCHO, EL PALMAR, PERO SE ANOTO ESTE POR NO EXISTIR EN EL CATALOGO, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES REHABILITACION

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14	15								
48430	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-168	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	31,765	31,765	31,765	31,765	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN BARTOLO, OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
48425	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	4-CADEREYTA DE MONTES	OCOTILÁN	RURAL	SG-167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	88,585	88,585	88,585	88,585	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
48422	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA LUZ	RURAL	SG-166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	745,175	745,175	745,175	745,175	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
48458	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADORES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-287	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,478	149,478	149,478	149,478	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (BO. DE SAN GABRIEL)
48833	TERMINACION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	CAMARONES	RURAL	IS-240	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	96,838	96,838	96,838	96,838	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	33.34	33.34	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
48827	TERMINACION DE CONSULTORIO RURAL	4-CADEREYTA DE MONTES	LA LOMA (CORRAL BLANCO)	RURAL	IS-239	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,962	29,962	29,962	29,962	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	33.34	33.34	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 2DO TRIMESTRE 2009. SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE LAS LOMAS QUE ES LA CORRECTA
48823	TERMINACION DE CONSULTORIO RURAL	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DEL CASTILLO (LA FALLA)	RURAL	IS-026-2010-393-2009	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	159,798	159,798	159,798	159,798	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	33.34	33.34	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTA ECONOMIA SE GENERA EL PROYECTO 902
48838	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	LA RINCÓNADA	RURAL	IS-241	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	9,738	9,738	9,738	9,738	100.0%	0	0	APARATOS MEDICOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 2DO TRIMESTRE 2009 (LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO)
54024	TERMINACION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	IS-135	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	109,006	109,006	109,006	109,006	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 CASA DE SALUD PERO NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO. SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREA EL PROY. CONEXION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EL DOCTOR.
41238	ADOCRETO DE PLAZA CIVICA ICATEG	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-189	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	202,179	202,179	202,179	202,179	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHAS	864.36	864.36	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009
41234	TERM. DECANCHA DE USOS MULTIPLES COBAO NO. 5 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-155	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	389,767	389,767	389,767	389,767	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHAS	330.00	330.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009
45225	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN AULAS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-311	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	145,803	145,803	145,803	145,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE LA OBRA FUE PARA 3 LOCALIDADES VILLA GUERRERO, EL RINCÓN Y EL PALMAR. Y EN UNIDAD DE MEDIDAS 1 OBRA
48895	EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA VERACRUZ	RURAL	SJ-030-2010-381-2009	DESARROLLO SOCIAL	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	57,725	57,725	57,725	57,725	100.0%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA ECONOMIA SE CREGO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 902. LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SUMINISTRO
41363	CIRCULADO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS CONAFE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-280	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	41,714	41,714	41,714	41,714	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	168.00	168.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA Y EN LA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA DEL PROYECTO (M. DE TETA)
48818	CIRCULADO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JUAN DE LA ROSA	RURAL	SJ-381	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	59,947	59,947	59,947	59,947	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA
41354	CIRCULADO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS 1RA ETAPA NVO-	4-CADEREYTA DE MONTES	XDH#	RURAL	SJ-289	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	19,900	19,900	19,900	19,900	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (LA UNIDAD DE MEDIDA SON ML. PERO EL CATALOGO NO INCLUYE ESA OPCION)
41342	CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	LLANTOS DE SANTA BARBARA	RURAL	SJ-250	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	59,659	59,659	59,659	59,659	100.0%	0	0	ML. SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (SE CAPTURA EN MZ. SANITARIOS, DEBIDO A QUE SE REALIZO 1 SERVICIO SANITARIO)
41211	CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS VÁZQUEZ	RURAL	SJ-142	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	54,463	54,463	54,463	54,463	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4.20	4.20	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009
41283	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	SJ-177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	286,391	286,391	286,391	286,391	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	76.00	76.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
41280	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	EL RINCÓN	RURAL	SJ-176	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	315,141	315,141	315,141	315,141	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	76.00	76.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
41245	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA GUERRERO	RURAL	SJ-175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	294,513	294,513	294,513	294,513	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	76.00	76.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
41304	CONSTRUCCION DE BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	MNTEHE	RURAL	SJ-219	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	2,875	2,875	2,875	2,875	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4.20	4.20	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009
45600	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS JUAREZ	RURAL	SJ-385	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,800	29,800	29,800	29,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 FOSA SEPTICA
41136	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	LA BLANCA	RURAL	SJ-105-2010-463-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,882	49,882	49,882	49,882	100.0%	0	0	ML. SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA ECONOMIA GENERADA SE CREGO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 902. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES SERVICIO SANITARIO
48842	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	AGUA FRIA	RURAL	SJ-027-2010-368-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	79,637	79,637	79,637	79,637	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA ECONOMIA GENERADA SE CREGO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CADEREYTA PROY 902. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN SERV. SANIT.
48898	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	PORTEZUELO	RURAL	SJ-031-2010-388-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	59,933	59,933	59,933	59,933	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	80.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA ECONOMIA SE CREGO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 902. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML.
48850	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TERM. DE AULA EN J. DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	LA MOJONERA	RURAL	SJ-029-2010-380-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	22,095	22,095	22,095	22,095	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA ECONOMIA SE CREGO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 902. LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SUMINISTRO
48960	TERMINACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	EL TERRERO	RURAL	SJ-100-2010-378-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	119,954	119,954	119,954	119,954	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREGO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 902
48950	TERMINACION DE AULA EN PREESCOLAR	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JUAN DE ENAMANDA	RURAL	SJ-032-2010-444-09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	191,912	191,912	191,912	191,912	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	29.70	29.70	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA ECONOMIA GENERADA SE CREGO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 902
45502	TERMINACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	EL HUIZACHE	RURAL	SJ-377	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	9,870	9,870	9,870	9,870	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN TERCER TRIMESTRE 2009, LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SERV. SANITARIO

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14	15								
41325	REHAB. DE SERV. SANITARIOS EN JIN. GABRIELA MISTRAL.	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-221	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,402	8,402	8,402	8,402	100.0%	0	0	M2 SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009. (SE CAPTURÓ EN MZ SANITARIOS, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ 1 SERV. SANITARIO)
93906	REHABILITACION DE ANEXOS, JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	LA MOJONERA	RURAL	SJ-26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	0	0	0	0	0.0%	7,321	7,321	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	SE CREA ESTE PROYECTO DEBIDO A LOS REMEDIOS FINANCIEROS. SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011
41572	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA LAJITA	RURAL	SJ-286	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	4,313	4,313	4,313	4,313	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURÓ EN ESTA MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA QUE ES DE ACUERDO AL PROYECTO. 1 REHABILITACION
41258	CIRCULADO PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	98.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN SEGUNDO TRIMESTRE 2009. SE CAPTURÓ EN ESTA LOCALIDAD (CADEREYTA) YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (BO. DE SAN GASPAR) (LA UNIDAD DE MEDIDA SON M.)
41133	CIRCULADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA MESA	RURAL	SJ-104-2010-447-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,524	29,524	29,524	29,524	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	46.00	46.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M.
45539	CIRCULADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LLANITOS DE SANTA BARBARA	RURAL	SJ-383	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	59,799	59,799	59,799	59,799	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M.
45714	CIRCULADO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN ANTONIO DE LA CAÑADA	RURAL	SJ-389	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	79,711	79,711	79,711	79,711	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A SERVICIO SANITARIO
45659	CIRCULADO PERIMETRAL ESC. PRIMARIA 1RA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS REMEDIOS	RURAL	SJ-387	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	59,869	59,869	59,869	59,869	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M.
45331	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-373	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	39,777	39,777	39,777	39,777	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	45.00	45.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009 CON MENOR PRESUPUESTACION
41277	SUM. DE MATERIALES PARA TERMINACION DE SERV. SANITARIOS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-199	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	57,194	57,194	57,194	57,194	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7.50	7.50	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (SE CAPTURÓ EN ESTA MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO DA LA CORRECTA (AMOLITOS)
45646	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TERM. DE SERV. SANITARIOS	4-CADEREYTA DE MONTES	TZIOQUA	RURAL	SJ-384	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,745	29,745	29,745	29,745	100.0%	0	0	M2 SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURÓ LA LOC. ANTERIOR PERO CORRESPONDE A LOMA BONITA TZIOQUA. Y ES UNA TERM. SERV. SANITARIO
41228	TERM. DE PLAZA CIV. EN ESC. PRIM. "MIGUEL ALEMAN"	4-CADEREYTA DE MONTES	ZITUNI	RURAL	SJ-150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	494,162	494,162	494,162	494,162	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	435.54	435.54	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN SEGUNDO TRIMESTRE 2009
40848	TERMINACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL AGUACATE	RURAL	SJ-028-2010-376-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	88,720	88,720	88,720	88,720	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	23.30	23.30	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA ECONOMIA GENERADA SE CREA LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY. 502
41288	TERMINACION DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DE LEÓN	RURAL	SJ-217	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	69,590	69,590	69,590	69,590	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
45444	TERMINACION DE BODEGA	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO BOLIDO	RURAL	SJ-375	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	18,446	18,446	18,446	18,446	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16.00	16.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009 CON MENOR PRESUPUESTACION
45387	1RA TAPA DE CIRCULADO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	CARRICILLO	RURAL	SJ-374	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,722	49,722	49,722	49,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009 CON MENOR PRESUPUESTACION. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES EN M.
41128	3RA ETAPA DE CIRCULADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTO TOMAS	RURAL	SJ-103-2010-390-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	69,611	69,611	69,611	69,611	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M.
41348	REHABILITACION REHAB. DE CIRCULADO PERIMETRAL ESC. PRIM. MIGUEL HGO.	4-CADEREYTA DE MONTES	BOVASNI	RURAL	SJ-287	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	69,999	69,999	69,999	69,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	80.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EN MZ DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA ML QUE ES LA MEDIDA CORRECTA)
41063	REHAB. DE SERV. SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA FLORIDA	RURAL	SJ-101-2010-379-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	19,896	19,896	19,896	19,896	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREA LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 REHABILITACION
41330	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	SJ-245	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 (SE CAPTURÓ EN MZ DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION REQUERIDA) (1 REHABILITACION)
41321	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	PATHE	RURAL	SJ-220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	73,400	73,400	73,400	73,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURÓ EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO EXISTE NINGUNA DE ACUERDO AL PROYECTO
41282	REHABILITACION DE PUERTA DE ACCESO EN ESC. PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	TZIBANTZA	RURAL	SJ-200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	3,826	3,826	3,826	3,826	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 (EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EN METROS CUADRADOS YA QUE EL CATALOGO NO DA LA OPCION DE PUERTA)
41295	EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	MINTEHE	RURAL	SJ-218	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	26,450	26,450	26,450	26,450	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (SE CAPTURÓ EN CANCHA DEBIDO A QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA) (JG. DE TABLEROS)
45537	TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS VIGÜITAS	RURAL	SJ-382	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	34,997	34,997	34,997	34,997	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURÓ EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE UNA DE ACUERDO AL PROYECTO. 1 JGO. DE TABLEROS
41374	CIRCULADO PERIMETRAL CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-281	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	13,753	13,753	13,753	13,753	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	53.00	53.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009. SE CAPTURÓ EN ESTA LOCALIDAD Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA, YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE UNA DE ACUERDO AL PROYECTO (ML DETHGA)
41167	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TV SECUNDARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	BOVASNI	RURAL	SJ-127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	195,490	195,490	195,490	195,490	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE CREA LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502. LA UNIDAD DE MEDIDA ES (1 AULA)
41123	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ANEXO	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JOSE TEPOZAN	RURAL	SJ-102-2010-390-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,994	49,994	49,994	49,994	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	230.00	230.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE CREA LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROY 502
45217	TERMINACION DE AULA EN ESC. SEC. 5 DE MAYO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-297	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	144,306	144,306	144,306	144,306	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009. SE CAPTURÓ EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA Y EN LA LOCALIDAD ANTERIOR YA QUE NO INCLUYE UNA DE ACUERDO AL PROYECTO. BO. LOS LLANITOS DE CADEREYTA Y ES 1 OBRA
41337	TERMINACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. TELESECUNDARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	SJ-246	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURÓ EN MZ YA QUE NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE ML QUE ES LA CORRECTA. (M.)
41222	TERMINACION DE PLAZA CIVICA EN SEC. GRAL. "15 DE SEPTIEMBRE"	4-CADEREYTA DE MONTES	HERRAZÓN DE MONTES	RURAL	SJ-149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN NORMAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	643,500	643,500	643,500	643,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	622.20	622.20	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2009
45278	REHABILITACION DE AULAS EN ESC. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-371	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	59,918	59,918	59,918	59,918	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJERCIDA Y CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2009 CON MENOR PRESUPUESTACION. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 REHABILITACION
45112	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESC. SEC. 9 DE MAYO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-294	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	73,789	73,789	73,789	73,789	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURÓ EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE UNA DE ACUERDO AL PROYECTO. 1 OBRA
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	VIVIENDA																							
	AMPLIACION																							

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														13	14	15									
48387	CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1RA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	JABALI	RURAL	SH-230	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,897	99,897	99,897	99,897	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	225.00	225.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09	
48977	REHABILITACION	4-CADEREYTA DE MONTES	BELLA VISTA DEL RIO	RURAL	SH-252-09 082 10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	375,038	375,038	375,038	375,038	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	45.00	45.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES VIVIENDA	
48381	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES)	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SH-228	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,999,968	1,999,968	1,999,968	1,999,968	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09(SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO INCLUYE LA CORRECTA (200 VIVIENDAS))	
48400	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SH-249	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	124,539	124,539	124,539	124,539	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE LA CORRECTA NO LA INCLUYE EL CATALOGO (BO. DE SAN GASPAR) Y EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA (LA CORRECTA ES 1 REHABILITACION)	
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
	OTROS																								
48371	APOYO PARA CONSTRUCCO DE CASA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA PUERTA	RURAL	SH-214	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	24,818	24,818	24,818	24,818	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	160.00	160.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09	
48406	CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS MAQUEDA	RURAL	SH-270	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES SUMINISTRO	
48424	CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DEL SAUTRE	RURAL	SH-288	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	398,036	398,036	398,036	398,036	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009	
48992	CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	VEZARRON DE MONTES	RURAL	SH-141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	70,259	70,259	70,259	70,259	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	60.00	60.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009	
48410	CONSTRUCCION DE CIRCULADO DE CENTRO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	SH-275	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,902	49,902	49,902	49,902	100.0%	0	0	METROS LINEALES	90.00	90.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009	
48606	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR)	URBANO	SH-180	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	27,618	27,618	27,618	27,618	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 09 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES EQUIPAMIENTO	
48582	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	502-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	172,094	172,094	172,094	172,094	100.0%	2,578	2,578	VIVIENDA	95.00	95.00	100.0%	(INCLUYE INTERESES BANCARIOS POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO)CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010 CON ECONOMAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 23 Y 24	
48429	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO BLANCO	RURAL	SH-347	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	39,960	39,960	39,960	39,960	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009	
48972	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL CHILAR	RURAL	SH-213-09 079 10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	69,925	69,925	69,925	69,925	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y ESTAS ECONOMAS GENERAN EL PROYECTO 502	
48888	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	VEGA DE RAMIREZ	RURAL	SH-367-09 054 10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	74.20	74.20	100.0%	(SE MODIFICA EL NOMBRE A PETICION DE LA COMUNIDAD)OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2010	
48433	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	4-CADEREYTA DE MONTES	EL ARBOLITO	RURAL	SH-348	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,680	99,680	99,680	99,680	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	OBRA EJECUTADA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2009	
48884	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	4-CADEREYTA DE MONTES	XOCHÉ	RURAL	SH-366-09 059 10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	74,072	74,072	74,072	74,072	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION	
48415	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SH-277	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	79,915	79,915	79,915	79,915	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 CON AMPLIACION PRESUPUESTAL (1 REHABILITACION)	
49182	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CDC	4-CADEREYTA DE MONTES	EL RANCHITO	RURAL	SH-188	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,179	49,179	49,179	49,179	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 09, UNIDAD DE MEDIDA ES SUMINISTRO	
48364	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PISO EN CASA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA TINAJA	RURAL	SH-198	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	64,997	64,997	64,997	64,997	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	95.80	95.80	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009	
49111	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SALON DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR)	URBANO	SH-187	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	46,608	46,608	46,608	46,608	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES SUMINISTRO	
49273	TERMINACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PINALITO	RURAL	SH-196	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,678	99,678	99,678	99,678	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	66.00	66.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09	
49282	TERMINACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL SOMBRERETE	4-CADEREYTA DE MONTES	SOMBRERETE	RURAL	SH-197	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	41,292	41,292	41,292	41,292	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	120.00	120.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09	
49396	TERMINACION DE CASA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO COLORADO	RURAL	SH-244	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	34,926	34,926	34,926	34,926	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	33.23	33.23	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09	
48421	TERMINACION DE CASA DE USOS MULTIPLES 1A ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	CORRAL BLANCO	RURAL	SH-206	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	299,284	299,284	299,284	299,284	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	379.20	379.20	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009	
48897	TERMINACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	CHAVARRIAS	RURAL	SH-184	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	59,691	59,691	59,691	59,691	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	50.00	50.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 09	
49417	TERMINACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DE LEÓN	RURAL	SH-292	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	47,088	47,088	47,088	47,088	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	25.00	25.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009	
48394	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CASA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL TIMBRE	RURAL	SH-243	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	67,925	67,925	67,925	67,925	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	60.50	60.50	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09	
	CAMINOS RURALES																								
	CAMINOS RURALES CONSTRUCCION																								
54300	CONTINUACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-039-2010-397-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	75,831	75,831	75,831	75,831	100.0%	0	0	KILOMETRO S	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (LA HONDA) Y EN UNIDAD DE MEDIDA ES SUMINISTRO OBRA CON DENOMINACION PRESUPUESTAL CREADO DOS OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO CON EMPEDRADO LOS LLANTOS ZITANI Y AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EL TEPOZAN	
48926	EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEON	4-CADEREYTA DE MONTES	PATHE	RURAL	UB-258	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	57,745	57,745	57,745	57,745	100.0%	0	0	KILOMETRO S	500.00	500.00	100.0%	OBRA EN CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (LA UNIDAD DE MEDIDA SON M2, PERO SOLO NOS MANEJAN KILOMETROS)(OBRA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL)	

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14	15								
46428	MODERNIZACION DE CAMINO E.C. SAN JOAQUIN - LOS JUAREZ	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS JUAREZ	RURAL	UB-400-09 041 10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	2,589	2,589	2,589	2,588	100.0%	0	0	KILOMETRO S	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 1 SUMINISTRO, OBRA EJERCIDA CON MENOR PRESUPUESTACION, CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010
46550	PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO NUEVO	RURAL	UB-437-09 045-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	44,636	44,636	44,636	44,636	100.0%	0	0	KILOMETRO S	30.00	29.80	99.3%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERO EL PROYECTO 502. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML
46493	PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA MARIA DE GRACIA	RURAL	UB- 406-09 043-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,999	49,999	49,999	49,999	100.0%	0	0	KILOMETRO S	800.00	800.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML
46496	PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA MARIA DE GRACIA	RURAL	UB 407-09 044 10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	59,962	59,962	59,962	59,962	100.0%	0	0	KILOMETRO S	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 502. LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS SON SANTA MARIA DE GRACIAS (BARRERAS Y LAS MESITAS) LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES UN SUMINISTRO
46588	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-040-2010-399-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	44,931	44,931	44,931	44,931	100.0%	0	0	KILOMETRO S	150.00	150.00	100.0%	SE CAPTURE EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (LAS LOMAS) Y LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS Y ESTAS GENERAN EL PROYECTO 502
46613	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	UB-441-09 048 10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	69,653	69,653	69,653	69,653	100.0%	0	0	KILOMETRO S	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTA ECONOMIA SE GENERA EL PROYECTO 502. LA UNIDAD CORRESPONDE A UN SUMINISTRO, Y LA LOCALIDAD ES RANCHO DE GUADALUPE LA ESPERANZA.
48122	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ANTIGUO CAMINO CADEREYTA	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA NUEVA	RURAL	UB-227	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,750	199,750	199,750	199,750	100.0%	0	0	KILOMETRO S	1.80	1.80	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN SER TRIMESTRE 2009. REDUCCION PRESUPUESTAL
47139	REHABILITACION EMPERADO DE ANTIGUO CAMINO CADEREYTA - SAN PABLO	4-CADEREYTA DE MONTES	LLANITOS DE SANTA BARBARA	RURAL	UB-152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	381,305	381,305	381,305	381,305	100.0%	0	0	KILOMETRO S	0.13	0.13	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009(REDUCCION PRESUPUESTAL)
47549	EMPERADO DE ANTIGUO CAMINO CADEREYTA - VILLA PROGRESO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-153	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	193,354	193,354	193,354	193,354	100.0%	0	0	KILOMETRO S	0.25	0.25	100.0%	OBRA CONCLUIDA SE CAPTURE EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (BO. DE SAN DIEGO, CABECERA MUNICIPAL)REDUCCION PRESUPUESTAL CONCLUIDA EN 4TO TRIM. 2010
45995	EMPERADO DE CAMINO DE ACCESO 1ERA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	TAMHÍO	RURAL	UB - 409-09 035-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,621	49,621	49,621	49,621	100.0%	0	0	KILOMETRO S	180.00	180.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 502
46997	RAHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-438-09 036 10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	443,418	443,418	443,418	443,418	100.0%	0	0	KILOMETRO S	130.00	130.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN SER TRIMESTRE 2010. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML. Y LA LOCALIDAD CORRESPONDE A CULEBRAS, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE.
46683	RAHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SOCAYÓN	RURAL	UB-442-09 047 10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	48,420	48,420	48,420	48,420	100.0%	0	0	KILOMETRO S	1,250.00	1,250.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010. SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA OPCION DE M2 QUE ES LA CORRECTA
45826	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB - 404-09 033-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	178,548	178,548	178,548	178,548	100.0%	0	0	KILOMETRO S	800.00	800.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010. LA LOCALIDAD CORRECTA ES MESA DE PROVIDENCIA PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE. UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES. (OBRA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL)
54036	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO QUEMADO	RURAL	SH-364-2009-092-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,927	99,927	99,927	99,927	100.0%	0	0	KILOMETRO S	3.32	3.32	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL CON LA CUAL SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO CON EMPERADO LOS LLANITOS ZITUNI Y AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EL TEPOZAN
46482	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS RIOS	RURAL	UB-401-09 042-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	219,982	219,982	219,982	219,982	100.0%	0	0	KILOMETRO S	150.00	150.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M3. OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y ESTAS ECONOMIAS GENERAN EL PROYECTO 502
69144	REHABILITACION DE CAMINO PIE DEL CERRO	4-CADEREYTA DE MONTES	ALTAMIRA (LA BONDOLITA)	RURAL	UB-16	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	22,272	22,272	22,272	22,272	100.0%	0	0	KILOMETRO S	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION GENERANDO DOS OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO CON EMPERADO LOS LLANITOS ZITUNI Y AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EL TEPOZAN
47955	REHABILITACION DE CAMINO 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL RANCHO	RURAL	UB-201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	169,974	169,974	169,974	169,974	100.0%	0	0	KILOMETRO S	8,200.00	8,200.00	100.0%	OBRA EN CONCLUIDA EN 4TO TRIM. 2010 (LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN M2, PERO EL CATALOGO NO SOLO DA LA OPCION DE KILOMETROS) (CON REDUCCION PRESUPUESTAL)
46826	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SUSPIRO	RURAL	UB-136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	82,376	82,376	82,376	82,376	100.0%	0	0	METROS CUADRADO S	0.25	0.25	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETROS PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 502
46931	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MURO DE CONTENCIÓN	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	47,792	47,792	47,792	47,792	100.0%	0	0	METROS CUADRADO S	0.35	0.35	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 2DO TRIMESTRE 2010. LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL FISCAL EL LLANO PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE. SE CAPTURE EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE KILOMETROS.
48931	SEÑALIZACION DE CAMINO SOMBRERETE	4-CADEREYTA DE MONTES	EL MEMBRILLO	RURAL	UB-264	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,297	99,297	99,297	99,297	100.0%	0	0	SEÑALAMEN TOS	3.33	3.33	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 (LA UNIDAD DE MEDIDA SON 3.33 KM. PERO EL CATALOGO SOLO ARROJA LA OPCION SEÑALAMIENTOS)
68864	CONSTRUCCION DE PUENTE 1ER ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	MACONI	RURAL	391	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	98,083	98,083	98,083	98,083	100.0%	0	0	METROS CUADRADO S, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO CON EMPERADO LOS LLANITOS ZITUNI Y AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EL TEPOZAN UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES PUENTE
46158	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL HUIZACHE	RURAL	UB-446-09 037 10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,587	29,587	29,587	29,587	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 502
48956	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB 408	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,766	29,766	29,766	29,766	100.0%	0	0	METRO LINEAL	170.00	170.00	100.0%	OBRA EJERCIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009. UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2. SE SELECCIONA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA LOCALIDAD DE SOLABES QUE ES LA CORRECTA
45887	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PUENTE ALCANTARILLA EN CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	MINTEHÉ	RURAL	UB - 405-09 034-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,381	29,381	29,381	29,381	100.0%	0	0	ACCION	200.00	200.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2. OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIM 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION. LA ECONOMIA GENERA UN NUEVO PROYECTO 502
47791	TERMINACION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	BARRANCA DEL SORDO	RURAL	UB-185	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	222,980	222,980	222,980	222,980	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	755.58	755.58	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIM. 2009 (REDUCCION PRESUPUESTAL)
49457	SEDEA ALIANZA PARA EL CAMPO, CONVENIO CON FOFAE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	IR-265	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	HECTAREA	80.00	80.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN SER TRIMESTRE 2009
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																							
	CONSERVACION																							
	INFRAESTRUCTURA FORESTAL																							

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	MANTENIMIENTO																							
49451	CDI MANEJO Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES EN Z. INDIGENAS 2008	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	IR-247	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	101,228	101,228	101,228	101,228	100.0%	0	0	VIVEROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (4 COMUNIDADES) 3PROYECTOS
49440	CDI MANEJO Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES EN ZONAS INDIGENAS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	IR-233	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	242,581	242,581	242,581	242,581	100.0%	0	0	VIVEROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA PROYECTO
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA																							
	OTROS																							
49443	CESAVEG, COMVATE Y CONTROL DE PLAGAS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	IR-234	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	BENEFICIARI	100.00	100.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
68925	FIRCO, MIROCUCENAS -PARTE MUNICIPAL--	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	IR-232-096-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	PROYECTO	4.00	4.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION PRA GENERAR DOS OBRAS MAS. REHABILITACION DE CAMINO CON EMPESADO LOS LLANITOS ZITUM Y AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EL TEOZCAN (VARIAS LOCALIDADES)
68996	PROYECTOS PRODUCTIVOS -RECURSO MUNICIPAL-	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	IR-224-09 095-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	177,500	177,500	177,500	177,500	100.0%	0	0	PROYECTO	8.00	8.00	100.0%	(VARIAS LOCALIDADES) OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2011 CON ECONOMOMAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 23 Y 24
49448	SANIDAD ANIMAL, DESARROLLO AGROPECUARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	IR-235	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	BENEFICIARI	50.00	50.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009
49453	SEMARNAT, ECOTECNIAS -PROG. EMPLEO TEMP. P/LA VIVIENDA SUST. CADEREYTA 2009	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	IR-251	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	BENEFICIARI	117.00	117.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2009 (4 COMUNIDADES)
49436	SUMINISTRO DE MATERIALES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	IR-179	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	152,809	152,809	152,809	152,809	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2009. SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE LA CORRECTA NO ESTA INCLUIDA EN EL CATALOGO (EL LLANO, CABECERA MUNICIPAL)
	GASTOS INDIRECTOS																							
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS																							
48962	GASTOS INDIRECTOS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-151-09 049-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,325,034	1,325,034	1,325,034	1,325,034	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA ATO TRIMESTRE 2010
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																							
	OTROS																							
48964	DESARROLLO INSTITUCIONAL	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	DI-231-09 079-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	823,355	823,355	823,355	823,355	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA 2DO TRIMESTRE 2010

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico					
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24													
101529	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4.CADEREYTA DE MONTES	LOS REMEDIOS	RURAL	165-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	98,779	98,779	98,779	98,779	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREAN DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
101377	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4.CADEREYTA DE MONTES	LOS VAZQUEZ	RURAL	166-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,993	99,993	99,993	99,993	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREAN DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
101390	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4.CADEREYTA DE MONTES	MESA DEL CASTILLO (LA FAYLA)	RURAL	167-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,202	199,202	199,202	199,202	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREAN DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
104154	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4.CADEREYTA DE MONTES	MESA DEL NIÑO	RURAL	168-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,975	199,975	199,975	199,975	100.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	800.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 200 TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROYECTOS 91, 92, 93 Y 94
104168	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4.CADEREYTA DE MONTES	PUERTO VERDE	RURAL	169-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,895	99,895	99,895	99,895	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 200 TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROYECTOS 91, 92, 93 Y 94
104182	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4.CADEREYTA DE MONTES	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	170-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	44,951	44,951	44,951	44,951	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 200 TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROYECTOS 91, 92, 93 Y 94
101413	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4.CADEREYTA DE MONTES	SAN MARTIN FLORIDA	RURAL	172-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	78,633	78,633	78,633	78,633	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREAN DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
101427	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4.CADEREYTA DE MONTES	SANTA MARIA DE SERENA	RURAL	173-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	299,839	299,839	299,839	299,839	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRA OBRA QUE ES LA CORRECTA. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREAN DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
101451	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4.CADEREYTA DE MONTES	TZIBANTZA	RURAL	174-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	98,423	98,423	98,423	98,423	100.0%	0	0	METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREAN DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
101574	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4.CADEREYTA DE MONTES	TZOUJA	RURAL	176-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,992	149,992	149,992	149,992	100.0%	0	0	METRO LINEAL	550.00	550.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREAN DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
101594	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4.CADEREYTA DE MONTES	XIHU	RURAL	178-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	244,813	244,813	244,813	244,813	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	1,200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREAN DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
101055	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE BO. EL FISCAL	4.CADEREYTA DE MONTES	EL DOCTOR	RURAL	140-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	182,603	182,603	182,603	182,603	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE HICIERON DOS OBRAS NUEVAS REHABILITACION DE CALLES EN CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
101624	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4.CADEREYTA DE MONTES	XOCHÉ	RURAL	179-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	244,390	244,390	244,390	244,390	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	1,200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREAN DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
103008	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	4.CADEREYTA DE MONTES	EL DOCTOR	RURAL	144-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	299,747	299,747	299,747	299,747	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA CON ECONOMIAS SE CREAN LOS PROYECTOS 91, 92, 93 Y 94
105184	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	4.CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SC-87	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	25,277	25,277	25,277	25,277	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES AGUA SALADA PERO EL CATALOGO NO LANCILLO OBRA CONCLUIDA EN 200 TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
104109	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3	4.CADEREYTA DE MONTES	LOS MAQUEDA	RURAL	163-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	540,449	540,449	540,449	540,449	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 200 TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROYECTOS 91, 92, 93 Y 94
104000	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3	4.CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	149-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	549,999	549,999	549,999	549,999	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL POR ECONOMIAS EN DIFERENTES PROYECTOS. OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011
101138	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30 M3 2A ETAPA Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	4.CADEREYTA DE MONTES	EL TERZAN	RURAL	163-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	349,935	349,935	349,935	349,935	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2010
101515	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 50M3	4.CADEREYTA DE MONTES	TZIBANTZA	RURAL	175-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	279,477	279,477	279,477	279,477	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREAN DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
101891	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	4.CADEREYTA DE MONTES	LLANO BLANCO	RURAL	SD-420-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES CADEREYTA	-	-	399,443	399,443	399,443	399,443	100.0%	0	0	METRO LINEAL	700.00	700.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS SE GENERAN 2 OBRAS NUEVAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
105196	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE (ELEVACION DE CEPAS) EN LA LOC. DE VISTA HERMOBA	4.CADEREYTA DE MONTES	BELLA VISTA DEL RIO	RURAL	88	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	37,120	37,120	37,120	37,120	100.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 200 TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
105189	AMPLIACION RED DE DRENAJE C. PEDRO ASCENSO	4.CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SD-91	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	75,594	75,594	75,594	75,594	100.0%	65.864	65.864	METRO LINEAL	150.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL DEMINIO. OBRA EN PROCESO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. SE CREA ESTA OBRA DE LAS ECONOMIAS GENERADAS DE VARIOS PROYECTOS Y CON LOS INTERESES GENERADOS
104010	CONSTRUCCION DE LETRINA AUTOLIMPIABLES	4.CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DEL ZENTHE	RURAL	SD-022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	146,715	146,715	146,715	146,715	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	8.00	7.92	99.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 ESTA OBRA SE MODIFICA EN EL 1ER TRIMESTRE 2011 YA QUE SE TOMO PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO DE AGUA SALADA TANQUE DE ALMACENAMIENTO OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFFICIENCIA AL PROYECTO NUM C05 043035 Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS C05 084646.C05 043838. C05 99193

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual		Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados		Ejercidos		Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
													13	14	15	16		17	18	19	20					
101833	CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPMABLES	4.CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	184-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	373,809	373,809	373,809	373,809	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15.00	15.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE LIANTOS DE PATHE QUE ES LA CORRECTA. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION. CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPMABLES EN PUERTO DEL ZENTHE		
101726	CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPMABLES	4.CADEREYTA DE MONTES	EL TEROZAN	RURAL	181-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	373,809	373,809	373,809	373,809	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15.00	15.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION. CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPMABLES EN PUERTO DEL ZENTHE		
101930	CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPMABLES	4.CADEREYTA DE MONTES	LOS HERNANDEZ	RURAL	185-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	348,889	348,889	348,889	348,889	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	14.00	14.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION. CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPMABLES EN PUERTO DEL ZENTHE		
105837	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS 3DA ETAPA	4.CADEREYTA DE MONTES	LA LALITA	RURAL	99-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	159,724	159,724	159,724	159,724	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	6.00	6.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y OTROS																									
104226	AMPLIACION RED DE DRENAJE	4.CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	180-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,170	149,170	149,170	149,170	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA OPCION DE LA VEGA QUE ES LA CORRECTA. OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94		
105551	AMPLIACION RED DE DRENAJE	4.CADEREYTA DE MONTES	LAS CUEVAS	RURAL	95-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	98,830	98,830	98,830	70,589	71.4%	0	0	METROS LINEALES	450.00	450.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
104410	AMPLIACION RED DE DRENAJE	4.CADEREYTA DE MONTES	LAS CUEVAS	RURAL	183-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	144,010	144,010	144,010	143,460	99.6%	0	0	METRO LINEAL	200.00	198.00	99.0%	OBRA EN PROCESO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE GENERAN LOS PROYECTOS 91, 92, 93 Y 94		
102043	AMPLIACION RED DE DRENAJE	4.CADEREYTA DE MONTES	RANCHO NUEVO	RURAL	186-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	161,678	161,678	161,678	161,678	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA RANCHO NUEVO BELLA VISTA. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION. CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPMABLES EN PUERTO DEL ZENTHE		
102130	AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE EULALIO MARTINEZ	4.CADEREYTA DE MONTES	VIZARRON DE MONTES	RURAL	187-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	177,551	177,551	177,551	177,551	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION. CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPMABLES EN PUERTO DEL ZENTHE		
104484	AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE REVOLUCION	4.CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SD-458	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,639	49,639	49,639	49,639	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROYECTOS 91, 92, 93 Y 94		
101644	AMPLIACION RED DE DRENAJE (COLECTOR)	4.CADEREYTA DE MONTES	BELLA VISTA DEL RIO	RURAL	180-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	389,657	389,657	389,657	389,657	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION. CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPMABLES EN PUERTO DEL ZENTHE		
	URBANIZACION MUNICIPAL																									
	CONSTRUCCION																									
102526	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES	4.CADEREYTA DE MONTES	LAS CRUCES (FAMILIA CRUZ MARTINEZ)	RURAL	SE-205	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	219,244	219,244	219,244	219,244	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES LAS CRUCES EL PALMAR. OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION. CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPMABLES EN PUERTO DEL ZENTHE		
102131	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	4.CADEREYTA DE MONTES	BOYE	RURAL	SE-190	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	249,699	249,699	249,699	249,699	100.0%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS SE CREARON DOS OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPMABLES PUERTO DEL ZENTHE		
102382	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	4.CADEREYTA DE MONTES	LA MOPLERA	RURAL	SE-202	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,900	149,900	149,900	149,900	100.0%	0	0	METROS	500.00	500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE GENERAN LOS PROYECTOS 503,504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE		
104562	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	4.CADEREYTA DE MONTES	VILLA NUEVA	RURAL	SE-221	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	79,653	79,653	79,653	79,653	100.0%	0	0	METROS	150.00	150.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94		
103011	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES	4.CADEREYTA DE MONTES	VIZARRON DE MONTES	RURAL	SE-224	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	229,800	229,800	229,800	229,800	100.0%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONECTA A ES ML. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010, CON MENOR PRESUPUESTACION. CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS PROYECTOS: #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE		
102716	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	4.CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DEL SALTIRE	RURAL	SE-213	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	198,846	198,846	198,846	198,846	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION. CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPMABLES EN PUERTO DEL ZENTHE		
102156	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES	4.CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-192	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	224,499	224,499	224,499	224,499	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES CERRO BOLLIDO PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE. OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LAS ECONOMIAS SE GENERAN DOS OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPMABLES PUERTO DEL ZENTHE		
102603	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES	4.CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-208	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,917	199,917	199,917	199,917	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LOS SANCHEZ EL PALMAR Y NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DEL FORMATO OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION. CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPMABLES EN PUERTO DEL ZENTHE		
102210	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES	4.CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	SE-197	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	249,793	249,793	249,793	249,793	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON LAS ECONOMIAS SE GENERAN DOS OBRAS NUEVAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPMABLES PUERTO DEL ZENTHE		
102584	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES	4.CADEREYTA DE MONTES	LOS MARTINEZ	RURAL	SE-207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,858	199,858	199,858	199,858	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION. CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPMABLES EN PUERTO DEL ZENTHE		
104648	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES	4.CADEREYTA DE MONTES	RANCHO NUEVO	RURAL	SE-214	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	177,343	177,343	177,343	177,343	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES RANCHO NUEVO ESPERANZA. OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94		
102796	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES	4.CADEREYTA DE MONTES	SANTO TOMAS	RURAL	SE-220	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,949	199,949	199,949	199,949	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION. CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: EL PROYECTO #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE		

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual		Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados		Ejercidos		Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
													13	14	15	16		17	18	19	20					
104344	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON MORTERO EN CALLE ZACATECAS	4.CADEREYTA DE MONTES	BOVASNI	RURAL	SE-189	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,941	199,941	199,941	199,941	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROYECTOS 91, 92, 93 Y 94		
104364	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE CALLES	4.CADEREYTA DE MONTES	BOYÉ	RURAL	SE-191	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,976	149,976	149,976	149,976	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROYECTOS 91, 92, 93 Y 94		
104413	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE CALLES	4.CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-194	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,951	199,951	199,951	199,951	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES DOVILDO NO ES INCLUIDA EN EL LISTADO DEL FORMATO, OBRAS CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE DEL 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROYECTOS 91, 92, 93 Y 94		
104424	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE CALLES	4.CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,677	199,677	199,677	199,677	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES BANTHY NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DEL FORMATO, OBRAS CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94		
102763	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL	4.CADEREYTA DE MONTES	SANTO DOMINGO	RURAL	SE-218	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,967	199,967	199,967	199,967	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE		
102900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLES	4.CADEREYTA DE MONTES	LA RINCONADA	RURAL	SE-204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	209,670	209,670	209,670	209,670	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, SE GENERAN DOS PROYECTOS NUEVO 504, 503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE		
102833	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLES BO LOMAS DE CARRICILLO	4.CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	SE-223	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	349,332	349,332	349,332	349,332	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,700.00	2,700.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON LOS PROYECTOS 504 Y 503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE		
102738	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN MORTERO AV. DEL ROBLE	4.CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	349,988	349,988	349,988	349,988	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	1,400.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES SAN GASPAR CADEREYTA Y NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DEL FORMATO, OBRAS CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE		
102311	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE CONCRETO EN CALLES	4.CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	SE-201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	299,828	299,828	299,828	299,828	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE GENERAN LOS PROYECTOS 504 Y 503 DE LAS LOCALIDADES DE CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE		
102460	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE EMPEDRADOS EN CALLES	4.CADEREYTA DE MONTES	LA PRESA (LA NUEVA PRESITA)	RURAL	SE-203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	249,912	249,912	249,912	249,912	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES LA PRESITA OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE GENERAN DOS PROYECTOS 504 Y 503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE		
104587	EMPEDRADO DE CALLES	4.CADEREYTA DE MONTES	ZITUNI	RURAL	SE-225	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	134,627	134,627	134,627	134,627	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML, CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94		
104534	AMPLIACION DE AMPLIACION DE CAMINO (EL VENERO)	4.CADEREYTA DE MONTES	SAN JOSÉ TEPOZÁN	RURAL	SE-216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,901	199,901	199,901	199,901	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2 OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE GENERAN LOS PROYECTOS 504 Y 503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE		
104448	CONSTRUCCION DE PUENTE 2DA. ETAPA	4.CADEREYTA DE MONTES	MACONI	RURAL	SE-209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,840	199,840	199,840	199,840	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	SE MODIFICA EL NOMBRE DE LA OBRA A PETICION DE LA COMUNIDAD, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94		
102237	EMPEDRADO DE CALLES	4.CADEREYTA DE MONTES	EL TERRERO	RURAL	SE-199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	249,765	249,765	249,765	249,765	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94		
102548	EMPEDRADO DE CALLES	4.CADEREYTA DE MONTES	LLANITOS DE SANTA BARBARA	RURAL	SE-206	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	209,793	209,793	209,793	209,793	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010		
102657	EMPEDRADO DE CALLES	4.CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA CONCEPCION	RURAL	SE-211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,320	149,320	149,320	149,320	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE		
102288	REHABILITACION DE CALLE DE LA HORMIGA	4.CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	207,481	207,481	207,481	207,481	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA, SE REFIERE A UNA OBRA LA LOCALIDAD CORRECTA ES PUENTES Y PUEBLO NUEVO, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE GENERAN EL PROYECTO 504 Y 503 PARA LAS LOCALIDADES DE CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE		
102631	REHABILITACION DE CALLES	4.CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,576	199,576	199,576	199,576	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES PINONES Y NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DEL FORMATO, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE		
102034	REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLES BO. EL PARASO	4.CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-188	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	441,621	441,621	441,621	441,621	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,800.00	2,800.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO. LOS LLANITOS PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS DE ESTE PROYECTO SE GENERAN DOS OBRAS NUEVAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA, CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE		
104552	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL	4.CADEREYTA DE MONTES	SANTA BARBARA	RURAL	SE-217	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	261,899	261,899	261,899	261,899	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROYECTOS 91, 92, 93 Y 94		
102811	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE ROSALDO HERRERA	4.CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	SE-222	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	327,285	327,285	327,285	327,285	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION		
102792	REHABILITACION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL	4.CADEREYTA DE MONTES	SANTO DOMINGO	RURAL	SE-219	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	127,436	127,436	127,436	127,436	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE PROYECTO SE CREARON DOS OBRAS: PROY 504 Y 503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE		
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																									
105336	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	4.CADEREYTA DE MONTES	YONTHÉ	RURAL	SE-90	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	26,225	26,225	26,225	26,225	100.0%	0	0	METRO CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION LA CUAL SE DESTINO PARA LA CREACION DE LOS SIG. PROY. 101, 202, 203 Y 204		
103034	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BO. LOMAS DE CARRICILLO	4.CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	SE-481	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,956	99,956	99,956	99,956	100.0%	0	0	METRO CUADRADOS	2,700.00	2,700.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010		
104640	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL	4.CADEREYTA DE MONTES	EL DOCTOR	RURAL	SE-483	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	14,857	14,857	14,857	14,857	100.0%	0	0	METRO LINEAL	30.00	30.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94		
102182	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLES	4.CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-196	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,918	149,918	149,918	149,918	100.0%	0	0	METRO CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010, LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL DOCTOR PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, CON LAS ECONOMIAS SE GENERAN DOS OBRAS NUEVAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS PUERTO DEL ZENTHE		

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual		Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados		Ejercidos		Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
													13	14	15	16		17	18	19	20					
104603	REHABILITACION DE CALLES	4.CADEREYTA DE MONTES	AGUA FRIA	RURAL	SE-385	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,829	149,829	149,829	149,829	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	660.00	660.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROYECTOS 91, 92, 93 Y 94		
104673	REHABILITACION DE CALLES	4.CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-503	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	87,363	87,363	87,363	87,363	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	400.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION, DOCHA DISMINUCION FUE DESTINADA A LA AJTA DEL PROY 4208		
104618	TERMINACION DE EMPEDRAMIENTO DE CALLES	4.CADEREYTA DE MONTES	EL RINCON	RURAL	SE-453	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	349,657	349,657	349,657	349,657	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY 91, 92, 93 Y 94		
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS ALUMBRADO PUBLICO																									
	AMPLIACION																									
104180	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	4.CADEREYTA DE MONTES	LA VERACRUZ	RURAL	SG-247	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	98,828	98,828	98,828	98,828	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY 91, 92, 93 Y 94		
102921	AMPLIACION DE RED DE LUMBRADO PUBLICO	4.CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-251	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	109,923	109,923	109,923	109,923	100.0%	0	0	LUMINARIA	6.00	6.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LOS LLANTOS, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUDE		
104323	ELECTRIFICACION EN CALLE PTO. VALLARTA Y PROLONGACION	4.CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE CHOUHUTE	RURAL	482-2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	148,851	148,851	148,851	148,851	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROYECTOS 91, 92, 93 Y 94		
	OBRA COMPLEMENTARIA																									
105563	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (MATERIAL ELECTRICO)	4.CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	206	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	27,033	27,033	27,033	0	0.0%	725	0	M. CABLE LINEAS DE CONEXION	1.00	0.00	0.0%	OBRA POR EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTO ES SISTEMA		
	RED DE ELECTRICIDAD																									
	AMPLIACION																									
102640	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECCION LA CEJA	4.CADEREYTA DE MONTES	LA CULATA	RURAL	SG-241	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	124,127	124,127	124,127	124,127	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA ATO TRIMESTRE 2010		
102489	AMPLIACION DE RE DE ENERGIA ELECTRICA	4.CADEREYTA DE MONTES	EL CHLAR	RURAL	SG-234	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	328,677	328,677	328,677	328,677	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010, CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE REALIZARON LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPABLES EN PUERTO DE ZENTHE EN PROCESO		
102842	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	4.CADEREYTA DE MONTES	LA PUERTA	RURAL	SG-245	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	146,575	146,575	146,575	146,575	100.0%	0	0	POSTE	24.00	24.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA ATO TRIM 2010		
102702	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	4.CADEREYTA DE MONTES	LA FLORIDA	RURAL	SG-242	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	296,332	296,332	296,332	296,332	100.0%	0	0	POSTE	38.00	38.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA ATO TRIM 2010		
102225	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	4.CADEREYTA DE MONTES	BOYECITO	RURAL	SG-228	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	165,708	165,708	165,708	165,708	100.0%	0	0	POSTE	25.00	25.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010		
104221	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	4.CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-248	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	349,841	349,841	349,841	349,841	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LAS COMAS Y NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DEL FORMATO, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY 91, 92, 93 Y 94		
102244	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	4.CADEREYTA DE MONTES	CHAVARRIAS	RURAL	SG-230	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	165,267	165,267	165,267	165,267	100.0%	0	0	POSTE	25.00	25.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE REALIZARON DOS OBRAS QUE SON REHABILITACION DE CALLES EN CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE.		
102319	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	4.CADEREYTA DE MONTES	EL ARBOLITO	RURAL	SG-232	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	297,366	297,366	297,366	297,366	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE REALIZARON DOS OBRAS QUE SON REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE.		
102449	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	4.CADEREYTA DE MONTES	EL BANCO	RURAL	SG-233	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	91,334	91,334	91,334	91,334	100.0%	0	0	POSTE	23.00	23.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE REALIZARON LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES EN CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE.		
102612	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	4.CADEREYTA DE MONTES	EL SOYAL	RURAL	SG-239	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	253,134	253,134	253,134	253,134	100.0%	0	0	POSTE	31.00	31.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010		
102533	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	4.CADEREYTA DE MONTES	JABALI	RURAL	SG-237	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	116,129	116,129	116,129	116,129	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE REALIZARON LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE.		
102902	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	4.CADEREYTA DE MONTES	LOS JUAREZ	RURAL	SG-250	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	542,076	542,076	542,076	542,076	100.0%	0	0	POSTE	70.00	70.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA ATO TRIM 2010		
101643	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	4.CADEREYTA DE MONTES	TAXHIDO	RURAL	SG-257	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	128,648	128,648	128,648	128,648	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010		
102166	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LA BONDOTTA)	4.CADEREYTA DE MONTES	ALTAMIRA (LA BONDOTTA)	RURAL	SG-227	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	142,435	142,435	142,435	142,435	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE REALIZARON DOS OBRAS NUEVAS REHABILITACION DE CALLES EN CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE.		
102505	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BO LA DOCTORCILLA	4.CADEREYTA DE MONTES	EL DOCTOR	RURAL	SG-235	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	80,161	80,161	80,161	80,161	100.0%	0	0	TRANSPOR MAJOR	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE REALIZARON 2 OBRAS, REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE.		
102658	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECCION EL PUERTECITO	4.CADEREYTA DE MONTES	LA TRAJA	RURAL	SG-246	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	121,223	121,223	121,223	121,223	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA ATO TRIM 2010 CON MENOR ECONOMIA PRESUPUESTAL		
102588	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECCION LOMA BLANCA	4.CADEREYTA DE MONTES	EL MEMBRILLO	RURAL	SG-238	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	69,626	69,626	69,626	69,626	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010, CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE REALIZARON LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA, CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE.		
102883	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECCION LOS MARINEROS	4.CADEREYTA DE MONTES	LAS VIGUITAS	RURAL	SG-249	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	43,750	43,750	43,750	43,750	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA ATO TRIM 2010		
102613	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECCION PIE DEL CENTRO	4.CADEREYTA DE MONTES	LA PASTILLA	RURAL	SG-244	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	113,876	113,876	113,876	113,876	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA ATO TRIM 2010 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL		
104248	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECCION SANTO NIÑO	4.CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA CONCEPCION	RURAL	SG-252	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	379,938	379,938	379,938	379,938	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA OBRA CON DISMINUCION PRESUPUESTAL GENERANDO ALTAS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 201, 202, 203 Y 204.		
102799	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECCION LOS BEBENDES	4.CADEREYTA DE MONTES	LA LAJA	RURAL	SG-243	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	101,222	101,222	101,222	101,222	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA ATO TRIM 2010		
104102	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	4.CADEREYTA DE MONTES	EL HUIZACHE	RURAL	SG-236	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	370,316	370,316	370,316	370,316	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY 91, 92, 93 Y 94		
102945	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	4.CADEREYTA DE MONTES	RANCHO VIEJO	RURAL	SG-253	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	133,290	133,290	133,290	133,290	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE REALIZARON 2 OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE.		
102969	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	4.CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-254	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	309,867	309,867	309,867	309,867	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO. DE SAN GASPAR, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUDE, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y LAS ECONOMIAS DE ESTE PROYECTO GENERAN 2 OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLMPABLES PUERTO DEL ZENTHE		
101623	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA BO. MESAS DE SAN RAMON	4.CADEREYTA DE MONTES	SOMBRETERE	RURAL	SG-256	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	209,510	209,510	209,510	209,510	100.0%	0	0	POSTE	39.00	39.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010		
104320	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, CARA DE PALO	4.CADEREYTA DE MONTES	VIZARRON DE MONTES	RURAL	SG-258	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	439,978	439,978	439,978	439,978	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY 91, 92, 93 Y 94.		

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual		Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
													13	14	15	16	17		18	19						
102292	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-231	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	75,472	75,472	75,472	75,472	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010, CON MENOR PRESUPUESTO Y CON LAS ECONOMIAS SE REALIZARON LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE, LA LOCALIDAD CORRECTA ES DIVINO PASTOR, LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SISTEMA.	
104685	REHABILITACION RED DE ENERGIA ELETRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-229	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	421,366	421,366	421,366	421,366	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES CHARCO FRIO BO. DE SANTIAGO OBRA CONCLUIDA EN 2010 TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROYECTOS 91, 92, 93 Y 94	
102383	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-255	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	79,997	79,997	79,997	79,997	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN SISTEMA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES SOLARES MACON, PERO EL CATALOGO NO LA ENCUENTRA, ESTA OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS DE ESTE PROYECTO SE INICIAN DOS OBRAS, REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA, CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPABLES PUERTO DEL ZENTHE	
101739	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL RANCHITO	RURAL	SG-384	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	198,869	198,869	198,869	198,869	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION LAS ECONOMIAS GENERADAS DE ESTE PROYECTO SALIEN OBRAS REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA, CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPABLES PUERTO DEL ZENTHE	
105751	BUMINSTRO DE PLANTAS SOLARES	4-CADEREYTA DE MONTES	EL TIMBRE	RURAL	206	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	137,900	137,900	137,900	137,900	100.0%	0	0	PLANTA	5.00	5.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011	
103050	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	291-2010	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	339,254	339,254	339,254	339,254	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE LA MAGDALENA QUE ES LA CORRECTA, ASI MISMO SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE LA OPCION DE UNIDAD NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE CREARON DOS PROYECTOS #04 Y #03 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE	
103091	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	296-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	335,252	335,252	335,252	335,252	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LAS CORRECTAS (BO, SAN DIEGO, 1 UNIDAD), OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION GENERANDO DOS PROYECTOS 504-503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE	
103131	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SUSPRO	RURAL	297-2010	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	335,787	335,787	335,787	335,787	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRO LA OPCION DE UNIDAD QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS DE ESTE SE GENERAN DOS PROYECTOS 503,504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE	
104601	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	LLANTOS DE SANTA BARBARA	RURAL	292-2010	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	349,738	349,738	349,738	349,738	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE UNIDAD QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94	
103071	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	MINTEHE	RURAL	294-2010	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	349,262	349,262	349,262	349,262	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE UNIDAD QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y ESTA GENERA DOS PROYECTOS 504, 503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE	
104641	AMPLIACION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DEL CASTILLO (LA FAJELA)	RURAL	293-2010	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	33,212	33,212	33,212	33,212	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE UNIDAD QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION DICHA ECONOMIA GENERA LOS PROYECTOS 95,96,97,98,99	
103112	AMPLIACION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN MARTIN FLORIDA	RURAL	296-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	286,212	286,212	286,212	286,212	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA POR QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRO LA OPCION DE UNIDAD QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON AMPLIACION DE PRESUPUESTO	
104669	AMPLIACION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA NUEVA	RURAL	298-2010	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	49,994	49,994	49,994	49,994	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.99	99.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE UNIDAD QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO	
103156	CONSTRUCCION DE CONSULTORIO RURAL	4-CADEREYTA DE MONTES	PORTEZUELO	RURAL	403-2010	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	298,012	298,012	298,012	298,012	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN DOS OBRAS NUEVAS EL PROYECTO 503,504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE	
103085	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-286	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	313,454	313,454	313,454	313,454	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE SAN DIEGO QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERARON LOS PROYECTO 503, 504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE	
104693	CONSTRUCCION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO PRIETO	RURAL	SJ-272	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	96,885	96,885	96,885	96,885	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN ANEXO, OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94	
103376	CONSTRUCCION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS RIDOS	RURAL	SJ-280	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	99,766	99,766	99,766	99,766	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRO LA OPCION DE ANEXO QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y DE ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTOS NUM. 504,503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE	
103455	CONSTRUCCION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS CONAFE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-284	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	99,475	99,475	99,475	99,475	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE PUERBLO NUEVO VIZARRON Y TAMBIEN SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA POR QUE NO ESTA LA OPCION DE ANEXO QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTO 503,504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE	
103556	CONSTRUCCION DE AULA JN	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA GUERRERO	RURAL	SJ-290	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	344,646	344,646	344,646	344,646	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTOS 503, 504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE	
103220	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR CONAFE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-279	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA OPCION DE LOS PALMITOS QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010	

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico					
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24													
104706	CONSTRUCCION DE SANITARIOS JN CONAFE	4.CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-273	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	97,902	97,902	97,902	97,902	100.0%	0	0	M2. SANITARIO S	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA Y EN LA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA CORRECTA (CHACO PRO BO. DE GUADALUPE. 1 ANEXO) OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PRY. 91, 92, 93 Y 94
104782	CONSTRUCCION DE SANITARIOS JN CONAFE	4.CADEREYTA DE MONTES	SANTA BARBARA	RURAL	SJ-288	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	98,806	98,806	98,806	98,736	99.9%	0	0	M2. SANITARIO S	1.00	0.99	99.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE ANEXO QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION DICHA ECONOMIA GENERA LOS PROYECTOS 95,96,97,98,99
103175	REHABILITACION DE AULA JARDIN DE NIÑOS CONAFE PRIMARIA	4.CADEREYTA DE MONTES	LA MESA	RURAL	SJ-275	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,728	29,728	29,728	29,728	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010
103480	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA	4.CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-285	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	347,776	347,776	347,776	347,776	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE SAN BARTOLO QUE ES LA CORRECTA Y TAMBIEN SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA POR QUE DE USUAL MANERA NO SE ENCONTRA EN EL CATALOGO LA OPCION DE ANEXO QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION DICHA ECONOMIA GENERA LOS PROYECTOS 90,96,97,98,99
104730	CONSTRUCCION DE ANEXOS ESCUELA PRIMARIA	4.CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-274	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	95,957	95,957	95,957	95,957	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRA LA OPCION DE LA HONDA QUE ES LA CORRECTA Y TAMBIEN SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA POR QUE DE USUAL MANERA NO SE ENCONTRA EN EL CATALOGO LA OPCION DE ANEXO QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION DICHA ECONOMIA GENERA LOS PROYECTOS 90,96,97,98,99
103194	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA	4.CADEREYTA DE MONTES	LOS JUAREZ	RURAL	SJ-279	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	349,477	349,477	349,477	349,477	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y ESTAS ECONOMIAS GENERAN LOS PROYECTO 503, 504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
103525	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA	4.CADEREYTA DE MONTES	SAN JOSE TEPOZAN	RURAL	SJ-287	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	346,954	346,954	346,954	346,954	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN EL PROYECTO 503, 504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
103414	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIMARIA	4.CADEREYTA DE MONTES	CERRO PRIETO	RURAL	SJ-282	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	344,704	344,704	344,704	344,704	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO EN EL TRIMESTRE, SE MODIFICA LA LOCALIDAD POR QUE AL MOMENTO DE VALIDAR LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE COXTILM NO PROCEDIO LA INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO CON USBEBO, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y DE ESTAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 503, 504
104757	CONSTRUCCION DE ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE	4.CADEREYTA DE MONTES	LA MESA	RURAL	SJ-276	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	46,188	46,188	46,188	46,205	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1.00	0.99	99.0%	OBRA EN PROCESO EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION DICHA ECONOMIA GENERA LOS PROYECTOS 90,96,97,98,99. SE MODIFICA EL NOMBRE DE LA OBRA A PETICION DE LA COMUNIDAD
103446	REHABILITACION DE AULA ESCUELA PRIMARIA	4.CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SJ-283	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	77,975	77,975	77,975	77,975	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCONTRA LA OPCION DE PRONES QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 503,504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
103395	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TV SECUNDARIA	4.CADEREYTA DE MONTES	SOMBRERETE	RURAL	281-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	337,154	337,154	337,154	337,154	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1.00	1.00	100.0%	EN PROCESO EN EL TRIMESTRE, SE MODIFICA LA LOCALIDAD, POR QUE AL MOMENTO EN QUE SE VALIDO LA OBRA A LA COMUNIDAD DE MACONI, LA INFRAESTRUCTURA ESTA COMPLETA Y NO PROCEDIO DE ACUERDO CON USBEBO, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAL EL PROYECTO 504 Y 503
103535	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TV SECUNDARIA	4.CADEREYTA DE MONTES	TIZMANTZÁ	RURAL	SJ-289	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	310,003	310,003	310,003	310,003	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTOS 503, 504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
103885	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4.CADEREYTA DE MONTES	APARTADERITO	RURAL	SH-440	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,950	49,950	49,950	49,950	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	50.00	50.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 50 TINACOS, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOMIPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
105036	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4.CADEREYTA DE MONTES	CORRAL BLANCO	RURAL	SH-262	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	146,956	146,956	146,956	146,956	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	10.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE AL NUMERO DE VIVIENDAS, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
105061	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4.CADEREYTA DE MONTES	LA HACIENDITA	RURAL	SH-265	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	79,714	79,714	79,714	79,714	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	10.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE AL NUMERO DE VIVIENDAS, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
105128	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4.CADEREYTA DE MONTES	LA LAJITA	RURAL	SH-266	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	109,977	109,977	109,977	109,977	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20.00	20.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE AL NUMERO DE VIVIENDAS PERO EL CATALOGO NO LO INCLUIE, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
105166	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4.CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DEL ZENTHE	RURAL	SH-268	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	98,464	98,464	98,464	98,464	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.00	12.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES VIVIENDA PERO EL CATALOGO NO LA TIENE, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
103854	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4.CADEREYTA DE MONTES	SAN JUAN DE ENRIQUIMAS	RURAL	SH-269	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	44,000	44,000	44,000	44,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	26.00	26.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOMIPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
103868	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4.CADEREYTA DE MONTES	VEGA DE RAMIREZ	RURAL	SH-270	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,585	199,585	199,585	199,585	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20.00	20.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES VIVIENDA PERO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOMIPABLES EN PUERTO DEL ZENTHE
105005	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BO SANTA NES)	4.CADEREYTA DE MONTES	CARRICILLO	RURAL	SO-261	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	127,025	127,025	127,025	127,025	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.00	12.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE AL NUMERO DE VIVIENDAS, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94
103778	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4.CADEREYTA DE MONTES	BARRANCA DEL SORDO	RURAL	SH-259	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	148,087	148,087	148,087	148,087	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A OCHO VIVIENDAS, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 503,504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE
105859	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4.CADEREYTA DE MONTES	BELLA VISTA DEL RIO	RURAL	201-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	94,757	94,757	94,757	94,757	100.0%	0	0	VIVIENDA	70.00	70.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 SE SUMINISTRO LAMINAS

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual				Acumulado al Trimestre	Avance %	Generados		Ejercidos		Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
													13	14	15	16	17	16	17	18	19	20	21		22	23-2021	24
105787	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL RANCHITO	RURAL	204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	158,019	158,019	158,019	148,785	94.8%	0	0	VIVIENDA	40.00	37.60	94.0%	OBRA EN PROCESO, SE REALIZO SUMINISTRO DE LAMINAS			
105889	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	PATHE	RURAL	203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	63,276	63,276	63,276	63,276	100.0%	1,552	1,552	VIVIENDA	50.00	50.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN CUARTO TRIMESTRE DE 2011 SE SUMINISTRARON LAMINAS			
105219	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SUMINISTRO DE TNACOS)	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO BLANCO	RURAL	SH- 89	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	13,966	13,966	13,966	13,966	100.0%	0	0	TNACO	8.00	8.00	100.0%	CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011			
103039	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TNACOS PIAGUA POTABLE)	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SH-267	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	39,600	39,600	39,600	39,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LOS ARTEAGA PERO EL CATALOGO NO LA INCLUDE, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE			
103797	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TNACOS PIAGUA POTABLE)	4-CADEREYTA DE MONTES	LA CARBONERA	RURAL	SH-263	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,500	49,500	49,500	49,500	100.0%	0	0	TNACO	27.00	27.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION CON ESTA ECONOMIA SE GENERAN LOS PROYECTO 504,503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE			
103820	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TNACOS PIAGUA POTABLE)	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	SH-264	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE BRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	87,091	87,091	87,091	87,091	100.0%	0	0	TNACO	45.00	45.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTOS 504,503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE			
105173	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TNACOS PARA AGUA POTABLE)	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	SH- 383	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	279,864	279,864	279,864	279,864	100.0%	0	0	TNACO	50.00	50.00	100.0%	LA LOCALIDAD ES RANCHO DE GUADALUPE LA ESPERANZA OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94			
104981	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TU CASA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SH-260	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	975,543	975,543	975,543	975,543	100.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	50.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2011			
105675	SUMINISTRO DE DEPÓSITOS DE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	EL TORNIO	RURAL	96-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	18,097	18,097	18,097	0	0.0%	0	0	TNACO	13.00	0.00	0.0%	OBRA POR EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012			
	CAMINOS RURALES																										
	CAMINOS RURALES																										
	CONSTRUCCION																										
104886	APERTURA DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO COLOADO	RURAL	UB- 306	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	94,656	63.1%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.63	63.0%	OBRA EN PROCESO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA			
104767	CONSTRUCCION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JUAN DE ENMENDADAS	RURAL	UB-333	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	279,600	279,600	279,600	279,600	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION, DICHA OMBINACION FUE UTILIZADA PARA CREAR EL PROYECTO FOR			
103558	CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO NUEVO SOMBRERETE	RURAL	UB-329	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	299,595	299,595	299,595	299,595	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES PUERTO DEL ZENTHE			
103600	CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JUAN DE LA ROGA	RURAL	UB-332	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	208,946	208,946	208,946	208,946	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTA ECONOMIA SE LE DA SUFFICIENCIA A VARIOS PROYECTOS			
	REHABILITACION																										
104820	REHAB. DE CAMINO RURAL DE ACCESO CARR. SJR XILITLA A DEHGA CON EMPEDRAO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	475-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	197,252	197,252	197,252	197,252	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94			
104634	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	ADJUNTAS UNO	RURAL	UB- 300	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	229,587	229,587	229,587	229,587	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERA EL PROYECTO 206			
104787	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-334	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	93,736	93,736	93,736	93,736	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA Y LA LOCALIDAD CORRECTA ES SOLARES, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94			
104997	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	317-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	195,680	195,680	195,680	195,680	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD POR QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA OPCION DE LA HONDA QUE ES LA CORRECTA Y TAMBIEN SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA POR QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94			
105564	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-323	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	148,848	148,848	148,848	148,848	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA Y LA LOCALIDAD ES MESA DE PROVIDENCIA PERO EL CATALOGO NO LA INCLUDE, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94			
104864	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CAMARONES	RURAL	UB- 304	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	173,670	86.8%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.86	86.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011			
103620	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CARRICILLO	RURAL	UB- 305	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	145,271	145,271	145,271	145,271	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS SE CREARON DOS PROYECTOS: #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE RESPECTIVAMENTE			
104928	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL VISADERO	RURAL	UB-309-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,435	149,435	149,435	149,435	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94			
103659	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL LIMON	RURAL	UB-312-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,173	99,173	99,173	99,173	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS PROYECTOS #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE			
103672	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SARRO	RURAL	UB-313-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	147,844	147,844	147,844	147,844	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS PROYECTOS: #504 Y #503 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE			
104983	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL TORNIO	RURAL	UB-314-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	126,064	126,064	126,064	126,064	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94			
104982	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	LA BLANCA	RURAL	UB-316-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,181	149,181	149,181	149,181	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS PROYECTOS: #504 Y #503 PUERTO DE ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE			
105994	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	202-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	0	0	0	0	0.0%	29,275	17,053	KILOMETROS	300.00	165.00	55.0%	OBRA EN PROCESO EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011 GENERADA CON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual			Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
													13	14	15	16	17	18		19	20					
105912	REHABILITACION DE CAMINO	4.CADEREYTA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	UB-318-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	59,055	59,055	59,055	47,718	80.9%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.80	80.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA. OBRA EN PROCESO CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94		
104692	REHABILITACION DE CAMINO	4.CADEREYTA DE MONTES	OCCOTILÁN	RURAL	UB-324	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	130,000	130,000	130,000	105,963	81.5%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.81	81.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA EN PROCESO		
104714	REHABILITACION DE CAMINO	4.CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DEL ZENTHE	RURAL	UB-326	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	91,654	91,654	91,654	91,654	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA. OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94		
103522	REHABILITACION DE CAMINO	4.CADEREYTA DE MONTES	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	UB-327	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,929	49,929	49,929	49,929	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA Y LA LOCALIDAD CORRECTA ES RANCHO DE GUADALUPE LA ESPERANZA. OBRA CONCLUIDA CON MENOR PRESUPUESTACION EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010. CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE		
103537	REHABILITACION DE CAMINO	4.CADEREYTA DE MONTES	RANCHO LA LUZ	RURAL	UB-328	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,760	149,760	149,760	149,760	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION. CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE		
103575	REHABILITACION DE CAMINO	4.CADEREYTA DE MONTES	RANCHO GUAMADO	RURAL	UB-330	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	135,556	135,556	135,556	135,556	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION. CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS OBRAS: REHABILITACION DE CALLES CADEREYTA Y CONSTRUCCION DE LETRINAS AUTOLIMPIABLES EN PUERTO DEL ZENTHE		
103606	REHABILITACION DE CAMINO BO. EL CHVO	4.CADEREYTA DE MONTES	BELLA VISTA DEL RIO	RURAL	UB-302	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,514	99,514	99,514	99,514	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION. CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS PROYECTOS #54 Y #53 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE		
104843	REHABILITACION DE CAMINO BO. EL PLAN	4.CADEREYTA DE MONTES	BELLA VISTA DEL RIO	RURAL	UB-303	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	92,188	92,188	92,188	92,188	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA. OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94		
104940	REHABILITACION DE CAMINO BO. LA CALERA	4.CADEREYTA DE MONTES	EL DOCTOR	RURAL	UB-310-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,561	149,561	149,561	149,561	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA. OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94		
104974	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	4.CADEREYTA DE MONTES	EL HORTELANO	RURAL	UB-311-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	123,211	82.1%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.82	82.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA. OBRA EN PROCESO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
105033	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	4.CADEREYTA DE MONTES	LOS LIRIOS	RURAL	UB-320-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	138,966	138,966	138,966	138,966	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA. OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94		
105053	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	4.CADEREYTA DE MONTES	LOS MARTINEZ	RURAL	UB-231-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	193,136	193,136	193,136	193,136	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA. OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94		
103507	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	4.CADEREYTA DE MONTES	LOS RIOS	RURAL	UB-322	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	249,829	249,829	249,829	249,829	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION. CON LAS ECONOMIAS SE CREARON DOS PROYECTOS #54 Y #53 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE		
104734	REHABILITACION DE CAMINO	4.CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-331	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	129,577	129,577	129,577	129,577	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN BARTOLO PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE. OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94		
105735	REHABILITACION DE CAMINO	4.CADEREYTA DE MONTES	EL RANCHITO	RURAL	97-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	23,490	23,490	23,490	23,490	100.0%	0	0	KILOMETROS	300.00	300.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2		
104804	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO	4.CADEREYTA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	342-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,523	49,523	49,523	49,523	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94		
105793	REHABILITACION DE CAMINO (MURO DE CONTENCIÓN)	4.CADEREYTA DE MONTES	EL SUSPIRO	RURAL	98-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	30,000	30,000	30,000	22,347	74.5%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	11.35	75.7%	OBRA EN PROCESO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML		
103644	CONSTRUCCION DE VADO CAMINO DE ACCESO	4.CADEREYTA DE MONTES	CORRAL BLANCO	RURAL	UB-308	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	209,624	209,624	209,624	209,624	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION. CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS PROYECTOS #54 Y #53 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE		
103572	REHABILITACION DE CAMINO (VADOS)	4.CADEREYTA DE MONTES	ADJUNTAS DE MONTES	RURAL	SJ-299	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,892	99,892	99,892	99,892	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA. OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERALAN LOS PROYECTO 503,504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE		
103593	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO	4.CADEREYTA DE MONTES	EL YESO	RURAL	UB-315-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,997	149,997	149,997	149,997	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION. CON LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREARON DOS PROYECTOS: #54 Y #53 PUERTO DEL ZENTHE Y CADEREYTA RESPECTIVAMENTE		
104918	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CAMINO	4.CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-307	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	209,567	209,567	209,567	209,567	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE CAMINO PROY. NO. DE GUADALUPE QUE ES LA CORRECTA. OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 91, 92, 93 Y 94		
103594	MODERNIZACION Y AMP DE CAMINO E.C. KM 16+000 CABEZ PED. DE JUAN DEL RIO (JULITA)-SI GASTOS INDIRECTOS	4.CADEREYTA DE MONTES	ALTAMIRA (LA BONDOTTA)	RURAL	UB-301	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	406,431	406,431	406,431	406,431	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.15	5.15	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010		
103758	CAMINO CHAVARRIAS ALTAMIRA ESTUDIO DE CALIDAD DE TERRACERAS	4.CADEREYTA DE MONTES	ALTAMIRA (LA BONDOTTA)	RURAL	GI-404	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	51,000	51,000	51,000	51,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIM. 2010		
103705	CHAVARRIAS - ALTAMIRA, MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL	4.CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-386	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTO Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERA EL PROYECTO 503,504 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE		
104850	ESTUDIOS DE LABORATORIO, VARIAS OBRAS	4.CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-378	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	75,400	75,400	75,400	75,400	100.0%	0	0	ESTUDIO	10.00	10.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011		

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	20	21	22		23+22/21
														13	14	15								
103718	PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA LUZ	RURAL	GI-387-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,392	49,392	49,392	49,392	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTO 5904.503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE.
103678	REDISEÑO DE PROYECTO SANITARIO SISTEMA BOYE EL PALMAR ESPECIFICACIONES CNA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-379	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2010
103641	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS CAMINO SAN JOAQUIN - LOS JUAREZ, MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-348	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2010
105494	GASTOS INDIRECTOS DE CAMPO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-335	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	72,307	72,307	72,307	72,307	100.0%	11,490	11,490	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2011 (INCLUYE INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR PARTE DEL MUNICIPIO)
103619	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO CHAVARRIAS - EL DOCTOR 11.94 KM	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-347	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	320,160	320,160	320,160	320,160	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LAS ECONOMIAS SE GENERAN LOS PROYECTO 5904.503 PARA CADEREYTA Y PUERTO DEL ZENTHE OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010
103656	PROYECTO EJECUTIVO LIBRAMIENTO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-371	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	330,600	330,600	330,600	330,600	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN TERCER TRIMESTRE 2010
104837	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SERVICIOS ESPECIALES (PERSONAL EVENTUAL)	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-345	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,622	149,622	149,622	149,622	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011
104887	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	DI-336	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	338,889	338,889	338,889	338,889	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	CON REDUCCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS SIG PROY: 59.96.97.88 Y 99. SE CREA OTRO PROYECTO RELACIONADO, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
104946	REHABILITACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	DI-377	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	303,340	303,340	303,340	303,340	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE REDDA CORRESPONDE 1 REHABILITACION OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 CON DIMINUION PRESUPUESTAL LA CUAL FUE APLICADA PARA CREAR LOS SIG PROY: 95.96.97.88 Y 99

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21				24										
92682	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2DA. ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR)	URBANO	SC-010*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	300,000	300,000	300,000	131,327	43.8%	0	TANQUE	1,00	0.43	43.0%	OBRA EN PROCESO	
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																							
	OTROS																							
89340	SUMINISTRO DE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	AGUA FRIA	RURAL	SC-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	89,360	89,360	89,360	89,360	100.0%	0	OBRA	30,00	30,00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURA COMO OBRA YA QUE NO INCLUYE EL CONCEPTO DE DEPÓSITOS QUE ES EL CORRECTO. SE CONCLUYE EN EL 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 46 LA MOJONERA REHABILITACION DE CAMINO, P-08 EL ARBOLITO REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, P-13 REHABILITACION DE ANEXOS ESC. PRIMARIA EL LLANO	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	AMPLIACION																							
92581	AMPLIACION RED DE DRENAJE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SD-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION D OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	250,286	250,286	250,286	250,286	100.0%	0	METRO LINEAL	250,00	250,00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A LA MAGOLENA PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE. SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LAS ECONOMIAS DE VARIOS PROYECTOS	
92709	AMPLIACION RED DE DRENAJE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SD-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	106,179	70.8%	0	METRO LINEAL	150,00	105,00	70.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A EL DEMINIO PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE. OBRA EN PROCESO	
91712	AMPLIACION RED DE DRENAJE	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO NUEVO	RURAL	SD-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	300,000	300,000	300,000	273,001	91.0%	0	METRO LINEAL	150,00	137,00	91.3%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA DELEGACION DE BELLA VISTA DEL RIO. OBRA EN PROCESO. SE INCREMENTA EL SALDO DEVIDO A LAS ECONOMIAS DE VARIOS PROYECTOS	
107067	AMPLIACION RED DE DRENAJE LA VEGA	4-CADEREYTA DE MONTES	BELLA VISTA DEL RIO	RURAL	SG- 20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	110,676	73.8%	0	METRO LINEAL	260,00	192,00	73.8%	OBRA EN PROCESO	
	LETRINAS																							
	CONSTRUCCION																							
96750	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	4-CADEREYTA DE MONTES	LA HACIENDITA	RURAL	SD-7-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	247,593	247,593	247,593	237,545	95.9%	0	LETRINA METROS CUBICOS	10,00	9,50	95.0%	OBRA EN PROCESO CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS PROY. 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVISADERO, P-63 DEMINIO Y SE INCREMENTAN LOS P-03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P-18 LA ESPERANZA	
92395	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	4-CADEREYTA DE MONTES	LA LAGUNITA	RURAL	SD-8-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	369,416	369,416	369,416	369,416	100.0%	0	LETRINA METROS CUBICOS	13,00	13,00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 21 CADEREYTA, LA VERACRUZ, P-41 LLANTOS DE PATHE, P-42 CADEREYTA, P-01 BELLA VISTA DEL RIO, P-01 SAN JAVIER, P-03 CADEREYTA, P-04 EL PALMAR, P-49 SAN JUAN ENRAMADAS, P-02EL DEMINIO Y P-22 EL ARBOLITO	
97003	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	4-CADEREYTA DE MONTES	LA LAUTA	RURAL	SD-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	298,502	298,502	298,502	295,226	98.9%	0	LETRINA METROS CUBICOS	12,00	11,80	98.3%	OBRA EN PROCESO CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-04 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAGOLENA	
97207	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO NUEVO SOMBRERETE	RURAL	SD-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	LETRINA METROS CUBICOS	12,00	0,00	0.0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE	
97543	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	4-CADEREYTA DE MONTES	TAXHÓ	RURAL	SD-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	300,000	300,000	300,000	191,624	63.9%	0	LETRINA METROS CUBICOS	12,00	7,60	63.3%	OBRA EN PROCESO	
96927	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	4-CADEREYTA DE MONTES	XIHÍ	RURAL	SD-018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	121,557	121,557	121,557	121,557	100.0%	0	LETRINA METROS CUBICOS	15,00	15,00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVISADERO, P-63 DEMINIO Y SE INCREMENTAN LOS P-03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P-18 LA ESPERANZA	
96983	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	4-CADEREYTA DE MONTES	XOCHI	RURAL	SD-019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	124,964	124,964	124,964	124,964	100.0%	0	LETRINA METROS CUBICOS	15,00	15,00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVISADERO, P-63 DEMINIO Y SE INCREMENTAN LOS P-03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P-18 LA ESPERANZA	
107101	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS (PRELIMINARES)	4-CADEREYTA DE MONTES	EL ARBOLITO	RURAL	SD 22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	19,981	19,981	19,981	19,981	100.0%	0	LETRINA METROS CUBICOS	10,00	10,00	100.0%	SE CREA ESTE PROYECTO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS. SE CONCLUYE EN 4TO TRIM 2011	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y OTROS																							
97257	AMPLIACION RED DE DRENAJE	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15-SD-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	108,934	54.5%	0	METROS	200,00	110,00	55.0%	OBRA EN PROCESO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN DIEGO	
97815	AMPLIACION RED DE DRENAJE VISTA HERMOSA	4-CADEREYTA DE MONTES	BELLA VISTA DEL RIO	RURAL	17-SD-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	300,000	300,000	300,000	259,626	86.5%	0	METROS	200,00	173,00	86.5%	OBRA EN PROCESO CON AMPLIACION, DEL RECURSO DEL PROYECTO 01 BELLA VISTA DEL RIO	
89965	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	4-CADEREYTA DE MONTES	EL BANCO	RURAL	SD-03*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	369,432	369,432	369,432	369,432	100.0%	0	LETRINA METROS CUBICOS	12,00	12,00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 21 CADEREYTA, LA VERACRUZ, P-41 LLANTOS DE PATHE, P-42 CADEREYTA, P-01 BELLA VISTA DEL RIO, P-01 SAN JAVIER, P-03 CADEREYTA, P-04 EL PALMAR, P-49 SAN JUAN ENRAMADAS, P-02EL DEMINIO Y P-22 EL ARBOLITO	
89982	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	4-CADEREYTA DE MONTES	EL YESO	RURAL	SD-04*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	371,450	371,450	371,450	371,450	100.0%	0	LETRINA METROS CUBICOS	12,00	12,00	100.0%	SE CONCLUYE EN EL 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 46 LA MOJONERA REHABILITACION DE CAMINO, P-08 EL ARBOLITO REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, P- 13 REHABILITACION DE ANEXOS ESC. PRIMARIA EL LLANO	
90064	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ARGAS	RURAL	SD-09*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	374,300	374,300	374,300	374,300	100.0%	0	LETRINA METROS CUBICOS	12,00	12,00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 DE LAS CUALES SE INCREMENTAN LOS P- 13, 35, 38 Y 46	
97097	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	PATHE	RURAL	SD-11-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	833,333	833,333	833,333	832,885	99.9%	0	METROS LINEALES	809,56	803,00	99.2%	OBRA EN PROCESO	
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCION																							
197144	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EL DEMINIO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE 63	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	129,891	129,891	129,891	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS	500,00	0,00	0.0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE. SE CREA LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS	
107121	EMPERADO DE CALLE	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JAVIER	RURAL	SE 61	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	119,163	79.4%	0	METROS CUADRADOS	800,00	635,00	79.4%	OBRA EN PROCESO	
103831	EMPERADO DE CALLE (ATRAS DE LA PRESA)	4-CADEREYTA DE MONTES	PATHE	RURAL	55-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	11,531	11,531	11,531	10,297	89.3%	0	METROS CUADRADOS	500,00	445,00	89.0%	OBRA EN PROCESO	
103990	EMPERADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	250,000	250,000	250,000	227,217	90.9%	0	METROS CUADRADOS	1,000,00	900,00	90.0%	OBRA EN PROCESO, PUEBLO NUEVO VIZARRON	

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14	15								
103877	EMPEDRADO DE CALLES (CALLE PRINCIPAL)	4-CADEREYTA DE MONTES	LA LAUITA	RURAL	07-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	26,378	26,378	26,378	26,075	98.9%	0	METROS CUADRADOS	1,300.00	1,280.00	98.5%	OBRA EN PROCESO	
103853	EMPEDRADO DE CALLES (LATERALES DE LA IGLESIA)	4-CADEREYTA DE MONTES	LA FLORIDA	RURAL	06-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	26,378	26,378	26,378	23,554	89.3%	0	METROS CUADRADOS	1,300.00	1,160.00	89.2%	OBRA EN PROCESO	
103206	URBANIZACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JOSE TEOZAN	RURAL	SE-40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	59,717	59,717	59,717	59,717	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,250.00	1,250.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY- 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVISADERO, P-43 DEMINO Y SE INCREMENTA LOS P-03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA	
100592	URBANIZACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	AGUA FRIA	RURAL	SE-61	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	148,807	148,807	148,807	148,807	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY- 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVISADERO, P-43 DEMINO Y SE INCREMENTA LOS P-03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA	
100748	URBANIZACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	ALTAMIRA (LA BONICITA)	RURAL	SE-62	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,613	49,613	49,613	49,613	100.0%	0	METROS CUADRADOS	800.00	8,000.00	1000.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-4 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA	
101188	URBANIZACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	7-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	115,000	115,000	115,000	108,213	94.1%	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,130.00	94.2%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY- 21 CADEREYTA LA VERACRUZ, P-41 LLANITOS DE PATHE, P-42 CADEREYTA, P-21 BELLA VISTA DEL RIO, P-81 SAN JAVIER, P-03 CADEREYTA, P-04 EL PALMAR, P-49 SAN JUAN ENRAMADAS, P-02 EL DEMINO Y P- 22 EL ARBOLITO, Y SE INCREMENTA LOS P- 50 VIZARRON, P-11 DIVINO PASTOR, P-13 BELLA VISTA DEL RIO, P-14 EL SARRD, P-21 LA BLANCA, P-25 LA HONDA, P-27 LOMA DE GUADALUPE, P-21 LOS MARTINEZ, P-36 AGUA FRIA Y P- 18 LA ESPERANZA	
101224	URBANIZACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO BOLLIDO	RURAL	9-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	104,445	69.6%	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	830.00	69.2%	OBRA EN PROCESO	
103061	URBANIZACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	153,237	153,237	153,237	141,623	92.6%	0	METROS CUADRADOS	300.00	276.00	92.7%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LOS SANCHEZ PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA EN PROCESO	
102167	URBANIZACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	SE-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	347,017	347,017	347,017	347,017	100.0%	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-4 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA	
102232	URBANIZACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	18-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	100,633	100,633	100,633	100,633	100.0%	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON AMPLIACION PRESUPUESTAL, DERIVADO DE ECONOMIAS DE VARIOS PROYECTOS	
102645	URBANIZACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS HERNADEZ	RURAL	SE-26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	167,500	167,500	167,500	166,964	99.7%	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	990.00	99.0%	DISMINUCION PRESUPUESTAL CON ESTA SE LE DIO SUP. A LOS PROYECTOS 10, 38, 11, 50, Y SE GENERO EL PROYECTO NUEVO 20 SE, OBRA EN PROCESO	
102808	URBANIZACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	MACONI	RURAL	30-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	307,468	307,468	307,468	292,658	95.2%	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	1,900.00	95.0%	OBRA EN PROCESO, SE INCREMENTA EL SALDO DEVIDO A LAS ECONOMIAS DE VARIOS PROYECTOS	
102853	URBANIZACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	PATHE	RURAL	30-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	79,793	79,793	79,793	79,793	100.0%	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY- 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVISADERO, P-43 DEMINO Y SE INCREMENTA LOS P-03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA	
103068	URBANIZACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO NUEVO	RURAL	37-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,234	149,234	149,234	149,234	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY- 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVISADERO, P-43 DEMINO Y SE INCREMENTA LOS P-03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA	
103385	URBANIZACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	IZABANTZA	RURAL	43-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,298	199,298	199,298	199,298	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY- 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVISADERO, P-43 DEMINO Y SE INCREMENTA LOS P-03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA	
103649	URBANIZACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	ZITLINI	RURAL	51-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	174,797	87.4%	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,580.00	87.8%	OBRA EN PROCESO	
102195	URBANIZACION DE CALLES BO. LOS ARTEAGA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	SE-17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	100,000	100,000	100,000	89,664	89.7%	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	897.00	89.7%	OBRA EN PROCESO	
100846	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	BANTH	RURAL	SE-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	176,775	176,775	176,775	176,775	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY- 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVISADERO, P-43 DEMINO Y SE INCREMENTA LOS P-03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON, P- 18 LA ESPERANZA, P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA	
100884	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	BOVANSI	RURAL	SE-00	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,822	149,822	149,822	149,822	100.0%	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-4 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA	
101148	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYE	RURAL	SE-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	188,733	188,733	188,733	188,733	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY- 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVISADERO, P-43 DEMINO Y SE INCREMENTA LOS P-03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA	
101247	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A CHARCO FRIO NO. SE GUADALUPE PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE	
101308	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	148,211	148,211	148,211	148,211	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A EL DEMINO PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY- 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVISADERO, P-43 DEMINO Y SE INCREMENTA LOS P-03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA	
101732	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	100,000	100,000	100,000	55,230	55.2%	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	550.00	55.0%	OBRA EN PROCESO	
102717	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,245	149,245	149,245	149,245	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011	
102308	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	LA PRESA (LA NUEVA PRESITA)	RURAL	SE-20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,536	149,536	149,536	149,536	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA	
102587	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	LLANITOS DE SANTA BARBARA	RURAL	24-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,695	149,695	149,695	149,695	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIM 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA	
102777	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS REMEDIOS	RURAL	SE-020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,869	149,869	149,869	149,869	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA	

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convênio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
102619	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS VÁZQUEZ	RURAL	25-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	111,312	74.2%	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	890.00	74.2%	EN PROCESO	
103246	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA BÁRBARA	RURAL	SE-041*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	249,369	249,369	249,369	249,369	100.0%	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIM. 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA	
103436	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA GUERRERO	RURAL	SE-45	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	229,458	229,458	229,458	229,458	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,900.00	1,900.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY: 21 CADEREYTA LA VERACRUZ, P-41 LLANTOS DE PATHE, P-42 CADEREYTA, P-21 BELLA VISTA DEL RIO, P-61 SAN JAVIER, P-03 CADEREYTA, P-04 EL PALMAR, P-49 SAN JUAN ENRAMADAS, P-02 EL DEMINO Y P-22 EL ARBOLITO, Y SE INCREMENTAN LOS P-50 VIZARRON, P-11 DIVINO PASTOR, P-13 BELLA VISTA DEL RIO, P-14 EL SARRO, P-21 LA BLANCA, P-23 LA HONDA, P-27 LOMA DE GUADALUPE, P-31 LOS MARTINEZ, P-36 AGUA FRIA Y P- 19 LA ESPERANZA	
103566	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA NUEVA	RURAL	SE-46	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	170,000	170,000	170,000	167,242	98.4%	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,770.00	98.3%	OBRA EN PROCESO	
102125	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	YONTHE	RURAL	19-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,517	199,517	199,517	199,517	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA	
103422	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO BO. LOMA BONITA	4-CADEREYTA DE MONTES	TIZCUA	RURAL	SE-44	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	141,624	141,624	141,624	141,624	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY: 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVISADERO, P-43 DEMINO Y SE INCREMENTAN LOS P-03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACON, P-49 VIZARRON Y P- 19 LA ESPERANZA.	
103533	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO BO. LOMAS DE CARRICILLO 2DA. ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	SE-047*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	248,972	248,972	248,972	248,972	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIM. 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA	
102890	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO Y CONCRETO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS PHONES	RURAL	33-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	198,455	198,455	198,455	198,455	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY: 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVISADERO, P-43 DEMINO Y SE INCREMENTAN LOS P-03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACON, P-49 VIZARRON Y P- 19 LA ESPERANZA.	
102497	URBANIZACION DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS CRUCES (FAMILIA CRUZ MARTINEZ)	RURAL	22-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,980	199,980	199,980	199,980	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY: 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVISADERO, P-43 DEMINO Y SE INCREMENTAN LOS P-03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACON, P-49 VIZARRON Y P- 19 LA ESPERANZA.	
102747	URBANIZACION DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS MARTINEZ	RURAL	29-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	197,215	197,215	197,215	197,215	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY: 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVISADERO, P-43 DEMINO Y SE INCREMENTAN LOS P-03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACON, P-49 VIZARRON Y P- 19 LA ESPERANZA.	
103325	URBANIZACION DE CALLES PAVIMENTOS DE CONCRETO	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTO TOMAS	RURAL	SE-42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	250,000	250,000	250,000	169,074	67.6%	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,015.00	67.7%	OBRA EN PROCESO	
103030	URBANIZACION DE CALLES PUERTO VERDE	4-CADEREYTA DE MONTES	AGUA FRIA	RURAL	36-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	117,181	117,181	117,181	104,375	89.1%	0	METROS CUADRADOS	800.00	715.00	89.4%	OBRA EN PROCESO, SE INCREMENTA EL SALDO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS GENERADAS DE VARIOS PROYECTOS	
103595	URBANIZACION DE CALLES TOMAS V. PEREZ (ENTRE PEDRO AVENCIO Y FELIPE ANGELES)	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	49-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	160,004	160,004	160,004	160,004	100.0%	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIM. 2011 CON AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LAS ECONOMIAS DE VARIOS PROYECTOS	
	AMPLIACION																							
103731	EMPEDRADO DE CALLE (CALLE PRINCIPAL) EL CHIVO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL CHIVO	RURAL	54-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	11,532	11,532	11,532	10,297	89.3%	0	METROS CUADRADOS	500.00	448.00	89.6%	OBRA EN PROCESO	
	MANUTENIMIENTO																							
103971	CONSERVACION DE CAMINO (CAMINO PRINCIPAL A COMUNIDAD)	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	59-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	11,892	11,892	11,892	10,878	91.5%	0	METROS CUADRADOS	1,300.00	1,190.00	91.5%	OBRA EN PROCESO	
103891	CONSERVACION DE CAMINO (C/MINO DE ACCESO)	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA LUZ	RURAL	59-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	12,016	12,016	12,016	12,016	100.0%	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011	
	REHABILITACION																							
107132	REHABILITACION DE CALLE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-62	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	201,923	201,923	201,923	169,314	83.9%	0	METROS CUADRADOS	535.00	445.00	83.2%	OBRA EN PROCESO, SE CREA DERIVADO DE LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS	
102988	REHABILITACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE CHIGUHITE	RURAL	39-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	147,746	147,746	147,746	147,746	100.0%	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY: 21 CADEREYTA LA VERACRUZ, P-41 LLANTOS DE PATHE, P-42 CADEREYTA, P-21 BELLA VISTA DEL RIO, P-61 SAN JAVIER, P-03 CADEREYTA, P-04 EL PALMAR, P-49 SAN JUAN ENRAMADAS, P-02 EL DEMINO Y P-22 EL ARBOLITO, Y SE INCREMENTAN LOS P-50 VIZARRON, P-11 DIVINO PASTOR, P-13 BELLA VISTA DEL RIO, P-14 EL SARRO, P-21 LA BLANCA, P-23 LA HONDA, P-27 LOMA DE GUADALUPE, P-31 LOS MARTINEZ, P-36 AGUA FRIA Y P- 19 LA ESPERANZA	
103560	REHABILITACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	SE-048*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	449,154	449,154	449,154	449,154	100.0%	0	METROS CUADRADOS	4,000.00	4,000.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIM. 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA	
101884	REHABILITACION DE CALLES DE EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DOCTOR	RURAL	SE-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	151,853	151,853	151,853	151,853	100.0%	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA	
101355	REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLES OROUDEA Y ROSAL	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYÉ	RURAL	SE-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,356	149,356	149,356	149,356	100.0%	0	METROS CUADRADOS	4,000.00	4,000.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A DOVULO PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE (PERTENECE A LA DELEGACION DE BOYISE CONCLUYE EN 4TO TRIM. 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA	
94804	URBANIZACION DE CALLES 1ER ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS JUAREZ	RURAL	'28 LIB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	2,094,890	2,094,890	2,094,890	2,094,890	100.0%	0	METROS CUADRADOS	5,600.00	5,600.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 OBRA CONCLUIDA CON MENOR PRESUPUESTACION, DICHA DISMINUCION FUE APLICADA PARA DAR SUFFICIENCIA A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: C05090303, C05091913, C05032030, C05034948, C05011919 Y C05021019 Y SE DIO DE ALTA LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO LAS JOYAS, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL DEVISADERO Y CONSTRUCCION DE GUANIONES Y BANQUETAS DEMINO	
103116	URBANIZACION Y REHABILITACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SE-038*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	299,243	299,243	299,243	299,243	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																							
	OTROS																							
100793	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	4-CADEREYTA DE MONTES	ARROYO DE ZITLON	RURAL	SE-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,374	149,374	149,374	149,374	100.0%	0	METRO CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	SE SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA	

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17a/16/14	18	19	20	21	22	23a/22/21	24													
102383	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	4-CADEREYTA DE MONTES	LA TINAJA	RURAL	SE-21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	135,000	135,000	135,000	0	0.0%	0	METRO LINEAL	200.00	0.00	0.0%	DISMINUCION PRESUPUESTAL Y CON ESTA SE LE DIO SUF. A LOS PROYECTOS P-13 SE-21 Y SE INCREMENTA EL PROYECTO NUEVO 20 SC. OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE	
102830	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	4-CADEREYTA DE MONTES	MINTENE	RURAL	31-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	142,742	142,742	142,742	142,742	100.0%	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIM. 2011	
103702	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SUSPIRO	RURAL	53	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,990	29,990	29,990	29,990	100.0%	0	METRO LINEAL	30.00	30.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011	
102540	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	SE-22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	69,742	69,742	69,742	69,742	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIM 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-44 MUJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA	
103164	URBANIZACION CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JAVIER	RURAL	SE-030*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	218,993	218,993	218,993	218,993	100.0%	0	METRO CUADRADOS	280.00	280.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MUJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA	
103618	URBANIZACION DE CALLE (LUIS DONALDO COLOSBIO Y LUIS HITLER)	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	SE-090*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	282,000	282,000	282,000	215,101	76.3%	0	METRO CUADRADOS	1,500.00	1,150.00	76.7%	OBRA EN PROCESO SE INCREMENTA EL SALDO, DEVIDO A LAS ECONOMIAS DE VARIOS PROYECTOS	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES ALUMBRADO PUBLICO																							
	OBRA COMPLEMENTARIA																							
107241	REHABILITACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN ALAMBRO, SE CREA ESTE PROYECTO DEVIDO DE LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS, SE CONCLUYE EN 4TO TRIM 2011	
101836	REHABILITACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SOCAYÓN	RURAL	SE-14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE	
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	AMPLIACION																							
104532	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL RINCON	RURAL	SG-011*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	229,981	229,981	229,981	228,846	99.4%	0	POSTE	21.00	20.80	99.0%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, OBRA EN PROCESO	
104289	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO EL ARROYO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL MEMBRILLO	RURAL	SG-07*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	239,616	239,616	239,616	238,413	99.5%	0	POSTE	1.00	0.99	99.0%	OBRA EN PROCESO, ESTA OBRA CONTIENE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE OBRA QUE ES LA CORRECTA	
104945	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO EL SECTOR	4-CADEREYTA DE MONTES	LA LAJA	RURAL	SG-017*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	359,621	359,621	359,621	357,769	99.5%	0	POSTE	59.00	58.50	99.2%	INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, OBRA EN PROCESO, CON DISMINUCION PRESUPUESTAL, DE LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREAN LOS PROY. 22, 23 Y 24 ASI COMO SE INCREMENTA EL SALDO EN 194, 196, 199, 200 Y 201	
104991	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL SECTOR CENTRO	4-CADEREYTA DE MONTES	LA PUERTA	RURAL	SG-018*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	283,959	283,959	283,959	282,071	99.5%	0	POSTE	25.00	24.80	99.2%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR OBRA EN PROCESO, CON DISMINUCION PRESUPUESTAL, DE LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREAN LOS PROY. 22, 23 Y 24 ASI COMO SE INCREMENTA EL SALDO EN 194, 196, 199, 200 Y 201	
104080	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL SECTOR EL BORDO	4-CADEREYTA DE MONTES	ALTAMIRA (LA BONDITTA)	RURAL	SG-02*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	475,138	475,138	475,138	473,500	99.7%	0	POSTE	21.00	20.80	99.0%	OBRA EN PROCESO, ESTA OBRA CONTIENE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	
104193	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL SECTOR EL TANQUE	4-CADEREYTA DE MONTES	CHIVARRIAS	RURAL	SG-00*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	246,527	246,527	246,527	245,308	99.5%	0	POSTE	26.00	25.90	99.6%	OBRA EN PROCESO, ESTA OBRA CONTIENE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	
104139	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR LOS SECTORES DE IGLESIA Y LA ENTRADA	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYECITO	RURAL	SG-03*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	609,104	609,104	609,104	538,215	88.4%	0	POSTE	57.00	50.50	88.6%	OBRA EN PROCESO, ESTA OBRA CONTIENE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	
107185	AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO	4-CADEREYTA DE MONTES	LA VERACRUZ	RURAL	SG-40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	192,464	96.2%	0	POSTE	1.00	0.96	96.0%	OBRA EN PROCESO, SE CREA ESTE PROYECTO DEVIDO A LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS	
106876	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LOS SECTORES DE MESA DE LA LISTA, EL DURAZNO Y MESA CHIQUITA	4-CADEREYTA DE MONTES	SOMBRERETE	RURAL	SG-031*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	548,070	548,070	548,070	548,070	100.0%	0	POSTE	59.00	59.00	100.0%	INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADORES, CON DISMINUCION PRESUPUESTAL, DE LAS ECONOMIAS GENERADAS SE CREAN LOS PROY. 22, 23 Y 24 ASI COMO SE INCREMENTA EL SALDO EN 194, 196, 199, 200 Y 201 SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVSADERO, P-43 DEMINO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA	
104723	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-013*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	198,143	198,143	198,143	198,143	100.0%	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE FUENTES Y PUEBLO NUEVO QUE ES LA CORRECTA, ESTA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVSADERO, P-43 DEMINO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA	
105217	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-023*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	249,373	249,373	249,373	249,373	100.0%	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, OBRA EN PROCESO, LOCALIDAD CORRECTA ES LOS GONZALEZ CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MUJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA, SE CONCLUYE EN EL 4TO TRIM. 2011	
105272	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-034*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	299,094	299,094	299,094	299,094	100.0%	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LLANTOS DE PANITHE QUE ES LA CORRECTA, OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, DISMINUCION DE RECURSO CON EL CUAL SE GENERANDO UNA OBRA NUEVA LA CULATA, AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y DANDO LE AMPLIACION PRESUPUESTAL A DOS OBRAS MAS, DEMINO EMPERDADO DE CALLES Y MESA DE PROVIDENCIA AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	
106201	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-028*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	724,008	724,008	724,008	724,008	100.0%	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE MESA DE PROVIDENCIA QUE ES LA CORRECTA SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVSADERO, P-43 DEMINO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA	
105042	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SG-019*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	298,813	298,813	298,813	286,131	95.8%	0	POSTE	5.00	4.80	96.0%	INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, OBRA EN PROCESO, LOCALIDAD CORRECTA ES AGUA SALADA, CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVSADERO, P-43 DEMINO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA	
107153	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SG-37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,817	149,817	149,817	149,817	100.0%	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011, SE CREA ESTE PROYECTO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS	

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que Programa o Convoca	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														13	14	15								
107254	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DEVSADERO	RURAL	SG 43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	90,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE. SE CREA ESTE PROYECTO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS.
104008	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ANCONADA	RURAL	SG-019*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	477,885	477,885	477,885	477,885	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR. SE CONCLUYE EN 4TO TRIM 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P. 35 LOS MAQUEDA.
105121	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	SG-21*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,198	199,198	199,198	199,198	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVSADERO, P-63 DEMINO Y SE INCREMENTAN LOS P-03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACON, P-49 VIZARRON Y P. 18 LA ESPERANZA.
106212	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DEL NIÑO	RURAL	SG-027*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	279,782	279,782	279,782	279,782	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR. SE CONCLUYE EN 4TO TRIM 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P. 35 LOS MAQUEDA.
106283	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO VIEJO	RURAL	SG-029*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	361,342	361,342	361,342	361,342	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR. SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 21 CADEREYTA 40 LA VERACRUZ, P-41 LLANITOS DE PATHE, P-42 CADEREYTA, P-21 BELLA VISTA DEL RIO, P-61 SAN JAVIER, P-03 CADEREYTA, P-04 EL PALMAR, P-48 SAN JUAN ENRAMADAS, P-62EL DEMINO Y P. 22 EL ARBOLITO, Y SE INCREMENTAN LOS P-30 VIZARRON, P-11 DMINO PASTOR, P-13 BELLA VISTA DEL RIO, P-14 EL SARRO, P-21 LA BLANCA, P-23 LA HONDA, P-27 LOMA DE GUADALUPE, P-31 LOS MARTINEZ, P-36 AGUA FRIA Y P- 18 LA ESPERANZA.
109902	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	TZOQUIA	RURAL	SG-032*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	449,419	449,419	449,419	449,419	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	ESTA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR. DISMINUCION PRESUPUESTAL, GENERANDO SUPERAVAN EN LAS OBRAS. URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRAO EL DEMINO, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA MESA DE PROVIDENCIA, AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PATHE Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE LA CULATA SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVSADERO, P-63 DEMINO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACON, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA.
104694	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA ETAPA 1	4-CADEREYTA DE MONTES	EL TERRERO	RURAL	SG-012*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	369,984	369,984	369,984	369,984	100.0%	0	0	POSTE	25.00	25.00	100.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL CUARTO TRIMESTRE EN ESTA OBRA SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR.
104742	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA ETAPA 1	4-CADEREYTA DE MONTES	LA CALERA (LOS GUERREROS)	RURAL	SG-014*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	449,489	449,489	449,489	449,489	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR. SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P. 35 LOS MAQUEDA.
106308	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA ETAPA 1	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN MARTIN FLORIDA	RURAL	SG-030*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	449,265	449,265	449,265	449,265	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	EN ESTA OBRA SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR. OBRA CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE DIÓ RESPUESTA A LA OBRA DE URBANIZACION DE CALLES EL DEMINO, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA MESA DE PROVIDENCIA, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PATHE, AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE LA CULATA SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVSADERO, P-63 DEMINO Y SE INCREMENTAN LOS P-03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACON, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA.
106231	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE CHOURHITE	RURAL	SG-028*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	121,184	121,184	121,184	121,184	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 21 CADEREYTA 40 LA VERACRUZ, P-41 LLANITOS DE PATHE, P-42 CADEREYTA, P-21 BELLA VISTA DEL RIO, P-61 SAN JAVIER, P-03 CADEREYTA, P-04 EL PALMAR, P-48 SAN JUAN ENRAMADAS, P-62EL DEMINO Y P- 22 EL ARBOLITO, Y SE INCREMENTAN LOS P- 50 VIZARRON, P-11 DMINO PASTOR, P-13 BELLA VISTA DEL RIO, P-14 EL SARRO, P-21 LA BLANCA, P-23 LA HONDA, P-27 LOMA DE GUADALUPE, P-31 LOS MARTINEZ, P-36 AGUA FRIA Y P- 18 LA ESPERANZA.
107223	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA LLANTOS	4-CADEREYTA DE MONTES	PATHE	RURAL	SG 41	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	397,073	397,073	397,073	397,073	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA. SE CREA ESTE PROYECTO DERIVADO A LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS. SE CONCLUYE EN 4TO TRIM 2011
104173	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA 3RA. ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	BARRIO DE SANTAGO (MARCO FRIO)	RURAL	SG-04*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	258,566	258,566	258,566	258,566	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	EN ESTA OBRA SE INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR. SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVSADERO, P-63 DEMINO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACON, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA.
107176	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DEL SAUTRE	RURAL	SG 39	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	195,983	195,983	195,983	195,983	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIM. 2011. SE CREA ESTE PROYECTO DEVIDO A LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS
106930	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS MAQUEDA	RURAL	35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	319,040	319,040	319,040	319,040	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA. SE CONCLUYE EN 4TO TRIM. 2011 CON AMPLIACION PRESUPUESTAL, DEVIDO A LAS ECONOMIAS DE VARIOS PROYECTOS
109920	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRON DE MONTES	RURAL	SG-034*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	448,066	448,066	448,066	448,066	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA. ESTA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR. SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVSADERO, P-63 DEMINO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACON, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA.
109912	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	ZITUNI	RURAL	SG-033*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	79,645	79,645	79,645	79,645	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE OBRA QUE ES LA CORRECTA. ESTA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR. SE CONCLUYE EN 4TO TRIM 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P. 35 LOS MAQUEDA.
104491	REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SG-09*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	278,080	278,080	278,080	278,080	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE EL PALMUTO QUE ES LA CORRECTA. TAMBIEN SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE OBRA QUE ES LA CORRECTA. ESTA OBRA CONTIENE COLOCACION Y SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. SE CONCLUYE EN 4TO TRIM 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA.

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convênio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17a/16/14	18	19	20	21	22	23a/22/21	24													
104227	REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL HUIZACHE	RURAL	SG-00*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	85,362	85,362	85,362	85,362	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR. SE CAPTURÓ ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE OBRA QUE ES LA CORRECTA. SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY: 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEIVASADERO, P-63 DEMINO Y SE INCREMENTAN LOS P: 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P: 18 LA ESPERANZA.	
104462	REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTAMARIA DEL PALMAR)	URBANO	SG-00*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	449,853	449,853	449,853	449,214	99.9%	0	0	21.00	20.80	99.0%	ESTA OBRA CONTIENE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADORES. OBRA EN PROCESO. SE INCREMENTA EL SALDE DEVIDO A LAS ECONOMIAS GENERADAS.	
104511	REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL RANCHO	RURAL	SG-010*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	179,596	179,596	179,596	179,596	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CONTIENE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA. SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY: 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEIVASADERO, P-63 DEMINO Y SE INCREMENTAN LOS P: 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P: 18 LA ESPERANZA.	
105085	REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA VERACRUZ	RURAL	SG-020*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	248,937	248,937	248,937	248,937	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIM 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-30 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P: 35 LOS MAQUEDA.	
104760	REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA ZDA, ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	SG-015*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	390,000	390,000	390,000	363,104	93.1%	0	0	6.00	5.60	93.3%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE OBRA QUE ES LA CORRECTA. ESTA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR. OBRA EN PROCESO.	
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE OTROS																							
106093	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA NOPALERA	RURAL	*36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	194,703	194,703	194,703	194,703	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY: 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEIVASADERO, P-63 DEMINO Y SE INCREMENTAN LOS P: 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P: 18 LA ESPERANZA.	
105186	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LOMA DE GUADALUPE	RURAL	*22 SG	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	80,000	80,000	80,000	77,590	97.0%	0	0	1.00	0.97	97.0%	OBRA EN PROCESO	
105391	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DE LEÓN	RURAL	*25 SG	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	345,058	345,058	345,058	345,058	100.0%	0	0	7.00	7.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY: 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEIVASADERO, P-63 DEMINO Y SE INCREMENTAN LOS P: 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P: 18 LA ESPERANZA.	
107164	REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL ARBOLITO	RURAL	SG 38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	50,902	50,902	50,902	50,902	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011. SE CREA ESTE PROYECTO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS	
104848	SUMINISTRO DE PLANTAS SOLARES BO. LOS ARTEAGA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	SG-016*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	83,231	83,231	83,231	83,231	100.0%	0	0	6.00	6.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY: 21 CADEREYTA-A LA VERACRUZ, P-41 LLANTOS DE PATHE, P-42 CADEREYTA, P-21 BELLA VISTA DEL RIO, P-45 SAN JAVIER, P-03 CADEREYTA, P-04 EL PALMAR, P-49 SAN JUAN ENRAMADAS, P-62EL DEMINO Y P: 20 EL ARBOLITO, Y SE INCREMENTAN LOS P: 50 VIZARRON, P-11 DIVINO PASTOR, P-13 BELLA VISTA DEL RIO, P-14 EL SARRO, P-21 LA BLANCA, P-23 LA HONDA, P-27 LOMA DE GUADALUPE, P-31 LOS MARTINEZ, P-36 AGUA FRIA Y P: 18 LA ESPERANZA	
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																							
	CENTROS DE SALUD																							
	CONSTRUCCION																							
93871	CONSTRUCCION CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	EL HUIZACHE	RURAL	SO-02*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	366,045	366,045	366,045	231,145	63.1%	0	0	1.00	0.63	63.0%	OBRA EN PROCESO CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS COS 012121, COS 022121, COS 044940, COS 044141, COS 044242, COS 081611, COS 090303, COS 050404, COS 084949, COS 050620, COS 020222 Y SUFFICIENCIAS COS 030500, COS 081111, COS 081313, COS 081414, COS 082121, COS 082323, COS 082727, COS 083131, COS 030306, COS 031818	
94276	CONSTRUCCION CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	JAMALI	RURAL	SO-03*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	355,982	355,982	355,982	355,982	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS COS 080620, COS 044343, COS 030630 Y SUFFICIENCIA A COS 090303, COS 081313, COS 030303, COS 050404, COS 031818, COS 021810	
94372	CONSTRUCCION CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	LA CARBONERA	RURAL	SO-04*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	369,714	369,714	369,714	369,714	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFFICIENCIA AL PROYECTO NUM.COS 043039 Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS: COS 084646, COS 043038, COS 081313	
94447	CONSTRUCCION CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	LA PASTILLA	RURAL	SO-05*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	368,629	368,629	368,629	368,629	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFFICIENCIA AL PROYECTO NUM.COS 043039 Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS: COS 084646, COS 043038, COS 081313	
94693	CONSTRUCCION CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA CONCEPCION	RURAL	SO-07*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	366,100	366,100	366,100	366,100	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFFICIENCIA AL PROYECTO NUM.COS 043039 Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS: COS 084646, COS 043038, COS 081313	
94763	CONSTRUCCION CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JUAN DE ENRAMADAS	RURAL	SO-08*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	367,625	367,625	367,625	354,000	96.3%	0	0	100.00	96.60	96.6%	OBRA EN PROCESO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFFICIENCIA AL PROYECTO NUM.COS 043039 Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS: COS 084646, COS 043038, COS 081313	
94894	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JUAN DE LA ROSA	RURAL	SO-010*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	370,000	370,000	370,000	369,990	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011	
94980	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTO DOMINGO	RURAL	SO-011*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	366,692	366,692	366,692	366,692	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS COS 012121, COS 022121, COS 044040, COS 044141, COS 044242, COS 081611, COS 090303, COS 050404, COS 084949, COS 050620, COS 020222 Y SUFFICIENCIAS COS 030500, COS 081111, COS 081313, COS 081414, COS 082121, COS 082323, COS 082727, COS 083131, COS 030306, COS 031818	
	AMPLIACION																							
93168	AMPLIACION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO PRIETO	RURAL	SO-1*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	144,431	144,431	144,431	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFFICIENCIA AL PROYECTO NUM.COS 043039 Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS: COS 084646, COS 043038, COS 081313	
94830	AMPLIACION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JOSE TEPOZAN	RURAL	SO-09*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,952	149,952	149,952	124,203	82.8%	0	0	1.00	0.82	82.0%	OBRA EN PROCESO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFFICIENCIA AL PROYECTO NUM.COS 043039 Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS: COS 084646, COS 043038, COS 081313	

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17a16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24													
95073	AMPLIACION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA NUEVA	RURAL	SO-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	28,840	28,840	28,840	28,840	100.0%	0	METROS CUADRADOS, S, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFFICIENCIA AL PROYECTO NUM.C05 043535 Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS C05 084646,C05 043838, C05 061313	
94586	AMPLIACION DE CASA DE SALUD 3ER ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	LOMA DE GUADALUPE	RURAL	SO-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	160,000	160,000	160,000	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	OBRA POR EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 PERTENECE A LA APORTACION MUNICIPAL YA QUE ESTA OBRA SE VA A HACER EN CONJUNTO CON GASTO SOCIAL OBRA CON DISMINUCION PRESUPUESTAL YA QUE SE LE DA SUFFICIENCIA A LAS OBRAS: URBANIZACION DE CALLE EL DEMIÑO, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, MESA DE PROVIDENCIA, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PATHE Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE LA CULATA.	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	PREESCOLAR CONSTRUCCION																							
106998	CONSTRUCCION DE ANEXOS CONAFE PREESCOLAR COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ADARGA	RURAL	SJ-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	139,939	139,939	139,939	139,939	100.0%	0	METROS CUADRADOS S, AULAS	3.00	3.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE ANEXOS QUE ES LA CORRECTA SE CONCLUYE EN 4TO TRIM 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-36 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA	
107022	CONSTRUCCION DE ANEXOS CONAFE PREESCOLAR COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOMA DE GUADALUPE	RURAL	SJ-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	138,521	138,521	138,521	138,521	100.0%	0	METROS CUADRADOS S, AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE ANEXOS QUE ES LA CORRECTA SE CONCLUYE EN 4TO TRIM 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-36 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA	
107035	CONSTRUCCION DE ANEXOS CONAFE PREESCOLAR COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS HERNADEZ	RURAL	SJ-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	124,938	124,938	124,938	124,938	100.0%	0	METROS CUADRADOS S, AULAS	3.00	3.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE ANEXOS QUE ES LA CORRECTA SE CONCLUYE EN 4TO TRIM 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-36 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA	
107040	CONSTRUCCION DE ANEXOS CONAFE PREESCOLAR COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	OCOTILLAN	RURAL	SJ-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS S, AULAS	3.00	3.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE ANEXOS QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011	
107003	CONSTRUCCION DE ANEXOS CONAFE PREESCOLAR COMUNITARIO LOS PALMITOS	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	SJ-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS S, AULAS	3.00	3.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE ANEXOS QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011	
106974	CONSTRUCCION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO PRIETO	RURAL	SJ-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	189,371	189,371	189,371	189,371	100.0%	0	METROS CUADRADOS S, AULAS	3.00	3.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE ANEXOS QUE ES LA CORRECTA SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY: 21 CADEREYTA LA VERACRUZ, P-41 LLANTOS DE PATHE, P-42 CADEREYTA, P-21 BELLA VISTA DEL RIO, P-61 SAN JAVIER, P-03 CADEREYTA, P-04 EL PALMAR, P-49 SAN JUAN ENRAMADAS, P-62 EL DEMIÑO Y P-22 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTAN LOS P- 50 VIZARRON, P-11 DIVINO PASTOR, P-13 BELLA VISTA DEL RIO, P-14 EL SARRO, P-21 LA BLANCA, P-23 LA HONDA, P-27 LOMA DE GUADALUPE, P-31 LOS MARTINEZ, P-36 AGUA FRIA Y P- 18 LA ESPERANZA	
106965	CONSTRUCCION DE AULA CONAFE PREESCOLAR COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	CAMARONES	RURAL	SJ-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	346,873	346,873	346,873	346,873	100.0%	0	METROS CUADRADOS S, AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIM 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-36 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA	
107048	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL	4-CADEREYTA DE MONTES	PORTEJUELO	RURAL	SJ-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	349,468	349,468	349,468	349,468	100.0%	0	METROS CUADRADOS S, AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE MODIFICA EL NOMBRE DE LA OBRA A PETICION DE LA COMUNIDAD, SE CONCLUYE EN 4TO TRIM 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-36 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA	
93016	CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA CONCEPCION	RURAL	SJ-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	348,256	348,256	348,256	348,256	100.0%	0	METROS CUADRADOS S, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFFICIENCIA AL PROYECTO NUM.C05 043535 Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS C05 084646,C05 043838,C05 061313	
107016	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR CONAFE	4-CADEREYTA DE MONTES	LA MORIA	RURAL	SJ-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	349,181	349,181	349,181	349,181	100.0%	0	METROS CUADRADOS S, AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIM 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-36 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA	
	PRIMARIA REHABILITACION																							
96675	REHABILITACION DE ANEXOS ESC.PRIM	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	9,161	9,161	9,161	9,161	100.0%	0	METROS CUADRADOS S, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES: REHABILITACION Y LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL LLANO	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	AMPLIACION																							
107353	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	SH 4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	64,487	64,487	64,487	64,487	100.0%	0	METROS CUADRADOS	50.00	50.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 50 VIVIENDAS, SE CREA ESTE PROYECTO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS, SE CONCLUYE EN 4TO TRIM 2011	
107267	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SH 3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	137,082	137,082	137,082	137,082	100.0%	0	METROS CUADRADOS	130.00	130.00	100.0%	SE CREA ESTE PROYECTO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS, SE CONCLUYE EN 4TO TRIM 2011	
	REHABILITACION																							
106946	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SH-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	75,422	37.7%	0	METROS CUADRADOS	8.00	3.01	37.6%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE VIVIENDA QUE ES LA CORRECTA, OBRA EN PROCESO	
106955	TU CASA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SH-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	462,500	462,500	462,500	6,161	1.3%	0	METROS CUADRADOS	168.00	2.00	1.2%	SE SELECCIONA ESTE DESTINO DEL GASTO YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE CONSTRUCCION QUE ES LA CORRECTA, ADIEMAS DE SELECCIONAR TAMBIEN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE ACORDES QUE ES LA CORRECTA DENTRO DE ESTE PROYECTO SE HARAN MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA PARA LAS COMUNIDADES DE LA CULATA LA LAJA, EL MEMBRILLO, SOMBRIBRETE Y LA TINAJA, CORRESPONDIENTE AL RECURSO DE LA PARTE MUNICIPAL OBRA EN PROCESO, CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY: 21 CADEREYTA LA VERACRUZ, P-41 LLANTOS DE PATHE, P-42 CADEREYTA, P-21 BELLA VISTA DEL RIO, P-61 SAN JAVIER, P-03 CADEREYTA, P-04 EL PALMAR, P-49 SAN JUAN ENRAMADAS, P-62 EL DEMIÑO Y P-22 EL ARBOLITO, Y SE INCREMENTAN LOS P- 50 VIZARRON, P-11 DIVINO PASTOR, P-13 BELLA VISTA DEL RIO, P-14 EL SARRO, P-21 LA BLANCA, P-23 LA HONDA, P-27 LOMA DE GUADALUPE, P-31 LOS MARTINEZ, P-36 AGUA FRIA Y P- 18 LA ESPERANZA	
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES CONSTRUCCION																							
92047	APERTURA DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL HORTELANO	RURAL	UB-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	138,432	92.0%	0	KILOMETRO S	250.00	233.00	93.2%	OBRA EN PROCESO, SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA QUE ES LA CORRECTA	

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17a/16/14	18	19	20	21	22	23a/22/21	24													
93097	APERTURA DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL TORNO	RURAL	UB-020*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	143,940	95.9%	0	0	0	250.00	239.00	95.6%	OBRA EN PROCESO, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE M2 QUE ES LA CORRECTA
95905	APERTURA DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DE RAMIREZ	RURAL	UB-040*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,999	149,999	149,999	0	0.0%	0	0	0	150.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA M2.OBRA CONCLUIDA CON MENOR PRESUPUESTACION, DICHA DISMINUCION FUE APLICADA PARA DAR SUFFICIENCIA A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: C05090303, C05091010, C05020303, C05034949, C05031818 Y C05021010 Y SE DIO DE ALTA LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO LAS JOYAS, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL DEVASADERO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEMÑO
95063	APERTURA DE CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DEL CASTILLO (LA TRILLA)	RURAL	UB-032*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,860	149,860	149,860	149,860	100.0%	0	0	0	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA M2.OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFFICIENCIA AL PROYECTO NUM.C05 043835 Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS C05 084646, C05 043838, C05 061313
95963	AMPLIACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL AGUACATE	RURAL	UB-05*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	250,000	250,000	250,000	234,023	93.6%	0	0	0	1.00	0.93	93.0%	OBRA EN PROCESO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA PERO NO ESTA EN EL CATALOGO
95745	AMPLIACION DE CAMINO BO. DE LOS JUAREZ	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JOSE TEPOZAN	RURAL	UB-038*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	0	200.00	200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2
96368	CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO A COMUNIDAD	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS LRIOS	RURAL	*43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	18,810	18,810	18,810	18,810	100.0%	0	0	0	10,000.00	10,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2
95428	CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO A COMUNIDAD	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS MARTINEZ	RURAL	*44	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	30,662	30,662	30,662	30,662	100.0%	0	0	0	10,000.00	10,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2
96280	CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL ENTORNO A SAN JOSE TEPOZAN Y ACCESO A SAN JUAN ENRAMADAS	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JUAN DE ENRAMADAS	RURAL	*42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	18,810	18,810	18,810	18,810	100.0%	0	0	0	10,000.00	10,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2
95799	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-039*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	148,366	148,366	148,366	148,366	100.0%	0	0	0	240.00	240.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE SOLARES QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA M2.OBRA CONCLUIDA CON MENOR PRESUPUESTACION, DICHA DISMINUCION FUE APLICADA PARA DAR SUFFICIENCIA A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: C05090303, C05091010, C05020303, C05034949, C05031818 Y C05021010 Y SE DIO DE ALTA LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO LAS JOYAS, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL DEVASADERO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEMÑO
95903	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-01*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,940	49,940	49,940	49,940	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE CULEBRAS QUE ES LA CORRECTA.OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFFICIENCIA AL PROYECTO NUM.C05 043835 Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS C05 084646, C05 043838, C05 061313
96229	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DEVASADERO	RURAL	UB-010*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,655	149,655	149,655	138,741	92.7%	0	0	0	1.00	0.92	92.0%	OBRA EN PROCESO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS C05 080626, C05 043433, C05 063830 Y SUFFICIENCIA A C05 090303, C05 081313, C05 033030, C05 050406, C05 031818, C05 021010
93027	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL TEPOZAN	RURAL	UB-018*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,491	149,491	149,491	149,491	100.0%	0	0	0	3,500.00	3,500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2, OBRA CON MENOR PRESUPUESTACION, DICHA DISMINUCION SE DESTINO A DAR SUFFICIENCIA A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: C05090303, C05091010, C05020303, C05034949, C05031818 Y C05021010 Y SE DIO DE ALTA LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO LAS JOYAS, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL DEVASADERO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EL DEMÑO
94918	REHABILITACION DE CAMINO CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS RIOS	RURAL	UB-030*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	209,891	209,891	209,891	209,891	100.0%	0	0	0	2,432.00	2,432.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE M2 QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011.OBRA CONCLUIDA CON MENOR PRESUPUESTACION, DICHA DISMINUCION FUE APLICADA PARA DAR SUFFICIENCIA A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: C05090303, C05091010, C05020303, C05034949, C05031818 Y C05021010 Y SE DIO DE ALTA LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO LAS JOYAS, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL DEVASADERO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEMÑO
95526	REHABILITACION DE CAMINO (EMPEDRADO)	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-04*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,757	149,757	149,757	149,757	100.0%	0	0	0	1,000.00	1,000.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA CABA DE PAJO QUE ES LA CORRECTA, DE IGUAL FORMA SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE M2 QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFFICIENCIA AL PROYECTO NUM.C05 043835 Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS C05 084646, C05 043838, C05 061313
95660	REHABILITACION DE CAMINO (EMPEDRADO)	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO QUEMADO	RURAL	UB-036*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,935	149,935	149,935	147,034	98.1%	0	0	0	200.00	196.00	98.0%	OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTO ES M2.OBRA CONCLUIDA CON MENOR PRESUPUESTACION, DICHA DISMINUCION FUE APLICADA PARA DAR SUFFICIENCIA A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: C05090303, C05091010, C05020303, C05034949, C05031818 Y C05021010 Y SE DIO DE ALTA LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO LAS JOYAS, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL DEVASADERO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEMÑO
93424	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO) LOS PALMITOS	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	*22 UB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	133,522	89.0%	0	0	0	507.00	457.00	90.1%	OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA M2
95121	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	APARTADERITO	RURAL	*1 LB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	147,343	147,343	147,343	147,343	100.0%	0	0	0	800.00	800.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS C05 012121, C05 022121, C05 049404, C05 044141, C05 046242, C05 081818, C05 090303, C05 090404, C05 084949, C05 082626, C05 022222 Y SUFFICIENCIAS C05 055505, C05 081111, C05 081313, C05 081414, C05 082121, C05 082323, C05 082727, C05 083131, C05 033636, C05 031818 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17a16/14	18	19	20	21	22	23a22/21	24													
95642	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	CARRILLO	RURAL	UB-00'	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,962	149,962	149,962	149,962	100.0%	0	0	600.00	600.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE QUE SE DA LA CORRECTA. OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS CON 012121, C05 022121, C05 04440, C05 044141, C05 044242, C05 036161, C05 050303, C05 050464, C05 080494, C05 08062, C05 02222 Y SUPLENCIAS C05 02020, C05 081111, C05 08113, C05 08144, C05 08121, C05 082323, C05 082727, C05 083131, C05 033636, C05 031818	
100409	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO COLORADO	RURAL	48	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	135,549	90.4%	0	0	250.00	226.00	90.4%	OBRA EN PROCESO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2	
93065	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23 UB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,419	150,419	150,419	150,419	100.0%	0	0	513.00	513.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA LA M2. OBRA CONCLUIDA CON MENOR PRESUPUESTACION, DICHA DISMINUCION FUE APLICADA PARA DAR SUFFICIENCIA A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: C05050303, C05081313, C05020208, C05049494, C05031818 Y C05021010 Y SE DIO DE ALTA LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO LAS JOYAS, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL DEVIDADERO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEMONIO	
95714	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37 UB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	98,711	98,711	98,711	98,711	100.0%	0	0	208.00	208.00	100.0%	OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA M2. EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO OBRA CONCLUIDA CON MENOR PRESUPUESTACION, DICHA DISMINUCION FUE APLICADA PARA DAR SUFFICIENCIA A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: C05050303, C05081313, C05020208, C05049494, C05031818 Y C05021010 Y SE DIO DE ALTA LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO LAS JOYAS, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL DEVIDADERO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEMONIO	
96315	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DIVINO PASTOR	RURAL	11 UB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	152,604	152,604	152,604	145,301	95.2%	0	0	320.00	305.00	95.3%	OBRA EN PROCESO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LAS ECONOMIAS GENERADAS DE VARIOS PROYECTOS, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA M2	
96410	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	EL LIMON	RURAL	12 UB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	148,566	148,566	148,566	148,566	100.0%	0	0	0.50	0.50	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS CON 012121, C05 022121, C05 04440, C05 044141, C05 044242, C05 036161, C05 050303, C05 050464, C05 080494, C05 08062, C05 02222 Y SUPLENCIAS C05 02020, C05 081111, C05 08113, C05 08144, C05 08121, C05 082323, C05 082727, C05 083131, C05 033636, C05 031818	
96467	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PLAN	RURAL	13 UB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	119,354	119,354	119,354	119,354	100.0%	0	0	250.00	250.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON AMPLIACION PRESUPUESTAL LA CUAL ES GENERADA DE ECONOMIAS DE VARIOS PROYECTOS	
96526	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SARRO	RURAL	14 UB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	151,651	151,651	151,651	151,651	100.0%	0	0	150.00	150.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON AMPLIACION PRESUPUESTAL LA CUAL ES GENERADA CON ECONOMIAS DE VARIOS PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA M2	
92732	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SOCAVON	RURAL	15 UB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	179,320	179,320	179,320	179,320	100.0%	0	0	320.00	320.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2, OBRA CON MENOR PRESUPUESTACION, DICHA DISMINUCION FUE APLICADA PARA DAR SUFFICIENCIA A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: C05050303, C05081313, C05020208, C05049494, C05031818 Y C05021010 Y SE DIERON DE ALTA LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO LAS JOYAS, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL DEVIDADERO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EL DEMONIO	
92901	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SUSPIRO	RURAL	17 UB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	143,175	95.5%	0	0	250.00	239.00	95.6%	OBRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2	
93373	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	LA BLANCA	RURAL	21 UB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	152,767	152,767	152,767	152,767	100.0%	7,719	7,719	450.00	450.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2, OBRA CON AUMENTO PRESUPUESTAL DE ACUERDO A INTERESES Y SUFFICIENCIAS DE LOS SIGUIENTES PROY: C05010808, C05011212, C05011313, C05011414, C05011717, C05011818, C05011919, C05020303, C05020808, C05030707, C05030505, C05034545, C05041616, C05042828, C05042929, C05050202, C05060202, C05070202, C05070707, C05071010, C05071111, C05080101, C05080505, C05081212	
94581	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS VIGUITAS	RURAL	25 UB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	176,728	176,728	176,728	176,728	100.0%	0	0	270.00	270.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2, OBRA CONCLUIDA CON MENOR PRESUPUESTACION, DICHA DISMINUCION FUE APLICADA PARA DAR SUFFICIENCIA A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: C05050303, C05081313, C05020208, C05049494, C05031818 Y C05021010 Y SE DIO DE ALTA LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO LAS JOYAS, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL DEVIDADERO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEMONIO	
94743	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	LOMA DE GUADALUPE	RURAL	27 UB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,170	150,170	150,170	150,170	100.0%	0	0	400.00	400.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA M2, OBRA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL, GENERADA DE LAS ECONOMIAS DE VARIOS PROYECTOS	
94856	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS LIROS	RURAL	29 UB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	148,337	148,337	148,337	148,337	100.0%	0	0	573.00	573.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA M2, OBRA CONCLUIDA CON MENOR PRESUPUESTACION, DICHA DISMINUCION FUE APLICADA PARA DAR SUFFICIENCIA A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: C05050303, C05081313, C05020208, C05049494, C05031818 Y C05021010 Y SE DIO DE ALTA LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO LAS JOYAS, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL DEVIDADERO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEMONIO	
94991	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS MARTINEZ	RURAL	31 UB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	161,348	161,348	161,348	161,348	100.0%	0	0	200.00	200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2, OBRA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL, GENERADA DE LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS	
95125	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DEL ZENTHE	RURAL	33 UB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,867	149,867	149,867	149,867	100.0%	0	0	400.00	400.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA M2, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFFICIENCIA AL PROYECTO NUM.C05 043836 Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS CON 046466, C05 043836, C05 061313	
95220	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO GUADALUPE	RURAL	34 UB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,706	99,706	99,706	99,706	100.0%	0	0	360.00	360.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA M2, OBRA CONCLUIDA CON MENOR PRESUPUESTACION, DICHA DISMINUCION FUE APLICADA PARA DAR SUFFICIENCIA A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: C05050303, C05081313, C05020208, C05049494, C05031818 Y C05021010 Y SE DIO DE ALTA LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO LAS JOYAS, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL DEVIDADERO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEMONIO	
94609	REHABILITACION DE CAMINO LAS MARTINEZ	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS VIGUITAS	RURAL	UB-08'	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,850	99,850	99,850	99,850	100.0%	0	0	600.00	600.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFFICIENCIA AL PROYECTO NUM.C05 043836 Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS CON 046466, C05 043836, C05 061313	
	VADO																							

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que Programa o Convoca	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	23=22/21	24
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
	CONSTRUCCIÓN																								
93062	REHABILITACION DE CAMINO (CONSTRUCCION DE VADOS)	4-CADEREYTA DE MONTES	EL TIMBRE	RURAL	*19 UB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	91,200	60.8%	0	METROS CUADRADOS	12.00	7.30	60.8%	OBRA EN PROCESO		
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																								
	OTROS																								
100639	AMPLIACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JUAN DE ENAMANDAS	RURAL	49	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	0	0	0	0	0.0%	199,999	199,999	3,500.00	3,500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 GENERADA CON LOS REMEMBROS FINANCIEROS		
100256	APERTURA DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	47	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	100,000	100,000	100,000	94,656	94.7%	0	METROS CUADRADOS	250.00	235.00	94.0%	OBRA EN PROCESO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
95550	APERTURA DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO LA LUZ	RURAL	*36 UB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	140,562	93.7%	0	METRO CUADRAO	360.00	338.00	93.9%	OBRA EN PROCESO		
100885	CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL MEMBRILLO	RURAL	51	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	2,000	2,000	2,000	0	0.0%	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012		
95999	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO	4-CADEREYTA DE MONTES	BARRANCA DEL SORDO	RURAL	*41 UB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	246,243	246,243	246,243	246,243	100.0%	0	METRO CUADRAO	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011. OBRA CON MENOR PRESUPUESTACION, DICHA DISMINUCION FUE APLICADA PARA DAR SUFFICIENCIA A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: C05090303, C05090313, C05033030, C05034949, C05021010 Y C05021010 Y SE DIO DE ALTAS LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO LAS JOYAS, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL DEVEDADERO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EL DEMMO		
99029	EMPERDADO DE CALLES (2DO ACCESO A LA COMUNIDAD)	4-CADEREYTA DE MONTES	EL CHILAR	RURAL	45	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,214	29,214	29,214	27,494	94.1%	0	METROS CUADRADOS	900.00	850.00	94.4%	OBRA EN PROCESO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
100023	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	LA MOJONERA	RURAL	46	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	60,000	60,000	60,000	21,229	35.4%	0	METRO CUADRAO	100.00	35.00	35.0%	OBRA EN PROCESO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
100710	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	KILOMETRO	0.50	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012		
93783	REHABILITACION DE CAMINO (CANTARILLAS)	4-CADEREYTA DE MONTES	LA MESA	RURAL	*24 UB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,429	149,429	149,429	149,429	100.0%	0	METRO CUADRAO	270.00	270.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011. OBRA CON MENOR PRESUPUESTACION, DICHA DISMINUCION FUE APLICADA PARA DAR SUFFICIENCIA A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: C05090303, C05090313, C05033030, C05034949, C05031818, C05021010 Y SE DIO DE ALTAS LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO LAS JOYAS, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL DEVEDADERO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EL DEMMO		
	GASTOS INDIRECTOS																								
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y																								
98939	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-06*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	23,990	23,990	23,990	23,990	100.0%	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS CON 044343, C05 090303 Y SUFFICIENCIA A C05 090303, C05 091313, C05 030303, C05 034949, C05 031818, C05 021010, ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA LOCALIDAD CORRECTA CULEBRAS		
98266	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	BOXASNI	RURAL	GI-04*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	91,998	91,998	91,998	91,998	100.0%	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS CON 080506, C05 044343, C05 090303 Y SUFFICIENCIA A C05 090303, C05 091313, C05 030303, C05 034949, C05 031818, C05 021010, ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA QUE SE TIENE CONTEMPLADO A REALIZARSE		
99002	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO E.C. KM 7.1 (CARRETERA PUERTO DEL SALTRE-YETHA)-RANCHO NUEVO SOMBRERETE DEL KM 0+000 AL 2+000	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO NUEVO SOMBRERETE	RURAL	GI-01**	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	57,922	57,922	57,922	57,922	100.0%	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS CON 080506, C05 044343, C05 090303 Y SUFFICIENCIA A C05 090303, C05 091313, C05 030303, C05 034949, C05 031818, C05 021010, ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA		
99230	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO DE ACCESO E.C. KM 17 (CARRETERA EL PALMAR-PATHE)-EL CHILAR DEL KM 0+000 AL 0+950	4-CADEREYTA DE MONTES	EL CHILAR	RURAL	GI-08*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	20,741	20,741	20,741	20,741	100.0%	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011, CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS CON 080506, C05 044343, C05 090303 Y SUFFICIENCIA A C05 090303, C05 091313, C05 030303, C05 034949, C05 031818, C05 021010, ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA		
98546	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO DE ACCESO E.C. KM 7.5 (CARRETERA EL PALMAR-TECOAUTLA)-LA PUERTA DEL KM 0+000 AL 2+000	4-CADEREYTA DE MONTES	LA PUERTA	RURAL	GI-05*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	66,958	66,958	66,958	66,958	100.0%	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011, CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS CON 080506, C05 044343, C05 090303 Y SUFFICIENCIA A C05 090303, C05 091313, C05 030303, C05 034949, C05 031818, C05 021010, ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA		
99408	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO E.C. KM 95 (SAN JAVIER AL TAMBA)-EL SOYATAL DEL KM 0+000 AL 3+800	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SOYATAL	RURAL	GI-09*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	67,934	67,934	67,934	67,934	100.0%	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS CON 080506, C05 044343, C05 090303 Y SUFFICIENCIA A C05 090303, C05 091313, C05 030303, C05 034949, C05 031818, C05 021010, ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA		
99545	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO E.C. 75.3 (CARRETERA SUR-XILTLA)-LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 12+000	4-CADEREYTA DE MONTES	LA FLORIDA	RURAL	GI-010*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	129,999	129,999	129,999	129,999	100.0%	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS CON 080506, C05 044343, C05 090303 Y SUFFICIENCIA A C05 090303, C05 091313, C05 030303, C05 034949, C05 031818, C05 021010, ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA		
99157	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CAMINO DE ACCESO E.C. KM 0+000 (CARR SUR-XILTLA) CHARCO FRO BO DE GPE) KM 0+000 AL KM 2+340+2387	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-07**	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	101,790	101,790	101,790	101,790	100.0%	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE CHARCO FRO BO, DE CUADRIPLAZA QUE ES LA CORRECTA OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFFICIENCIA AL PROYECTO NUEVOS PROYECTOS Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS CON 040308, C05 061313		
99797	PERSONAL EVENTUAL ADMINISTRATIVO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-01*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	250,753	250,753	250,753	238,753	95.2%	0	ACCION	1.00	0.96	95.0%	OBRA EN PROCESO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011		
98110	PERSONAL EVENTUAL DE CAMPO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-02*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	312,000	312,000	312,000	312,000	100.0%	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 ESTE AVANCE FISICO FINANCIERO CORRESPONDE A PAGO DE LISTA DE RANA PARA PERSONAL DE POYO DE SUPERVISION, CON REDUCCION PRESUPUESTAL YA QUE ES NECESARIO PARA AMPULAR METAS EN OTROS PROYECTOS, EL SALDO SOBRIANTE NO INCLUYE EL FOLIO 27197		

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, ORO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24														
98428	SERVICIOS PROFESIONALES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	01-01*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	312,189	312,189	312,189	312,189	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. CON ESTE RECURSO SE PAGARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIOS PARA PRUEBAS DE MECANICA DE SUELOS DE OBRAS QUE SE VAN A REALIZAR OBRAS CON APLICACION PRESUPUESTAL LA CUAL LA GENERAN LAS ECONOMIAS DE VARIOS PORYECTOS	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																								
	OTROS																								
99642	EQUIPAMIENTO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	01-01*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	478,584	478,584	478,584	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	OBRA NO EJERCIDA EN EL 4TO TRIMESTRE	

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=18/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011																										
APORTACIONES FEDERALES 4 REGISTROS																										
	FORTAMUN																									
	FORTAMUN																									
	GASTO CORRIENTE																									
	SERVICIOS PERSONALES																									
120195	SERVICIOS PERSONALES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SP-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL	-	-		17,390,290	17,390,290	17,390,290	17,390,290	100.0%	0	0			24.00	24.00	100.0%	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA A LA FECHA, EL INCREMENTO EN EL TOTAL ANUAL SE DEBE AL PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2011, DISMINUYENDO LOS GASTOS GENERALES..
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
120554	FORTAMUN 2011 - INTERESES POR RENDIMIENTOS RENDIMIENTOS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	INT-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL	-	-		0	0	0	0	0.0%	57,088	57,088			0.00	0.00	0.0%	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL TRIMESTRE, LO EJERCIDO CORRESPONDE A LAS COMISIONES COBRADAS POR LA INSTITUCION BANCARIA Y AL PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CARGO DEL MUNICIPIO
120355	GASTOS GENERALES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GC-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL	-	-		4,610,766	4,610,766	4,610,766	4,610,766	100.0%	0	0			24.00	24.00	100.0%	PAGO DE GASTOS GENERALES, APLICADOS EN SEGURIDAD PUBLICA Y DIRRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL.- ADEMAS DE PAGOS DE ADEOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(PASIVOS 2010)-LA DIFERENCIA EN EL MONTO ANUAL SE DEBE A QUE QUE SE INCREMENTARON LOS PAGOS DEL DAP Y SE PAGO EL TOTAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, POR LO QUE SE REDUJO ESTE CONCEPTO
120285	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	DAP-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL	-	-		5,096,311	5,096,311	5,096,311	5,096,311	100.0%	0	0			12.00	12.00	100.0%	PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL PERIODO PARA ESTE TRIMESTRE SE INCREMENTAN LOS PAGOS DEL DAP POR LO SE DISMINUYEN LOS GASTOS GENERALES PARA CUBRIR EL MONTO..

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011																							
	SUBSIDIOS 1 REGISTROS																							
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN												400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES																							
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	REHABILITACIÓN																							
185554	REMODELACION DE JARDIN PRINCIPAL	4 CADEREYTA DE MONTES	VIZARRON DE MONTES	RURAL	CON 070101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1952	20-DESARROLLO SOCIAL 142- DELEGACION SEDESOL EN QUERÉTARO	400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA POR EJERCER EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012

Información complementaria y explicación de variaciones
24
OBRA EN PROCESO CON AUMENTO EN EL PRESUPUESTO ESTO DEBIDO A LAS MNSTRACIONES REALIZADAS
OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, EL RECURSO SE RECIBO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
ESTA OBRA SE TERMINO EN EL 4 TRIMESTRE DE 2011.
ESTA OBRA SE TERMINO EN EL 4 TRIMESTRE DE 2011.
OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, CON AUMENTO PRESUPUESTAL DE ACUERDO A MNSTRACIONES
OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, OBRA CON AUMENTO EN PRESUPUESTO DE ACUERDO A MNSTRACIONES
OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011, EL RECURSO SE RECIBO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
OBRA EN PROCESO, CON AUMENTO PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LAS MNSTRACIONES REALIZADAS
OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, CON AUMENTO PRESUPUESTAL DE ACUERDO EN LAS MNSTRACIONES REALIZADAS
OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011, EL RECURSO SE RECIBO EN SEPTIEMBRE DEL 2011.
OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, EL RECURSO SE RECIBO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011, EL RECURSO SE RECIBO EN SEPTIEMBRE DEL 2011.
OBRA EN PROCESO
OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, EL RECURSO SE RECIBO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
123833	PRODUCCION DE MEL DE MAGUEY	4.CADEREYTA DE MONTES	PATHE	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUARIO MUNICIPAL	10	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	86,800	86,800	86,800	86,800	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	GASTO CORRIENTE																								
	SERVICIOS PERSONALES																								
124007	ACOMPANAMIENTO A PROYECTOS	4.CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUARIO MUNICIPAL	90	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	69,900	69,900	69,900	69,900	100.0%	0	0	ASESORIA	9.00	9.00	100.0%	ASESORIA A LOS PROYECTOS DE POPMI DEL MUNICIPIO	

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14						Generados
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011																									
SUBSIDIOS Y REGISTROS																									
	PROGRAMAS SIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN													1,000,000	1,000,000	1,000,000	865.513	86.6%	0	0		50.00	43.00	86.0%	
	PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA																								
	INVERSION																								
	OBRA PUBLICA																								
	MEJORAMIENTO																								
98943	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	CD4 050103	DESARROLLO SOCIAL	URBANDACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200	20-DESARROLLO SOCIAL 142- DELEGACION SEDESOL EN QUERÉTARO		1,000,000	1,000,000	1,000,000	865.513	86.6%	0	0	VIVIENDA	50.00	43.00	86.0%	LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS LOCALIDADES PUERTO SALTRE, PUERTO DE LA CONCEPCIÓN, ARROLLO ZITUNÍ, ZITUNÍ, LOS VAZQUEZ, BOXASNÍ Y VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO, EN PROCESO

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2011					
PERIODO REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES					
CICLO DEL RECURSO: 2008					
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: FISM					
TOTAL ANUAL		MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
	17,241,648	17,241,648	17,193,223	0	99.7

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2011					
PERIODO REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES					
CICLO DEL RECURSO: 2009					
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: FISM					
	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
	41,167,802	41,167,802	41,117,457	0	99.9

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2011					
PERIODO REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES					
CICLO DEL RECURSO: 2010					
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: FISM					
TOTAL ANUAL	42,665,547	MINISTRADO 42,665,547	PAGADO 42,431,595	COMPROMETIDO 0	AVANCE% 99.5

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2011				
PERIODO REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE				
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA				
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES				
CICLO DEL RECURSO: 2011				
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES				
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS				
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: FISM				
TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
47,942,486	47,942,486	43,769,038	0	91.3

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2011					
PERIODO REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES					
CICLO DEL RECURSO: 2011					
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FORTAMUN					
	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
	27,097,367	27,097,367	27,097,367	0	100

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2011					
PERIODO REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES					
CICLO DEL RECURSO: 2011					
TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN					
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: Programa 3 x 1 para Migrantes					
TOTAL ANUAL		MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
	400,000	400,000	0	0	0

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2011					
PERIODO REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES					
CICLO DEL RECURSO: 2011					
TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN					
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias					
TOTAL ANUAL		MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
	9,395,735	9,395,735	9,291,259	0	98.9

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2011									
PERIODO REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA									
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES									
CICLO DEL RECURSO: 2011									
TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS									
PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN									
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: Programa de Opciones Productivas									
TOTAL ANUAL	2,309,998	MINISTRADO	2,309,998	PAGADO	2,309,998	COMPROMETIDO	0	AVANCE%	100

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2011					
PERIODO REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES					
CICLO DEL RECURSO: 2011					
TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN					
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO: Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)					
	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
	769,900	769,900	769,900	0	100

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2011						
PERIODO REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE						
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA						
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES						
CICLO DEL RECURSO: 2011						
TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS						
PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN						
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO: Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa						
	TOTAL ANUAL		MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
		1,000,000	1,000,000	865,513	0	86.6