

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYA DE MONTES, GRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
51535	REHABILITACIÓN DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYA DE MONTES	SAN JOSE TEPOZÁN	RURAL	UB-141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	98,378	98,378	98,378	98,378	100.0%	0	0	KILOMETROS	400.00	400.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS NO ESTA EN LA CLASIFICACION. SE CONCLUYE EN 3ER TRIMESTRE 2012 CON DIMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE INCREMENTA EL SALDO DE LOS PROYECTOS SE40 CADEREYA, G17 EL SOYATAL Y SG04 CADEREYA.
39384	REHABILITACIÓN DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYA DE MONTES	SANTA MARÍA DE GRACIA	RURAL	UB-145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	280.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS NO ESTA EN LA CLASIFICACION. OBRA PENDIENTE POR EJERCER.
39381	REHABILITACIÓN DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO) BO. LAS MESITAS	4-CADEREYA DE MONTES	SANTA MARÍA DE GRACIA	RURAL	UB-144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	280.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS NO ESTA EN LA CLASIFICACION. OBRA PENDIENTE POR EJERCER.
51597	REHABILITACIÓN DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO) BO. LOS JUAREZ	4-CADEREYA DE MONTES	SAN JOSE TEPOZÁN	RURAL	UB-142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	96,380	96,380	96,380	96,380	100.0%	0	0	KILOMETROS	400.00	400.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS NO ESTA EN LA CLASIFICACION. SE CONCLUYE LA OBRA EN 3ER TRIMESTRE 2012.
39348	REHABILITACIÓN DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO) LOS PALMITOS	4-CADEREYA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	UB-121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	600.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS NO ESTA EN LA CLASIFICACION. OBRA PENDIENTE POR EJERCER.
37785	REHABILITACIÓN DE CAMINO	4-CADEREYA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	94/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	250,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	950.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER. LOCALIDAD CORRECTA ES ADJUNTITAS. UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML.
43320	REHABILITACIÓN DE CAMINO	4-CADEREYA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UB-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	246,794	246,794	246,794	246,794	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,750.00	1,750.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2, Y LA LOCALIDAD ES CARA DE PALO. SE CONCLUYE LA OBRA EN 3ER TRIMESTRE 2012.
44651	REHABILITACIÓN DE CAMINO	4-CADEREYA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UB-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	298,346	298,346	298,346	298,346	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA. LA LOCALIDAD ES CULEBRAS. SE CONCLUYE LA OBRA EN 3ER TRIMESTRE 2012.
48960	REHABILITACIÓN DE CAMINO	4-CADEREYA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	UB-35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	250,000	250,000	250,000	249,974	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.09	0.00	0.0%	SE CONCLUYE LA OBRA FÍSICAMENTE EN 3ER TRIMESTRE 2012, EL SALDO SOBRIANTE CORRESPONDE A ECONOMÍAS, LAS CUALES SE SOMETERÁN A CABILDO PARA SU APROBACIÓN.
39362	REHABILITACIÓN DE CAMINO BO. EL HUIZACHALITO	4-CADEREYA DE MONTES	MESA DE LEÓN	RURAL	UB-132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	50,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	300.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER. SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE M2 QUE ES LA CORRECTA.
51606	REHABILITACIÓN DE CAMINO EL TANDHE	4-CADEREYA DE MONTES	SAN JUAN DE LA ROSA	RURAL	UB-50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	10,178	10,178	10,178	10,178	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA, OBRA CONCLUIDA EN EL 2000 TRIMESTRE DEL 2012.
48443	REHABILITACIÓN DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	UB-34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	247,238	247,238	247,238	247,238	100.0%	0	0	KILOMETROS	800.00	800.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2, SE CONCLUYE LA OBRA EN 3ER TRIMESTRE 2012.
49040	REHABILITACIÓN DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYA DE MONTES	LAS VIGUITAS	RURAL	UB-36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	298,925	298,925	298,925	298,925	100.0%	0	0	KILOMETROS	800.00	800.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2, SE CONCLUYE LA OBRA EN 3ER TRIMESTRE 2012.
	GASTOS INDIRECTOS																							
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS																							
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE																							
41197	EQUIPO DE COMPUTO	4-CADEREYA DE MONTES	CADEREYA DE MONTES	URBANO	GI-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	40,000	40,000	40,000	33,200	83.0%	0	0	EQUIPO	4.00	3.30	82.5%	OBRA EN PROCESO, CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE INCREMENTA EL SALDO DE LOS PROY. SE40 CADEREYA, G17 EL SOYATAL Y SG04 CADEREYA.
41214	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4-CADEREYA DE MONTES	CADEREYA DE MONTES	URBANO	GI-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	85,000	85,000	85,000	73,055	85.9%	0	0	LOTE	8.00	6.80	85.0%	OBRA EN PROCESO, CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE INCREMENTA EL SALDO DE LOS PROY. SE40 CADEREYA, G17 EL SOYATAL Y SG04 CADEREYA.
41160	PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	4-CADEREYA DE MONTES	CADEREYA DE MONTES	URBANO	GI-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	40,000	40,000	40,000	21,750	54.4%	0	0	LOTE	1.00	0.54	54.0%	OBRA EN PROCESO, CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE INCREMENTA EL SALDO DE LOS PROY. SE40 CADEREYA, G17 EL SOYATAL Y SG04 CADEREYA.
41281	PERSONAL EVENTUAL ADMINISTRATIVO	4-CADEREYA DE MONTES	CADEREYA DE MONTES	URBANO	GI-05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	190,000	190,000	190,000	188,750	99.3%	0	0	PERSONA	5.00	4.96	99.2%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
41292	PERSONAL EVENTUAL DE CAMPO	4-CADEREYA DE MONTES	CADEREYA DE MONTES	URBANO	GI-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	189,544	189,544	189,544	188,500	99.4%	0	0	PERSONA	2.00	1.99	99.5%	OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE
41265	SERVICIOS PROFESIONALES	4-CADEREYA DE MONTES	CADEREYA DE MONTES	URBANO	GI-151	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	359,932	359,932	359,932	353,432	98.2%	68	68	ESTUDIO	15.00	14.70	98.0%	OBRA EN PROCESO, SE AMPLIA PRESUPUESTO DEVIDO A LA ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS, INCLUYE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS.

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcientos sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
													Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados						Ejercidos	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011																									
APORTACIONES FEDERALES 254 REGISTROS																									
FAIS																									
IFSM																									
AGUA POTABLE																									
SISTEMA DE AGUA POTABLE																									
CONSTRUCCIÓN																									
51830	COLOCACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	LA MORA	RURAL	7/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-													SE CONCLUYE LA OBRA EN 200 TRIMESTRE 2012, CON REDUCCION PRESUPUESTAL DE LAS CUALES SE CREAN VARIOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES: LA HACIENITA, TAXIHO, LAS JOYAS, EL TORNO, MESA DEL RÍO, SAN JOSE TERAPAN Y LAS JOYAS MACÓN.
101572	CONSTRUCCION DE CAJA DE ROMPIEMIENTO DE PRESA	4-CADEREYTA DE MONTES	ADIUNTITAS UNO	RURAL	06SC13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-													LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 CAJA. SE CREA ESTE PROYECTO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS, SE CONCLUYE EN 3ER TRIMESTRE 2012
50005	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA LUZ	RURAL	16/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-													LA OBRA SE CONCLUYE EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011
50360	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	ADIUNTAS DE RANCHO QUEMADO	RURAL	1/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-													OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES TANQUE
162055	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-													SE CREA ESTE FOLIO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, YA QUE SE ESPERA LA APROBACION DE CABELDO PARA DEFINIR A QUE OBRA SERA APLICADO EL RECURSO, SE MODIFICA LA CANTIDAD POR QUE VA A FUE APROBADA PARA EL F-90202 POR LA CANTIDAD DE 13,009.00, ASI MISMO SE DISMINUYE POR ERROR EN CAPTURA.
49987	SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE 1ER ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	OCOTITLÁN	RURAL	15/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-													SE CONCLUYE EN EL 4TO TRIMESTRE 2011
AMPLIACION																									
52258	AMPLIACION DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	BELLA VISTA DEL RÍO	RURAL	06SC11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-													ESTA OBRA SE CONCLUYE EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012
50186	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	LA CULATA	RURAL	20/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-													SE CONCLUYE EN EL 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 46 LA MADONERA REHABILITACION DE CAMINO, P-38 EL ARBOLITO REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, P-13 REHABILITACION DE ANEXOS ESC. PRIMARIA EL LLANO Y SE INCREMENTA EL P-35 LOS MAQUEDA AMP. RED DE ENER. ELECTRICA, INCLUYE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS
49955	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS AMOLITOS	RURAL	14/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-													SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 21 CADEREYTA, 40 LA VERACRUZ, P-41 LLANITOS DE PATHE, P-42 CADEREYTA, P-21 BELLA VISTA DEL RÍO, P-61 SAN JAVIER, P-03 CADEEYTA, P-04 EL PALMAR, P-49 SAN JUAN ENRAMADAS, P-62Z DEMIÑO Y P- 22 EL ARBOLITO
50102	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA MARÍA DE GRACIA	RURAL	18/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-													SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 21 CADEREYTA, 40 LA VERACRUZ, P-41 LLANITOS DE PATHE, P-42 CADEREYTA, P-21 BELLA VISTA DEL RÍO, P-61 SAN JAVIER, P-03 CADEEYTA, P-04 EL PALMAR, P-49 SAN JUAN ENRAMADAS, P-62Z DEMIÑO Y P- 22 EL ARBOLITO.
50254	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL PLAN	4-CADEREYTA DE MONTES	BELLA VISTA DEL RÍO	RURAL	21/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-													SE CREA ESTE PROYECTO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS DE VARIOS PROYECTOS, SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011
51076	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ETAPA 1	4-CADEREYTA DE MONTES	ADIUNTITAS UNO	RURAL	2/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-													SE CONCLUYE LA OBRA EN 200 TRIMESTRE 2012
55616	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ETAPA 2	4-CADEREYTA DE MONTES	ADIUNTITAS DOS	RURAL	3/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-													OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011
50632	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR LA VEGA	4-CADEREYTA DE MONTES	BELLA VISTA DEL RÍO	RURAL	5/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-													OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011
49541	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO BLANCO	RURAL	5C-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-													SE CONCLUYE EN EL 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 21 CADEREYTA, REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO, P-40 LA VERACRUZ AMPLIACION RED DE ALLUMBRADO PUBLICO, P-41 LLANITOS DE PATHE, P-42 CADEREYTA, P-21 BELLA VISTA DEL RÍO, P-61 SAN JAVIER, P-03 CADEREYTA, P-04 EL PALMAR, P-49 SAN JUAN ENRAMADAS, P-62Z DEMIÑO Y P- 22 EL ARBOLITO
49803	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SOYATL	RURAL	5C-11-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-													SE CONCLUYE EN EL 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 46 LA MADONERA REHABILITACION DE CAMINO, P-38 EL ARBOLITO REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, P-13 REHABILITACION DE ANEXOS ESC. PRIMARIA EL LLANO
49864	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	LA MORA	RURAL	5C-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-													SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 21 CADEREYTA, 40 LA VERACRUZ, P-41 LLANITOS DE PATHE, P-42 CADEREYTA, P-21 BELLA VISTA DEL RÍO, P-61 SAN JAVIER, P-03 CADEREYTA, P-04 EL PALMAR, P-49 SAN JUAN ENRAMADAS, P-62Z DEMIÑO Y P- 22 EL ARBOLITO
101474	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA GUERRERO	RURAL	06SC12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-													SE CREA ESTE PROYECTO DEBIDO A LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS, SE CONCLUYE EN 3ER TRIMESTRE 2012
50952	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE LA MESETA	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-													OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, LOCALIDAD CORRECTA ES FUENTES Y PUEBLO NUEVO
MANTENIMIENTO																									
50026	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	17/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-													SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 21 CADEREYTA, 40 LA VERACRUZ, P-41 LLANITOS DE PATHE, P-42 CADEREYTA, P-21 BELLA VISTA DEL RÍO, P-61 SAN JAVIER, P-03 CADEREYTA, P-04 EL PALMAR, P-49 SAN JUAN ENRAMADAS, P-62Z DEMIÑO Y P- 22 EL ARBOLITO
50140	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EL PULPTO	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	19/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-													SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 21 CADEREYTA, 40 LA VERACRUZ, P-41 LLANITOS DE PATHE, P-42 CADEREYTA, P-21 BELLA VISTA DEL RÍO, P-61 SAN JAVIER, P-03 CADEREYTA, P-04 EL PALMAR, P-49 SAN JUAN ENRAMADAS, P-62Z DEMIÑO Y P- 22 EL ARBOLITO.

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16	17								
52772	URBANIZACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO BOLLUDO	RURAL	8/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	163,454	163,454	163,454	163,454	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011	
56350	URBANIZACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	152,793	152,793	152,793	152,793	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LOS SANCHEZ PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011	
52800	URBANIZACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS HERNANDEZ	RURAL	26/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	166,964	166,964	166,964	166,964	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	DISMINUCION PRESUPUESTAL Y CON ESTA LE DIO SUF. A LOS PROYECTOS 10 SE,26 SG,11 SD, Y SE GENERO EL PROYECTO NUEVO 20 SC, OBRA OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011	
56452	URBANIZACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	MACONÍ	RURAL	30/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	307,468	307,468	307,468	307,468	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, SE INCREMENTA EL SALDO DEVIDO A LAS ECONOMIAS DE VARIOS PROYECTOS	
58387	URBANIZACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	PATHE	RURAL	32/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	79,793	79,793	79,793	79,793	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,227.00	1,227.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAM LOS PROY- 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVIDADERO, P-63 DEMIÑO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONÍ, P-49 VIZARRÓN Y P- 18 LA ESPERANZA.	
52582	URBANIZACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO NUEVO	RURAL	37/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,234	149,234	149,234	149,234	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAM LOS PROY- 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVIDADERO, P-63 DEMIÑO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONÍ, P-49 VIZARRÓN Y P- 18 LA ESPERANZA.	
52651	URBANIZACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JOSÉ TERPOZÁN	RURAL	40/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	59,717	59,717	59,717	59,717	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	280.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAM LOS PROY- 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVIDADERO, P-63 DEMIÑO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONÍ, P-49 VIZARRÓN Y P- 18 LA ESPERANZA.	
52660	URBANIZACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	TZIBANTZA	RURAL	43/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,298	199,298	199,298	199,298	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAM LOS PROY- 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVIDADERO, P-63 DEMIÑO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONÍ, P-49 VIZARRÓN Y P- 18 LA ESPERANZA.	
53625	URBANIZACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	ZITUNI	RURAL	51/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	174,797	174,797	174,797	174,797	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011	
52781	URBANIZACION DE CALLES BO. LOS ARTEAGA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	17/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,315	99,315	99,315	99,315	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN 2DO TRIMESTRE 2012, CON REDUCCION PRESUPUESTAL DE LAS CUALES SE CREAM VARIOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES: LA HACIENDA, TAJHIDO, LAS JOYAS, EL TORNO, MESA DEL NIÑO, SAN JOSÉ TERPOZÁN Y LAS JOYAS MACONÍ.	
56322	URBANIZACION DE CALLES BO. PUERTO VERDE	4-CADEREYTA DE MONTES	AGUA FRIA	RURAL	36/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	104,375	104,375	104,375	104,375	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, SE INCREMENTA EL SALDO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS GENERADAS DE VARIOS PROYECTOS	
52334	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	BANTHE	RURAL	5E-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	176,775	176,775	176,775	176,775	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAM LOS PROY- 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVIDADERO, P-63 DEMIÑO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONÍ, P-49 VIZARRÓN, P- 18 LA ESPERANZA, P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA.	
52345	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	BOXASNI	RURAL	5E-05*	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,822	149,822	149,822	149,822	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAM LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA.	
52350	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYÉ	RURAL	5E-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	188,733	188,733	188,733	188,733	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAM LOS PROY- 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVIDADERO, P-63 DEMIÑO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONÍ, P-49 VIZARRÓN Y P- 18 LA ESPERANZA.	
52502	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,245	149,245	149,245	149,245	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011, LOCALIDAD CORRECTA ES LOS LLANTOS	
52775	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,889	149,889	149,889	149,889	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A CHANCO FRIO BO. DE GUADALUPE PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, SE CONCLUYE EN 2DO TRIMESTRE 2012	
56567	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5E-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	148,211	148,211	148,211	148,211	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,050.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A EL DEMIÑO PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAM LOS PROY- 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVIDADERO, P-63 DEMIÑO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONÍ, P-49 VIZARRÓN Y P- 18 LA ESPERANZA.	
56482	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	107,806	107,806	107,806	107,806	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011	
52448	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	LLANTOS DE SANTA BÁRBARA	RURAL	24/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,695	149,695	149,695	149,695	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIM. 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAM LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA.	
52563	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS REMEDIOS	RURAL	29/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,869	149,869	149,869	149,869	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAM LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA.	
52793	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS VÁZQUEZ	RURAL	25/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	146,170	146,170	146,170	146,170	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN 2DO TRIMESTRE 2012, CON REDUCCION PRESUPUESTAL DE LAS CUALES SE CREAM VARIOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES: LA HACIENDA, TAJHIDO, LAS JOYAS, EL TORNO, MESA DEL NIÑO, SAN JOSÉ TERPOZÁN Y LAS JOYAS MACONÍ.	
52656	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA BÁRBARA	RURAL	41/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	249,369	249,369	249,369	249,369	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	858.00	858.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIM. 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAM LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA.	
52690	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA GUERRERO	RURAL	45/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	229,458	229,458	229,458	229,458	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAM LOS PROY- 21 CADEREYTA, LA VEACRUZ, P-41 LLANTOS DE PATHE, P-42 CADEREYTA, P-21 BELLA VISTA DEL RIO, P-61 SAN JAVIER, P-03 CADEEYTA, P-04 EL PALMAR, P-49 SAN JUAN ENRAMADAS, P-62 EL DEMIÑO Y P- 22 EL ARBOLITO, Y SE INCREMENTAN LOS P- 50 VIZARRÓN, P-13 DIVINO PASTOR, P-13 BELLA VISTA DEL RIO, P-14 EL SARRO, P-21 LA BLANCA, P-23 LA HONDA, P-27 LOMA DE GUADALUPE, P-31 LOS MARTINEZ, P-36 AGUA FRIA Y P- 18 LA ESPERANZA.	
53622	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA NUEVA	RURAL	46/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	167,242	167,242	167,242	167,242	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,200.00	2,200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011	
52374	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	YONHÉ	RURAL	15-SE-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,517	199,517	199,517	199,517	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAM LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA.	

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcientos sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				18=15/13	19	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	24=21/20
														14	15	16	17									
52685	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO BO. LOMA BONITA	4-CADEREYTA DE MONTES	TZIQUIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	141,624	141,624	141,624	141,624	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY- 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVIDADERO, P-63 DEMIÑO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL LLANO, P-30 MACDONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA.		
52701	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO BO. LOMAS DE CARRILLO 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	47/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	248,972	248,972	248,972	248,972	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	986.00	986.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIM. 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA		
52575	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO Y CONCRETO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS PIÑONES	RURAL	13/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	198,455	198,455	198,455	198,455	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY- 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVIDADERO, P-63 DEMIÑO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL LLANO, P-30 MACDONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA.		
52431	URBANIZACION DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS CRUCES (FAMILIA CRUZ MARTINEZ)	RURAL	22/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,980	199,980	199,980	199,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY- 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVIDADERO, P-63 DEMIÑO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL LLANO, P-30 MACDONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA.		
52506	URBANIZACION DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS MARTINEZ	RURAL	28/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	197,215	197,215	197,215	197,215	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY- 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVIDADERO, P-63 DEMIÑO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL LLANO, P-30 MACDONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA.		
56339	URBANIZACION DE CALLES PAVIMENTOS DE CONCRETO	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTO TOMÁS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	249,886	249,886	249,886	249,886	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011		
	MANTENIMIENTO																									
53711	REHABILITACION DE CALLE	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	62/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,416	199,416	199,416	199,416	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	535.00	535.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL DEMIÑO, SE CONCLUYE LA OBRA EN 2DO TRIMESTRE 2012, CON REDUCCION PRESUPUESTAL DE LAS CUALES SE CREAN VARIOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES: LA HACIENDITA, TAJHIDO, LAS JOYAS, EL TORNIO, MESA DEL NIÑO, SAN JOSE TEPOZAN Y LAS JOYAS MACONI.		
54026	REHABILITACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	ALTAMIRA (LA BONDOTTA)	RURAL	10/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	2,460	2,460	2,460	2,460	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	10.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011		
54015	REHABILITACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	29/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	19,284	19,284	19,284	19,284	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011		
52579	REHABILITACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE CHIQUIHUTE	RURAL	15/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	147,746	147,746	147,746	147,746	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,225.00	1,225.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 21 CADEREYTA, 40 LA VERACRUZ, P-41 LLANITOS DE PATHE, P-42 CADEREYTA, P-21 BELLA VISTA DEL RIO, P-61 SAN JAVIER, P-03 CADEREYTA, P-04 EL PALMAR, P-49 SAN JUAN ENRAMADAS, P-62 EL DEMIÑO Y P- 22 EL ARBOLITO, Y SE INCREMENTAN LOS P- 50 VIZARRON, P-11 DIVINO PASTOR, P-13 BELLA VISTA DEL RIO, P-14 EL SARRO, P-21 LA BLANCA, P-23 LA HONDA, P-27 LOMA DE GUADALUPE, P-31 LOS MARTINEZ, P-36 AGUA FRIA Y P- 18 LA ESPERANZA.		
52365	REHABILITACION DE CALLES DE EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DOCTOR	RURAL	5E-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	151,853	151,853	151,853	151,853	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA		
54048	REHABILITACION DE CALLES 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5E-31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	51,292	51,292	51,292	51,292	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	SE CREA ESTE PROYECTO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS, SE CONCLUYE EN 2DO TRIMESTRE 2012		
56575	REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLES ORQUIDEA Y ROSAL	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5E-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,356	149,356	149,356	149,356	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,350.00	1,350.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A DOVILLO PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE (PERTENECE A LA DELEGACION DE ROYSE) CONCLUYE EN 4TO TRIM. 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA.		
52385	URBANIZACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	16/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	347,017	347,017	347,017	347,017	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	819.00	819.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA		
52392	URBANIZACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	18/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	100,633	100,633	100,633	100,633	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON AMPLIACION PRESUPUESTAL, DERIVADO DE ECONOMIAS DE VARIOS PROYECTOS		
155782	URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	LA PRESA (LA NUEVA PRESTA)	RURAL	20/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,536	149,536	149,536	149,536	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA		
52633	URBANIZACION Y REHABILITACION DE CALLES CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	299,243	299,243	299,243	299,243	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA, LOCALIDAD CORRECTA ES SAN GASPAN		
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																									
	ALUMBRADO PUBLICO																									
	AMPLIACION																									
50795	AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO	4-CADEREYTA DE MONTES	LA VERACRUZ	RURAL	5G-40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	192,484	192,484	192,484	192,484	100.0%	0	0	POSTE	1.00	0.96	96.0%	OBRA EN PROCESO, SE CREA ESTE PROYECTO DEVIDO A LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS		
	OBRA COMPLEMENTARIA																									
49396	REHABILITACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	42/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ML, CABLE LINEAS DE CONEXION	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN ALUMBRADO, SE CREA ESTE PROYECTO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS, SE CONCLUYE EN 4TO TRIM 2011		
	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																									
54324	SUMINISTRO DE PLANTAS SOLARES BO. LOS ARTEAGA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	16/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	83,231	83,231	83,231	83,231	100.0%	0	0	PLANTA	7.00	7.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 21 CADEREYTA, 40 LA VERACRUZ, P-41 LLANITOS DE PATHE, P-42 CADEREYTA, P-21 BELLA VISTA DEL RIO, P-61 SAN JAVIER, P-03 CADEREYTA, P-04 EL PALMAR, P-49 SAN JUAN ENRAMADAS, P-62 EL DEMIÑO Y P- 22 EL ARBOLITO, Y SE INCREMENTAN LOS P- 50 VIZARRON, P-11 DIVINO PASTOR, P-13 BELLA VISTA DEL RIO, P-14 EL SARRO, P-21 LA BLANCA, P-23 LA HONDA, P-27 LOMA DE GUADALUPE, P-31 LOS MARTINEZ, P-36 AGUA FRIA Y P- 18 LA ESPERANZA.		
	RED DE ELECTRICIDAD																									
	AMPLIACION																									
54912	AMP. DE RED DE DIST. DE ENERG. ELECT. PARA BENEFICIAR A LOS SECTORES DE MESA DE LA LISTA EL DURAZNO Y MESA CHIGUITA	4-CADEREYTA DE MONTES	SOMBRETE	RURAL	11/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	548,070	548,070	548,070	548,070	100.0%	0	0	POSTE	60.00	60.00	100.0%	INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADORES, CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA ECONOMIAS GENERADAS SE CREAN LOS PROY. 22, 23 Y 24 ASI COMO SE INCREMENTA EL SALDO EN 194, 195, 199, 200 Y 201 SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVIDADERO, P-63 DEMIÑO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL LLANO, P-30 MACDONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA.		

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido									14
49821	AMP. DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL SECTOR EL BORDO	4-CADEREYTA DE MONTES	ALTAMIRA (LA BONDOTITA)	RURAL	SG-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	473,920	473,920	473,920	473,920	100.0%	0	0	POSTE		23.00	23.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 1ER TRIMESTRE 2012
50370	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL RINCÓN	RURAL	SG-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	228,645	228,645	228,645	228,645	100.0%	0	0	POSTE		21.00	21.00	100.0%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SE CONCLUYE EN 1ER TRIMESTRE 2012
50096	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO EL ARROYO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL MEMBRILLO	RURAL	SG-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	238,413	238,413	238,413	238,413	100.0%	0	0	POSTE		23.00	23.00	100.0%	ESTA OBRA CONTIENE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SE CONCLUYE EN 1ER TRIMESTRE 2012
50413	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO EL SECTOR	4-CADEREYTA DE MONTES	LA LAA	RURAL	SG-17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	357,766	357,766	357,766	357,766	100.0%	0	0	POSTE		29.00	29.00	100.0%	INCLUIE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, CON DISMINUCION PRESUPUESTAL, DE LA ECONOMIAS GENERADAS SE CREAN LOS PROY. 22, 23 Y 24 ASI COMO SE INCREMENTA EL SALDO EN 194, 195, 199, 200 Y 201, SE CONCLUYE EN 1ER TRIMESTRE 2012
50602	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL SECTOR CENTRO	4-CADEREYTA DE MONTES	LA PUERTA	RURAL	SG-18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	282,671	282,671	282,671	282,671	100.0%	0	0	POSTE		24.00	24.00	100.0%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, CON DISMINUCION PRESUPUESTAL, DE LA ECONOMIAS GENERADAS SE CREAN LOS PROY. 22, 23 Y 24 ASI COMO SE INCREMENTA EL SALDO EN 194, 195, 199, 200 Y 201, SE CONCLUYE EN 1ER TRIMESTRE 2012
50007	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL SECTOR EL TANQUE	4-CADEREYTA DE MONTES	CHAVARRIAS	RURAL	SG-05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	245,308	245,308	245,308	245,308	100.0%	0	0	POSTE		20.00	20.00	100.0%	ESTA OBRA CONTIENE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SE CONCLUYE EN 1ER TRIMESTRE 2012
49918	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR LOS SECTORES DE IGLESIA Y LA ENTRADA	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYECITO	RURAL	SG-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	538,215	538,215	538,215	538,215	100.0%	0	0	POSTE		44.00	44.00	100.0%	ESTA OBRA CONTIENE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SE CONCLUYE EN 1ER TRIMESTRE 2012
54291	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	198,143	198,143	198,143	198,143	100.0%	0	0	POSTE		2.00	2.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE FUENTES Y PUEBLO NUEVO QUE ES LA CORRECTA, ESTA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVISADERO, P-63 DEMIÑO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA
54385	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	299,094	299,094	299,094	299,094	100.0%	0	0	POSTE		12.00	12.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE PLANOS DE PATRE QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, DISMINUCION DE RECURSO CON EL CUAL SE GENERADO UNA OBRA NUEVA LA CUAL AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y DANDOLE AMPLIACION PRESUPUESTAL A DOS OBRAS MAS, DEMIÑO EMPEDRADO DE CALLES Y MESA DE PROVIENCIA AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA
54411	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	724,008	724,008	724,008	724,008	100.0%	0	0	POSTE		33.00	33.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE MESA DE PROVIENCIA QUE ES LA CORRECTA, SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVISADERO, P-63 DEMIÑO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA
54373	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	249,373	249,373	249,373	249,373	100.0%	0	0	POSTE		5.00	5.00	100.0%	INCLUIE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LOS GONZALEZ CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA, SE CONCLUYE EN EL 4TO TRIM. 2011
55386	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,817	149,817	149,817	149,817	100.0%	0	0	POSTE		3.00	3.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011, SE CREA ESTE PROYECTO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS, LOCALIDAD CORRECTA ES DETHIGA
58380	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SG-19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	298,636	298,636	298,636	298,636	100.0%	0	0	POSTE		5.00	5.00	100.0%	INCLUIE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, LOCALIDAD CORRECTA ES AGUA SALADA, CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVISADERO, P-63 DEMIÑO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA, SE CONCLUYE EN 2DO TRIMESTRE 2012
50866	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DEVISADERO	RURAL	SG-43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	83,531	83,531	83,531	83,531	100.0%	0	0	POSTE		1.00	0.92	92.0%	OBRA EN PROCESO, SE CREA ESTE PROYECTO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS
55372	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA NOPALERA	RURAL	36/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	194,703	194,703	194,703	194,703	100.0%	0	0	POSTE		3.00	3.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVISADERO, P-63 DEMIÑO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA
54061	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA RINCONADA	RURAL	1/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	477,885	477,885	477,885	477,885	100.0%	0	0	POSTE		9.00	9.00	100.0%	INCLUIE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SE CONCLUYE EN 4TO TRIM. 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA
54345	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	21/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,198	199,198	199,198	199,198	100.0%	0	0	POSTE		3.00	3.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVISADERO, P-63 DEMIÑO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA
50666	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LOMA DE GUADALUPE	RURAL	SG-22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	77,590	77,590	77,590	77,590	100.0%	0	0	POSTE		1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA, SE CONCLUYE EN 1ER TRIMESTRE 2012
55354	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS MAQUEDA	RURAL	35/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	319,040	319,040	319,040	319,040	100.0%	0	0	POSTE		7.00	7.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIM. 2011 CON AMPLIACION PRESUPUESTAL, DEVIDO A LAS ECONOMIAS DE VARIOS PROYECTOS
54394	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DE LEÓN	RURAL	25/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	345,058	345,058	345,058	345,058	100.0%	0	0	POSTE		7.00	7.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVISADERO, P-63 DEMIÑO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA
54424	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DEL NIÑO	RURAL	27/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	279,782	279,782	279,782	279,782	100.0%	0	0	POSTE		6.00	6.00	100.0%	INCLUIE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SE CONCLUYE EN 4TO TRIM. 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA
55434	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DEL SALITRE	RURAL	39/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	195,983	195,983	195,983	195,983	100.0%	0	0	POSTE		4.00	4.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIM. 2011, SE CREA ESTE PROYECTO DEVIDO A LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	15	16								
54807	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO VIEJO	RURAL	29/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	361,342	361,342	361,342	361,342	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY: 21 CADEREYTA-40 LA VERACRUZ, P-41 LLANITOS DE PATHE, P-42 CADEREYTA, P-21 BELLA VISTA DEL RIO, P-61 SAN JAVIER, P-03 CADEYTA, P-04 EL PALMAR, P-49 SAN JUAN ENRAMADAS, P-62Z DEMIÑO Y P- 22 EL ARBOLITO, Y SE INCREMENTAN LOS P- 50 VIZARRON, P-11 DIVINO PASTOR, P-13 BELLA VISTA DEL RIO, P-14 EL SARRO, P-21 LA BLANCA, P-23 LA HONDA, P-27 LOMA DE GUADALUPE, P-31 LOS MARTINEZ, P-36 AGUA FRIA Y P- 18 LA ESPERANZA
54926	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	TZIZQUIA	RURAL	32/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	449,419	449,419	449,419	449,419	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	ESTA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS EN LAS OBRAS: URBANIZACION DE CALLES CON EMPEDRADO EL DEMIÑO, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA MESA DE PROVENIDIA, AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PATHE Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE LA CULATA. SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY- 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVISADERO, P-63 DEMIÑO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA.
54276	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA ETAPA 1	4-CADEREYTA DE MONTES	EL TERRERO	RURAL	12/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	369,984	369,984	369,984	369,984	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, EN ESTA OBRA SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR,
54312	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA ETAPA 1	4-CADEREYTA DE MONTES	LA CALERA (LOS GUERREROS)	RURAL	14/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	449,489	449,489	449,489	449,489	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON DIMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA
54871	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA ETAPA 1	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN MARTIN FLORIDA	RURAL	30/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	449,265	449,265	449,265	449,265	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	EN ESTA OBRA SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, OBRA CON DIMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE DIO SUFICIENCIA A LA OBRA DE URBANIZACION DE CALLES EL DEMIÑO, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA MESA DE PROVENIDIA, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PATHE, AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE LA CULATA. SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY- 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVISADERO, P-63 DEMIÑO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA OBRA PERO EL CATALOGO NO LA CONTIENE, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011
49142	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	41/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	397,073	397,073	397,073	397,073	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA, SE CREA ESTE PROYECTO DEVIDO A LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS. SE CONCLUYE EN 4TO TRIM.2011, LOCALIDAD CORRECTA ES LLANITOS DE PATHE
51397	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DE LEÓN	RURAL	56-16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	116,338	116,338	116,338	116,171	99.9%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN 3ER TRIMESTRE, GENERANDO ECONOMIAS
54445	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE CHIQUEHITE	RURAL	28/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	121,184	121,184	121,184	121,184	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY: 21 CADEREYTA, 40 LA VERACRUZ, P-41 LLANITOS DE PATHE, P-42 CADEREYTA, P-21 BELLA VISTA DEL RIO, P-61 SAN JAVIER, P-03 CADEYTA, P-04 EL PALMAR, P-49 SAN JUAN ENRAMADAS, P-62Z DEMIÑO Y P- 22 EL ARBOLITO, Y SE INCREMENTAN LOS P- 50 VIZARRON, P-11 DIVINO PASTOR, P-13 BELLA VISTA DEL RIO, P-14 EL SARRO, P-21 LA BLANCA, P-23 LA HONDA, P-27 LOMA DE GUADALUPE, P-31 LOS MARTINEZ, P-36 AGUA FRIA Y P- 18 LA ESPERANZA
54070	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA 3ER ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	258,566	258,566	258,566	258,566	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	EN ESTA OBRA SE INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY- 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVISADERO, P-63 DEMIÑO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA. LOCALIDAD CORRECTA ES CHARCO FRO ID. DE SANTIAGO
102566	REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	56-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	449,214	449,214	449,214	449,214	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	ESTA OBRA CONTIENE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADORES, SE INCREMENTA EL SALDE DEVIDO A LAS ECONOMIAS GENERADAS, SE CONCLUYE EN 1ER TRIMESTRE 2012
155788	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	ZITUNI	RURAL	33/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	79,645	79,645	79,645	79,645	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, ESTA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADORES SE CONCLUYE EN EL 4TO TRIM. 2011 CON DIMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA
55422	REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL ARBOLITO	RURAL	38/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	50,902	50,902	50,902	50,902	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011, SE CREA ESTE PROYECTO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA
54213	REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL HUIZACHE	RURAL	6/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	85,362	85,362	85,362	85,362	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY- 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVISADERO, P-63 DEMIÑO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA.
54231	REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PINALITO	RURAL	9/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	278,080	278,080	278,080	278,080	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE OBRA QUE ES LA CORRECTA; ESTA OBRA CONTIENE COLOCACION Y SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, SE CONCLUYE EN 4TO TRIM 2011 CON DIMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA
56414	REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL RANCHITO	RURAL	10/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	179,596	179,596	179,596	179,596	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	ESTA OBRA CONTIENE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY- 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVISADERO, P-63 DEMIÑO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA.
54334	REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA VERACRUZ	RURAL	20/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	248,937	248,937	248,937	248,937	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIM. 2011 CON DIMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18=15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	24=21/20
														Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25		
55295	REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	34/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	448,066	448,066	448,066	448,066	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, ESTA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROJ- 50 LAS JOYAS, P-43 EL DEVISADERO, P-63 DEMIÑO Y SE INCREMENTAN LOS P- 03 CADEREYTA, P-13 EL PLAN, P-30 MACONI, P-49 VIZARRON Y P- 18 LA ESPERANZA		
155799	REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	56-15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	363,104	363,104	363,104	363,104	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA O DE OBRA QUE ES LA CORRECTA, ESTA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SE CONCLUYE LA OBRA EN 1ER TRIMESTRE 2012		
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																									
	CENTROS DE SALUD																									
	CONSTRUCCIÓN																									
52790	CONSTRUCCION CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	EL HUZACHE	RURAL	50-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	357,859	357,859	357,859	357,859	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2012 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS COS 012121, COS 021212, COS 034401, COS 044141, COS 044242, COS 036161, COS 050303, COS 050404, COS 084949, COS 036262, COS 022222 Y SUFFICIENCIAS COS 035050, COS 081111, COS 081313, COS 081414, COS 082121, COS 082223, COS 082727, COS 083131, COS 033636, COS 031818		
55602	CONSTRUCCION CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	ABALLI	RURAL	50-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	355,982	355,982	355,982	355,982	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS COS 085050, COS 044343, COS 036363 Y SUFFICIENCIA A COS 080303, COS 081313, COS 033030, COS 034949, COS 031818, COS 021010		
52681	CONSTRUCCION CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	LA CARBONERA	RURAL	50-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	369,714	369,714	369,714	369,714	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFFICIENCIA AL PROYECTO NUM. COS 043535 Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS COS 084646, COS 043838, COS 061313, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 CASA		
52697	CONSTRUCCION CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	LA PASTILLA	RURAL	50-05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	368,829	368,829	368,829	368,829	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFFICIENCIA AL PROYECTO NUM. COS 043535 Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS COS 084646, COS 043838, COS 061313		
52705	CONSTRUCCION CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA CONCEPCION	RURAL	50-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	366,100	366,100	366,100	366,100	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS COS 012121, COS 021212, COS 044040, COS 041414, COS 044242, COS 036161, COS 050303, COS 050404, COS 084949, COS 036262, COS 022222 Y SUFFICIENCIAS COS 035050, COS 081111, COS 081313, COS 081414, COS 082121, COS 082223, COS 082727, COS 083131, COS 033636, COS 031818		
52807	CONSTRUCCION CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JUAN DE ENRAMADAS	RURAL	50-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	367,625	367,625	367,625	367,625	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFFICIENCIA AL PROYECTO NUM. COS 043535 Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS COS 084646, COS 043838, COS 061313		
52825	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JUAN DE LA ROSA	RURAL	50-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	369,990	369,990	369,990	369,990	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011		
58373	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTO DOMINGO	RURAL	50-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	366,692	366,692	366,692	366,692	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS COS 012121, COS 021212, COS 044040, COS 041414, COS 044242, COS 036161, COS 050303, COS 050404, COS 084949, COS 036262, COS 022222 Y SUFFICIENCIAS COS 035050, COS 081111, COS 081313, COS 081414, COS 082121, COS 082223, COS 082727, COS 083131, COS 033636, COS 031818		
	AMPLIACIÓN																									
52764	AMPLIACION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO PRIETO	RURAL	50-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	144,431	144,431	144,431	144,431	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFFICIENCIA AL PROYECTO NUM. COS 043535 Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS COS 084646, COS 043838, COS 061313, SE CONCLUYE EN 2DO TRIM. 2012		
52819	AMPLIACION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JOSÉ TEOZAN	RURAL	50-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	124,203	124,203	124,203	124,203	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFFICIENCIA AL PROYECTO NUM. COS 043535 Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS COS 084646, COS 043838, COS 061313		
52749	AMPLIACION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA NUEVA	RURAL	50-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	28,840	28,840	28,840	28,840	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFFICIENCIA AL PROYECTO NUM. COS 043535 Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS COS 084646, COS 043838, COS 061313		
52801	AMPLIACION DE CASA DE SALUD 3ER ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	LOMA DE GUADALUPE	RURAL	50-063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	159,446	159,446	159,446	159,446	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 PERTENECE A LA APORTACION MUNICIPAL YA QUE ESTA OBRA SE VA A HACER EN CONJUNTO CON GASTO SOCIAL, OBRA CON DISMINUCION PRESUPUESTAL YA QUE SE LE DIO SUFFICIENCIA A LAS OBRAS: URBANIZACION DE CALLE EL DEMIÑO, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA MESA DE PROVIDENCIA, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PATHE Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE LA CALATA		
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																									
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																									
	CONSTRUCCIÓN																									
52652	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL	4-CADEREYTA DE MONTES	PORTEZUELO	RURAL	51-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	349,468	349,468	349,468	349,468	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS DE AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE MODIFICA EL NOMBRE DE LA OBRA A PETICION DE LA COMUNIDAD, SE CONCLUYE EN 4TO TRIM. 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA		
	PREESCOLAR																									
52561	CONSTRUCCION DE ANEXOS CONAFE PREESCOLAR COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ADARGA	RURAL	51-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	139,939	139,939	139,939	139,939	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS DE AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE ANEXOS QUE ES LA CORRECTA, SE CONCLUYE EN 4TO TRIM. 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA		
52560	CONSTRUCCION DE ANEXOS CONAFE PREESCOLAR COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOMA DE GUADALUPE	RURAL	51-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	138,521	138,521	138,521	138,521	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS DE AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE ANEXOS QUE ES LA CORRECTA, SE CONCLUYE EN 4TO TRIM. 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA		
52570	CONSTRUCCION DE ANEXOS CONAFE PREESCOLAR COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS HERNANDEZ	RURAL	51-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	124,936	124,936	124,936	124,936	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS DE AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE ANEXOS QUE ES LA CORRECTA, SE CONCLUYE EN 4TO TRIM. 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MOJONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MAQUEDA		
52566	CONSTRUCCION DE ANEXOS CONAFE PREESCOLAR COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	OCOTITLÁN	RURAL	51-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS DE AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE ANEXOS QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIM. 2011		

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (dólares en pesos y porcientos sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16								
52572	CONSTRUCCION DE ANEXOS CONAFE PREESCOLAR COMUNITARIO LOS PALMITOS	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	SI-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE ANEXOS QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN 200 TRIMESTRE 2011
52447	CONSTRUCCION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS 2DA. ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO PRIETO	RURAL	SI-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	189,371	189,371	189,371	189,371	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE ANEXOS QUE ES LA CORRECTA, SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 21 CADEREYTA 40 LA VERACRUZ, P-41 LLANITOS DE PATHE, P-42 CADEREYTA, P-21 BELLA VISTA DEL RIO, P-61 SAN JAVIER, P-03 CADEYTA, P-04 EL PALMAR, P-49 SAN JUAN ENRAMADAS, P-62EL DEMIÑO Y P- 22 EL ARBOLITO, Y SE INCREMENTAN LOS P-50 VIZARRON, P-11 DIVINO PASTOR, P-13 BELLA VISTA DEL RIO, P-14 EL SARRIO, P-21 LA BLANCA, P-23 LA RONDA, P-27 LOMA DE GUADALUPE, P-31 LOS MARTINEZ, P-36 AGUJA FRSA Y P- 18 LA ESPERANZA
52433	CONSTRUCCION DE AULA CONAFE PREESCOLAR COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	CAMARONES	RURAL	SI-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	346,873	346,873	346,873	346,873	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA AULA, SE CONCLUYE EN PRIMER TRIMESTRE 2012
52659	CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA CONCEPCION	RURAL	SI-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	348,256	348,256	348,256	348,256	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFFICIENCIA AL PROYECTO NUM.COS 043535 Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS COS 084646, COS 043838, COS 061313, LA UNIDAD D MEDIDA CORRESPONDE A 1 AULA
52580	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR CONAFE	4-CADEREYTA DE MONTES	LA MORA	RURAL	SI-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	349,181	349,181	349,181	349,181	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYE EN 4TO TRIM. 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MODONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P- 35 LOS MADUELA, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 AULA
51596	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA (CIMENTACION)	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA GUERRERO	RURAL	06/05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CADEREYTA	-	-	4,960	4,960	4,960	4,960	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, UNIDAD DE OBRA CORRECTA ES UNA OBRA
52665	REHABILITACION DE ANEXOS ESC PRIM	4-CADEREYTA DE MONTES	CÓBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SI-13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	9,161	9,161	9,161	9,161	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 1 REHABILITACION, Y LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL LLANO
55414	REHABILITACION DE AULA CONAFE	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	SI-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	46,307	46,307	46,307	46,307	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 REHABILITACION, OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.
55103	REHABILITACION DE AULA ESCUELA TV SECUNDARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA LUZ	RURAL	06/04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CADEREYTA	-	-	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2012, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES UNA OBRA.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	CONSTRUCCION																							
51980	TU CASA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SH-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	462,500	462,500	462,500	379,133	82.0%	0	0	ACCION	168.00	138.00	82.1%	OBRA EN PROCESO
51967	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SC-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	127,250	127,250	127,250	127,250	100.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2012
51558	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	SH-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	64,487	64,487	64,487	64,487	100.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	50.00	100.0%	SE CREA ESTE PROYECTO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS, SE CONCLUYE EN 4TO TRIM. 2011
55364	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	SH-05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	22,750	22,750	22,750	22,750	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, ESTA OBRA SE CREA DERIVADO DE LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS.
55266	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JOSÉ TEOZOÁN	RURAL	SH-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	50,000	50,000	50,000	49,135	98.3%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA FUE CREADA DERIVADO DE LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS, OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012. SE GENERAN ECONOMIAS DE ESTA OBRA
52369	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	TAXHID	RURAL	SH-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	66,081	66,081	66,081	66,081	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012
51501	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SH-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	137,082	137,082	137,082	137,082	100.0%	0	0	VIVIENDA	130.00	130.00	100.0%	SE CREA ESTE PROYECTO DERIVADO D LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS, SE CONCLUYE EN 4TO. TRIM 2011
	CAMINOS RURALES																							
	CONSTRUCCION																							
56366	APERTURA DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL HORTELANO	RURAL	UB-16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,940	149,940	149,940	149,940	100.0%	0	0	KILOMETRO S	250.00	250.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE M2 QUE ES LA CORRECTA, SE CONCLUYE EN 1ER TRIMESTRE 2012
56554	APERTURA DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL TORNO	RURAL	UB-20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,943	149,943	149,943	149,943	100.0%	0	0	KILOMETRO S	250.00	250.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE M2 QUE ES LA CORRECTA, SE CONCLUYE LA OBRA EN 1ER TRIMESTRE 2012
58155	APERTURA DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	UB-47	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,858	99,858	99,858	99,858	100.0%	0	0	KILOMETRO S	250.00	250.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2, SE CONCLUYE LA OBRA EN 1ER TRIMESTRE 2012
56660	APERTURA DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO LA LUZ	RURAL	UB-35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,899	149,899	149,899	149,899	100.0%	0	0	KILOMETRO S	360.00	360.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2, SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011
56712	APERTURA DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	VEGA DE RAMIREZ	RURAL	UB-40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,999	149,999	149,999	149,999	100.0%	0	0	KILOMETRO S	150.00	150.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2, SE CONCLUYE LA OBRA EN 2DO TRIMESTRE 2012
54501	APERTURA DE CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DEL CASTILLO (LA FAJILLA)	RURAL	UB-32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,860	149,860	149,860	149,860	100.0%	0	0	KILOMETRO S	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA M2 OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFFICIENCIA AL PROYECTO NUM.COS 043535 Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS COS 084646, COS 043838, COS 061313

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (dólares en pesos y porcientos sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Acumulado al Trimestre				Avance %	19	20	21	22	23		24-31/20
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24-31/20	25
54945	CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO A COMUNIDAD	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS LIROS	RURAL	UB-43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	18,810	18,810	18,810	18,810	100.0%	0	0	KILOMETRO S	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
56054	CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO A COMUNIDAD	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS MARTINEZ	RURAL	UB-44	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	30,662	30,662	30,662	30,662	100.0%	0	0	KILOMETRO S	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
54907	CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE A SAN JOSE TEPOZAN Y ACCESO A SAN JUAN ENRAMADAS	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JUAN DE ENRAMADAS	RURAL	UB-42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	18,810	18,810	18,810	18,810	100.0%	0	0	KILOMETRO S	2.00	2.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
54776	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO	4-CADEREYTA DE MONTES	BARRANCA DEL SORDO	RURAL	UB-41	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	246,243	246,243	246,243	246,243	100.0%	0	0	KILOMETRO S	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011. OBRA CONCLUIDA CON MENOR PRESUPUESTACION, DICHA DIMINUCION FUE APLICADA PARA DAR SUFICIENCIA A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: C0509030, C0508131, C0503300, C05034949, C05031818 Y C05021010 Y SE DIO DE ALTA LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO LAS JOYAS, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL DEVSADERO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEMIÑO
57678	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	UB-21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,763	29,763	29,763	29,763	100.0%	0	0	KILOMETRO S	25.00	25.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2. SE CONCLUYE LA OBRA EN 2DO TRIMESTRE 2012
57222	EMPERADO DE CALLES (2DO ACCESO A LA COMUNIDAD)	4-CADEREYTA DE MONTES	EL CHILAR	RURAL	UB-45	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,214	29,214	29,214	29,214	100.0%	0	0	KILOMETRO S	900.00	900.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2. SE CONCLUYE EN 1ER TRIMESTRE 2012
53934	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SOCAVÓN	RURAL	UB-15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	179,320	179,320	179,320	179,320	100.0%	0	0	KILOMETRO S	320.00	320.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2, OBRA CON MENOR PRESUPUESTACION, DICHA DIMINUCION FUE REQUERIDA PARA DAR SUFICIENCIA A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: C0509030, C0508131, C0503300, C05034949, C05031818 Y C05021010 SE DIERON DE ALTA LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO LAS JOYAS, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL DEVSADERO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EL DEMIÑO
56428	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SUSPIRO	RURAL	UB-17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	143,175	143,175	143,175	143,175	100.0%	0	0	KILOMETRO S	250.00	250.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN PRIMER TRIMESTRE DE 2012. UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2
58411	URBANIZACION DE CALLES 1ER ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS JUÁREZ	RURAL	UB-28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	2,094,890	2,094,890	2,094,890	2,094,890	100.0%	0	0	KILOMETRO S	5,600.00	5,600.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011. OBRA CONCLUIDA CON MENOR PRESUPUESTACION, DICHA DIMINUCION FUE APLICADA PARA DAR SUFICIENCIA A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: C0509030, C0508131, C0503300, C05034949, C05031818 Y C05021010 Y SE DIO DE ALTA LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO LAS JOYAS, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL DEVSADERO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEMIÑO, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2
56106	AMPLIACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JUAN DE ENRAMADAS	RURAL	UB-49	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	0	0	0	0	0.0%	200,000	200,000	KILOMETRO S	3,500.00	3,500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. GENERADA CON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2
54693	AMPLIACION DE CAMINO BO. DE LOS JUAREZ	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JOSE TEPOZAN	RURAL	UB-38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	KILOMETRO S	200.00	200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2
57843	AMPLIACION DE CAMINO 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	UB-23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	81,731	81,731	81,731	81,731	100.0%	0	0	KILOMETRO S	200.00	200.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML, OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012
57721	AMPLIACION DE CAMINO 3ER ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JUAN DE ENRAMADAS	RURAL	UB-22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	141,744	141,744	141,744	141,744	100.0%	0	0	KILOMETRO S	2,000.00	2,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2, SE CONCLUYE LA OBRA EN 2DO TRIMESTRE 2012
54077	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	LA BLANCA	RURAL	UB-21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	152,767	152,767	152,767	152,767	100.0%	7,719	7,719	KILOMETRO S	450.00	450.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011. UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2, OBRA CON AUMENTO PRESUPUESTAL DE ACUERDO A INTERESES Y SUFICIENCIAS DE LOS SIGUIENTES PROY. C0501008, C05011212, C05011313, C05011414, C05011717, C05011818, C05011919, C05020303, C05020606, C05030707, C05033535, C05034545, C05041616, C05042828, C05042929, C05050202, C05060303, C05070303, C05070707, C05073030, C05071111, C05080101, C05080505, C05081212
52758	CONSERVACION DE CAMINO (CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL)	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA LUZ	RURAL	58/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	12,016	12,016	12,016	12,016	100.0%	0	0	KILOMETRO S	0.95	0.95	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011
53634	CONSERVACION DE CAMINO (CAMINO PRINCIPAL A COMUNIDAD)	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	59/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	11,892	11,892	11,892	11,892	100.0%	0	0	KILOMETRO S	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011
57587	CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL MEMBRILLO	RURAL	UB-51	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000	100.0%	0	0	KILOMETRO S	1,000.00	1,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2, SE CONCLUYE LA OBRA EN 1ER TRIMESTRE 2012
58422	REHABILITACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	EL AGUACATE	RURAL	UB-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	249,996	249,996	249,996	249,996	100.0%	0	0	KILOMETRO S	1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN PRIMER TRIMESTRE DE 2012, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES OBRA PERO NO ESTA EN EL CATALOGO
53833	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UB-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,949	49,949	49,949	49,949	100.0%	0	0	KILOMETRO S	1.00	1.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE CALLES QUE ES LA CORRECTA. OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFICIENCIA AL PROYECTO NUM. COS 043535 Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS COS 084646, COS 043838, COS 061313
56161	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DEVSADERO	RURAL	UB-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	154,293	154,293	154,293	154,293	100.0%	0	0	KILOMETRO S	1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS COS 085650, COS 043433, COS 036363 Y SUFICIENCIA A COS 090303, COS 081313, COS 033030, COS 034949, COS 031818, COS 021010
54009	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL TEPOZAN	RURAL	UB-18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,491	149,491	149,491	149,491	100.0%	0	0	KILOMETRO S	0.05	0.05	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011. UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2, OBRA CON MENOR PRESUPUESTACION, DICHA DIMINUCION SE DESTINO HA DAR SUFICIENCIA A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: C05090303, C05081313, C05033030, C05034949, C05031818 Y C05021010 Y SE DIO ALTA A LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO LAS JOYAS, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL DEVSADERO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EL DEMIÑO

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (dólares en pesos y porcientos sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18=15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	24=21/20
														Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25		
57436	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	LA MOJONERA	RURAL	UB-46	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	66,806	66,806	66,806	66,806	100.0%	0	0	KILOMETRO S	100.00	100.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2. SE CONCLUYE EN 1ER TRIMESTRE 2012		
57544	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	UB-50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	79,800	79,800	79,800	79,800	100.0%	0	0	KILOMETRO S	2,500.00	2,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2. SE CONCLUYE EN 1ER TRIM. 2012		
54746	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS JUÁREZ	RURAL	UB-39	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	148,366	148,366	148,366	148,366	100.0%	0	0	KILOMETRO S	240.00	240.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011. LOCALIDAD CORRECTA ES LOS SOLARES. UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA M2 OBRA CONCLUIDA CON MENOR PRESUPUESTACION, DICHA DISMINUCION FUE APLICADA PARA DAR SUFFICIENCIA A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: C0509003, C0508131, C0503303, C05034949, C05031818 Y C05021010 Y SE DIO DE ALTA LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO LAS JOYAS, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL DEVISADERO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEMIÑO		
57604	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS JUÁREZ	RURAL	UB-20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	11,688	11,688	11,688	11,688	100.0%	0	0	KILOMETRO S	100.00	100.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2. SE CONCLUYE LA OBRA EN 1ER TRIMESTRE 2012		
54256	REHABILITACION DE CAMINO (ALCANTARILLAS)	4-CADEREYTA DE MONTES	LA MESA	RURAL	UB-24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,429	149,429	149,429	149,429	100.0%	0	0	KILOMETRO S	270.00	270.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011. OBRA CON MENOR PRESUPUESTACION, DICHA DISMINUCION FUE APLICADA PARA DAR SUFFICIENCIA A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: C0509003, C0508131, C0503303, C05034949, C05031818 Y C05021010 Y SE DIO DE ALTA LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO LAS JOYAS, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL DEVISADERO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EL DEMIÑO, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2		
54441	REHABILITACION DE CAMINO CON EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS RÍOS	RURAL	UB-30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	209,891	209,891	209,891	209,891	100.0%	0	0	KILOMETRO S	2,432.09	2,432.09	100.0%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE M2 QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011. OBRA CONCLUIDA CON MENOR PRESUPUESTACION, DICHA DISMINUCION FUE APLICADA PARA DAR SUFFICIENCIA A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: C0509003, C0508131, C0503303, C05034949, C05031818 Y C05021010 Y SE DIO DE ALTA LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO LAS JOYAS, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL DEVISADERO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEMIÑO		
56486	REHABILITACION DE CAMINO (CONSTRUCCION DE VADOS)	4-CADEREYTA DE MONTES	EL TIMBRE	RURAL	UB-19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	144,922	144,922	144,922	144,922	100.0%	0	0	KILOMETRO S	12.00	12.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2. SE CONCLUYE LA OBRA EN 1ER TRIMESTRE 2012		
53821	REHABILITACION DE CAMINO (EMPEDRADO)	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UB-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,757	149,757	149,757	149,757	100.0%	0	0	KILOMETRO S	1,200.00	1,200.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE CARA DE PAJO QUE ES LA CORRECTA, DE IGUAL FORMA SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE M2 QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFFICIENCIA AL PROYECTO NUM.C05 04353 Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS C05 084646,C05 043838, C05 061313		
56689	REHABILITACION DE CAMINO (EMPEDRADO)	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO QUEMADO	RURAL	UB-36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	155,598	155,598	155,598	155,598	100.0%	0	0	KILOMETRO S	200.00	200.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA CORRECTO ES M2 OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2012, CON MENOR PRESUPUESTACION, DICHA DISMINUCION FUE APLICADA PARA DAR SUFFICIENCIA A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: C0509003, C0508131, C0503303, C05034949, C05031818 Y C05021010 Y SE DIO DE ALTA LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO LAS JOYAS, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL DEVISADERO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEMIÑO		
53770	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	APARTADERITO	RURAL	SO-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	147,343	147,343	147,343	147,343	100.0%	0	0	KILOMETRO S	800.00	800.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS C05 012121,C05 022121,C05 044040,C05 041414,C05 044242,C05 036161,C05 050303,C05 050404,C05 084949,C05 036262,C05 022222 Y SUFFICIENCIAS C05 035050, C05 081111, C05 081313, C05 081414, C05 082121, C05 082323, C05 082727, C05 081311, C05 033636, C05 031818 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2		
53829	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	CARRICILLO	RURAL	UB-05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,962	149,962	149,962	149,962	100.0%	0	0	KILOMETRO S	600.00	600.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE M2 QUE ES LA CORRECTA, OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS C05 012121,C05 022121,C05 044040,C05 041414,C05 044242,C05 036161,C05 050303,C05 050404,C05 050404,C05 084949,C05 036262,C05 022222 Y SUFFICIENCIAS C05 035050, C05 081111, C05 081313, C05 081414, C05 082121, C05 082323, C05 082727, C05 081311, C05 033636, C05 031818		
57453	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRITO COLORADO	RURAL	SC-48	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	135,549	135,549	135,549	135,549	100.0%	0	0	KILOMETRO S	250.00	250.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN 2DO TRIMESTRE 2012 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN VARIAS OBRAS		
54214	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UB-23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,419	150,419	150,419	150,419	100.0%	0	0	KILOMETRO S	513.00	513.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 UNIDAD DE MEDIDA M2, LOCALIDAD CORRECTA LA MONDA, OBRA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL GENERADA DE LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS		
54669	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UB-37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	98,711	98,711	98,711	98,711	100.0%	0	0	KILOMETRO S	208.00	208.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012. UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA M2. EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO OBRA CONCLUIDA CON MENOR PRESUPUESTACION, DICHA DISMINUCION FUE APLICADA PARA DAR SUFFICIENCIA A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: C0509003, C0508131, C0503303, C05034949, C05031818 Y C05021010 Y SE DIO DE ALTA LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO LAS JOYAS, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL DEVISADERO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEMIÑO		
56244	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DIVINO PASTOR	RURAL	UB-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	145,301	145,301	145,301	145,301	100.0%	0	0	KILOMETRO S	320.00	320.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 CON AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LAS ECONOMIAS GENERADAS DE VARIOS PROYECTOS, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA M2		
53840	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	EL LIMÓN	RURAL	UB-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	148,566	148,566	148,566	148,566	100.0%	0	0	KILOMETRO S	0.05	0.05	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS C05 012121,C05 022121,C05 044040,C05 041414,C05 044242,C05 036161,C05 050303,C05 050404,C05 084949,C05 036262,C05 022222 Y SUFFICIENCIAS C05 035050, C05 081111, C05 081313, C05 081414, C05 082121, C05 082323, C05 082727, C05 081311, C05 033636, C05 031818		
53917	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PLAN	RURAL	UB-13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	119,354	119,354	119,354	119,354	100.0%	0	0	KILOMETRO S	250.00	250.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON AMPLIACION PRESUPUESTAL LA CUAL ES GENERADA DE ECONOMIAS DE VARIOS PROYECTOS. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2. LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL PLAN		

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
(dólares en pesos y porcientos sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
53926	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SARRO	RURAL	UB-14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			151,651	151,651	151,651	151,651	100.0%	0	0	KILOMETRO S		150.00	150.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON AMPLIACION PRESUPUESTAL LA CUAL ES GENERADA CON ECONOMIAS DE VARIOS PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA M2
54288	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS VIGUITAS	RURAL	UB-25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			176,728	176,728	176,728	176,728	100.0%	0	0	KILOMETRO S		270.00	270.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2. OBRA CONCLUIDA CON MENOR PRESUPUESTACION, DICHA DIMINUCION FUE APLICADA PARA DAR SUFICIENCIA A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: COS09030, COS091313, COS033000, COS09499, COS031818 Y COS021010 Y SE DIO DE ALTA LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO LAS JOYAS, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL DEVSADERO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEMIÑO
54335	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	LOMA DE GUADALUPE	RURAL	UB-27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			150,170	150,170	150,170	150,170	100.0%	0	0	KILOMETRO S		400.00	400.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA M2. OBRA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL GENERADA DE LAS ECONOMIAS DE VARIOS PROYECTOS
54420	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS LIROS	RURAL	UB-29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			148,337	148,337	148,337	148,337	100.0%	0	0	KILOMETRO S		573.00	573.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA M2. OBRA CONCLUIDA CON MENOR PRESUPUESTACION, DICHA DIMINUCION FUE APLICADA PARA DAR SUFICIENCIA A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: COS09030, COS091313, COS033000, COS09499, COS031818 Y COS021010 Y SE DIO DE ALTA LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO LAS JOYAS, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL DEVSADERO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEMIÑO
54528	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DEL ZENTHE	RURAL	UB-33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			149,867	149,867	149,867	149,867	100.0%	0	0	KILOMETRO S		400.00	400.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA M2. OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFICIENCIA AL PROYECTO NUM.COS 043535 Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS COS 084646,COS 043838, COS 061313
54584	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO)	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO GUADALUPE	RURAL	UB-34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			99,706	99,706	99,706	99,706	100.0%	0	0	KILOMETRO S		360.00	360.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA M2. OBRA CONCLUIDA CON MENOR PRESUPUESTACION, DICHA DIMINUCION FUE APLICADA PARA DAR SUFICIENCIA A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: COS09030, COS091313, COS033000, COS09499, COS031818 Y COS021010 Y SE DIO DE ALTA LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE CAMINO LAS JOYAS, AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL DEVSADERO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEMIÑO
54654	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO). LOS MARTINEZ	4-CADEREYTA DE MONTES	MACONÍ	RURAL	UB-31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			161,348	161,348	161,348	161,348	100.0%	0	0	KILOMETRO S		200.00	200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2. AMPLIACION PRESUPUESTAL GENERADA DE LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS LOCALIDAD CORRECTA (LOS MARTINEZ MACONÍ)
56571	REHABILITACION DE CAMINO (HUELLAS DE CONCRETO) LOS PALMITOS	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	UB-22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			133,522	133,522	133,522	133,522	100.0%	0	0	KILOMETRO S		507.00	507.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2. SE CONCLUYE LA OBRA EN SER TRIMESTRE 2012
54317	REHABILITACION DE CAMINO LOS MARTINEZ	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS VIGUITAS	RURAL	UB-26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			99,850	99,850	99,850	99,850	100.0%	0	0	KILOMETRO S		600.00	600.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2. OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFICIENCIA AL PROYECTO NUM.COS 043535 Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS COS 084646,COS 043838, COS 061313
	MUROS DE CONTENCIÓN																								
52752	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SUSPIRO	RURAL	53/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			29,990	29,990	29,990	29,990	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS		1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2011. UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES MURO
52441	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	23/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			69,742	69,742	69,742	69,742	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS		1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYE EN ATO TRIM 2011 CON DISMINUCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREAN LOS P-46 LA MADONERA, P-13 EL LLANO P-38 EL ARBOLITO Y SE INCREMENTA EL P. 35 LOS MAQUEDA
57937	MURO DE CONTECCION	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	UB-24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			34,513	34,513	34,513	34,513	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS		1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES UNA OBRA. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA DOCTORILLA. OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012
	GASTOS INDIRECTOS																								
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD																								
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE																								
56629	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	CÓBERTURA MUNICIPAL	RURAL	GI-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			23,990	23,990	23,990	23,990	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS COS 085050, COS 044343, COS 036363 Y SUFICIENCIA A COS 090303, COS 081313, COS 033030, COS 034949, COS 031818, COS 021010. ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA. LOCALIDAD CORRECTA CULEBRAS
57613	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	BOXASÓN	RURAL	GI-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			91,998	91,998	91,998	91,998	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS COS 085050, COS 044343, COS 036363 Y SUFICIENCIA A COS 090303, COS 081313, COS 033030, COS 034949, COS 031818, COS 021010. ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA QUE SE TIENE CONTEMPLADO A REALIZARSE
56722	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO E.C. KM 7.1 (CARRETERA PUERTO DEL SALITRE-YETHAY)-RANCHO NUEVO SOMBRERETE DEL KM 0+000 AL 2+000	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO NUEVO SOMBRERETE	RURAL	GI-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			57,922	57,922	57,922	57,922	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS COS 085050, COS 044343, COS 036363 Y SUFICIENCIA A COS 090303, COS 081313, COS 033030, COS 034949, COS 031818, COS 021010. ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA.
57218	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO DE ACCESO E.C. KM 17 (CARRERA EL PALMAR-PATHE)-EL CHILAR DEL KM 0+000 AL 0+950	4-CADEREYTA DE MONTES	EL CHILAR	RURAL	UB-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			20,741	20,741	20,741	20,741	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS COS 085050, COS 044343, COS 036363 Y SUFICIENCIA A COS 090303, COS 081313, COS 033030, COS 034949, COS 031818, COS 021010. ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA.
56599	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO DE ACCESO E.C. KM 7.5 (CARRERA EL PALMAR-TECOZAUTLA) LA PUERTA DEL KM 0+000 AL 2+600	4-CADEREYTA DE MONTES	LA PUERTA	RURAL	GI-05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			66,958	66,958	66,958	66,958	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011, CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS COS 085050, COS 044343, COS 036363 Y SUFICIENCIA A COS 090303, COS 081313, COS 033030, COS 034949, COS 031818, COS 021010. ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA.
56681	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO E.C. KM 55 (SAN JAVIER-ALTAMIRA)-EL SOYATL DEL KM 0+000 AL 3+800	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SOYATL	RURAL	GI-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			67,934	67,934	67,934	67,934	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS COS 085050, COS 044343, COS 036363 Y SUFICIENCIA A COS 090303, COS 081313, COS 033030, COS 034949, COS 031818, COS 021010. ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA.

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				18=15/13	19	20	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	21	22	23	24=21/20
														14	15	16	17												
56697	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO E.C. 75.5 (CARRTERA SIR-XILTLA)-LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 12+000	4-CADEREYTA DE MONTES	LA FLORIDA	RURAL	GI-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	129,999	129,999	129,999	129,999	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION CON LA CUAL SE GENERAN NUEVOS PROYECTOS COS 08050,COS 044343,COS 036363 Y SUFICIENCIA A COS 090303,COS 081313,COS 033003,COS 050493,COS 031818,COS 021011. ESTE PROYECTO NOS AYUDA PARA VER LA FACTIBILIDAD Y JUSTIFICACION DE LA OBRA.					
56698	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CAMINO PIE ACCESO E.C. KM 68+480 (CARR SIR-XILTLA) CHARCO FRIO BO DE GPE KM 0+000 AL KM 2+340+C287	4-CADEREYTA DE MONTES	CÓBERTURA MUNICIPAL	RURAL	GI-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	101,790	101,790	101,790	101,790	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE CHARCO FRIO BO. DE GUADALUPE QUE ES LA CORRECTA,OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON LA CUAL SE LE DA SUFICIENCIA AL PROYECTO NUM.COS 043535 Y SE GENERAN LAS SIGUIENTES NUEVAS OBRAS COS 084646,COS 043838, COS 061313					
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS																												
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE																												
56742	PERSONAL EVENTUAL ADMINISTRATIVO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	250,753	250,753	250,753	250,753	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN 1ER TRIMESTRE 2012					
57580	PERSONAL EVENTUAL DE CAMPO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	312,000	312,000	312,000	312,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	OBRA OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 ESTE AVANCE FISICO FINANCIERO CORRESPONDE A PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PERSONAL DE APOYO DE SUPERVISION, CON REDUCCION PRESUPUESTAL YA QUE ES NECESARIO PARA AMPLIAR METAS EN OTROS PROYECTOS, EL SALDO SOBRIANTE LO INCLUYE EL FOLIO 27197					
57600	SERVICIOS PROFESIONALES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GI-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	312,189	312,189	312,189	312,189	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011, CON ESTE RECURSO SE PAGARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIOS PARA PRUEBAS DE MECANICAS DE SUELOS DE OBRAS QUE SE VAN A REALIZAR,OBRA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL LA CUAL LA GENERAN LAS ECONOMIAS DE VARIOS PORYECTOS					
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OPERATIVA																												
	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS																												
58337	EQUIPAMIENTO ORGANIZACIONAL	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	DI-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	233,253	233,253	233,253	6,780	2.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.02	2.0%	OBRA EN PROCESO					
	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE)																												
57430	EQUIPAMIENTOS SISTEMA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	06002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CADEREYTA DE MONTES	-	-	42,531	42,531	42,531	42,531	100.0%	13,009	13,009	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2012, INCLUYE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS					

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
17095	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PROL. HEROICO COLEGIO MILITAR	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	139/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	197,440	197,440	197,440	197,440	100.00%	0	0	POSTE		5.00	5.00	100.00%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009. SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL POR NO EXISTIR EN CATALOGO LAS FUENTES.
17026	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE CHIHUIHUTE	RURAL	460/2009 059/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	189,542	189,542	189,542	189,542	100.00%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)		300.00	300.00	100.00%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LA ECONOMIA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROV. 502. SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA LOTE QUE ES LA CORRECTA
17029	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA RINCONADA	RURAL	135/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	323,104	323,104	323,104	323,104	100.00%	0	0	POSTE		8.00	8.00	100.00%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010
17024	AMPLIACION DE RED Y ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	TZIQUIA	RURAL	343/2009 057/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	169,547	169,547	169,547	169,547	100.00%	0	0	POSTE		3.00	3.00	100.00%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE CON MENOR PRESUPUESTACION, CON LA ECONOMIA SE CREO LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA PROV. 502.
55279	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	ARROYO DE ZITUN	RURAL	SG-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	186,922	186,922	186,922	186,922	100.00%	0	0	COLONIA		363.40	363.40	100.00%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2, OBRA CONCLUIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
17123	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN MARTIN FLORIDA	RURAL	171/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	117,043	117,043	117,043	117,043	100.00%	0	0	POSTE		2.00	2.00	100.00%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
17178	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PUERTO ALEGRE	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE CHIHUIHUTE	RURAL	261/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	197,277	197,277	197,277	197,277	100.00%	0	0	POSTE		3.00	3.00	100.00%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
17215	AMPLIACION Y REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	4-CADEREYTA DE MONTES	MAICONI	RURAL	342/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.00%	0	0	POSTE		3.00	3.00	100.00%	OBRA CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE 2009
17203	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PROL. HEROICO COLEGIO MILITAR	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS FUENTES (LA PEÑA)	RURAL	282/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	63,980	63,980	63,980	63,980	100.00%	0	0	POSTE		5.00	5.00	100.00%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
	OBRA COMPLEMENTARIA																								
17093	RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	138/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	75,883	75,883	75,883	75,883	100.00%	0	0	TRANSFORMADOR		1.00	1.00	100.00%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009. SE SELECCIONO COMO LOCALIDAD CADEREYTA DE MONTES PERO LA CORRECTA ES SAN DIEGO.
17196	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	262/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	248,174	248,174	248,174	248,174	100.00%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)		1.00	1.00	100.00%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, EL NOMBRE CORRECTO DE LA COMUNIDAD ES EL RANCHITO, EL PALMAR PERO SE ANOTO ESTE POR NO EXISTIR EN EL CATALOGO, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES REHABILITACION
17121	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTICO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	168/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	31,765	31,765	31,765	31,765	100.00%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)		1.00	1.00	100.00%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN BARTOLO, OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA LOTE
17106	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTICO	4-CADEREYTA DE MONTES	OCOTITLÁN	RURAL	167/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	88,585	88,585	88,585	88,585	100.00%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)		1.00	1.00	100.00%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES LOTE
17102	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTICO	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA LUZ	RURAL	166/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	745,175	745,175	745,175	745,175	100.00%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)		1.00	1.00	100.00%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES LOTE
17206	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADORES	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	287/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,478	149,478	149,478	149,478	100.00%	0	0	TRANSFORMADOR		2.00	2.00	100.00%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (BO. DE SAN GASPAR)
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																								
	CENTROS DE SALUD																								
	CONSTRUCCION																								
55324	TERMINACION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO GUADALUPE	RURAL	IS-18	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	109,006	109,006	109,006	109,006	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD		1.00	1.00	100.00%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 CASA DE SALUD, SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011
	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES																								
18864	TERMINACION DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	CAMARONES	RURAL	240/2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	96,838	96,838	96,838	96,838	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD		33.34	33.34	100.00%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
18848	TERMINACION DE CONSULTORIO RURAL	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	239/2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,962	29,962	29,962	29,962	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD		33.34	33.34	100.00%	OBRA CONCLUIDA EN EL 2DO TRIMESTRE 2009, SE SELECCIONA ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE LAS LOMAS QUE ES LA CORRECTA, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2
18838	TERMINACION DE CONSULTORIO RURAL	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DEL CASTILLO (LA FAJILLA)	RURAL	026/2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	159,798	159,798	159,798	159,798	100.00%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD		33.34	33.34	100.00%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION Y CON ESTA ECONOMIA SE GENERA EL PROYECTO 502, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2
	EQUIPAMIENTO																								
18870	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	LA RINCONADA	RURAL	241/2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	9,738	9,738	9,738	9,738	100.00%	0	0	APARATOS MEDICOS		1.00	1.00	100.00%	OBRA CONCLUIDA EN EL 2DO TRIMESTRE 2009 (LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 EQUIPAMIENTO)
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																								

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisco				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
20903	CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1ER ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	JABALI	RURAL	SH-230 (2010)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,897	99,897	99,897	99,897	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	225.00	225.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09
20302	CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	SH-141 (2010)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	70,259	70,259	70,259	70,259	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	60.00	60.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
20941	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS MAQUEDA	RURAL	SH-270 (2010)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES SUMINISTRO
20957	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DEL SALITRE	RURAL	SH-298 (2010)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	398,036	398,036	398,036	398,036	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
20946	CONSTRUCCION DE CIRCULO EN CENTRO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	HIGUERILLAS	RURAL	SH-275 (2010)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,902	49,902	49,902	49,902	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	90.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE 2009
20937	TERMINACION DE CASA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO COLORADO	RURAL	SH-244	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	34,926	34,926	34,926	34,926	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	33.23	33.23	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09
20954	TERMINACION DE CASA DE USOS MULTIPLES 1RA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	CORRAL BLANCO	RURAL	SH-296 (2010)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	299,284	299,284	299,284	299,284	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	379.20	379.20	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
20331	TERMINACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	CHAVARRÍAS	RURAL	SH-164 (2010)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	59,691	59,691	59,691	59,691	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	50.00	50.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 09
20874	TERMINACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PINALITO	RURAL	SH-196	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,678	99,678	99,678	99,678	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	66.00	66.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09
20890	TERMINACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	SOMBRERETE	RURAL	SH-197 (2010)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	41,292	41,292	41,292	41,292	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09
20952	TERMINACION EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DE LEÓN	RURAL	SH-292 (2010)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	47,088	47,088	47,088	47,088	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	25.00	25.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009
20935	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CASA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL TIMBRE	RURAL	SH-243 (2010)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	67,925	67,925	67,925	67,925	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	60.50	60.50	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09
20335	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR)	URBANO	SH-180 (2010)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	27,618	27,618	27,618	27,618	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 09 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES EQUIPAMIENTO
20239	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	BELLA VISTA DEL RÍO	RURAL	SH-252	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	375,038	375,038	375,038	375,038	100.0%	0	0	VIVIENDA	45.00	45.00	100.0%	OBRA CON CLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE 2010
20962	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO BLANCO	RURAL	SH-347	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	39,960	39,960	39,960	39,960	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009
20235	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL CHILAR	RURAL	SH-079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	69,925	69,925	69,925	69,925	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010
20297	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	VEGA DE RAMÍREZ	RURAL	SH-094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	74.20	74.20	100.0%	(SE MODIFICA EL NOMBRE A PETICION DE LA COMUNIDAD)OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 2010
55638	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SH-21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	172,094	172,094	172,094	172,094	100.0%	2,578	2,578	VIVIENDA	95.00	95.00	100.0%	(INCLUYE INTERESES BANCARIOS POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO)CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 23 Y 24
20966	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	4-CADEREYTA DE MONTES	EL ARBOLITO	RURAL	SH-348	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,680	99,680	99,680	99,680	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2009
20242	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	4-CADEREYTA DE MONTES	XOHÉ	RURAL	SH-366	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	74,072	74,072	74,072	74,072	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010 CON MENOR PRESUPUESTACION
20899	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS VARIAS LOALIDADES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SH-238 (2010)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,999,968	1,999,968	1,999,968	1,999,968	100.0%	0	0	VIVIENDA	200.00	200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09
20230	MEJORAMINETO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	XIDHI	RURAL	SH-054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	68,060	68,060	68,060	68,060	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	15.00	15.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 15 LETRINAS, SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010
20938	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SH-249 (2010)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	124,539	124,539	124,539	124,539	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09, SE CAPTURA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE LA CORRECTA NO LA INCLUYE EL CATALOGO (BO. DE SAN GASPAR)
20896	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	PATHE	RURAL	SH-215 (2010)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	40.00	40.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 2DO TRIMESTRE 09
20949	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SH-277 (2010)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	79,915	79,915	79,915	79,915	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2009 CON AMPLIACION PRESUPUESTAL (1 REHABILITACION)

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18-15/13	19	20	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	21	22	23	24-21/20
														Ministrado	Programado	Ejercido													
20348	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CDC	4-CADEREYTA DE MONTES	EL RANCHITO	RURAL	SH-188 (2010)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,179	49,179	49,179	49,179	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 09, UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SUMINISTRO				
20893	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PISO EN CASA COMUNITARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA TINAJA	RURAL	SH-198 (2010)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	64,997	64,997	64,997	64,997	100.0%	0	0	METRO CUADRA D	95.80	95.80	100.0%		OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09				
20343	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SALON DE USOS MULTIPLES	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	SH-187 (2010)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	46,608	46,608	46,608	46,608	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		OBRA CONCLUIDA EN EL 3ER TRIMESTRE 09, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 1 SUMINISTRO				
	CAMINOS RURALES																												
	CAMINOS RURALES																												
	CONSTRUCCION																												
19796	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL HUIZACHE	RURAL	UB-446	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,587	29,587	29,587	29,587	100.0%	0	0	KILOMETR OS	110.00	110.00	100.0%		LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML, SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010				
20079	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO 1RA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL YESO	RURAL	UB-395	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,925	99,925	99,925	99,925	100.0%	0	0	KILOMETR OS	17.00	17.00	100.0%		LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML, SE CONCLUYE LA OBRA EN 3ER TRIMESTRE 2009				
55336	CONTINUACION DE CAMINO DE ACCESO LA COMUNIDAD	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UB-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	75,831	75,831	75,831	75,831	100.0%	0	0	KILOMETR OS	1.00	1.00	100.0%		LA LOCALIDAD ES LA HONDA, EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 SUMINISTRO, SE CONCLUYE EN 3ER TRIMESTRE 2011				
20089	CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO 3RA TAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DEL NIÑO	RURAL	UB-403	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	69,899	69,899	69,899	69,899	100.0%	0	0	KILOMETR OS	2.00	2.00	100.0%		SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2009				
19926	EMPEDRADO DE ANTIGUO CAMINO CADEREYTA - SAN PABLO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UB-152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	381,305	381,305	381,305	381,305	100.0%	0	0	KILOMETR OS	0.13	0.13	100.0%		LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO. LOS LLANITOS, SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2009				
19933	EMPEDRADO DE ANTIGUO CAMINO CADEREYTA - VILLA PROGRESO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UB-153	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	193,354	193,354	193,354	193,354	100.0%	0	0	KILOMETR OS	0.25	0.25	100.0%		LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN DIEGO, SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010				
20015	EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEON	4-CADEREYTA DE MONTES	PATHE	RURAL	UB-258	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	57,745	57,745	57,745	57,745	100.0%	0	0	KILOMETR OS	500.00	500.00	100.0%		LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2, SE CONCLUYE LA OBRA EN 3ER TRIMESTRE 2009				
19782	ESPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO 1ERA ATAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	TAXHIDÓ	RURAL	UB-409	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,621	49,621	49,621	49,621	100.0%	0	0	KILOMETR OS	180.00	180.00	100.0%		LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2, SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010				
19877	PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO NUEVO	RURAL	UB-437	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	44,636	44,636	44,636	44,636	100.0%	0	0	KILOMETR OS	30.00	30.00	100.0%		LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML,SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010				
144917	PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA MARIA DE GRACIA	RURAL	UB-406	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,999	49,999	49,999	49,999	100.0%	0	0	KILOMETR OS	800.00	800.00	100.0%		LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML,SE CONCLUYE EN 1ER TRIMESTRE 2010				
19873	PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO (BARBERAS - LAS MESITAS)	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA MARIA DE GRACIA	RURAL	UB-407	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	59,952	59,952	59,952	59,952	100.0%	0	0	KILOMETR OS	1.00	1.00	100.0%		LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 SUMINISTRO, SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010				
20021	SEÑALIZACION DE CAMINO SOMBRETE EL MEMBRILLO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL MEMBRILLO	RURAL	UB-264	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	99,297	99,297	99,297	99,297	100.0%	0	0	KILOMETR OS	3.32	3.32	100.0%		SE CONCLUYE LA OBRA EN 3ER TRIMESTRE 2009				
19806	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UB-399	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	44,931	44,931	44,931	44,931	100.0%	0	0	KILOMETR OS	150.00	150.00	100.0%		LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML, Y LA LOCALIDAD ES LAS LOMAS,SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010				
20062	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DEVSADERO	RURAL	UB-394	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	19,964	19,964	19,964	19,964	100.0%	0	0	KILOMETR OS	0.80	0.80	100.0%		SE CONCLUYE LA OBRA EN 3ER TRIMESTRE 2009				
20092	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UB-408	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,766	29,766	29,766	29,766	100.0%	0	0	KILOMETR OS	170.00	170.00	100.0%		LA LOCALIDAD CORRESPONDE A SOLARES, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE SE CONCLUYE LA OBRA EN 3ER TRIMESTRE 2009				
19890	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	UB-441	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	69,653	69,653	69,653	69,653	100.0%	0	0	KILOMETR OS	1.00	1.00	100.0%		LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 SUMINISTRO, SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010				
19801	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE	4-CADEREYTA DE MONTES	LA FLORIDA	RURAL	UB-396	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	24,903	24,903	24,903	24,903	100.0%	0	0	KILOMETR OS	450.00	450.00	100.0%		LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML,SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010				
19994	TERMINACION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	BARRANCA DEL SORDO	RURAL	UB-185	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	222,980	222,980	222,980	222,980	100.0%	0	0	KILOMETR OS	755.58	755.58	100.0%		LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2, SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2009				
20008	TRABAJO COMPLEMENTARIOS DE ANTIGUO CAMINO CADEREYTA - VILLA NUEVA	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA NUEVA	RURAL	UB-227	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,750	199,750	199,750	199,750	100.0%	0	0	KILOMETR OS	1.80	1.80	100.0%		CONCLUYE LA OBRA EN 3ER TRIMESTRE 2009				
19907	2DA ETAPA DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DEVSADERO	RURAL	UB-077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	410	410	410	410	100.0%	0	0	KILOMETR OS	17.00	17.00	100.0%		LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML,SE CONCLUYE LA OBRA EN 3ER TRIMESTRE 2010				
	MANTENIMIENTO																												
19814	MODERNIZACION DE CAMINO E.C. SAN JOAQUIN - LOS JUAREZ	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS JUÁREZ	RURAL	UB-400	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	2,589	2,589	2,589	2,589	100.0%	0	0	KILOMETR OS	1.00	1.00	100.0%		LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 SUMINISTRO,SE CONCLUYE LA OBRA EN 2DO TRIMESTRE 2010				
19746	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UB-404	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	178,548	178,548	178,548	178,548	100.0%	0	0	KILOMETR OS	800.00	800.00	100.0%		LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML, LOCALIDAD CORRECTA ES MESA DE PROVIDENCIA, SE CONCLUYE LA OBRA EN 1ER TRIMESTRE 2010				

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
20172	DESARROLLO INSTITUCIONAL	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	DI-231	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	823,355	823,355	823,355	823,355	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 ACCION. SE APLICO CON EL RECURSO EL MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS ASI COMO LA COMPRA DE 1 VEHICULO, OBRA CONCLUIDA 2DO TRIMESTRE 2010

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Financieros Acumulados al Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														14	15									16	17
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2008																									
APORTACIONES FEDERALES 112 REGISTROS																									
FAIS													17,241,648	17,241,648	17,241,648	17,241,648	100.0%	83,680	83,680		72,638.73	72,638.73	100.0%		
FISM																									
AGUA POTABLE																									
SISTEMA DE AGUA POTABLE																									
CONSTRUCCIÓN																									
16210	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DOCTOR	RURAL	126/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			15,336	15,336	15,336	15,336	100.0%	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML, OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 (PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PROYECTOS 505, 506 Y 507)		
22545	SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA LUZ	RURAL	3C-463	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			325,508	325,508	325,508	325,508	100.0%	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010		
AMPLIACIÓN																									
22906	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN MARTIN FLORIDA	RURAL	39/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			14,956	14,956	14,956	14,956	100.0%	0	METRO LINEAL	80.00	80.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN EL 4TO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY- 42 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA, P-43 REHABILITACION DE CAMINO CULEBRAS Y P-44 REHABILITACION DE CASA DE SALUD SAN MARTIN FLORIDA.		
16458	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	CHAVARRIAS	RURAL	373/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			28,176	28,176	28,176	28,176	100.0%	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA AMPLIACION, OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010		
22752	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DOCTOR	RURAL	10/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			195,957	195,957	195,957	195,957	100.0%	0	METRO LINEAL	700.00	700.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON DICHA DISMINUCION SE CREAN LOS SIG PROYECTOS:36 SE, 37 UB, 38 UB, 39 SC, 40 SI Y 41 SG, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LOMA BLANCA EL DOCTOR		
22606	AMPLIACION RED DE DRENAJE	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DE LEÓN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			195,470	195,470	195,470	195,470	100.0%	0	METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2012		
MANTENIMIENTO																									
22272	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION	4-CADEREYTA DE MONTES	EL RINÓN	RURAL	3C-412	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			99,189	99,189	99,189	99,189	100.0%	0	METRO LINEAL	663.00	663.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010		
22973	REHABILITACION LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA MARÍA DE GRACIA	RURAL	17/2012 48/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			11,171	11,171	11,171	11,171	100.0%	0	LÍNEA DE CONDUCCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2012		
22582	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			97,472	97,472	97,472	97,472	100.0%	0	METRO LINEAL	600.00	600.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010		
22847	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	LA MORA	RURAL	17/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			99,766	99,766	99,766	99,766	100.0%	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON DICHA DISMINUCION SE CREAN LOS SIGN PROYECTOS: 36 SE, 37 UB, 38 UB, 39 SC, 40 SI Y 41 SG UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA		
16530	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA CONCEPCION	RURAL	506/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			7,817	7,817	7,817	7,817	100.0%	0	METRO LINEAL	42.00	42.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2011		
16538	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DEL ZENTHE	RURAL	507/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			9,240	9,240	9,240	9,240	100.0%	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2011		
16232	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	134/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			14,221	14,221	14,221	14,221	100.0%	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010, LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO. DE SAN DIEGO, EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SUMINISTRO		
16277	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	350/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,421	1,421	1,421	1,421	100.0%	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	METAS: UN SUMINISTRO LA LOCALIDAD CORRECTA ES BO. LOS LLANITOS (CABECERA MUNICIPAL) PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 (PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PROY. 505, 506 Y 507)		
16272	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	344/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			16,373	16,373	16,373	16,373	100.0%	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	METAS: UN SUMINISTRO LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL DECAITO EL PALMAR, OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2010		
PLANTA POTABILIZADORA																									
119469	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DOCTOR	RURAL	17/2012 47/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			12,730	12,730	12,730	12,730	100.0%	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	SE CREA ESTE PROYECTO DE RIVADO DE LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS, SE CONCLUYE EN 2DO TRIMESTRE 2012 CON REDUCCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREA EL PROY. REHABILITACION DE CALLE EL DEMIÑO		
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN																									
16220	CONSTRUCCION DE TANQUE DE FERROCEMENTO	4-CADEREYTA DE MONTES	LA TINAJA	RURAL	139/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			22,725	22,725	22,725	22,725	100.0%	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010		
22766	CONSTRUCCION DE TANQUES DE FERROCEMENTO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DEVISADERO	RURAL	5H-470	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			102,916	102,916	102,916	102,916	100.0%	0	TANQUE	27.00	27.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON DICHA DISMINUCION SE CREAN LOS SIG PROYECTOS: 36 SE, 37 UB, 38 UB, 39 SC, 40 SI Y 41 SG		
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																									
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																									
22516	CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA COLECTOR REGIONAL SANITARIO	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYÉ	RURAL	5D-462	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			4,181,055	4,181,055	4,181,055	4,181,055	100.0%	0	COLECTOR	1.00	1.00	100.0%	CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010		
22884	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS COLECTOR REGIONAL	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYÉ	RURAL	26/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			477,016	477,016	477,016	477,016	100.0%	0	COLECTOR	1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN EL 4TO TRIMESTRE 2011 CON REDUCCION PRESUPUESTAL, DE LA CUAL SE CREA EL PROY. 45 REHABILITACION DE CAMINO SANTA MARIA DE GRACIA.		
AMPLIACIÓN																									
16161	AMPLIACION RED DE DRENAJE	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	022/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			270,254	270,254	270,254	270,254	100.0%	0	METRO LINEAL	800.00	800.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, CON AMPLIACION PRESUPUESTAL		

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
22542	AMPLIACION RED DE DRENAJE IRA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	PATHE	RURAL	50-463	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	521,662	521,662	521,662	521,662	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010
16174	MAINTENIMIENTO DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA EN TELESECUNDARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS JUÁREZ	RURAL	118/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0		50.00	50.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ALUMINOS
16547	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS (BAÑOS DIGNOS)	4-CADEREYTA DE MONTES	EL ARBOUITO	RURAL	009/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	309,877	309,877	309,877	309,877	100.0%	0	0		10.00	10.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN PRIMER SEMESTRE 2012
16433	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	4-CADEREYTA DE MONTES	YONTHÉ	RURAL	372/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	112,234	112,234	112,234	112,234	100.0%	0	0		483.00	483.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, CON EDUCION PRESUPUESTAL (PERTENECE LAS ECONOMIAS, SE CREAN LOS PROY. 505, 506 Y 507)
22210	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	4-CADEREYTA DE MONTES	ARROYO DE ZITUNI	RURAL	SE-398	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,807	149,807	149,807	149,807	100.0%	0	0		255.43	255.43	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML, SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010
22200	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. EULALIO MARTINEZ	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	SE-380	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,482	199,482	199,482	199,482	100.0%	0	0		350.00	350.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML,SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010
22425	EMPEDRADO DE CALLE A UN COSTADO DE CAMPO DE FUTBOL	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO PRIETO	RURAL	SE-442	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	17,750	17,750	17,750	17,750	100.0%	0	0		900.00	900.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010
22462	EMPEDRADO DE CALLE FRENTE A ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA NUEVA	RURAL	SE-446	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	17,750	17,750	17,750	17,750	100.0%	0	0		900.00	900.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010
22758	EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	156,386	156,386	156,386	156,386	100.0%	0	0		400.00	400.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON DICHA DSMINUCION SE CREARON LOS SIG PROYECTOS: 36 SE, 37 UB, 38 UB, 39 SC, 40 SI Y 41 SG, LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN DIEGO
16516	EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	LLANO BLANCO	RURAL	009/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	19,320	19,320	19,320	19,320	100.0%	0	0		2,904.00	2,904.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 09 EL ARBOUITO Y 10 PUERTO DEL CHIHUHITE
22358	EMPEDRADO DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA GUERRERO	RURAL	SE-439	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	179,039	179,039	179,039	179,039	100.0%	0	0		1,500.00	1,500.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010
22419	EMPEDRADO DE CALLES FRENTE A LA CASA DE SALUD	4-CADEREYTA DE MONTES	CORRAL BLANCO	RURAL	SE-441	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	17,750	17,750	17,750	17,750	100.0%	0	0		900.00	900.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010
22444	EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS VIGUITAS	RURAL	SE-443	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,598	8,598	8,598	8,598	100.0%	0	0		400.00	400.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010
22965	PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	LA CARBONERA	RURAL	11/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	97,705	97,705	97,705	97,705	100.0%	0	0		500.00	500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2011
16204	REHABILITACION DE CALLE FELIPE ANGELES	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS VÁZQUEZ	RURAL	125/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	139,942	139,942	139,942	139,942	100.0%	0	0		800.00	800.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 (PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PROY. 505,506 Y 507)
16156	REHABILITACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	021/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	13,688	13,688	13,688	13,688	100.0%	0	0		2,000.00	2,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010
16142	REHABILITACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA BÁRBARA	RURAL	020/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	4,640	4,640	4,640	4,640	100.0%	0	0		800.00	800.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 CON REDUCCION PRESUPUESTAL (PERTENESE A LAS ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PROY. 47 REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE GRACIA)
16133	SUMINISTRO DE MATERIALES	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	47,842	47,842	47,842	47,842	100.0%	0	0		100.00	100.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 (ESTE PROYECTO SE CREA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE VARIAS COMUNIDADE[SA] UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES BENEFICIARIOS)
22898	URBANIZACION DE CALLES 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS JUÁREZ	RURAL	36/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,176,645	1,176,645	1,176,645	1,176,645	100.0%	0	0		5,600.00	5,600.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN EL 4TO TRIMESTRE 2011 CON REDUCCION PRESUPUESTAL, DE LA CUAL SE CREAN LOS PROY. 47 REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EL DOCTOR Y EL P- 48 REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE GRACIA.
160797	REHABILITACION DE CALLE	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	30,349	30,349	30,349	30,349	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	SE CREA ESTE PROYECTO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS GENERADAS DE LOS PROYECTOS EL DOCTOR, REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y DE CADEREYTA PISO FIRME, LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA DEMIÑO, SE CONCLUYE EN SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
22959	REHABILITACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	3/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	178,526	178,526	178,526	178,526	100.0%	0	0		150.00	150.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2011
22877	REHABILITACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	165,412	165,412	165,412	165,412	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN EL 4TO TRIMESTRE 2011 CON REDUCCION PRESUPUESTAL, DE LA CUAL SE CREAN LOS PROY. 47 REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EL DOCTOR Y EL P- 48 REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE GRACIA, Y P-42 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CADEREYTA. SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO LOS LLANITOS, SIENDO ESTA LA CORRECTA. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 1 OBRA PERO SE SELECCIONO METROS CUADRADOS POR NO ESTAR EN CATALOGO.
14987	REHABILITACION DE CALLES	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS VÁZQUEZ	RURAL	010/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	174,991	174,991	174,991	174,991	100.0%	0	0		1,350.00	1,350.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE DE 2010

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios					Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido							18-15/13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
22338	TERMINACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE	4-CADEREYTA DE MONTES	LA MOJONERA	RURAL	SI-416	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	49,873	49,873	49,873	49,873	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 AULA, SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010
16522	TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR CONAFE	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	497/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	38,512	38,512	38,512	38,512	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011 CON ECONOMIAS DE LAS CUALES SE CREAN LOS PROY. 09 EL ARBOLITO Y 10 PUERTO DEL CHOUQUHITE, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LOS PALMITOS
	MANTENIMIENTO																							
22205	REHABILITACION DE ANEXOS EN JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS RIOS	RURAL	SI-382	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	18,139	18,139	18,139	18,139	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 ANEXO, SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010
22202	REHABILITACION DE ANEXOS EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	SI-381	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	18,469	18,469	18,469	18,469	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA PERTENECE A PUEBLO NUEVO VIZARRÓN, Y EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ANEXO SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010
22823	REHABILITACION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	BARRIO DE GUADALUPE (CHARCO FRÍO)	RURAL	15/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	24,619	24,619	24,619	24,619	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA REHABILITACION Y LOCALIDAD CHARCO FRIO, DE GUADALUPE, OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON DICHA DISMINUCION SE CREARON LOS SIG PROYECTOS: 36 SE, 37 UB, 38 UB, 39 SC, 40 SI Y 41 SG.
22705	REHABILITACION DE ANEXOS JARDIN DE NIÑOS	4-CADEREYTA DE MONTES	CERRO PRIETO	RURAL	09/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	23,993	23,993	23,993	23,993	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO, OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON DICHA DISMINUCION SE CREARON LOS SIG PROY: 36 SE, 37 UB, 38 UB, 39 SC, 40 SI Y 41 SG
	PRIMARIA																							
	CONSTRUCCION																							
16215	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	4-CADEREYTA DE MONTES	VILLA GUERRERO	RURAL	128/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	16,636	16,636	16,636	16,636	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010
22921	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA GENERAL PEDRO MARIA ANAYA	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN MARTIN FLORIDA	RURAL	30/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	313,190	313,190	313,190	313,190	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 2DO TRIMESTRE 2011, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 AULA.
22920	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	337,980	337,980	337,980	337,980	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 LOCALIDAD CORRECTA ES FUENTES Y PUEBLO NUEVO.
16118	REHABILITACION DE AULA Y ANEXOS	4-CADEREYTA DE MONTES	EL AGUACATE	RURAL	015/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	44,497	44,497	44,497	44,497	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, SE CAPTURA EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA POR QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA REHABILITACION QUE ES LA CORRECTA, SE MODIFICA NOMBRE DEL PROYECTO A SOLICITUD DE LA COMUNIDAD, OBRA CON REDUCCION PRESUPUESTAL (PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PROY. 505, 506 Y 507)
	MANTENIMIENTO																							
22829	REHABILITACION DE ANEXOS ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	24,794	24,794	24,794	24,794	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA REHABILITACION Y LOCALIDAD LA HONDA, OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON DICHA DISMINUCION SE CREARON LOS SIG PROY 36 SE, 37 UB, 38 UB, 39 SC, 40 SI Y 41 SG
	EQUIPAMIENTO																							
14999	TERMINACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	ADIJUNTAS UNO	RURAL	013/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	15,864	15,864	15,864	15,864	100.0%	0	0	0	10.00	10.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2010
	SECUNDARIA																							
	CONSTRUCCION																							
16124	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BARDEADO PERIMETRAL EN ESC. SEC.	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARIA DEL PALMAR)	URBANO	016/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	74,999	74,999	74,999	74,999	100.0%	0	0	0	270.00	270.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES MIL
	MANTENIMIENTO																							
119019	REHABILITACION DE ANEXOS ESCUELA TV SECUNDARIA	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JOSE TEPOZÁN	RURAL	SI-46	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	0	0	0	0	0.0%	32,925	32,925	0	1.00	1.00	100.0%	SE CREA EL PROYECTO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 ANEXO, OBRA CONCLUIDA CON MENOR PRESUPUESTACION EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	PISO FIRME																							
	CONSTRUCCION																							
119278	PISO FIRME	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	440,800	440,800	440,800	440,800	100.0%	33,838	33,838	0	13,000.00	13,000.00	100.0%	PARTE MUNICIPAL APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA PISO FIRME EN CADEREYTA, INCLUYE INTERESES BANCARIOS, SE CONCLUYE EN 2DO TRIMESTRE 2012 CON REDUCCION PRESUPUESTAL DE LA CUAL SE CREA EL PROY. REHABILITACION DE CALLE EL DEMIÑO
	VIVIENDA																							
16269	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO VIEJO	RURAL	344/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	65,291	65,291	65,291	65,291	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010
	MEJORAMIENTO																							
22761	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SH-469	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	159,221	159,221	159,221	159,221	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN EL 4TO TRIMESTRE 2011 CON REDUCCION PRESUPUESTAL, DE LA CUAL SE CREAN LOS PROY. 47 REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL DOCTOR Y EL P-48 REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE GRACIA, SE SUMINISTRA: CEMENTO, CAL, VARILLA, ALAMBRE, ARMEX, BLOCK
22942	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SH-42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	127,042	127,042	127,042	127,042	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE CREA ESTE PROYECTO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS DE VARIOS PROYECTOS, SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2011
22700	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SH-461	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	149,900	149,900	149,900	149,900	100.0%	0	0	0	17.00	17.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON DICHA DISMINUCION SE CREARON LOS SIG PROYECTOS: 36 SE, 37 UB, 38 UB, 39 SC, 40 SI Y 41 SG SE SUMINISTRA: CEMENTO, CALHIDRA, ARMEX, LAMINA, VARILLA, ALAMBRE Y BLOCK, LA LOCALIDAD CORRECTA ES CUERBAS
119071	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SUSPIRO	RURAL	SH-2-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	813	813	813	813	100.0%	7,075	7,075	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2012, INCLUYE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS.
16497	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO VIEJO	RURAL	455/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,995	29,995	29,995	29,995	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 (LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 5 VIVIENDAS) SE SUMINISTRA: CEMENTO, CALHIDRA, ARENA, GRAVA, VARILLA 3/8, ALAMBRE RECOCCIDO

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Financieros		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
22885	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JUAN DE ENRAMADAS	RURAL	23/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	199,996	199,996	199,996	199,996	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN EL 4TO TRIMESTRE 2011 CON REDUCCION PRESUPUESTAL, DE LA CUAL SE CREAN LOS PROY. 47 REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EL DOCTOR Y EL P- 48 REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE GRACIA. UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 4 SUMINISTRO
16185	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DOCTOR	RURAL	119/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	12,375	12,375	12,375	12,375	100.0%	0	0	METRO CUADRAD	45.00	45.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010, EN LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 45 BENEFICIARIOS, SE SUMINISTRARON LAMINAS
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
	CONSTRUCCION																							
22890	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JOSÉ TERPOZÁN	RURAL	24/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	97,104	97,104	97,104	97,104	100.0%	0	0	KILOMETROS	450.00	450.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON DICHA DISMINUCION SE CREARON LOS SIG. PROJ.: 36 SE 37 UB, 38 UB, 39 SC, 40 S1 Y 41 SG. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA SON M2 (450) PERO SE SELECCIONO KILOMETROS POR NO DESGLOZAR EN CATALOGO.
16343	REHABILITACION DE CAMINO EN CARRETERA	4-CADEREYTA DE MONTES	MACONÍ	RURAL	370/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	4,640	4,640	4,640	4,640	100.0%	0	0	KILOMETROS	160.00	160.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES 160 METROS, PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE, OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010
16169	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	4-CADEREYTA DE MONTES	OCCOTILÁN	RURAL	023/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	98,484	98,484	98,484	98,484	100.0%	0	0	KILOMETROS	10,000.00	10,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2010, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2, LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON LAS JOYAS, PUERTO DE LA LUZ Y OCCOTILAN
16191	REHABILITACION DE CAMINO 2DA. ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	119/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	400.00	400.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2010, SE CAPTURIA EN ESTA LOCALIDAD YA QUE EL CATALOGO NO INCLUYE LA CORRECTA (CULEBRAS) Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES
	RECONSTRUCCION																							
119111	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA MARÍA DE GRACIA	RURAL	UB-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	3,305	3,305	3,305	3,305	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA, SE CONCLUYE EN 2DO TRIMESTRE 2012
	MANTENIMIENTO																							
22946	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	43/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%	SE CREA ESTE PROYECTO DERIVADO DE LAS ECONOMIAS DE VARIOS PROYECTOS, LA LOCALIDAD CORRECTA CORRESPONDE A CULEBRAS, SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2011. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA SON METROS LINEALES (100)
22548	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DIVINO PASTOR	RURAL	UB-466	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	118,303	118,303	118,303	118,303	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA, SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010
22971	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO VERDE	RURAL	22/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	98,172	98,172	98,172	98,172	100.0%	0	0	KILOMETROS	500.00	500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2011
22901	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO QUEMADO	RURAL	37/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	18,560	18,560	18,560	18,560	100.0%	0	0	KILOMETROS	2,200.00	2,200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA SON METROS LINEALES PERO SE ELIGIO KILOMETROS PORQUE FUE LA UNICA OPCION.
119000	REHABILITACION DE CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA MARÍA DE GRACIA	RURAL	UB-45	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	20,987	20,987	20,987	20,987	100.0%	9,842	9,842	KILOMETROS	2,050.00	2,050.00	100.0%	SE CREA DERIVADO DE LAS ECONOMIAS DE VARIAS OBRAS, INCLUYE INTERESES BANCARIOS, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML, SE CONCLUYE EN 4TO TRIMESTRE 2011
22186	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYÉ	RURAL	UB-339	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	299,905	299,905	299,905	299,905	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.65	1.65	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010
22190	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	4-CADEREYTA DE MONTES	EL PALMAR (SANTA MARÍA DEL PALMAR)	URBANO	UB-340	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	299,905	299,905	299,905	299,905	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.65	1.65	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010
22449	REHABILITACION DE CAMINO DE ENTRONQUE DE MACONÍ - EL SOCAVÓN	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SOCAVÓN	RURAL	UB - 444	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,578	8,578	8,578	8,578	100.0%	0	0	KILOMETROS	2,050.00	2,050.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2, CONCLUYE AL OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010
22216	REHABILITACION DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LA ADRGA - LOS HERNANDEZ	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS HERNÁNDEZ	RURAL	UB-408	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,578	8,578	8,578	8,578	100.0%	0	0	KILOMETROS	2,000.00	2,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML, SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010
22456	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOC. DE LA ESPERANZA A ENTRONCAR CON CARR. ESTAL	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO NUEVO	RURAL	UB- 445	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,578	8,578	8,578	8,578	100.0%	0	0	KILOMETROS	7,500.00	7,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2, CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010
22212	REHABILITACION DE CAMINO KM 14 DE LA CARR. ESTAL A MPOD DE SAN JOAQUÍN	4-CADEREYTA DE MONTES	MESA DEL CASTILLO (LA FARILLA)	RURAL	UB-406	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,578	8,578	8,578	8,578	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,500.00	1,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML, SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010
22267	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	4-CADEREYTA DE MONTES	SANTA MARÍA DE GRACIA	RURAL	UB-409	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,578	8,578	8,578	8,578	100.0%	0	0	KILOMETROS	2,050.00	2,050.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML, SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010
22215	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS VIGUITAS - LA ADARGA	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ADARGA	RURAL	UB-407	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	8,578	8,578	8,578	8,578	100.0%	0	0	KILOMETROS	200.00	200.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML, SE CONCLUYE LA OBRA EN 4TO TRIMESTRE 2010
	MUROS DE CONTENCIÓN																							
	CONSTRUCCION																							
16227	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	4-CADEREYTA DE MONTES	EL SARRO	RURAL	132/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	95,320	95,320	95,320	95,320	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,600.00	2,600.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010, CON REDUCCION PRESUPUESTAL (PERTENECE A LAS ECONOMIAS 2010, SE CREAN LOS PRY. 505, 506 Y 507)
22873	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	4-CADEREYTA DE MONTES	LA ESPERANZA	RURAL	18/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	197,142	197,142	197,142	197,142	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 CON MENOR PRESUPUESTACION, CON DICHA DISMINUCION SE CREARON LOS SIG PROY.: 36 SE, 37 UB, 38 UB, 39 SC, 40 S1 Y 41 SG
16505	MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	MACONÍ	RURAL	457/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	35,676	35,676	35,676	35,676	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	185.00	185.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010
	GASTOS INDIRECTOS																							
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD																							

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL																							
16511	ESTUDIO DE CALIDAD KM 19+000 AL 24+151	4-CADEREYTA DE MONTES	CHAVARRÍAS	RURAL	484/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 LA LOCALIDAD CORRECTA ES CHAVARRIAS-ALTAMIRA
16470	INFORME DE ESTUDIO DE BASE Y CARPETA ASFALTICA CAMINO	4-CADEREYTA DE MONTES	CHAVARRÍAS	RURAL	454/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010
22577	PROYECTO DE SISTEMA DE SANEAMIENTO	4-CADEREYTA DE MONTES	BOYÉ	RURAL	2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	176,465	176,465	176,465	176,465	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 4TO TRIMESTRE 2010 ESTE PROYECTO ES DE BOYE-EL PALMAR PERD SE CLASIFICA EN BOYE
16524	PROYECTO PUENTE MACONÍ	4-CADEREYTA DE MONTES	MACONÍ	RURAL	505/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN 1ER TRIMESTRE 2011,

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES A REGISTROS																								
FORTAMUN													29,222,192	19,481,464	19,481,464	19,481,464	100.0%	1,321	64		61.00	40.00	65.7%	
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
88349	SERVICIOS PERSONALES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	SP-1000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL	-	-	18,765,541	11,275,557	11,275,557	11,275,557	100.0%	0	0	ACCIÓN	24.00	16.00	66.7%	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA A LA FECHA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
88572	FORTAMUN 2012 - INTERESES POR RENDIMIENTOS RENDIMIENTOS	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	INT-4000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL	-	-	0	0	0	0	0.0%	1,321	64	ACCIÓN	1.00	0.05	5.0%	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL TRIMESTRE, LO EJERCIDO CORRESPONDE A LAS COMISIONES COBRADAS POR LA INSTITUCION BANCARIA LAS CUALES PARA ESTE TRIMESTRE DISMINUYEN DEBIDO A QUE ALGUNAS DE ESTAS COMISIONES FUERON BONIFICADAS POR EL BANCO. SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA PORQUE NO EXISTE EN LA CLASIFICACIÓN LA CORRESPONDIENTE.
88412	GASTOS GENERALES	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	GG-2000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL	-	-	5,324,961	4,534,887	4,534,887	4,534,887	100.0%	0	0	ACCIÓN	24.00	16.00	66.7%	PAGO DE GASTOS GENERALES, APLICADOS EN SEGURIDAD PUBLICA Y DIRRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL.- ADEMAS DE PAGOS DE ADEDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(PASIVOS 2011)
88514	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	DAP-3000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL	-	-	5,131,690	3,671,020	3,671,020	3,671,020	100.0%	0	0	ACCIÓN	12.00	8.00	66.7%	PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL PERIODO

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (dólares en pesos y porcentajes sin incluir décimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Ejercicio		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	22-QUERÉTANO ARTEAGA RECURSO 2012												4,854,057	4,854,057	4,854,057	3,766,413	77.6%	1,023	0		392.84	248.00	63.1%	
	SUBSIDIOS 8 REGISTROS																							
	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																							
	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
58523	CONECTIVIDAD SATELITAL PARA CCA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DOCTOR	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	834	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	41,309	41,309	41,309	41,309	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA CONEXION, SE CONCLUYE EN 2DO TRIMESTRE 2012
58755	INTRODUCCION RED DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	OCOTITLÁN	RURAL	030320304/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	250 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN 3ER TRIMESTRE 2012, CON INCREMENTO PRESUPUESTAL, ESTO DEBIDO A LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE.
70227	INTRODUCCION RED DE AGUA POTABLE 3RA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA LUZ	RURAL	020308	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	388 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	640,000	640,000	640,000	0	0.0%	1,023	0	KILOMETRO	0.84	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO, SOLO SE A REALIZADO EL PAGO DEL ANTICIPO, INCLUYE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS PENDIENTES POR ALCERER O REINTEGRAR DE ACUERDO A LA APROBACIÓN
58435	PISO FIRME	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA LUZ	RURAL	030320301/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	715 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	445,244	445,244	445,244	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	143.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR EJERCER
58790	PLANTAS SOLARES	4-CADEREYTA DE MONTES	LOMA DE SAN PEDRO	RURAL	030320306/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	42 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	46,704	46,704	46,704	46,704	100.0%	0	0	EQUIPO	7.00	7.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN 3ER TRIMESTRE 2012, SE INCREMENTA EL SALDO EN PRESUPUESTO, DEBIDO A LAS MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO.
58807	PLANTAS SOLARES	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS MARTÍNEZ	RURAL	030320307/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	77 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	204,800	204,800	204,800	204,800	100.0%	0	0	EQUIPO	20.00	20.00	100.0%	SE INCREMENTA EL MONTO DEBIDO A LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS, SE CONCLUYE EN 3ER TRIMESTRE 2012
58780	PLANTAS SOLARES	4-CADEREYTA DE MONTES	VEGA DE RAMÍREZ	RURAL	030320305/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	110 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	256,000	256,000	256,000	256,000	100.0%	0	0	EQUIPO	20.00	20.00	100.0%	SE CONCLUYE LA OBRA EN 3ER TRIMESTRE 2012, CON INCREMENTO PRESUPUESTAL, DEBIDO A LA MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO.
58506	SUSTITUCION DE FOGONES ABIERTOS POR FOGONES CERRADOS	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA LUZ	RURAL	030320302/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1000 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	420,000	420,000	420,000	417,600	99.4%	0	0	OBRA	200.00	199.00	99.5%	SE SELECCIONA ESTA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE FOGON QUE ES LA CORRECTA, OBRA NO EJERCIDA EN EL TRIMESTRE

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado									Ejercido	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/19	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011																									
SUBSIDIOS 14 REGISTROS																									
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE													9,395,735	9,395,735	9,395,735	9,388,477	99.9%	3,654	0	805.00	804.98	100.0%			
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
56300	CONSTRUCCION DE DRENAJE ZDA ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	PATHE	RURAL	CD4 010107-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	300 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	1,666,666	1,666,666	1,666,666	1,666,021	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, EL REMANENTE DE ESTA OBRA SERA REINTEGRADO A LA FEDERACION SE ESTA EN ESPERA DE LA LINEA DE CAPTURA PARA ELABORAR DICHO MOVIMIENTO	
56260	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ZDA. ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA LUZ	RURAL	CD4 010108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	439	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,995,996	99.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.99	99.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011 CON AUMENTO EN EL PRESUPUESTO DEBIDO A LOS DEPOSITOS DE LAS MINISTRACIONES CORRESPONDIENTES, EL REMANENTE DE ESTA OBRA SERA REINTEGRADO A LA FEDERACION SE ESTA EN ESPERA DE LA LINEA DE CAPTURA PARA EJERCER DICHO MOVIMIENTO	
56393	LETRINAS	4-CADEREYTA DE MONTES	LA FLORIDA	RURAL	PD2P 12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	24	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	648,000	648,000	648,000	648,000	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	24.00	24.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, EL RECURSO SE RECIBIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, EL REMANENTE DE ESTA OBRA FUE REINTEGRADO A SEDESOL.	
56332	LETRINAS	4-CADEREYTA DE MONTES	RANCHO QUEMADO	RURAL	PD2P 11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	18	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	486,000	486,000	486,000	486,000	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	18.00	18.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, EL RECURSO SE RECIBIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 18 LETRINAS, EL REMANENTE DE ESTA OBRA FUE REINTEGRADA A SEDESOL.	
116648	LETRINAS	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JAVIER	RURAL	PD2P 13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PD2P13	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, EL RECURSO SE RECIBIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, EL REMANENTE DE ESTA OBRA FUE REINTEGRADA A SEDESOL.	
56538	LETRINAS	4-CADEREYTA DE MONTES	TAXHIDO	RURAL	PD2P 14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PD2P 14	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	162,000	162,000	162,000	162,000	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	6.00	6.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011.	
56310	LETRINAS	4-CADEREYTA DE MONTES	WIDHI	RURAL	PD2P-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	11	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	297,000	297,000	297,000	297,000	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	11.00	11.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 11 LETRINAS, EL RECURSO SE RECIBIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, EL REMANENTE DE ESTA OBRA FUE REINTEGRADO A SEDESOL.	
56481	LETRINAS	4-CADEREYTA DE MONTES	KODJE	RURAL	PD2P 15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	9	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	243,000	243,000	243,000	243,000	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	9.00	9.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011.	
56252	PISO FIRME	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	CD4 010106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3105	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	1,940,561	1,940,561	1,940,561	1,940,561	100.0%	0	0	VIVIENDA	621.00	621.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011 EL REMANENTE DE ESTA OBRA FUE REINTEGRADO A LA FEDERACION.	
56288	SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE 1ER ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	OCOTITLÁN	RURAL	CD4 010109-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	327	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	1,399,428	1,399,428	1,399,428	1,396,819	99.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.99	99.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, CON AUMENTO DE PRESUPUESTO DEBIDO A DEPOSITOS DE LAS DIVERSAS MINISTRACIONES, EL REMANENTE SERA REINTEGRADO A SEDESOL (SE ESTA EN ESPERA DE LA LINEA DE CAPTURA POR PARTE DE DICHA SECRETARIA) PARA EJECUTAR DICHO TRÁMITE	
56460	SUSTITUCION DE FOGONES ABIERTOS POR FOGONES CERRADOS	4-CADEREYTA DE MONTES	EL MEMBRILLO	RURAL	PD2P- 16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	3,654	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE 100 FOGONES PERO EL CATALOGO NO LA INCLUYE.	
EQUIPAMIENTO																									
OTROS																									

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/19	19	20	21	22	23	24-25/20	25
56234	REEQUIPAMIENTO DE CCA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL AGUACATE	RURAL	CD4 010104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	446	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	24,360	24,360	24,360	24,360	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTE DESTINO DE GASTO YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA DE REEQUIPAMIENTO QUE ES LA CORRECTA SE UTILIZARA EL RECURSO PARA LA COMPRA DE MEMORIA RAM Y LICENCIAS DE ANTIVIRUS, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011 EL REMANENTE DE ESTA OBRA FUE REINTEGRADO A LA FEDERACION.
56227	REEQUIPAMIENTO DE CCA	4-CADEREYTA DE MONTES	EL DOCTOR	RURAL	CD4 010103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	158	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	24,360	24,360	24,360	24,360	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	SE CAPTURA EN ESTE DESTINO DE GASTO YA QUE NO CONTIENE EL DE REEQUIPAMIENTO QUE ES EL CORRECTO, SE UTILIZARA EN LA COMPRA DE MEMORIA RAM Y ANTIVIRUS Y CABLEADO, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011 EL REMANENTE DE ESTA OBRA FUE REINTEGRADO A LA FEDERACION.
56241	REEQUIPAMIENTO DE CCA	4-CADEREYTA DE MONTES	PATHE	RURAL	CD4 010105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	667	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	24,360	24,360	24,360	24,360	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	SE SELECCIONA ESTE DESTINO DE GASTO YA QUE EL CATALOGO NO CONTIENE LA OPCION DE REEQUIPAMIENTO QUE ES LA CORRECTA, EL GASTO SE REALIZARA PARA LA COMPRA DE MEMORIA RAM Y LICENCIAS DE ANTIVIRUS, OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011 EL REMANENTE DE ESTA OBRA FUE REINTEGRADO A LA FEDERACION.

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al 31/09/2012		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado									Ejercido	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011																									
SUBSIDIOS 12 REGISTROS													425,112	425,113	425,113	425,113	100.0%	151	151	23,255.00	23,255.00	100.0%			
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																									
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
56923	CONSERVACION DE CAMINO (CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD)	4-CADEREYTA DE MONTES	LAS JOYAS	RURAL	PET-07	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	500	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	23,660	23,660	23,660	23,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,000.00	7,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011.	
56997	CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS LIRODS	RURAL	PET-09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1000	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	18,810	18,810	18,810	18,810	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	1,400.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011.	
56814	EMPEDRADO DE CALLE (CALLE ATRAS DE LA PRESA)	4-CADEREYTA DE MONTES	PATHÉ	RURAL	CD4 060102	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	667	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	23,068	23,068	23,068	23,068	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011.	
56803	EMPEDRADO DE CALLE (CALLE PRINCIPAL)	4-CADEREYTA DE MONTES	EL CHIVO	RURAL	CD4060101-2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	23,068	23,068	23,068	23,068	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011.	
56983	EMPEDRADO DE CALLE S/N QUE VA AL PANTEON	4-CADEREYTA DE MONTES	JABALI	RURAL	PET-12	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	750	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	28,435	28,435	28,435	28,435	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	900.00	900.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011.	
56881	EMPEDRADO DE CALLES (CALLE PRINCIPAL)	4-CADEREYTA DE MONTES	LA LAJITA	RURAL	CD4 060104	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	52,754	52,754	52,754	52,754	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,300.00	1,300.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011.	
56899	EMPEDRADO DE CALLES (LATERALES DE LA IGLESIA)	4-CADEREYTA DE MONTES	LA FLORIDA	RURAL	CD4060103-2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	250	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	52,754	52,754	52,754	52,754	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300.00	1,300.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011. CON AUMENTO PRESUPUESTAL DE ACUERDO EN LAS MINISTRACIONES REALIZADAS	
56974	EMPEDRADO DE CALLES (2DO ACCESO A LA COMUNIDAD)	4-CADEREYTA DE MONTES	EL CHILAR	RURAL	PET-11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	800	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	29,214	29,214	29,214	29,214	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	900.00	900.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2011.	
MEJORAMIENTO																									
56899	CONSERVACION DE CAMINO (CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL)	4-CADEREYTA DE MONTES	PUERTO DE LA LUZ	RURAL	PET-05	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	500	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	24,152	24,152	24,152	24,152	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,650.00	6,650.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011.	
56961	CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	4-CADEREYTA DE MONTES	LOS MARTÍNEZ	RURAL	PET-10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1000	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	30,662	30,662	30,662	30,662	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	1,400.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011.	

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
56751	CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A COMUNIDAD	4-CADEREYTA DE MONTES	EL MEMBRILLO	RURAL	*113	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	300 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	99,726	99,726	99,726	99,726	100.0%	151	151	KILÓMETRO	5.00	5.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2011. LA OBRA ES APROBADA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE QUE SE INGRESA DE OBRAS PUBLICAS A SEDESOL Y UNA VES APROBADA NO SE PUEDEN REALIZAR MODIFICACIONES PARA PODER INCREMENTAR O EJECUTAR EL RECURSO GENERADO POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS. SE REINTEGRA LA CANTIDAD DE \$99.59. LA DIFERENCIA SE MUESTRA COMO EJERCIDA DEVIDO A LAS COMISIONES BANCARIAS.
56943	REHABILITACIÓN CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE A SAN JOSE TEPOZAN Y ACCESO A SAN JUAN ENRAMADAS	4-CADEREYTA DE MONTES	SAN JUAN DE ENRAMADAS	RURAL	PET-08	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1000	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	18,810	18,810	18,810	18,810	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	1,400.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011.

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011																									
SUBSIDIOS 1 REGISTROS																									
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE																									
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
REHABILITACIÓN																									
57005	REMODELACION DE JARDIN PRINCIPAL	4-CADEREYTA DE MONTES	VIZARRÓN DE MONTES	RURAL	*04 070101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1952	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	196	0						LA OBRA ES APROBADA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE QUE SE INGRESA DE OBRAS PUBLICAS A SEDESOL Y UNA VES APROBADA NO SE PUEDEN REALIZAR MODIFICACIONES PARA PODER INCREMENTAR O EJECUTAR EL RECURSO GENERADO POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LO TANTO SE REALIZARA EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE.EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100%

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25			
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011																											
SUBSIDIOS Y REGISTROS																											
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN													1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	539	539	50.00	50.00	100.0%					
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA																											
INVERSIÓN																											
OBRA PÚBLICA																											
MEJORAMIENTO																											
56706	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	004 050103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200	20-DESARROLLO SOCIAL 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	539	539	VIVIENDA	50.00	50.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS LOCALIDADES PUERTO SALITRE, PUERTO DE LA CONCEPCION, ARROLLO ZITUNIL, ZITUNIL, LOS VÁZQUEZ, BOXASNI Y VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO, SE CONCLUYE EN 2DO TRIMESTRE 2012, LOS INTERESES SE MUESTRAN COMO EJERCIDOS DEVIDO A LAS COMISIONES BANCARIAS.			

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, GRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (Dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones														
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %													
														Ministrado	Programado	Ejecutados																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=23/22	25													
21-SUBSECRETARÍA ARTESANA SEPTIEMBRE 2011																																					
CONVENIO 1 RECURSOS																																					
OTROS CONVENIOS																																					
LICITACIONES																																					
INVERSION																																					
OBRAS PÚBLICAS																																					
CONSTRUCCIÓN																																					
110117	CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE USOS MULTIPLES	CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	046-070101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		11-EDUCACION PUBLICA I LAB-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,999,864	100.0%	1	6,317	6,892	95%		1.00	1.00	100.0%	OBRAS CONCLUIDA EN EL 4TO. TRIMESTRE DE 2011. EL REMANENTE DE LA OBRA QUE FUE POR LA CANTIDAD DE \$14.00, FUE REINTEGRADA JUNTO CON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR PARTE DEL ESTADO EL CUAL ES POR LA CANTIDAD DE 6,892. LA CANTIDAD DE 1,375.00 CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR PARTE DEL MUNICIPIO. LOS CUALES SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR REINTEGRAR.											

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011																								
CONVENIOS 1 REGISTROS																								
OTROS CONVENIOS																								
INVERSION																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCION																								
110297	CONSTRUCCION DE MUSEO DE SITIO	4-CADEREYTA DE MONTES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03070101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		11-EDUCACION PUBLICA 100- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	81	81		1.00	1.00	90.0%	OBRA CONCLUIDA EN 3ER TRIMESTRE 2012. INCLUYE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS. SE MUESTRAN COMO EJERCIDOS, DEBIDO A LAS COMISIONES BANCARIAS, MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZA REINTEGRO.

C.P. ROSALIA DEL SAGRARIO HERNANDEZ OLVERA
 TESORERA MUNICIPAL

ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Programa	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Ejecutados		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25		
	22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011																									
	CONVENIOS Y REGISTROS																									
	OTROS CONVENIOS																									
	INVERSION																									
	OBRA PÚBLICA																									
	CONSTRUCCIÓN																									
	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO, PARQUE CIRINO ANAYA 1ER ETAPA	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	C03 100101 2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	40000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS / 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO														
63746																										
	1.AL MILLAR SOBRE EL RECURSO RECIBIDO DEL PROGRAMA DE FOPEDEP	4-CADEREYTA DE MONTES	CADEREYTA DE MONTES	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	ENTIDAD SUPERIORES DE FISCALIZACION	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS / 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL														
114959																										

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2012					
PERIODO REPORTADO: TERCER TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES					
CICLO DEL RECURSO: 2012					
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: FISM					
	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
	31,572,086	25,257,672	23,639,700	0	93.6

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2012					
PERIODO REPORTADO: TERCER TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES					
CICLO DEL RECURSO: 2011					
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: FISM					
	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
	47,942,486	47,942,486	47,621,566	0	99.3

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2012					
PERIODO REPORTADO: TERCER TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES					
CICLO DEL RECURSO: 2010					
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: FISM					
	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
	42,665,547	42,665,547	42,665,547	0	100

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2012					
PERIODO REPORTADO: TERCER TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES					
CICLO DEL RECURSO: 2009					
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: FISM					
	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
	41,167,802	41,167,802	41,167,802	0	100

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2012					
PERIODO REPORTADO: TERCER TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES					
CICLO DEL RECURSO: 2008					
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: FISM					
	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
	17,241,648	17,241,648	17,241,648	0	100

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2012					
PERIODO REPORTADO: TERCER TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES					
CICLO DEL RECURSO: 2011					
TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN					
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO: Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa					
	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2012					
PERIODO REPORTADO: TERCER TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES					
CICLO DEL RECURSO: 2011					
TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN					
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: Programa 3 x 1 para Migrantes					
TOTAL ANUAL	800,000	MINISTRADO 800,000	PAGADO 800,000	COMPROMETIDO 0	AVANCE% 100

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2012					
PERIODO REPORTADO: TERCER TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES					
CICLO DEL RECURSO: 2011					
TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN					
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO: Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias					
	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
	18,791,470	18,791,470	18,776,954	0	99.9

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2012					
PERIODO REPORTADO: TERCER TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES					
CICLO DEL RECURSO: 2011					
TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMAS SUJETOS A					
REGLAS DE OPERACIÓN					
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO: Programa para el					
Desarrollo de Zonas Prioritarias					
TOTAL ANUAL	4,854,057	MINISTRADO 4,854,057	PAGADO 3,766,413	COMPROMETIDO 0	AVANCE% 88.1

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2012					
PERIODO REPORTADO: TERCER TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES					
CICLO DEL RECURSO: 2011					
TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMAS SUJETOS A					
REGLAS DE OPERACIÓN					
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO: Programa de					
Empleo Temporal					
TOTAL ANUAL	425,113	MINISTRADO 425,113	PAGADO 425,113	COMPROMETIDO 0	AVANCE% 88.1

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2012					
PERIODO REPORTADO: TERCER TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES					
CICLO DEL RECURSO: 2012					
TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMAS SUJETOS A					
REGLAS DE OPERACIÓN					
PROGRAMA FONDO CONVENIO EST. ESTADOS. Fondos de					
pavimentacion espacios depositivos alumbrado publico y					
rehabilitacion de infraestructura educativa para municipios y					
demarcaciones territoriales					
TOTAL ANUAL		MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
	5,109,220	5,109,220	5,046,993	0	88.1

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2012					
PERIODO REPORTADO: TERCER TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES					
CICLO DEL RECURSO: 2011					
TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMAS SUJETOS A					
REGLAS DE OPERACIÓN					
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO: COMISION					
NACIONAL DEL DEPORTE (CONADE)					
TOTAL ANUAL		MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
	4,000,000	4,000,000	3,999,866	0	100

**ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES DEL TERCER TRIMESTRE 2012
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

CICLO REPORTADO: 2012					
PERIODO REPORTADO: TERCER TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 4 - CADEREYTA DE MONTES					
CICLO DEL RECURSO: 2011					
TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN					
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: COMISION NACIONAL DE CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)					
TOTAL ANUAL	1,000,000	MINISTRADO 1,000,000	PAGADO 1,000,000	COMPROMETIDO 0	AVANCE% 100.0%